

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми на 2025 рік

1. 311 Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України
(КПКВК ДБ¹) (найменування головного розпорядника)
2. 3111000 Апарат Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України
(КПКВК ДБ¹) (найменування відповідального виконавця)
3. 3111330 0490 Розвиток та відновлення інфраструктури
(КПКВК ДБ¹) (КФКВК²) (найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення відбудови країни

5. Мета бюджетної програми

Здійснення розвитку та відновлення інфраструктури

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення нового будівництва, реконструкції, капітального ремонту, ремонту та інших інженерно-технічних заходів із захисту об'єктів критичної інфраструктури паливно-енергетичного сектору критичної інфраструктури.

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

тис. гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього:	0,0	1 518 954,9	1 518 954,9	0,0	1 491 015,9	1 491 015,9	0,0	-27 939,0	-27 939,0
1	Будівництво об'єктів критичної інфраструктури паливно-енергетичного сектору критичної інфраструктури	0,0	1 503 954,9	1 503 954,9	0,0	1 476 277,3	1 476 277,3	0,0	-27 677,6	-27 677,6

Кошти використані не в повному обсязі з наступних причин:

- безпекова ситуація. Основною причиною несвоєчасного освоєння коштів є затримка у виготовленні та постачанні завчасно замовленого та сплаченого підрядником обладнання і матеріалів, і зупинки у виробничому процесі. До значного затримання у виконанні робіт призвели зупинки робочого процесу на час повітряних тривог. Крім того, на терміни проведення робіт негативно вплинула затримка в постачанні матеріалів, обладнання та конструкцій, незалежних від виробників. Починаючи з жовтня 2025 року діють графіки аварійних відключень електроенергії 2-3 черги, сумарно до 14 год на добу без струму, що унеможливило безперервне функціонування виробництва. Унаслідок цього виробники та постачальники матеріалів і обладнання не мали змоги своєчасно виготовити та поставити продукцію;
- коригування проектно-кошторисної документації не було виконано в установлені терміни до кінця 2025 року;
- економія коштів при будівництві.

2	Ремонт та облаштування шляхом вжиття інших інженерно-технічних заходів із захисту об'єктів критичної інфраструктури паливно-енергетичного сектору критичної інфраструктури	0,0	15 000,0	15 000,0	0,0	14 738,6	14 738,6	0,0	-261,4	-261,4
---	--	-----	----------	----------	-----	----------	----------	-----	--------	--------

Розрахунок за виконані роботи згідно з договорами виконано в повному обсязі.

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію державних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми

тис. гривень

Код державної цільової програми	Назва державної цільової програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Найменування показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми	Фактичні результативні показники	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7

1	затрат					
1	Кількість об'єктів критичної інфраструктури паливно-енергетичного сектору критичної інфраструктури, на яких будуть здійснюватися роботи з будівництва	штук	внутрішньогосподарський облік, акти прийняття виконаних робіт	17,0	17,0	0,0
2	Кількість об'єктів критичної інфраструктури, на яких будуть здійснюватися заходи з ремонту та облаштування шляхом вжиття інших інженерно-технічних заходів із захисту об'єктів критичної інфраструктури паливно-енергетичного сектору	штук	внутрішньогосподарський облік, акти прийняття виконаних робіт	1,0	1,0	0,0
3	Загальна вартість виконання робіт з будівництва об'єктів критичної інфраструктури паливно-енергетичного сектору критичної інфраструктури	тис. гривень	внутрішньогосподарський облік, акти прийняття виконаних робіт	17 781 612,7	17 781 612,7	0,0
4	Загальна вартість виконання робіт з ремонту та облаштування шляхом вжиття інших інженерно-технічних заходів із захисту об'єктів критичної інфраструктури паливно-енергетичного сектору критичної інфраструктури	тис. гривень	внутрішньогосподарський облік, акти прийняття виконаних робіт	15 000,0	14 738,6	-261,4
5	Обсяг коштів, спрямований на фінансове забезпечення робіт з будівництва об'єктів критичної інфраструктури паливно-енергетичного сектору критичної інфраструктури до 27.08.2025	тис. гривень	внутрішньогосподарський облік, акти прийняття виконаних робіт	9 330 405,4	9 330 405,4	0,0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками:

Показник "Загальна вартість виконання робіт з ремонту та облаштування шляхом вжиття інших інженерно-технічних заходів із захисту об'єктів критичної інфраструктури паливно-енергетичного сектору критичної інфраструктури" менший, ніж плановий, у зв'язку з економією коштів. Розрахунок за виконані роботи згідно з договорами виконано в повному обсязі.

2	продукту					
1	Кількість об'єктів критичної інфраструктури паливно-енергетичного сектору критичної інфраструктури, на яких виконано роботи з будівництва	штук	внутрішньогосподарський облік, акти прийняття виконаних робіт	4,0	4,0	0,0
2	Кількість об'єктів критичної інфраструктури паливно-енергетичного сектору критичної інфраструктури, на яких виконано роботи з ремонту та облаштування шляхом вжиття інших інженерно-технічних заходів із захисту	штук	внутрішньогосподарський облік, акти прийняття виконаних робіт	1,0	1,0	0,0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками:

3	ефективності					

1	Середні витрати на виконання робіт з будівництва об'єктів критичної інфраструктури паливно-енергетичного сектору критичної інфраструктури	тис. гривень	внутрішньогосподарський облік, акти прийняття виконаних робіт	88 467,9	86 839,8	-1 628,1
2	Середня вартість виконання робіт з будівництва об'єктів критичної інфраструктури паливно-енергетичного сектору критичної інфраструктури	тис. гривень	внутрішньогосподарський облік, акти прийняття виконаних робіт	1 045 977,2	1 045 977,2	0,0
3	Середня вартість виконання робіт з ремонту та облаштування шляхом вжиття інших інженерно-технічних заходів із захисту об'єктів критичної інфраструктури паливно-енергетичного сектору критичної інфраструктури	тис. гривень	внутрішньогосподарський облік, акти прийняття виконаних робіт	15 000,0	14 738,6	-261,4

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками:

Показник «Середні витрати на виконання робіт з будівництва об'єктів критичної інфраструктури паливно-енергетичного сектору критичної інфраструктури» менший, ніж плановий, у зв'язку із меншим обсягом фінансування робіт.

Показник «Середня вартість виконання робіт з ремонту та облаштування шляхом вжиття інших інженерно-технічних заходів із захисту об'єктів критичної інфраструктури паливно-енергетичного сектору критичної інфраструктури» менший, ніж плановий, у зв'язку з економією коштів. Розрахунок за виконані роботи згідно з договорами виконано в повному обсязі.

4	якості					
1	Рівень виконання робіт з будівництва об'єктів критичної інфраструктури паливно-енергетичного сектору критичної інфраструктури	відсотків	внутрішньогосподарський облік, акти прийняття виконаних робіт	60,9	60,8	-0,1
2	Рівень виконання робіт з ремонту та облаштування шляхом вжиття інших інженерно-технічних заходів із захисту об'єктів критичної інфраструктури паливно-енергетичного сектору критичної інфраструктури	відсотків	внутрішньогосподарський облік, акти прийняття виконаних робіт	100,0	100,0	0,0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками:

Показник «Рівень виконання робіт з будівництва об'єктів критичної інфраструктури паливно-енергетичного сектору критичної інфраструктури» менший, ніж плановий, у зв'язку із меншим обсягом фінансування робіт.

Аналіз стану виконання результативних показників:

Результативні показники виконані частково у зв'язку із використанням коштів не в повному обсязі.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

За бюджетною програмою 3111330 «Розвиток та відновлення інфраструктури» у 2025 році касові видатки становили 1 491 015,9 тис. грн. За рахунок зазначених коштів виконувались роботи з будівництва на 4 об'єктах критичної інфраструктури паливно-енергетичного сектору критичної інфраструктури, а також на 1 об'єкті виконано роботи з ремонту та облаштування шляхом вжиття інших інженерно-технічних заходів із захисту.

Кошти використані не в повному обсязі з наступних причин:

- безпекова ситуація. Основною причиною несвоєчасного освоєння коштів є затримка у виготовленні та постачанні завчасно замовленого та сплаченого підрядником обладнання і матеріалів, і зупинки у виробничому процесі. До значного затримання у виконанні робіт призвели зупинки робочого процесу на час повітряних тривог. Крім того, на терміни проведення робіт негативно вплинула затримка в постачанні матеріалів, обладнання та конструкцій, незалежних від виробників. Починаючи з жовтня 2025 року діють графіки аварійних відключень електроенергії 2-3 черги, сумарно до 14 год на добу без струму, що унеможливило безперервне функціонування виробництва. Унаслідок цього виробники та постачальники матеріалів і обладнання не мали змоги своєчасно виготовити та поставити продукцію;
- коригування проектно-кошторисної документації не було виконано в установлені терміни до кінця 2025 року;
- економія коштів при будівництві.

1 - код програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету;

2 - код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету


* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми.

Голова Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України

(підпис)

Сергій СУХОМЛИН

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)



Звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2025 рік
Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України
ід-44021 в АІС "ГРК-ВЕБ", КВК=311, КПК=3111330, тип консолідації=Зведена форма ГРК, номер версії=1
10.02.2026 14:16:55 **Сергій СУХОМЛИН** (3FAA9288358EC0030400000DA193A0009A2D900)
10.02.2026 14:24:07 **відправлено: Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України (1320F5)**
511cdf6c-f846-458f-8468-65e6c8a78dcd