

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми на 2025 рік

1. 311 Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України
(КПКВК ДБ¹) (найменування головного розпорядника)
2. 3111000 Апарат Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України
(КПКВК ДБ¹) (найменування відповідального виконавця)
3. 3111360 0490 Будівництво та відновлення об'єктів інфраструктури, житлового та громадського призначення, громадських будинків та споруд
(КПКВК ДБ¹) (КФКВК²) (найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення відбудови країни

5. Мета бюджетної програми

Здійснення розвитку та відновлення інфраструктури

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення будівництва та відновлення об'єктів інфраструктури, житлового та громадського призначення, громадських будинків та споруд

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

тис. гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього:	0,0	1 240 670,6	1 240 670,6	0,0	1 075 777,5	1 075 777,5	0,0	-164 893,1	-164 893,1
1	Будівництво (нове будівництво, реконструкція, капітальний ремонт) громадських будинків та споруд (з урахуванням вимог безпеки щодо захисних споруд цивільного захисту)	0,0	17 792,1	17 792,1	0,0	17 020,8	17 020,8	0,0	-771,3	-771,3

Використання коштів не в повному обсязі виникло внаслідок неповного виконання робіт.

2	Відновлення пошкоджених об'єктів житлового та громадського призначення	0,0	653 078,5	653 078,5	0,0	489 284,3	489 284,3	0,0	-163 794,2	-163 794,2
---	--	-----	-----------	-----------	-----	-----------	-----------	-----	------------	------------

Використання коштів не в повному обсязі виникло внаслідок неповного виконання робіт, зокрема, у зв'язку з необхідністю коригування проектної документації відповідно до уточнених обсягів робіт, а також у зв'язку з тривалими повітряними тривогами, під час яких виконання будівельних робіт було призупинено з міркувань безпеки працівників, і нестачею кадрів у зв'язку з постійними мобілізаційними заходами в місці проведення робіт.

3	Нове будівництво об'єктів житлового призначення для осіб, які втратили житло внаслідок воєнних дій, спричинених збройною агресією Російської Федерації проти України, розроблення та проведення експертизи проектної документації на будівництво таких об'єктів	0,0	69 800,0	69 800,0	0,0	69 686,2	69 686,2	0,0	-113,8	-113,8
---	---	-----	----------	----------	-----	----------	----------	-----	--------	--------

Використання коштів не в повному обсязі виникло внаслідок неповного виконання робіт.

4	Нове будівництво об'єктів інфраструктури, пов'язаних з наданням послуг з водопостачання	0,0	500 000,0	500 000,0	0,0	499 786,2	499 786,2	0,0	-213,8	-213,8
---	---	-----	-----------	-----------	-----	-----------	-----------	-----	--------	--------

У процесі виконання бюджетної програми не виникла потреба у використанні частини бюджетних асигнувань.

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію державних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми

тис. гривень

Код державної цільової програми	Назва державної цільової програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Найменування показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми	Фактичні результативні показники	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
1	Площа об'єктів житлової інфраструктури, на яких будуть здійснюватися роботи з нового будівництва	кв. метрів	внутрішньогосподарський облік, проектно-кошторисна документація	8 540,0	8 540,0	0,0
2	Площа об'єктів житлової інфраструктури, на яких будуть здійснюватися роботи з реконструкції	кв. метрів	внутрішньогосподарський облік, проектно-кошторисна документація	719,1	719,1	0,0
3	Площа об'єктів житлової інфраструктури, на яких будуть здійснюватись роботи з капітального ремонту	кв. метрів	внутрішньогосподарський облік, проектно-кошторисна документація	78 933,4	89 882,1	10 948,7
4	Площа об'єктів медичної інфраструктури, на яких будуть здійснюватись роботи з капітального ремонту	кв. метрів	внутрішньогосподарський облік, проектно-кошторисна документація	3 565,8	2 399,5	-1 166,3
5	Площа об'єктів освітньої інфраструктури, на яких будуть здійснюватись роботи з реконструкції	кв. метрів	внутрішньогосподарський облік, проектно-кошторисна документація	386,4	386,4	0,0
6	Площа об'єктів освітньої інфраструктури, на яких будуть здійснюватись роботи з капітального ремонту	кв. метрів	внутрішньогосподарський облік, проектно-кошторисна документація	2 566,7	2 566,7	0,0
7	Загальна вартість виконання робіт з нового будівництва об'єктів житлової інфраструктури	тис. гривень	внутрішньогосподарський облік, акти прийняття виконаних робіт	310 055,2	310 055,2	0,0
8	Загальна вартість виконання робіт з реконструкції об'єктів житлової інфраструктури	тис. гривень	внутрішньогосподарський облік, акти прийняття виконаних робіт	27 764,7	27 764,7	0,0
9	Загальна вартість виконання робіт з капітального ремонту об'єктів житлової інфраструктури	тис. гривень	внутрішньогосподарський облік, акти прийняття виконаних робіт	1 451 218,1	1 589 686,4	138 468,3
10	Загальна вартість виконання робіт з капітального ремонту об'єктів медичної інфраструктури	тис. гривень	внутрішньогосподарський облік, акти прийняття виконаних робіт	39 897,6	40 988,0	1 090,4
11	Загальна вартість виконання робіт з реконструкції об'єктів освітньої інфраструктури	тис. гривень	внутрішньогосподарський облік, акти прийняття виконаних робіт	25 319,9	20 449,4	-4 870,5
12	Загальна вартість виконання робіт з капітального ремонту об'єктів освітньої інфраструктури	тис. гривень	внутрішньогосподарський облік, акти прийняття виконаних робіт	97 128,7	97 128,7	0,0

13	Обсяг коштів у 2025 році для фінансового забезпечення робіт з нового будівництва об'єктів житлової інфраструктури	тис. гривень	внутрішньогосподарський облік, акти прийняття виконаних робіт	69 800,0	69 686,2	-113,8
14	Обсяг коштів у 2025 році для фінансового забезпечення робіт з реконструкції об'єктів житлової інфраструктури	тис. гривень	внутрішньогосподарський облік, акти прийняття виконаних робіт	12 725,0	6 616,5	-6 108,5
15	Обсяг коштів у 2025 році для фінансового забезпечення робіт з капітального ремонту об'єктів житлової інфраструктури	тис. гривень	внутрішньогосподарський облік, акти прийняття виконаних робіт	578 714,5	435 854,6	-142 859,9
16	Обсяг коштів у 2025 році для фінансового забезпечення робіт з капітального ремонту об'єктів медичної інфраструктури	тис. гривень	внутрішньогосподарський облік, акти прийняття виконаних робіт	17 792,1	17 020,8	-771,3
17	Обсяг коштів у 2025 році для фінансового забезпечення робіт з реконструкції об'єктів освітньої інфраструктури	тис. гривень	внутрішньогосподарський облік, акти прийняття виконаних робіт	13 139,0	6 223,1	-6 915,9
18	Обсяг коштів у 2025 році для фінансового забезпечення робіт з капітального ремонту об'єктів освітньої інфраструктури	тис. гривень	внутрішньогосподарський облік, акти прийняття виконаних робіт	48 500,0	40 590,0	-7 910,0
19	Обсяг коштів, спрямований на фінансове забезпечення робіт з нового будівництва об'єктів житлової інфраструктури до 01.01.2025	тис. гривень	внутрішньогосподарський облік	32 895,5	32 895,5	0,0
20	Обсяг коштів, спрямований на фінансове забезпечення робіт з реконструкції об'єктів житлової інфраструктури до 01.01.2025	тис. гривень	внутрішньогосподарський облік	6 101,3	6 101,3	0,0
21	Обсяг коштів, спрямований на фінансове забезпечення робіт з капітального ремонту об'єктів житлової інфраструктури до 01.01.2025	тис. гривень	внутрішньогосподарський облік	645 163,5	645 163,5	0,0
22	Обсяг коштів, спрямований на фінансове забезпечення робіт з капітального ремонту об'єктів медичної інфраструктури до 01.01.2025	тис. гривень	внутрішньогосподарський облік	22 105,5	22 105,5	0,0
23	Обсяг коштів, спрямований на фінансове забезпечення робіт з реконструкції об'єктів освітньої інфраструктури до 01.01.2025	тис. гривень	внутрішньогосподарський облік	9 126,7	9 126,7	0,0
24	Обсяг коштів, спрямований на фінансове забезпечення робіт з капітального ремонту об'єктів освітньої інфраструктури до 01.01.2025	тис. гривень	внутрішньогосподарський облік	20 473,9	20 473,9	0,0
25	Протяжність об'єктів інфраструктури, пов'язаних з наданням послуг з водопостачання	кілометри в	внутрішньогосподарський облік, проектно-кошторисна документація	141,9	141,9	0,0
26	Загальна вартість виконання робіт з нового будівництва об'єктів інфраструктури, пов'язаних з наданням послуг з водопостачання	тис. гривень	внутрішньогосподарський облік, проектно-кошторисна документація	10 576 112,9	10 576 112,9	0,0

27	Обсяг коштів у 2025 році для фінансового забезпечення робіт з нового будівництва об'єктів інфраструктури, пов'язаних з наданням послуг з водопостачання	тис. гривень	внутрішньогосподарський облік, акти прийняття виконаних робіт	500 000,0	499 786,2	-213,8
28	Обсяг коштів, спрямований на фінансове забезпечення робіт з нового будівництва об'єктів інфраструктури, пов'язаних з наданням послуг з водопостачання до 01.08.2025	тис. гривень	внутрішньогосподарський облік, акти прийняття виконаних робіт	9 615 655,9	9 615 655,9	0,0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками:

Показник «Площа об'єктів житлової інфраструктури, на яких будуть здійснюватись роботи з капітального ремонту» більший, ніж плановий, у зв'язку з коригуванням проекту та зміною обсягу робіт.

Показник «Площа об'єктів медичної інфраструктури, на яких будуть здійснюватись роботи з капітального ремонту» менший, ніж плановий, відповідно до Наказу про затвердження проектної документації № 44 від 18.08.2025 (експертний звіт № 4437 від 15.08.2025).

Показник «Загальна вартість виконання робіт з капітального ремонту об'єктів житлової інфраструктури» більший, ніж плановий, у зв'язку з коригуванням проектної документації, зміною обсягу робіт та загальної кошторисної вартості по проектах будівництва

Показник «Загальна вартість виконання робіт з капітального ремонту об'єктів медичної інфраструктури» більший, ніж плановий, у зв'язку з коригуванням проектної документації, зміною обсягу робіт та загальної кошторисної вартості по проектах будівництва

Показник «Загальна вартість виконання робіт з реконструкції об'єктів освітньої інфраструктури» менший, ніж плановий, оскільки під час коригування проектної документації було змінено проектні рішення, у зв'язку з чим, зменшено вартість відновлення об'єкту.

За показником «Обсяг коштів у 2025 році для фінансового забезпечення робіт з нового будівництва об'єктів житлової інфраструктури» використання коштів не в повному обсязі виникло внаслідок неповного виконання робіт.

Показник «Обсяг коштів у 2025 році для фінансового забезпечення робіт з реконструкції об'єктів житлової інфраструктури» менший, ніж плановий, у зв'язку з потребою коригування проектної документації, кадровим дефіцитом у підрядних організаціях.

Показник «Обсяг коштів у 2025 році для фінансового забезпечення робіт з капітального ремонту об'єктів житлової інфраструктури» менший, ніж плановий, внаслідок неповного виконання робіт кошти освоєно не в повному обсязі.

Показник «Обсяг коштів у 2025 році для фінансового забезпечення робіт з капітального ремонту об'єктів медичної інфраструктури» менший, ніж плановий, внаслідок економії коштів при виконанні об'ємів робіт. Роботи виконані в повному обсязі відповідно затвердженій проектної документації.

Показник «Обсяг коштів у 2025 році для фінансового забезпечення робіт з реконструкції об'єктів освітньої інфраструктури» менший, ніж плановий, внаслідок неповного виконання робіт з реконструкції об'єктів освітньої інфраструктури, зокрема, у зв'язку з тривалими повітряними тривогами, під час яких виконання будівельних робіт було призупинено з міркувань безпеки працівників, а також нестачею кадрів у зв'язку з постійними мобілізаційними заходами в місці проведення робіт.

Показник «Обсяг коштів у 2025 році для фінансового забезпечення робіт з капітального ремонту об'єктів освітньої інфраструктури» менший, ніж плановий, внаслідок неповного виконання робіт з реконструкції об'єктів освітньої інфраструктури, зокрема, у зв'язку з тривалими повітряними тривогами, під час яких виконання будівельних робіт було призупинено з міркувань безпеки працівників, а також нестачею кадрів у зв'язку з постійними мобілізаційними заходами в місці проведення робіт.

Показник «Обсяг коштів у 2025 році для фінансового забезпечення робіт з нового будівництва об'єктів інфраструктури, пов'язаних з наданням послуг з водопостачання» менший, ніж плановий, оскільки у процесі виконання бюджетної програми не виникла потреба у використанні частини бюджетних асигнувань.

2	<i>продукту</i>					
1	Площа об'єктів житлової інфраструктури, на яких виконано роботи з нового будівництва	кв. метрів	внутрішньогосподарський облік, акти прийняття виконаних робіт	2 828,6	2 825,5	-3,1

2	Площа об'єктів житлової інфраструктури, на яких виконано роботи з реконструкції	кв. метрів	внутрішньогосподарський облік, акти прийняття виконаних робіт	487,6	329,3	-158,3
3	Площа об'єктів житлової інфраструктури, на яких виконано роботи з капітального ремонту	кв. метрів	внутрішньогосподарський облік, акти прийняття виконаних робіт	66 110,5	64 727,4	-1 383,1
4	Кількість завершених об'єктів житлової інфраструктури, на яких виконано роботи з капітального ремонту	штук	внутрішньогосподарський облік, акти прийняття виконаних робіт	11,0	5,0	-6,0
5	Площа об'єктів медичної інфраструктури, на яких виконано роботи з капітального ремонту	кв. метрів	внутрішньогосподарський облік, акти прийняття виконаних робіт	3 565,8	2 399,5	-1 166,3
6	Кількість завершених об'єктів медичної інфраструктури, на яких виконано роботи з капітального ремонту	штук	внутрішньогосподарський облік, акти прийняття виконаних робіт	1,0	1,0	0,0
7	Площа об'єктів освітньої інфраструктури, на яких виконано роботи з реконструкції	кв. метрів	внутрішньогосподарський облік, акти прийняття виконаних робіт	339,8	290,0	-49,8
8	Площа об'єктів освітньої інфраструктури, на яких виконано роботи з капітального ремонту	кв. метрів	внутрішньогосподарський облік, акти прийняття виконаних робіт	1 822,7	1 613,7	-209,0
9	Протяжність об'єктів інфраструктури, пов'язаних з наданням послуг з водопостачання, на яких виконано роботи з нового будівництва	кілометрів	внутрішньогосподарський облік, акти прийняття виконаних робіт	135,8	135,8	0,0
10	Кількість завершених об'єктів інфраструктури, пов'язаних з наданням послуг з водопостачання, на яких виконано роботи з нового будівництва	штук	внутрішньогосподарський облік, акти прийняття виконаних робіт	1,0	1,0	0,0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками:

Показник «Площа об'єктів житлової інфраструктури, на яких виконано роботи з нового будівництва» менший, ніж плановий, через недотримання календарних планів, у зв'язку з тривалими повітряними тривогами, під час яких виконання будівельних робіт було призупинено з міркувань безпеки працівників, а також нестачею кадрів у зв'язку з постійними мобілізаційними заходами в місці проведення робіт.

Показник «Площа об'єктів житлової інфраструктури, на яких виконано роботи з реконструкції» менший, ніж плановий, у зв'язку з потребою коригування проєктної документації, кадровим дефіцитом у підрядних організаціях.

Показник «Площа об'єктів житлової інфраструктури, на яких виконано роботи з капітального ремонту» менший, ніж плановий, через недотримання календарних планів, у зв'язку з тривалими повітряними тривогами, під час яких виконання будівельних робіт було призупинено з міркувань безпеки працівників, а також нестачею кадрів у зв'язку з постійними мобілізаційними заходами в місці проведення робіт.

Показник «Кількість завершених об'єктів житлової інфраструктури, на яких виконано роботи з капітального ремонту» не виконано в повному обсязі. Об'єкти перебувають у стадії активного виконання та плануються до завершення у наступних звітних періодах.

Показник «Площа об'єктів медичної інфраструктури, на яких виконано роботи з капітального ремонту» менший, ніж плановий, відповідно до Наказу про затвердження проєктної документації № 44 від 18.08.2025 (експертний звіт № 4437 від 15.08.2025).

Показник «Площа об'єктів освітньої інфраструктури, на яких виконано роботи з реконструкції» менший, ніж плановий, через недотримання календарних планів, у зв'язку з тривалими повітряними тривогами, під час яких виконання будівельних робіт було призупинено з міркувань безпеки працівників, а також нестачею кадрів у зв'язку з постійними мобілізаційними заходами в місці проведення робіт.

Показник «Площа об'єктів освітньої інфраструктури, на яких виконано роботи з капітального ремонту» менший, ніж плановий, через недотримання календарних планів, у зв'язку з тривалими повітряними тривогами, під час яких виконання будівельних робіт було призупинено з міркувань безпеки працівників, а також нестачею кадрів у зв'язку з постійними мобілізаційними заходами в місці проведення робіт.

3	ефективності					
1	Середні витрати на виконання робіт з нового будівництва 1 кв. м. об'єктів житлової інфраструктури у 2025 році	тис. гривень	внутрішньогосподарський облік, акти прийняття виконаних робіт	8,2	8,2	0,0
2	Середні витрати на виконання робіт з реконструкції 1 кв. м. об'єктів житлової інфраструктури у 2025 році	тис. гривень	внутрішньогосподарський облік, акти прийняття виконаних робіт	17,7	9,2	-8,5
3	Середні витрати на виконання робіт з капітального ремонту 1 кв. м. об'єктів житлової інфраструктури у 2025 році	тис. гривень	внутрішньогосподарський облік, акти прийняття виконаних робіт	7,3	4,8	-2,5
4	Середні витрати на виконання робіт з капітального ремонту 1 кв. м. об'єктів медичної інфраструктури у 2025 році	тис. гривень	внутрішньогосподарський облік, акти прийняття виконаних робіт	5,0	7,1	2,1
5	Середні витрати на виконання робіт з реконструкції 1 кв. м. об'єктів освітньої інфраструктури у 2025 році	тис. гривень	внутрішньогосподарський облік, акти прийняття виконаних робіт	34,0	16,1	-17,9
6	Середні витрати на виконання робіт з капітального ремонту 1 кв. м. об'єктів освітньої інфраструктури у 2025 році	тис. гривень	внутрішньогосподарський облік, акти прийняття виконаних робіт	18,9	15,8	-3,1
7	Середня вартість виконання робіт з нового будівництва 1 кв. м. об'єктів житлової інфраструктури	тис. гривень	внутрішньогосподарський облік, акти прийняття виконаних робіт	36,3	36,3	0,0
8	Середня вартість виконання робіт з реконструкції 1 кв. м. об'єктів житлової інфраструктури	тис. гривень	внутрішньогосподарський облік, акти прийняття виконаних робіт	38,6	38,6	0,0
9	Середня вартість виконання робіт з капітального ремонту 1 кв. м. об'єктів житлової інфраструктури	тис. гривень	внутрішньогосподарський облік, акти прийняття виконаних робіт	18,4	17,7	-0,7
10	Середня вартість виконання робіт з капітального ремонту 1 кв. м. об'єктів медичної інфраструктури	тис. гривень	внутрішньогосподарський облік, акти прийняття виконаних робіт	11,2	17,1	5,9
11	Середня вартість виконання робіт з реконструкції 1 кв. м. об'єктів освітньої інфраструктури	тис. гривень	внутрішньогосподарський облік, акти прийняття виконаних робіт	65,5	52,9	-12,6

12	Середня вартість виконання робіт з капітального ремонту 1 кв. м. об'єктів освітньої інфраструктури	тис. гривень	внутрішньогосподарський облік, акти прийняття виконаних робіт	37,8	37,8	0,0
13	Середні витрати на виконання робіт з нового будівництва 1 км об'єктів інфраструктури, пов'язаних з наданням послуг з водопостачання	тис. гривень	внутрішньогосподарський облік, акти прийняття виконаних робіт	3 523,6	3 522,1	-1,5
14	Середня вартість виконання робіт з нового будівництва 1 км об'єктів інфраструктури, пов'язаних з наданням послуг з водопостачання	тис. гривень	внутрішньогосподарський облік, акти прийняття виконаних робіт	74 532,2	74 532,2	0,0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками:

Показник «Середні витрати на виконання робіт з реконструкції 1 кв. м. об'єктів житлової інфраструктури у 2025 році» менший, ніж плановий, у зв'язку з коригуванням проектною документації, зміною загальної кошторисної вартості по проектах та обсягу фактичних витрат на зазначені цілі.

Показник «Середні витрати на виконання робіт з капітального ремонту 1 кв. м. об'єктів житлової інфраструктури у 2025 році» менший, ніж плановий, у зв'язку з коригуванням проектною документації, зміною загальної кошторисної вартості по проектах та обсягу фактичних витрат на зазначені цілі.

Показник «Середні витрати на виконання робіт з капітального ремонту 1 кв. м. об'єктів медичної інфраструктури у 2025 році» більший, ніж плановий, у зв'язку зі збільшенням кошторисної вартості об'єктів відновлення та зміною (зменшення площі об'єкта відновлення) показника.

Показник «Середні витрати на виконання робіт з реконструкції 1 кв. м. об'єктів освітньої інфраструктури у 2025 році» менший, ніж плановий, так як обсяг виділених коштів не було освоєно в повному обсязі з причин: тривалі повітряні тривоги, під час яких виконання будівельних робіт було призупинено з міркувань безпеки працівників; постійні відключення електроенергії на об'єктах будівництва у зв'язку з масовими пошкодженнями об'єктів енергетичної інфраструктури Чернігівського району під час масованих ракетно-дронових атак (використання генераторів не передбачено договірною ціною); нестача кадрів у зв'язку з постійними мобілізаційними заходами в місці проведення робіт.

Показник «Середні витрати на виконання робіт з капітального ремонту 1 кв. м. об'єктів освітньої інфраструктури у 2025 році» менший, ніж плановий, так як обсяг виділених коштів не було освоєно в повному обсязі з причин: тривалі повітряні тривоги, під час яких виконання будівельних робіт було призупинено з міркувань безпеки працівників; постійні відключення електроенергії на об'єктах будівництва у зв'язку з масовими пошкодженнями об'єктів енергетичної інфраструктури Чернігівського району під час масованих ракетно-дронових атак (використання генераторів не передбачено договірною ціною); нестача кадрів у зв'язку з постійними мобілізаційними заходами в місці проведення робіт.

Показник «Середня вартість виконання робіт з капітального ремонту 1 кв. м. об'єктів житлової інфраструктури» менший, ніж плановий, у зв'язку з коригуванням проектною документації, зміною загальної кошторисної вартості по проектах та обсягу фактичних витрат на зазначені цілі.

Показник «Середня вартість виконання робіт з капітального ремонту 1 кв. м. об'єктів медичної інфраструктури» більший, ніж плановий, у зв'язку зі збільшенням кошторисної вартості об'єктів відновлення та зміною (зменшення площі об'єкта відновлення) показника.

Показник «Середня вартість виконання робіт з реконструкції 1 кв. м. об'єктів освітньої інфраструктури» менший, ніж плановий, оскільки під час коригування проектною документації було змінено проектні рішення, у зв'язку з чим, зменшено вартість відновлення об'єкту.

4	якості					
1	Рівень виконання робіт з нового будівництва об'єктів житлової інфраструктури	відсотків	внутрішньогосподарський облік, акти прийняття виконаних робіт	33,1	33,1	0,0
2	Рівень виконання робіт з реконструкції об'єктів житлової інфраструктури	відсотків	внутрішньогосподарський облік, акти прийняття виконаних робіт	67,8	45,8	-22,0
3	Рівень виконання робіт з капітального ремонту об'єктів житлової інфраструктури	відсотків	внутрішньогосподарський облік, акти прийняття виконаних робіт	84,3	68,0	-16,3

4	Рівень виконання робіт з капітального ремонту об'єктів медичної інфраструктури	відсотків	внутрішньогосподарський облік, акти прийняття виконаних робіт	100,0	95,5	-4,5
5	Рівень виконання робіт з реконструкції об'єктів освітньої інфраструктури	відсотків	внутрішньогосподарський облік, акти прийняття виконаних робіт	87,9	75,1	-12,8
6	Рівень виконання робіт з капітального ремонту об'єктів освітньої інфраструктури	відсотків	внутрішньогосподарський облік, акти прийняття виконаних робіт	71,0	62,9	-8,1
7	Рівень виконання робіт з нового будівництва на об'єктах інфраструктури, пов'язаних з наданням послуг з водопостачання	відсотків	внутрішньогосподарський облік, акти прийняття виконаних робіт	95,6	95,6	0,0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками:

Показник «Рівень виконання робіт з реконструкції об'єктів житлової інфраструктури» менший, ніж плановий, у зв'язку з коригуванням проектної документації та зміною загальної кошторисної вартості робіт, поверненням коштів за коригуючими актами виконаних робіт до 01.01.2025, сум ПДВ).

Показник «Рівень виконання робіт з капітального ремонту об'єктів житлової інфраструктури» менший, ніж плановий, у зв'язку з коригуванням проектної документації та зміною загальної кошторисної вартості робіт, поверненням коштів за коригуючими актами виконаних робіт до 01.01.2025, сум ПДВ).

Показник «Рівень виконання робіт з капітального ремонту об'єктів медичної інфраструктури» менший, ніж плановий, у зв'язку з економією коштів при виконанні об'ємів робіт. Об'єкти виконані в повному обсязі відповідно затвердженій проектної документації.

Показник «Рівень виконання робіт з реконструкції об'єктів освітньої інфраструктури» менший, ніж плановий, оскільки будівельні роботи не були виконані в повному обсязі з причин: тривалі повітряні тривоги, під час яких виконання будівельних робіт було призупинено з міркувань безпеки працівників; постійні відключення електроенергії на об'єктах будівництва у зв'язку з масовими пошкодженнями об'єктів енергетичної інфраструктури Чернігівського району під час масованих ракетно-дронових атак (використання генераторів не передбачено договірною ціною); нестача кадрів у зв'язку з постійними мобілізаційними заходами в місці проведення робіт.

Показник «Рівень виконання робіт з капітального ремонту об'єктів освітньої інфраструктури» менший, ніж плановий, оскільки будівельні роботи не були виконані в повному обсязі з причин: тривалі повітряні тривоги, під час яких виконання будівельних робіт було призупинено з міркувань безпеки працівників; постійні відключення електроенергії на об'єктах будівництва у зв'язку з масовими пошкодженнями об'єктів енергетичної інфраструктури Чернігівського району під час масованих ракетно-дронових атак (використання генераторів не передбачено договірною ціною); нестача кадрів у зв'язку з постійними мобілізаційними заходами в місці проведення робіт.

Аналіз стану виконання результативних показників:

В 2025 році введено в експлуатацію магістральний водогін Марганець - Нікополь - Покров загальною протяжністю 41,260 км.

Заходи реалізуються відповідно до затвердженій проектно-кошторисній документації та умов укладених договорів.

Станом на звітну дату завершено 6 об'єктів. Незавершення робіт з відновлення об'єктів у 2025 році зумовлене об'єктивними факторами, пов'язаними з особливостями виконання будівельних робіт в умовах воєнного стану, у тому числі обмеженнями режиму робіт та необхідністю дотримання вимог безпеки. Використання коштів не в повному обсязі виникло внаслідок неповного виконання робіт, зокрема, у зв'язку необхідністю коригування проектної документації відповідно до уточнених обсягів робіт, а також у зв'язку з тривалими повітряними тривогами, під час яких виконання будівельних робіт було призупинено з міркувань безпеки працівників, і нестачею кадрів у зв'язку з постійними мобілізаційними заходами в місці проведення робіт.

Завершення робіт та введення в експлуатацію незавершених об'єктів планується у 2026 році. Враховуючи вищевказане, виконання результативних показників бюджетної програми за КПКВК 3111360 здійснюється у межах запланованих заходів з урахуванням фактичних умов реалізації.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

За підсумками 2025 року бюджетна програма в межах проектів виконана частково.

Напрями, пов'язані з відновлення пошкоджених об'єктів житлового та громадського призначення у звітному році були реалізовані не в повній мірі.

Таким чином, незважаючи на реалізацію програми 3111360 в умовах воєнного стану, необхідність коригування проєктної документації та наявність системних ризиків, вживався комплекс організаційних, фінансових і правових заходів, що дозволило досягти середнього рівня готовності об'єктів.

Для підвищення ефективності її реалізації у наступних бюджетних періодах необхідно посилити планування, управлінський контроль та своєчасність підготовки проєктної документації.

1 - код програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету;

2 - код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми.

Голова Державного агентства відновлення та
розвитку інфраструктури України

(підпис)

Сергій СУХОМЛИН

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)



Звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2025 рік
Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України
ід-44028 в АІС "ГРК-ВЕБ", КВК=311, КПК=3111360, тип консолідації=Зведена форма ГРК, номер версії=1
13.02.2026 16:49:31 **Сергій СУХОМЛИН** (3FAA9288358EC0030400000DA193A0009A2D900)
13.02.2026 16:51:48 **відправлено: Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України (1320F5)**
6bc5f19b-5f60-4807-bc67-986bfb86ce66