

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми на 2025 рік

1. 311 Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України
(КПКВК ДБ¹) (найменування головного розпорядника)
2. 3111000 Апарат Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України
(КПКВК ДБ¹) (найменування відповідального виконавця)
3. 3111370 0490 Відновлення населених пунктів, які постраждали внаслідок збройної агресії Російської Федерації
(КПКВК ДБ¹) (КФКВК²) (найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення відбудови країни

5. Мета бюджетної програми

Здійснення розвитку та відновлення населених пунктів, які постраждали внаслідок збройної агресії Російської Федерації

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення відновлення населених пунктів, які постраждали внаслідок збройної агресії Російської Федерації

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

тис. гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього:	0,0	3 493 303,0	3 493 303,0	0,0	2 931 463,1	2 931 463,1	0,0	-561 839,9	-561 839,9
1	Відновлення населених пунктів, які постраждали внаслідок збройної агресії Російської Федерації	0,0	3 493 303,0	3 493 303,0	0,0	2 931 463,1	2 931 463,1	0,0	-561 839,9	-561 839,9

Обсяг виділених коштів освоєно не в повному обсязі з таких причин:

- недотримання підрядниками календарних графіків виконання робіт;
- виникнення додаткових обсягів робіт, які не були раніше враховані проектними рішеннями, що призвело до необхідності коригування проектної документації;
- тривалі повітряні тривоги, під час яких виконання будівельних робіт було призупинено з міркувань безпеки працівників;
- постійні відключення електроенергії на об'єктах будівництва у зв'язку з масовими пошкодженнями об'єктів енергетичної інфраструктури;
- нестача кадрів у зв'язку з постійними мобілізаційними заходами в місці проведення робіт;
- неповне використання коштів, перерахованих підрядним організаціям як попередня оплата та повернутих на бюджетний рахунок Служби.

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію державних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми

тис. гривень

Код державної цільової програми	Назва державної цільової програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Найменування показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми	Фактичні результативні показники	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
1	Площа об'єктів житлової інфраструктури у селищі Бородянка, на яких будуть здійснюватись роботи з капітального ремонту	кв. метрів	внутрішньогосподарський облік, акти прийняття виконаних робіт	148 248,9	144 294,7	-3 954,2

2	Площа об'єктів житлової інфраструктури у селищі Бородянка, на яких будуть здійснюватись роботи з нового будівництва	кв. метрів	внутрішньогосподарський облік, акти прийняття виконаних робіт	43 604,1	47 080,7	3 476,6
3	Площа об'єктів житлової інфраструктури у селищі Бородянка, на яких будуть здійснюватись роботи з реконструкції	кв. метрів	внутрішньогосподарський облік, акти прийняття виконаних робіт	8 416,5	11 556,0	3 139,5
4	Протяжність об'єктів житлово-комунальної інфраструктури у селищі Бородянка, на яких будуть здійснюватись роботи з реконструкції	кілометрі в	внутрішньогосподарський облік, акти прийняття виконаних робіт	51,0	38,5	-12,5
5	Площа об'єктів медичної інфраструктури у селищі Бородянка, на яких будуть здійснюватись роботи з капітального ремонту	кв. метрів	внутрішньогосподарський облік, акти прийняття виконаних робіт	454,0	119,5	-334,5
6	Площа об'єктів освітньої інфраструктури у селищі Бородянка, на яких будуть здійснюватись роботи з капітального ремонту	кв. метрів	внутрішньогосподарський облік, акти прийняття виконаних робіт	6 519,9	6 519,9	0,0
7	Площа об'єктів освітньої інфраструктури у селищі Бородянка, на яких будуть здійснюватись роботи з нового будівництва	кв. метрів	внутрішньогосподарський облік, акти прийняття виконаних робіт	2 673,0	2 713,4	40,4
8	Площа об'єктів соціальної інфраструктури у селищі Бородянка, на яких будуть здійснюватись роботи з капітального ремонту	кв. метрів	внутрішньогосподарський облік, акти прийняття виконаних робіт	4 454,1	5 691,9	1 237,8
9	Площа об'єктів соціальної інфраструктури у селищі Бородянка, на яких будуть здійснюватись роботи з нового будівництва	кв. метрів	внутрішньогосподарський облік, акти прийняття виконаних робіт	1 500,0	1 659,9	159,9
10	Площа об'єктів соціальної інфраструктури у селищі Бородянка, на яких будуть здійснюватись роботи з реконструкції	кв. метрів	внутрішньогосподарський облік, акти прийняття виконаних робіт	12 265,8	27 127,7	14 861,9
11	Протяжність об'єктів транспортної інфраструктури у селищі Бородянка, на яких будуть здійснюватись роботи з реконструкції	кілометрі в	внутрішньогосподарський облік, акти прийняття виконаних робіт	5,3	5,3	0,0

12	Площа об'єктів соціальної інфраструктури у місті Тростянець, на яких будуть здійснюватись роботи з реконструкції	кв. метрів	внутрішньогосподарський облік, акти прийняття виконаних робіт	34 419,2	4 835,0	-29 584,2
13	Протяжність об'єктів транспортної інфраструктури у місті Тростянець, на яких будуть здійснюватись роботи з капітального ремонту	кілометрі в	внутрішньогосподарський облік, акти прийняття виконаних робіт	4,2	3,4	-0,8
14	Площа об'єктів освітньої інфраструктури у селі Циркуни, на яких будуть здійснюватись роботи з нового будівництва	кв. метрів	внутрішньогосподарський облік, акти прийняття виконаних робіт	4 609,3	4 609,3	0,0
15	Площа об'єктів соціальної інфраструктури у селі Циркуни, на яких будуть здійснюватись роботи з нового будівництва	кв. метрів	внутрішньогосподарський облік, акти прийняття виконаних робіт	1 244,4	1 244,4	0,0
16	Площа об'єктів житлової інфраструктури у селі Посад-Покровське, на яких будуть здійснюватись роботи з капітального ремонту	кв. метрів	внутрішньогосподарський облік, акти прийняття виконаних робіт	7 596,7	9 768,4	2 171,7
17	Площа об'єктів житлової інфраструктури у селі Посад-Покровське, на яких будуть здійснюватись роботи з нового будівництва	кв. метрів	внутрішньогосподарський облік, акти прийняття виконаних робіт	19 633,4	19 620,0	-13,4
18	Протяжність об'єктів житлово-комунальної інфраструктури у селі Посад-Покровське, на яких будуть здійснюватись роботи з реконструкції	кілометрі в	внутрішньогосподарський облік, акти прийняття виконаних робіт	102,1	124,7	22,6
19	Площа об'єктів медичної інфраструктури у селі Посад-Покровське, на яких будуть здійснюватись роботи з нового будівництва	кв. метрів	внутрішньогосподарський облік, акти прийняття виконаних робіт	414,6	414,6	0,0
20	Площа об'єктів освітньої інфраструктури у селі Посад-Покровське, на яких будуть здійснюватись роботи з нового будівництва	кв. метрів	внутрішньогосподарський облік, акти прийняття виконаних робіт	6 370,9	6 370,9	0,0
21	Площа об'єктів соціальної інфраструктури у селі Посад-Покровське, на яких будуть здійснюватись роботи з нового будівництва	кв. метрів	внутрішньогосподарський облік, акти прийняття виконаних робіт	1 544,2	1 544,2	0,0

22	Протяжність об'єктів транспортної інфраструктури у селі Посад-Покровське, на яких будуть здійснюватись роботи з капітального ремонту	кілометри в	внутрішньогосподарський облік, акти прийняття виконаних робіт	33,3	46,3	13,0
23	Протяжність об'єктів транспортної інфраструктури у селі Посад-Покровське, на яких будуть здійснюватись роботи з нового будівництва	кілометри в	внутрішньогосподарський облік, акти прийняття виконаних робіт	5,0	5,5	0,5
24	Площа об'єктів житлової інфраструктури у селі Ягідне, на яких будуть здійснюватись роботи з капітального ремонту	кв. метрів	внутрішньогосподарський облік, акти прийняття виконаних робіт	10 185,7	10 807,5	621,8
25	Площа об'єктів житлової інфраструктури у селі Ягідне, на яких будуть здійснюватись роботи з нового будівництва	кв. метрів	внутрішньогосподарський облік, акти прийняття виконаних робіт	366,6	366,6	0,0
26	Кількість об'єктів житлово-комунальної інфраструктури у селі Ягідне, на яких будуть здійснюватись роботи з нового будівництва	штук	внутрішньогосподарський облік, акти прийняття виконаних робіт	1,0	1,0	0,0
27	Площа об'єктів соціальної інфраструктури у селі Ягідне, на яких будуть здійснюватись роботи з реконструкції	кв. метрів	внутрішньогосподарський облік, акти прийняття виконаних робіт	3 737,3	3 737,3	0,0
28	Протяжність об'єктів транспортної інфраструктури у селі Ягідне, на яких будуть здійснюватись роботи з капітального ремонту	кілометри в	внутрішньогосподарський облік, акти прийняття виконаних робіт	3,7	3,7	0,0
29	Загальна вартість виконання робіт з капітального ремонту об'єктів житлової інфраструктури у селищі Бородянка	тис. гривень	внутрішньогосподарський облік, акти прийняття виконаних робіт	1 796 831,2	1 816 416,5	19 585,3
30	Загальна вартість виконання робіт з нового будівництва об'єктів житлової інфраструктури у селищі Бородянка	тис. гривень	внутрішньогосподарський облік, акти прийняття виконаних робіт	2 038 425,8	2 194 394,7	155 968,9
31	Загальна вартість виконання робіт з реконструкції об'єктів житлової інфраструктури у селищі Бородянка	тис. гривень	внутрішньогосподарський облік, акти прийняття виконаних робіт	437 871,3	437 871,3	0,0

32	Загальна вартість виконання робіт з реконструкції об'єктів житлово-комунальної інфраструктури у селищі Бородянка	тис. гривень	внутрішньогосподарський облік, акти прийняття виконаних робіт	156 686,5	163 247,7	6 561,2
33	Загальна вартість виконання робіт з капітального ремонту об'єктів медичної інфраструктури у селищі Бородянка	тис. гривень	внутрішньогосподарський облік, акти прийняття виконаних робіт	31 771,7	31 771,7	0,0
34	Загальна вартість виконання робіт з капітального ремонту об'єктів освітньої інфраструктури у селищі Бородянка	тис. гривень	внутрішньогосподарський облік, акти прийняття виконаних робіт	190 678,0	190 678,0	0,0
35	Загальна вартість виконання робіт з нового будівництва об'єктів освітньої інфраструктури у селищі Бородянка	тис. гривень	внутрішньогосподарський облік, акти прийняття виконаних робіт	208 234,7	237 701,2	29 466,5
36	Загальна вартість виконання робіт з капітального ремонту об'єктів соціальної інфраструктури у селищі Бородянка	тис. гривень	внутрішньогосподарський облік, акти прийняття виконаних робіт	138 983,5	135 484,9	-3 498,6
37	Загальна вартість виконання робіт з нового будівництва об'єктів соціальної інфраструктури у селищі Бородянка	тис. гривень	внутрішньогосподарський облік, акти прийняття виконаних робіт	133 750,0	101 426,1	-32 323,9
38	Загальна вартість виконання робіт з реконструкції об'єктів соціальної інфраструктури у селищі Бородянка	тис. гривень	внутрішньогосподарський облік, акти прийняття виконаних робіт	592 350,7	613 246,9	20 896,2
39	Загальна вартість виконання робіт з реконструкції об'єктів транспортної інфраструктури у селищі Бородянка	тис. гривень	внутрішньогосподарський облік, акти прийняття виконаних робіт	523 465,5	523 465,5	0,0
40	Загальна вартість виконання робіт з реконструкції об'єктів соціальної інфраструктури у місті Тростянець	тис. гривень	внутрішньогосподарський облік, акти прийняття виконаних робіт	721 318,2	699 347,5	-21 970,7
41	Загальна вартість виконання робіт з капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури у місті Тростянець	тис. гривень	внутрішньогосподарський облік, акти прийняття виконаних робіт	281 714,0	502 403,4	220 689,4

42	Загальна вартість виконання робіт з нового будівництва об'єктів освітньої інфраструктури у селі Циркуни	тис. гривень	внутрішньогосподарський облік, акти прийняття виконаних робіт	299 440,6	299 440,6	0,0
43	Загальна вартість виконання робіт з нового будівництва об'єктів соціальної інфраструктури у селі Циркуни	тис. гривень	внутрішньогосподарський облік, акти прийняття виконаних робіт	70 428,1	70 428,1	0,0
44	Загальна вартість виконання робіт з капітального ремонту об'єктів житлової інфраструктури у селі Посад-Покровське	тис. гривень	внутрішньогосподарський облік, акти прийняття виконаних робіт	225 447,0	225 447,0	0,0
45	Загальна вартість виконання робіт з нового будівництва об'єктів житлової інфраструктури у селі Посад-Покровське	тис. гривень	внутрішньогосподарський облік, акти прийняття виконаних робіт	1 130 673,7	1 130 673,7	0,0
46	Загальна вартість виконання робіт з реконструкції об'єктів житлово-комунальної інфраструктури у селі Посад-Покровське	тис. гривень	внутрішньогосподарський облік, акти прийняття виконаних робіт	398 247,2	398 247,2	0,0
47	Загальна вартість виконання робіт з нового будівництва об'єктів медичної інфраструктури у селі Посад-Покровське	тис. гривень	внутрішньогосподарський облік, акти прийняття виконаних робіт	23 883,1	23 883,1	0,0
48	Загальна вартість виконання робіт з нового будівництва об'єктів освітньої інфраструктури у селі Посад-Покровське	тис. гривень	внутрішньогосподарський облік, акти прийняття виконаних робіт	640 441,6	640 441,6	0,0
49	Загальна вартість виконання робіт з нового будівництва об'єктів соціальної інфраструктури у селі Посад-Покровське	тис. гривень	внутрішньогосподарський облік, акти прийняття виконаних робіт	41 120,0	116 120,0	75 000,0
50	Загальна вартість виконання робіт з капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури у селі Посад-Покровське	тис. гривень	внутрішньогосподарський облік, акти прийняття виконаних робіт	625 183,4	625 183,4	0,0
51	Загальна вартість виконання робіт з нового будівництва об'єктів транспортної інфраструктури у селі Посад-Покровське	тис. гривень	внутрішньогосподарський облік, акти прийняття виконаних робіт	1 460 000,0	1 460 000,0	0,0

52	Загальна вартість виконання робіт з капітального ремонту об'єктів житлової інфраструктури у селі Ягідне	тис. гривень	внутрішньогосподарський облік, акти прийняття виконаних робіт	81 630,8	76 287,5	-5 343,3
53	Загальна вартість виконання робіт з нового будівництва об'єктів житлової інфраструктури у селі Ягідне	тис. гривень	внутрішньогосподарський облік, акти прийняття виконаних робіт	17 224,6	18 159,2	934,6
54	Загальна вартість виконання робіт з нового будівництва об'єктів житлово-комунальної інфраструктури у селі Ягідне	тис. гривень	внутрішньогосподарський облік, акти прийняття виконаних робіт	4 898,3	5 466,6	568,3
55	Загальна вартість виконання робіт з реконструкції об'єктів соціальної інфраструктури у селі Ягідне	тис. гривень	внутрішньогосподарський облік, акти прийняття виконаних робіт	249 129,2	244 499,8	-4 629,4
56	Загальна вартість виконання робіт з капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури у селі Ягідне	тис. гривень	внутрішньогосподарський облік, акти прийняття виконаних робіт	78 795,4	78 772,0	-23,4
57	Обсяг коштів у 2025 році для фінансового забезпечення робіт з капітального ремонту об'єктів житлової інфраструктури у селищі Бородянка	тис. гривень	внутрішньогосподарський облік, акти прийняття виконаних робіт	1 265 486,0	1 074 578,7	-190 907,3
58	Обсяг коштів у 2025 році для фінансового забезпечення робіт з нового будівництва об'єктів житлової інфраструктури у селищі Бородянка	тис. гривень	внутрішньогосподарський облік, акти прийняття виконаних робіт	368 800,0	320 597,8	-48 202,2
59	Обсяг коштів у 2025 році для фінансового забезпечення робіт з реконструкції об'єктів житлової інфраструктури у селищі Бородянка	тис. гривень	внутрішньогосподарський облік, акти прийняття виконаних робіт	82 520,3	41 111,3	-41 409,0
60	Обсяг коштів у 2025 році для фінансового забезпечення робіт з реконструкції об'єктів житлово-комунальної інфраструктури у селищі Бородянка	тис. гривень	внутрішньогосподарський облік, акти прийняття виконаних робіт	127 456,1	114 741,0	-12 715,1
61	Обсяг коштів у 2025 році для фінансового забезпечення робіт з капітального ремонту об'єктів медичної інфраструктури у селищі Бородянка	тис. гривень	внутрішньогосподарський облік, акти прийняття виконаних робіт	14 000,0	9 850,6	-4 149,4

62	Обсяг коштів у 2025 році для фінансового забезпечення робіт з капітального ремонту об'єктів освітньої інфраструктури у селищі Бородянка	тис. гривень	внутрішньогосподарський облік, акти прийняття виконаних робіт	184 367,7	156 668,8	-27 698,9
63	Обсяг коштів у 2025 році для фінансового забезпечення робіт з нового будівництва об'єктів освітньої інфраструктури у селищі Бородянка	тис. гривень	внутрішньогосподарський облік, акти прийняття виконаних робіт	80 000,0	63 887,4	-16 112,6
64	Обсяг коштів у 2025 році для фінансового забезпечення робіт з капітального ремонту об'єктів соціальної інфраструктури у селищі Бородянка	тис. гривень	внутрішньогосподарський облік, акти прийняття виконаних робіт	103 375,4	86 098,7	-17 276,7
65	Обсяг коштів у 2025 році для фінансового забезпечення робіт з нового будівництва об'єктів соціальної інфраструктури у селищі Бородянка	тис. гривень	внутрішньогосподарський облік, акти прийняття виконаних робіт	40 000,0	35 061,4	-4 938,6
66	Обсяг коштів у 2025 році для фінансового забезпечення робіт з реконструкції об'єктів соціальної інфраструктури у селищі Бородянка	тис. гривень	внутрішньогосподарський облік, акти прийняття виконаних робіт	35 993,0	15 877,3	-20 115,7
67	Обсяг коштів у 2025 році для фінансового забезпечення робіт з реконструкції об'єктів транспортної інфраструктури у селищі Бородянка	тис. гривень	внутрішньогосподарський облік, акти прийняття виконаних робіт	160 000,0	157 746,0	-2 254,0
68	Обсяг коштів у 2025 році для фінансового забезпечення робіт з реконструкції об'єктів соціальної інфраструктури у місті Тростянець	тис. гривень	внутрішньогосподарський облік, акти прийняття виконаних робіт	34 208,7	33 118,9	-1 089,8
69	Обсяг коштів у 2025 році для фінансового забезпечення робіт з капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури у місті Тростянець	тис. гривень	внутрішньогосподарський облік, акти прийняття виконаних робіт	82 955,2	79 338,1	-3 617,1
70	Обсяг коштів у 2025 році для фінансового забезпечення робіт з нового будівництва об'єктів освітньої інфраструктури у селі Циркуни	тис. гривень	внутрішньогосподарський облік, акти прийняття виконаних робіт	2 849,2	2 847,7	-1,5
71	Обсяг коштів у 2025 році для фінансового забезпечення робіт з нового будівництва об'єктів соціальної інфраструктури у селі Циркуни	тис. гривень	внутрішньогосподарський облік, акти прийняття виконаних робіт	1 480,7	1 476,8	-3,9

72	Обсяг коштів у 2025 році для фінансового забезпечення робіт з капітального ремонту об'єктів житлової інфраструктури у селі Посад-Покровське	тис. гривень	внутрішньогосподарський облік, акти прийняття виконаних робіт	60 702,5	34 157,7	-26 544,8
73	Обсяг коштів у 2025 році для фінансового забезпечення робіт з нового будівництва об'єктів житлової інфраструктури у селі Посад-Покровське	тис. гривень	внутрішньогосподарський облік, акти прийняття виконаних робіт	210 866,0	137 697,7	-73 168,3
74	Обсяг коштів у 2025 році для фінансового забезпечення робіт з реконструкції об'єктів житлово-комунальної інфраструктури у селі Посад-Покровське	тис. гривень	внутрішньогосподарський облік, акти прийняття виконаних робіт	228 718,5	199 555,6	-29 162,9
75	Обсяг коштів у 2025 році для фінансового забезпечення робіт з нового будівництва об'єктів медичної інфраструктури у селі Посад-Покровське	тис. гривень	внутрішньогосподарський облік, акти прийняття виконаних робіт	6 108,0	3 459,3	-2 648,7
76	Обсяг коштів у 2025 році для фінансового забезпечення робіт з нового будівництва об'єктів освітньої інфраструктури у селі Посад-Покровське	тис. гривень	внутрішньогосподарський облік, акти прийняття виконаних робіт	1 420,0	1 420,0	0,0
77	Обсяг коштів у 2025 році для фінансового забезпечення робіт з нового будівництва об'єктів соціальної інфраструктури у селі Посад-Покровське	тис. гривень	внутрішньогосподарський облік, акти прийняття виконаних робіт	9 598,0	7 159,1	-2 438,9
78	Обсяг коштів у 2025 році для фінансового забезпечення робіт з капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури у селі Посад-Покровське	тис. гривень	внутрішньогосподарський облік, акти прийняття виконаних робіт	278 518,0	263 218,4	-15 299,6
79	Обсяг коштів у 2025 році для фінансового забезпечення робіт з нового будівництва об'єктів транспортної інфраструктури у селі Посад-Покровське	тис. гривень	внутрішньогосподарський облік, акти прийняття виконаних робіт	2 025,0	2 024,4	-0,6
80	Обсяг коштів у 2025 році для фінансового забезпечення робіт з капітального ремонту об'єктів житлової інфраструктури у селі Ягідне	тис. гривень	внутрішньогосподарський облік, акти прийняття виконаних робіт	34 226,5	27 306,9	-6 919,6
81	Обсяг коштів у 2025 році для фінансового забезпечення робіт з нового будівництва об'єктів житлової інфраструктури у селі Ягідне	тис. гривень	внутрішньогосподарський облік, акти прийняття виконаних робіт	8 250,0	5 140,0	-3 110,0

82	Обсяг коштів у 2025 році для фінансового забезпечення робіт з нового будівництва об'єктів житлово-комунальної інфраструктури у селі Ягідне	тис. гривень	внутрішньогосподарський облік, акти прийняття виконаних робіт	4 681,0	3 546,6	-1 134,4
83	Обсяг коштів у 2025 році для фінансового забезпечення робіт з реконструкції об'єктів соціальної інфраструктури у селі Ягідне	тис. гривень	внутрішньогосподарський облік, акти прийняття виконаних робіт	60 000,0	49 102,9	-10 897,1
84	Обсяг коштів у 2025 році для фінансового забезпечення робіт з капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури у селі Ягідне	тис. гривень	внутрішньогосподарський облік, акти прийняття виконаних робіт	4 697,2	4 673,8	-23,4
85	Кількість об'єктів у селищі Бородянка, на яких у 2025 році будуть здійснюватись роботи з будівництва (нове будівництво, реконструкція, капітальний ремонт)	штук	внутрішньогосподарський облік, акти прийняття виконаних робіт	74,0	74,0	0,0
86	Кількість об'єктів у місті Тростянець, на яких у 2025 році будуть здійснюватись роботи з будівництва (нове будівництво, реконструкція, капітальний ремонт)	штук	внутрішньогосподарський облік, акти прийняття виконаних робіт	4,0	4,0	0,0
87	Кількість об'єктів у селі Циркуни, на яких у 2025 році будуть здійснюватись роботи з будівництва (нове будівництво, реконструкція, капітальний ремонт)	штук	внутрішньогосподарський облік, акти прийняття виконаних робіт	2,0	0,0	-2,0
88	Кількість об'єктів у селі Посад-Покровське, на яких у 2025 році будуть здійснюватись роботи з будівництва (нове будівництво, реконструкція, капітальний ремонт)	штук	внутрішньогосподарський облік, акти прийняття виконаних робіт	391,0	330,0	-61,0
89	Кількість об'єктів у селі Ягідне, на яких у 2025 році будуть здійснюватись роботи з будівництва (нове будівництво, реконструкція, капітальний ремонт)	штук	внутрішньогосподарський облік, акти прийняття виконаних робіт	96,0	96,0	0,0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками:

Показник «Площа об'єктів житлової інфраструктури у селищі Бородянка, на яких будуть здійснюватись роботи з капітального ремонту» зменшився після проведення коригування проєктної документації та затвердження її в установленому порядку.

Показник «Площа об'єктів житлової інфраструктури у селищі Бородянка, на яких будуть здійснюватись роботи з нового будівництва» збільшився після проведення коригування проєктної документації та затвердження її в установленому порядку.

Показник «Площа об'єктів житлової інфраструктури у селищі Бородянка, на яких будуть здійснюватись роботи з реконструкції» збільшився після проведення коригування проєктної документації та затвердження її в установленому порядку.

Показник «Протяжність об'єктів житлово-комунальної інфраструктури у селищі Бородянка, на яких будуть здійснюватись роботи з реконструкції» зменшився після проведення коригування проєктної документації та затвердження її в установленому порядку, роботи завершені.

Показник «Площа об'єктів медичної інфраструктури у селищі Бородянка, на яких будуть здійснюватись роботи з капітального ремонту» зменшився після проведення коригування проєктної документації та затвердження її в установленому порядку.

Показник «Площа об'єктів освітньої інфраструктури у селищі Бородянка, на яких будуть здійснюватись роботи з нового будівництва» збільшився після проведення коригування проєктної документації та затвердження її в установленому порядку.

Показник «Площа об'єктів соціальної інфраструктури у селищі Бородянка, на яких будуть здійснюватись роботи з капітального ремонту» збільшився після проведення коригування проєктної документації та затвердження її в установленому порядку.

Показник «Площа об'єктів соціальної інфраструктури у селищі Бородянка, на яких будуть здійснюватись роботи з нового будівництва» збільшився після проведення коригування проєктної документації та затвердження її в установленому порядку.

Показник «Площа об'єктів соціальної інфраструктури у селищі Бородянка, на яких будуть здійснюватись роботи з реконструкції» збільшився після проведення коригування проєктної документації та затвердження її в установленому порядку, показник включає площу по об'єкту: Реконструкція парку відпочинку “Рудка” по вул. Парковій, в с-щі Бородянка Бучанського району Київської області, який становить - 2,1097 га.

Показник «Площа об'єктів соціальної інфраструктури у місті Тростянець, на яких будуть здійснюватись роботи з реконструкції» зменшився відповідно до фактично виконаних робіт за рахунок виділених коштів на відновлення залізничного вокзалу було здійснено розрахунки за вже виконані монтажні роботи та повернуто делеговані функції замовника до АТ «УКРАЇНСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ» (03.12.2025). По Площі 40-ї Армії в 2025 році здійснено коригування проєктної документації з виділенням 2-х черг. В 2025 році роботи, передбачені I чергою, виконано в повному обсязі з проведенням відповідних розрахунків.

Показник «Протяжність об'єктів транспортної інфраструктури у місті Тростянець, на яких будуть здійснюватись роботи з капітального ремонту» зменшився після проведення коригування проєктної документації та затвердження її в установленому порядку.

Показник «Площа об'єктів житлової інфраструктури у селі Посад-Покровське, на яких будуть здійснюватись роботи з капітального ремонту» збільшився після проведення коригування проєктної документації та затвердження її в установленому порядку.

Показник «Площа об'єктів житлової інфраструктури у селі Посад-Покровське, на яких будуть здійснюватись роботи з нового будівництва» зменшився після проведення коригування проєктної документації та затвердження її в установленому порядку.

Показник «Протяжність об'єктів житлово-комунальної інфраструктури у селі Посад-Покровське, на яких будуть здійснюватись роботи з реконструкції» збільшився після проведення коригування проєктної документації та затвердження її в установленому порядку.

Показник «Протяжність об'єктів транспортної інфраструктури у селі Посад-Покровське, на яких будуть здійснюватись роботи з капітального ремонту» збільшився після проведення коригування проєктної документації та затвердження її в установленому порядку.

Показник «Протяжність об'єктів транспортної інфраструктури у селі Посад-Покровське, на яких будуть здійснюватись роботи з нового будівництва» збільшився після проведення коригування проєктної документації та затвердження її в установленому порядку.

Показник «Площа об'єктів житлової інфраструктури у селі Ягідне, на яких будуть здійснюватись роботи з капітального ремонту» збільшився після проведення коригування проєктної документації та затвердження її в установленому порядку.

Показник «Загальна вартість виконання робіт з капітального ремонту об'єктів житлової інфраструктури у селищі Бородянка» більший, ніж плановий, у зв'язку з проведенням коригування проєктної документації, зміною обсягів робіт та загальної кошторисної вартості.

Показник «Загальна вартість виконання робіт з нового будівництва об'єктів житлової інфраструктури у селищі Бородянка» більший, ніж плановий, у зв'язку з проведенням коригування проєктної документації, зміною обсягів робіт та загальної кошторисної вартості.

Показник «Загальна вартість виконання робіт з реконструкції об'єктів житлово-комунальної інфраструктури у селищі Бородянка» більший, ніж плановий, у зв'язку з проведенням коригування проєктної документації, зміною обсягів робіт та загальної кошторисної вартості.

Показник «Загальна вартість виконання робіт з нового будівництва об'єктів освітньої інфраструктури у селищі Бородянка» більший, ніж плановий, у зв'язку з проведенням коригування проєктної документації, зміною обсягів робіт та загальної кошторисної вартості.

Показник «Загальна вартість виконання робіт з капітального ремонту об'єктів соціальної інфраструктури у селищі Бородянка» менший, ніж плановий, у зв'язку з проведенням коригування проєктної документації, зміною обсягів робіт та кошторисної вартості.

Показник «Загальна вартість виконання робіт з нового будівництва об'єктів соціальної інфраструктури у селищі Бородянка» менший, ніж плановий, у зв'язку з проведенням коригування проєктної документації, зміною обсягів робіт та загальної кошторисної вартості.

Показник «Загальна вартість виконання робіт з реконструкції об'єктів соціальної інфраструктури у селищі Бородянка» більший, ніж плановий, у зв'язку з проведенням коригування проєктної документації, зміною обсягів робіт та загальної кошторисної вартості.

Показник «Обсяг коштів у 2025 році для фінансового забезпечення робіт з нового будівництва об'єктів освітньої інфраструктури у селі Циркуни» менший, ніж плановий, у зв'язку з економією при взаєморозрахунках із підрядними організаціями. Взаєморозрахунки проведені у повному обсязі відповідно до виконавчих кошторисів.

Показник «Обсяг коштів у 2025 році для фінансового забезпечення робіт з нового будівництва об'єктів соціальної інфраструктури у селі Циркуни» менший, ніж плановий, у зв'язку з економією при взаєморозрахунках із підрядними організаціями. Взаєморозрахунки проведені у повному обсязі відповідно до виконавчих кошторисів.

Показник «Обсяг коштів у 2025 році для фінансового забезпечення робіт з капітального ремонту об'єктів житлової інфраструктури у селі Посад-Покровське» менший, ніж плановий, внаслідок неповного використання коштів, які були перераховані підрядним організаціям в якості попередньої оплати і повернуті на бюджетний рахунок Служби.

Показник «Обсяг коштів у 2025 році для фінансового забезпечення робіт з нового будівництва об'єктів житлової інфраструктури у селі Посад-Покровське» менший, ніж плановий, внаслідок неповного використання коштів, які були перераховані підрядним організаціям в якості попередньої оплати і повернуті на бюджетний рахунок Служби.

Показник «Обсяг коштів у 2025 році для фінансового забезпечення робіт з реконструкції об'єктів житлово-комунальної інфраструктури у селі Посад-Покровське» менший, ніж плановий, внаслідок здійснення коригування проектної документації, що в свою чергу відтермінувало завершення робіт

Показник «Обсяг коштів у 2025 році для фінансового забезпечення робіт з нового будівництва об'єктів медичної інфраструктури у селі Посад-Покровське» менший, ніж плановий, внаслідок неповного використання коштів, які були перераховані підрядним організаціям в якості попередньої оплати і повернуті на бюджетний рахунок Служби.

Показник «Обсяг коштів у 2025 році для фінансового забезпечення робіт з нового будівництва об'єктів соціальної інфраструктури у селі Посад-Покровське» менший, ніж плановий, внаслідок неповного використання коштів, які були перераховані підрядним організаціям в якості попередньої оплати і повернуті на бюджетний рахунок Служби.

Показник «Обсяг коштів у 2025 році для фінансового забезпечення робіт з капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури у селі Посад-Покровське» менший, ніж плановий, внаслідок неповного виконання робіт з реконструкції об'єктів житлово-комунальної інфраструктури.

Показник «Обсяг коштів у 2025 році для фінансового забезпечення робіт з нового будівництва об'єктів транспортної інфраструктури у селі Посад-Покровське» менший, ніж плановий, внаслідок економії коштів, передбачених на 2025 рік.

Показник «Обсяг коштів у 2025 році для фінансового забезпечення робіт з капітального ремонту об'єктів житлової інфраструктури у селі Ягідне» менший, ніж плановий, оскільки кошти не було освоєно в повному обсязі з причин:

- Тривалі повітряні тривоги, під час яких виконання будівельних робіт було призупинено з міркувань безпеки працівників.

- Постійні відключення електроенергії на об'єктах будівництва у зв'язку з масовими пошкодженнями об'єктів енергетичної інфраструктури Чернігівського району під час масованих ракетно-дронових атак (використання генераторів не передбачено договірною ціною).

- Нестача кадрів у зв'язку з постійними мобілізаційними заходами в місці проведення робіт.

Показник «Обсяг коштів у 2025 році для фінансового забезпечення робіт з нового будівництва об'єктів житлової інфраструктури у селі Ягідне» менший, ніж плановий, оскільки кошти не було освоєно в повному обсязі з причин:

- Тривалі повітряні тривоги, під час яких виконання будівельних робіт було призупинено з міркувань безпеки працівників.

- Постійні відключення електроенергії на об'єктах будівництва у зв'язку з масовими пошкодженнями об'єктів енергетичної інфраструктури Чернігівського району під час масованих ракетно-дронових атак (використання генераторів не передбачено договірною ціною).

- Нестача кадрів у зв'язку з постійними мобілізаційними заходами в місці проведення робіт.

Показник «Обсяг коштів у 2025 році для фінансового забезпечення робіт з нового будівництва об'єктів житлово-комунальної інфраструктури у селі Ягідне» менший, ніж плановий, у зв'язку з неможливістю завершити всі види робіт по об'єкту, оскільки бует знаходиться на території клубу-бібліотеки, де також ведуться будівельні роботи.

Показник «Обсяг коштів у 2025 році для фінансового забезпечення робіт з реконструкції об'єктів соціальної інфраструктури у селі Ягідне» менший, ніж плановий, оскільки кошти не було освоєно в повному обсязі з причин:

- Тривалі повітряні тривоги, під час яких виконання будівельних робіт було призупинено з міркувань безпеки працівників.

- Постійні відключення електроенергії на об'єктах будівництва у зв'язку з масовими пошкодженнями об'єктів енергетичної інфраструктури Чернігівського району під час масованих ракетно-дронових атак (використання генераторів не передбачено договірною ціною).

- Нестача кадрів у зв'язку з постійними мобілізаційними заходами в місці проведення робіт.

Показник «Обсяг коштів у 2025 році для фінансового забезпечення робіт з капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури у селі Ягідне» менший, ніж плановий, у зв'язку з економією коштів внаслідок зменшення фактичних обсягів певних видів робіт.

Показник «Кількість об'єктів у селі Циркуни, на яких у 2025 році будуть здійснюватись роботи з будівництва (нове будівництво, реконструкція, капітальний ремонт)» менший, ніж плановий, оскільки реалізація зазначених об'єктів будівництва наразі неможлива у зв'язку з безпековою ситуацією у регіоні.

Показник «Кількість об'єктів у селі Посад-Покровське, на яких у 2025 році будуть здійснюватись роботи з будівництва (нове будівництво, реконструкція, капітальний ремонт)» менший, ніж плановий, внаслідок декількох причин:

- по об'єктах житлової інфраструктури - неможливо проводити роботи через те, що в деяких проживають власники та не дають доступ до об'єктів, також наявний будинок з адміністративним арештом, що не дозволяє одержати дозвільні документи та розпочати роботи;
- по капітальному ремонту транспортної інфраструктури - роботи не розпочаті, оскільки не завершено роботи з реконструкції житлово-комунальної інфраструктури;
- по новому будівництву освітньої інфраструктури - розроблено проектну документацію, але ще не визначено підрядну організацію;
- по новому будівництву соціальної інфраструктури - не завершено розроблення проектної документації, оскільки балансоутримувачем змінено концепцію будівлі.

2	продукту					
1	Площа об'єктів житлової інфраструктури у селищі Бородянка, на яких здійснено роботи з капітального ремонту	кв. метрів	внутрішньогосподарський облік, акти прийняття виконаних робіт	116 993,6	109 215,3	-7 778,3
2	Кількість об'єктів житлової інфраструктури у селищі Бородянка, на яких здійснено роботи з капітального ремонту	штук	внутрішньогосподарський облік, акти прийняття виконаних робіт	35,0	31,0	-4,0
3	Площа об'єктів житлової інфраструктури у селищі Бородянка, на яких здійснено роботи з нового будівництва	кв. метрів	внутрішньогосподарський облік, акти прийняття виконаних робіт	8 675,2	6 771,7	-1 903,5
4	Площа об'єктів житлової інфраструктури у селищі Бородянка, на яких здійснено роботи з реконструкції	кв. метрів	внутрішньогосподарський облік, акти прийняття виконаних робіт	1 561,5	1 267,6	-293,9
5	Кількість об'єктів житлової інфраструктури у селищі Бородянка, на яких здійснено роботи з капітального ремонту	штук	внутрішньогосподарський облік, акти прийняття виконаних робіт	1,0	0,0	-1,0
6	Протяжність об'єктів житлово-комунальної інфраструктури у селищі Бородянка, на яких здійснено роботи з реконструкції	кілометри в	внутрішньогосподарський облік, акти прийняття виконаних робіт	50,2	38,4	-11,8
7	Кількість об'єктів житлово-комунальної інфраструктури у селищі Бородянка, на яких здійснено роботи з реконструкції	штук	внутрішньогосподарський облік, акти прийняття виконаних робіт	2,0	2,0	0,0
8	Площа об'єктів медичної інфраструктури у селищі Бородянка, на яких здійснено роботи з капітального ремонту	кв. метрів	внутрішньогосподарський облік, акти прийняття виконаних робіт	250,4	50,3	-200,1

9	Кількість об'єктів медичної інфраструктури у селищі Бородянка, на яких здійснено роботи з капітального ремонту	штук	внутрішньогосподарський облік, акти прийняття виконаних робіт	1,0	0,0	-1,0
10	Площа об'єктів освітньої інфраструктури у селищі Бородянка, на яких здійснено роботи з капітального ремонту	кв. метрів	внутрішньогосподарський облік, акти прийняття виконаних робіт	6 379,0	5 433,6	-945,4
11	Кількість об'єктів освітньої інфраструктури у селищі Бородянка, на яких здійснено роботи з капітального ремонту	штук	внутрішньогосподарський облік, акти прийняття виконаних робіт	1,0	0,0	-1,0
12	Площа об'єктів освітньої інфраструктури у селищі Бородянка, на яких здійснено роботи з нового будівництва	кв. метрів	внутрішньогосподарський облік, акти прийняття виконаних робіт	1 054,8	792,1	-262,7
13	Площа об'єктів соціальної інфраструктури у селищі Бородянка, на яких здійснено роботи з капітального ремонту	кв. метрів	внутрішньогосподарський облік, акти прийняття виконаних робіт	3 913,5	4 741,1	827,6
14	Кількість об'єктів соціальної інфраструктури у селищі Бородянка, на яких здійснено роботи з капітального ремонту	штук	внутрішньогосподарський облік, акти прийняття виконаних робіт	1,0	1,0	0,0
15	Площа об'єктів соціальної інфраструктури у селищі Бородянка, на яких здійснено роботи з нового будівництва	кв. метрів	внутрішньогосподарський облік, акти прийняття виконаних робіт	448,6	573,9	125,3
16	Площа об'єктів соціальної інфраструктури у селищі Бородянка, на яких здійснено роботи з реконструкції	кв. метрів	внутрішньогосподарський облік, акти прийняття виконаних робіт	5 075,0	7 917,8	2 842,8
17	Протяжність об'єктів транспортної інфраструктури у селищі Бородянка, на яких здійснено роботи з реконструкції	кілометри в	внутрішньогосподарський облік, акти прийняття виконаних робіт	1,6	1,6	0,0
18	Площа об'єктів соціальної інфраструктури у місті Тростянець, на яких здійснено роботи з реконструкції	кв. метрів	внутрішньогосподарський облік, акти прийняття виконаних робіт	4 835,0	4 835,0	0,0

19	Протяжність об'єктів транспортної інфраструктури у місті Тростянець, на яких здійснено роботи з капітального ремонту	кілометри в	внутрішньогосподарський облік, акти прийняття виконаних робіт	3,4	2,2	-1,2
20	Кількість об'єктів транспортної інфраструктури у місті Тростянець, на яких здійснено роботи з капітального ремонту	штук	внутрішньогосподарський облік, акти прийняття виконаних робіт	2,0	1,0	-1,0
21	Протяжність об'єктів житлово-комунальної інфраструктури у селі Посад-Покровське, на яких здійснено роботи з реконструкції	кілометри в	внутрішньогосподарський облік, акти прийняття виконаних робіт	24,8	124,7	99,9
22	Кількість об'єктів житлово-комунальної інфраструктури у селі Посад-Покровське, на яких здійснено роботи з реконструкції	штук	внутрішньогосподарський облік, акти прийняття виконаних робіт	1,0	1,0	0,0
23	Площа об'єктів житлової інфраструктури у селі Ягідне, на яких здійснено роботи з капітального ремонту	кв. метрів	внутрішньогосподарський облік, акти прийняття виконаних робіт	9 318,1	10 158,6	840,5
24	Кількість об'єктів житлової інфраструктури у селі Ягідне, на яких здійснено роботи з капітального ремонту	штук	внутрішньогосподарський облік, акти прийняття виконаних робіт	84,0	34,0	-50,0
25	Кількість об'єктів житлово-комунальної інфраструктури у селі Ягідне, на яких здійснено роботи з нового будівництва	штук	внутрішньогосподарський облік, акти прийняття виконаних робіт	1,0	0,0	-1,0
26	Протяжність об'єктів транспортної інфраструктури у селі Ягідне, на яких здійснено роботи з капітального ремонту	кілометри в	внутрішньогосподарський облік, акти прийняття виконаних робіт	3,7	3,7	0,0
27	Кількість об'єктів транспортної інфраструктури у селі Ягідне, на яких здійснено роботи з капітального ремонту	штук	внутрішньогосподарський облік, акти прийняття виконаних робіт	1,0	1,0	0,0
28	Кількість виготовленої проектної документація для виконання робіт з будівництва (нове будівництво, реконструкція, капітальний ремонт) у селищі Бородянка	штук	внутрішньогосподарський облік, акти прийняття виконаних робіт	16,0	16,0	0,0

29	Кількість виготовленої проектної документація для виконання робіт з будівництва (нове будівництво, реконструкція, капітальний ремонт) у селі Посад-Покровське	штук	внутрішньогосподарський облік, акти прийняття виконаних робіт	143,0	143,0	0,0
30	Кількість виготовленої проектної документація для виконання робіт з будівництва (нове будівництво, реконструкція, капітальний ремонт) у селі Ягідне	штук	внутрішньогосподарський облік, акти прийняття виконаних робіт	3,0	3,0	0,0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками:

Показник «Площа об'єктів житлової інфраструктури у селищі Бородянка, на яких здійснено роботи з капітального ремонту» менший, ніж плановий, у зв'язку з потребою коригування проектної документації.

Показник «Кількість об'єктів житлової інфраструктури у селищі Бородянка, на яких здійснено роботи з капітального ремонту» не виконано в повному обсязі. Роботи виконано по 31 об'єктах. По 4 об'єктах роботи виконано частково з причини недотримання графіку проведення робіт.

Показник «Площа об'єктів житлової інфраструктури у селищі Бородянка, на яких здійснено роботи з нового будівництва» не виконано в повному обсязі. Роботи виконано частково з причини недотримання графіку проведення робіт.

Показник «Площа об'єктів житлової інфраструктури у селищі Бородянка, на яких здійснено роботи з реконструкції» не виконано в повному обсязі. Роботи виконано частково з причини недотримання графіку проведення робіт.

Показник «Кількість об'єктів житлової інфраструктури у селищі Бородянка, на яких здійснено роботи з реконструкції» менший, ніж плановий, у зв'язку з недотриманням графіку проведення робіт.

Показник «Протяжність об'єктів житлово-комунальної інфраструктури у селищі Бородянка, на яких здійснено роботи з реконструкції» не виконано в повному обсязі. Роботи виконано по 1 об'єкту в повному обсязі, по 1 об'єкту роботи виконано частково з причини недотримання графіку проведення робіт.

Показник «Площа об'єктів медичної інфраструктури у селищі Бородянка, на яких здійснено роботи з капітального ремонту» не виконано в повному обсязі. Роботи виконано частково з причини недотримання графіку проведення робіт.

Показник «Кількість об'єктів медичної інфраструктури у селищі Бородянка, на яких здійснено роботи з капітального ремонту» менший, ніж плановий, у зв'язку з недотриманням графіку проведення робіт.

Показник «Площа об'єктів освітньої інфраструктури у селищі Бородянка, на яких здійснено роботи з капітального ремонту» менший, ніж плановий, у зв'язку з недотриманням графіку проведення робіт.

Показник «Кількість об'єктів освітньої інфраструктури у селищі Бородянка, на яких здійснено роботи з капітального ремонту» менший, ніж плановий, у зв'язку з недотриманням графіку проведення робіт.

Показник «Площа об'єктів освітньої інфраструктури у селищі Бородянка, на яких здійснено роботи з нового будівництва» менший, ніж плановий, у зв'язку з недотриманням графіку проведення робіт.

Показник «Площа об'єктів соціальної інфраструктури у селищі Бородянка, на яких здійснено роботи з капітального ремонту» збільшився після проведення коригування проектної документації.

Показник «Площа об'єктів соціальної інфраструктури у селищі Бородянка, на яких здійснено роботи з нового будівництва» збільшився після проведення коригування проектної документації.

Показник «Площа об'єктів соціальної інфраструктури у селищі Бородянка, на яких здійснено роботи з реконструкції» збільшився після проведення коригування проектної документації.

Показник «Протяжність об'єктів транспортної інфраструктури у місті Тростянець, на яких здійснено роботи з капітального ремонту» виконано не в повному обсязі у зв'язку з недотриманням графіку виконання робіт.

Показник «Кількість об'єктів транспортної інфраструктури у місті Тростянець, на яких здійснено роботи з капітального ремонту» менший, ніж плановий, у зв'язку з недотриманням графіку проведення робіт.

Показник «Протяжність об'єктів житлово-комунальної інфраструктури у селі Посад-Покровське, на яких здійснено роботи з реконструкції» збільшився після проведення коригування проєктної документації.

Показник «Площа об'єктів житлової інфраструктури у селі Ягідне, на яких здійснено роботи з капітального ремонту» збільшився після проведення коригування проєктної документації та затвердження її в установленому порядку.

Показник «Кількість об'єктів житлової інфраструктури у селі Ягідне, на яких здійснено роботи з капітального ремонту» менший, ніж плановий, у зв'язку з тим, що будівельні роботи не були виконані в повному обсязі з наступних причин:

- тривалі повітряні тривоги, під час яких виконання будівельних робіт було призупинено з міркувань безпеки працівників;
- постійні відключення електроенергії на об'єктах будівництва у зв'язку з масовими пошкодженнями об'єктів енергетичної інфраструктури Чернігівського району під час масованих ракетно-дронових атак (використання генераторів не передбачено договірною ціною);
- нестача кадрів у зв'язку з постійними мобілізаційними заходами в місці проведення робіт.

Показник «Кількість об'єктів житлово-комунальної інфраструктури у селі Ягідне, на яких здійснено роботи з нового будівництва» менший, ніж плановий, оскільки бювет знаходиться на території клубу-бібліотеки, де також ведуться будівельні роботи.

3	ефективності					
1	Середні витрати на виконання робіт з капітального ремонту 1 кв. м об'єктів житлової інфраструктури у селищі Бородянка у 2025 році	тис. гривень	внутрішньогосподарський облік, акти прийняття виконаних робіт	8,5	7,4	-1,1
2	Середні витрати на виконання робіт з нового будівництва 1 кв. м об'єктів житлової інфраструктури у селищі Бородянка у 2025 році	тис. гривень	внутрішньогосподарський облік, акти прийняття виконаних робіт	8,5	6,8	-1,7
3	Середні витрати на виконання робіт з реконструкції 1 кв. м об'єктів житлової інфраструктури у селищі Бородянка у 2025 році	тис. гривень	внутрішньогосподарський облік, акти прийняття виконаних робіт	9,8	3,6	-6,2
4	Середні витрати на виконання робіт з реконструкції 1 км об'єктів житлово-комунальної інфраструктури у селищі Бородянка у 2025 році	тис. гривень	внутрішньогосподарський облік, акти прийняття виконаних робіт	2 497,5	2 983,4	485,9
5	Середні витрати на виконання робіт з капітального ремонту 1 кв. м об'єктів медичної інфраструктури у селищі Бородянка у 2025 році	тис. гривень	внутрішньогосподарський облік, акти прийняття виконаних робіт	30,8	82,4	51,6
6	Середні витрати на виконання робіт з капітального ремонту 1 кв. м об'єктів освітньої інфраструктури у селищі Бородянка у 2025 році	тис. гривень	внутрішньогосподарський облік, акти прийняття виконаних робіт	28,3	24,0	-4,3
7	Середні витрати на виконання робіт з нового будівництва 1 кв. м об'єктів освітньої інфраструктури у селищі Бородянка у 2025 році	тис. гривень	внутрішньогосподарський облік, акти прийняття виконаних робіт	29,9	23,5	-6,4

8	Середні витрати на виконання робіт з капітального ремонту 1 кв. м об'єктів соціальної інфраструктури у селищі Бородянка у 2025 році	тис. гривень	внутрішньогосподарський облік, акти прийняття виконаних робіт	23,2	15,1	-8,1
9	Середні витрати на виконання робіт з нового будівництва 1 кв. м об'єктів соціальної інфраструктури у селищі Бородянка у 2025 році	тис. гривень	внутрішньогосподарський облік, акти прийняття виконаних робіт	26,7	21,1	-5,6
10	Середні витрати на виконання робіт з реконструкції 1 кв. м об'єктів соціальної інфраструктури у селищі Бородянка у 2025 році	тис. гривень	внутрішньогосподарський облік, акти прийняття виконаних робіт	2,9	0,6	-2,3
11	Середні витрати на виконання робіт з реконструкції 1 км об'єктів транспортної інфраструктури у селищі Бородянка у 2025 році	тис. гривень	внутрішньогосподарський облік, акти прийняття виконаних робіт	30 148,9	29 724,1	-424,8
12	Середні витрати на виконання робіт з реконструкції 1 кв. м об'єктів соціальної інфраструктури у місті Тростянець у 2025 році	тис. гривень	внутрішньогосподарський облік, акти прийняття виконаних робіт	1,0	6,8	5,8
13	Середні витрати на виконання робіт з капітального ремонту 1 км об'єктів транспортної інфраструктури у місті Тростянець у 2025 році	тис. гривень	внутрішньогосподарський облік, акти прийняття виконаних робіт	19 845,7	23 334,7	3 489,0
14	Середні витрати на виконання робіт з нового будівництва 1 кв. м об'єктів освітньої інфраструктури у селі Циркуни у 2025 році	тис. гривень	внутрішньогосподарський облік, акти прийняття виконаних робіт	0,6	0,6	0,0
15	Середні витрати на виконання робіт з нового будівництва 1 кв. м об'єктів соціальної інфраструктури у селі Циркуни у 2025 році	тис. гривень	внутрішньогосподарський облік, акти прийняття виконаних робіт	1,2	1,2	0,0
16	Середні витрати на виконання робіт з капітального ремонту 1 кв. м об'єктів житлової інфраструктури у селі Посад-Покровське у 2025 році	тис. гривень	внутрішньогосподарський облік, акти прийняття виконаних робіт	8,0	3,5	-4,5
17	Середні витрати на виконання робіт з нового будівництва 1 кв. м об'єктів житлової інфраструктури у селі Посад-Покровське у 2025 році	тис. гривень	внутрішньогосподарський облік, акти прийняття виконаних робіт	10,7	7,0	-3,7

18	Середні витрати на виконання робіт з реконструкції 1 км об'єктів житлово-комунальної інфраструктури у селі Посад-Покровське у 2025 році	тис. гривень	внутрішньогосподарський облік, акти прийняття виконаних робіт	2 240,1	1 600,9	-639,2
19	Середні витрати на виконання робіт з нового будівництва 1 кв. м об'єктів медичної інфраструктури у селі Посад-Покровське у 2025 році	тис. гривень	внутрішньогосподарський облік, акти прийняття виконаних робіт	14,7	8,3	-6,4
20	Середні витрати на виконання робіт з нового будівництва 1 кв. м об'єктів освітньої інфраструктури у селі Посад-Покровське у 2025 році	тис. гривень	внутрішньогосподарський облік, акти прийняття виконаних робіт	0,2	0,2	0,0
21	Середні витрати на виконання робіт з нового будівництва 1 кв. м об'єктів соціальної інфраструктури у селі Посад-Покровське у 2025 році	тис. гривень	внутрішньогосподарський облік, акти прийняття виконаних робіт	6,2	4,6	-1,6
22	Середні витрати на виконання робіт з капітального ремонту 1 км об'єктів транспортної інфраструктури у селі Посад-Покровське у 2025 році	тис. гривень	внутрішньогосподарський облік, акти прийняття виконаних робіт	8 353,9	5 688,7	-2 665,2
23	Середні витрати на виконання робіт з нового будівництва 1 км об'єктів транспортної інфраструктури у селі Посад-Покровське у 2025 році	тис. гривень	внутрішньогосподарський облік, акти прийняття виконаних робіт	409,1	368,1	-41,0
24	Середні витрати на виконання робіт з капітального ремонту 1 кв. м об'єктів житлової інфраструктури у селі Ягідне у 2025 році	тис. гривень	внутрішньогосподарський облік, акти прийняття виконаних робіт	3,4	2,5	-0,9
25	Середні витрати на виконання робіт з нового будівництва 1 кв. м об'єктів житлової інфраструктури у селі Ягідне у 2025 році	тис. гривень	внутрішньогосподарський облік, акти прийняття виконаних робіт	22,5	14,0	-8,5
26	Середні витрати на виконання робіт з нового будівництва 1 об'єкту житлово-комунальної інфраструктури у селі Ягідне у 2025 році	тис. гривень	внутрішньогосподарський облік, акти прийняття виконаних робіт	4 681,0	3 546,6	-1 134,4
27	Середні витрати на виконання робіт з реконструкції 1 кв. м об'єктів соціальної інфраструктури у селі Ягідне у 2025 році	тис. гривень	внутрішньогосподарський облік, акти прийняття виконаних робіт	16,1	13,1	-3,0

28	Середні витрати на виконання робіт з капітального ремонту 1 км об'єктів транспортної інфраструктури у селі Ягідне у 2025 році	тис. гривень	внутрішньогосподарський облік, акти прийняття виконаних робіт	1 271,9	1 265,6	-6,3
29	Середня вартість виконання робіт з капітального ремонту 1 кв. м об'єктів житлової інфраструктури у селищі Бородянка у 2025 році	тис. гривень	внутрішньогосподарський облік, акти прийняття виконаних робіт	12,1	12,6	0,5
30	Середня вартість виконання робіт з нового будівництва 1 кв. м об'єктів житлової інфраструктури у селищі Бородянка у 2025 році	тис. гривень	внутрішньогосподарський облік, акти прийняття виконаних робіт	46,7	46,6	-0,1
31	Середня вартість виконання робіт з реконструкції 1 кв. м об'єктів житлової інфраструктури у селищі Бородянка у 2025 році	тис. гривень	внутрішньогосподарський облік, акти прийняття виконаних робіт	52,0	37,9	-14,1
32	Середня вартість виконання робіт з реконструкції 1 км об'єктів житлово-комунальної інфраструктури у селищі Бородянка у 2025 році	тис. гривень	внутрішньогосподарський облік, акти прийняття виконаних робіт	3 070,2	3 070,2	0,0
33	Середня вартість виконання робіт з капітального ремонту 1 кв. м об'єктів медичної інфраструктури у селищі Бородянка у 2025 році	тис. гривень	внутрішньогосподарський облік, акти прийняття виконаних робіт	70,0	265,9	195,9
34	Середня вартість виконання робіт з капітального ремонту 1 кв. м об'єктів освітньої інфраструктури у селищі Бородянка у 2025 році	тис. гривень	внутрішньогосподарський облік, акти прийняття виконаних робіт	29,2	29,2	0,0
35	Середня вартість виконання робіт з нового будівництва 1 кв. м об'єктів освітньої інфраструктури у селищі Бородянка у 2025 році	тис. гривень	внутрішньогосподарський облік, акти прийняття виконаних робіт	77,9	87,6	9,7
36	Середня вартість виконання робіт з капітального ремонту 1 кв. м об'єктів соціальної інфраструктури у селищі Бородянка у 2025 році	тис. гривень	внутрішньогосподарський облік, акти прийняття виконаних робіт	31,2	23,8	-7,4
37	Середня вартість виконання робіт з нового будівництва 1 кв. м об'єктів соціальної інфраструктури у селищі Бородянка у 2025 році	тис. гривень	внутрішньогосподарський облік, акти прийняття виконаних робіт	89,2	61,1	-28,1

38	Середня вартість виконання робіт з реконструкції 1 кв. м об'єктів соціальної інфраструктури у селищі Бородянка у 2025 році	тис. гривень	внутрішньогосподарський облік, акти прийняття виконаних робіт	48,3	22,6	-25,7
39	Середня вартість виконання робіт з реконструкції 1 км об'єктів транспортної інфраструктури у селищі Бородянка у 2025 році	тис. гривень	внутрішньогосподарський облік, акти прийняття виконаних робіт	98 636,8	98 636,8	0,0
40	Середня вартість виконання робіт з реконструкції 1 кв. м об'єктів соціальної інфраструктури у місті Тростянець у 2025 році	тис. гривень	внутрішньогосподарський облік, акти прийняття виконаних робіт	21,0	144,6	123,6
41	Середня вартість виконання робіт з капітального ремонту 1 км об'єктів транспортної інфраструктури у місті Тростянець у 2025 році	тис. гривень	внутрішньогосподарський облік, акти прийняття виконаних робіт	67 395,7	67 395,7	0,0
42	Середня вартість виконання робіт з нового будівництва 1 кв. м об'єктів освітньої інфраструктури у селі Циркуни у 2025 році	тис. гривень	внутрішньогосподарський облік, акти прийняття виконаних робіт	65,0	65,0	0,0
43	Середня вартість виконання робіт з нового будівництва 1 кв. м об'єктів соціальної інфраструктури у селі Циркуни у 2025 році	тис. гривень	внутрішньогосподарський облік, акти прийняття виконаних робіт	56,6	56,6	0,0
44	Середня вартість виконання робіт з капітального ремонту 1 кв. м об'єктів житлової інфраструктури у селі Посад-Покровське у 2025 році	тис. гривень	внутрішньогосподарський облік, акти прийняття виконаних робіт	29,7	23,1	-6,6
45	Середня вартість виконання робіт з нового будівництва 1 кв. м об'єктів житлової інфраструктури у селі Посад-Покровське у 2025 році	тис. гривень	внутрішньогосподарський облік, акти прийняття виконаних робіт	57,6	57,6	0,0
46	Середня вартість виконання робіт з реконструкції 1 км об'єктів житлово-комунальної інфраструктури у селі Посад-Покровське у 2025 році	тис. гривень	внутрішньогосподарський облік, акти прийняття виконаних робіт	3 900,6	3 194,8	-705,8
47	Середня вартість виконання робіт з нового будівництва 1 кв. м об'єктів медичної інфраструктури у селі Посад-Покровське у 2025 році	тис. гривень	внутрішньогосподарський облік, акти прийняття виконаних робіт	57,6	57,6	0,0

48	Середня вартість виконання робіт з нового будівництва 1 кв. м об'єктів освітньої інфраструктури у селі Посад-Покровське у 2025 році	тис. гривень	внутрішньогосподарський облік, акти прийняття виконаних робіт	100,5	100,5	0,0
49	Середня вартість виконання робіт з нового будівництва 1 кв. м об'єктів соціальної інфраструктури у селі Посад-Покровське у 2025 році	тис. гривень	внутрішньогосподарський облік, акти прийняття виконаних робіт	26,6	75,2	48,6
50	Середня вартість виконання робіт з капітального ремонту 1 км об'єктів транспортної інфраструктури у селі Посад-Покровське у 2025 році	тис. гривень	внутрішньогосподарський облік, акти прийняття виконаних робіт	18 751,8	13 511,6	-5 240,2
51	Середня вартість виконання робіт з нового будівництва 1 км об'єктів транспортної інфраструктури у селі Посад-Покровське у 2025 році	тис. гривень	внутрішньогосподарський облік, акти прийняття виконаних робіт	294 949,5	265 454,5	-29 495,0
52	Середня вартість виконання робіт з капітального ремонту 1 кв. м об'єктів житлової інфраструктури у селі Ягідне у 2025 році	тис. гривень	внутрішньогосподарський облік, акти прийняття виконаних робіт	8,0	7,1	-0,9
53	Середня вартість виконання робіт з нового будівництва 1 кв. м об'єктів житлової інфраструктури у селі Ягідне у 2025 році	тис. гривень	внутрішньогосподарський облік, акти прийняття виконаних робіт	47,0	49,5	2,5
54	Середня вартість виконання робіт з нового будівництва 1 об'єкту житлово-комунальної інфраструктури у селі Ягідне у 2025 році	тис. гривень	внутрішньогосподарський облік, акти прийняття виконаних робіт	4 898,3	5 466,6	568,3
55	Середня вартість виконання робіт з реконструкції 1 кв. м об'єктів соціальної інфраструктури у селі Ягідне у 2025 році	тис. гривень	внутрішньогосподарський облік, акти прийняття виконаних робіт	66,7	65,4	-1,3
56	Середня вартість виконання робіт з капітального ремонту 1 км об'єктів транспортної інфраструктури у селі Ягідне у 2025 році	тис. гривень	внутрішньогосподарський облік, акти прийняття виконаних робіт	21 336,4	21 330,1	-6,3

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками:

Показник «Середні витрати на виконання робіт з капітального ремонту 1 кв м об'єктів житлової інфраструктури у селищі Бородянка у 2025 році» менший, ніж плановий, у зв'язку з коригуванням проектною документацією, зміною загальної кошторисної вартості по проектах та обсягу фактичних витрат на зазначені цілі.

Показник «Середні витрати на виконання робіт з нового будівництва 1 кв м об'єктів житлової інфраструктури у селищі Бородянка у 2025 році» менший, ніж плановий, внаслідок неповного використання коштів, передбачених на 2025 рік.

Показник «Середні витрати на виконання робіт з реконструкції 1 кв м об'єктів житлової інфраструктури у селищі Бородянка у 2025 році» менший, ніж плановий, внаслідок неповного використання коштів, передбачених на 2025 рік.

1	Рівень виконання робіт з капітального ремонту об'єктів житлової інфраструктури у селищі Бородянка у 2025 році	відсотків	внутрішньогосподарський облік, акти прийняття виконаних робіт	81,2	70,6	-10,6
2	Рівень виконання робіт з нового будівництва об'єктів житлової інфраструктури у селищі Бородянка у 2025 році	відсотків	внутрішньогосподарський облік, акти прийняття виконаних робіт	18,5	16,1	-2,4
3	Рівень виконання робіт з реконструкції об'єктів житлової інфраструктури у селищі Бородянка у 2025 році	відсотків	внутрішньогосподарський облік, акти прийняття виконаних робіт	19,5	10,0	-9,5
4	Рівень виконання робіт з реконструкції об'єктів житлово-комунальної інфраструктури у селищі Бородянка у 2025 році	відсотків	внутрішньогосподарський облік, акти прийняття виконаних робіт	99,2	91,1	-8,1
5	Рівень виконання робіт з капітального ремонту об'єктів медичної інфраструктури у селищі Бородянка у 2025 році	відсотків	внутрішньогосподарський облік, акти прийняття виконаних робіт	55,2	42,1	-13,1
6	Рівень виконання робіт з капітального ремонту об'єктів освітньої інфраструктури у селищі Бородянка у 2025 році	відсотків	внутрішньогосподарський облік, акти прийняття виконаних робіт	97,9	83,3	-14,6
7	Рівень виконання робіт з нового будівництва об'єктів освітньої інфраструктури у селищі Бородянка у 2025 році	відсотків	внутрішньогосподарський облік, акти прийняття виконаних робіт	41,1	33,3	-7,8
8	Рівень виконання робіт з капітального ремонту об'єктів соціальної інфраструктури у селищі Бородянка у 2025 році	відсотків	внутрішньогосподарський облік, акти прийняття виконаних робіт	88,0	75,5	-12,5
9	Рівень виконання робіт з нового будівництва об'єктів соціальної інфраструктури у селищі Бородянка у 2025 році	відсотків	внутрішньогосподарський облік, акти прийняття виконаних робіт	29,9	26,2	-3,7
10	Рівень виконання робіт з реконструкції об'єктів соціальної інфраструктури у селищі Бородянка у 2025 році	відсотків	внутрішньогосподарський облік, акти прийняття виконаних робіт	6,2	2,8	-3,4

11	Рівень виконання робіт з реконструкції об'єктів транспортної інфраструктури у селищі Бородянка у 2025 році	відсотків	внутрішньогосподарський облік, акти прийняття виконаних робіт	31,1	30,7	-0,4
12	Рівень виконання робіт з реконструкції об'єктів соціальної інфраструктури у місті Тростянець у 2025 році	відсотків	внутрішньогосподарський облік, акти прийняття виконаних робіт	6,8	6,6	-0,2
13	Рівень виконання робіт з капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури у місті Тростянець у 2025 році	відсотків	внутрішньогосподарський облік, акти прийняття виконаних робіт	88,1	86,8	-1,3
14	Рівень виконання робіт з нового будівництва об'єктів освітньої інфраструктури у селі Циркуни у 2025 році	відсотків	внутрішньогосподарський облік, акти прийняття виконаних робіт	1,3	1,3	0,0
15	Рівень виконання робіт з нового будівництва об'єктів соціальної інфраструктури у селі Циркуни у 2025 році	відсотків	внутрішньогосподарський облік, акти прийняття виконаних робіт	3,0	2,9	-0,1
16	Рівень виконання робіт з капітального ремонту об'єктів житлової інфраструктури у селі Посад-Покровське у 2025 році	відсотків	внутрішньогосподарський облік, акти прийняття виконаних робіт	30,7	18,9	-11,8
17	Рівень виконання робіт з нового будівництва об'єктів житлової інфраструктури у селі Посад-Покровське у 2025 році	відсотків	внутрішньогосподарський облік, акти прийняття виконаних робіт	24,7	18,2	-6,5
18	Рівень виконання робіт з реконструкції об'єктів житлово-комунальної інфраструктури у селі Посад-Покровське у 2025 році	відсотків	внутрішньогосподарський облік, акти прийняття виконаних робіт	75,5	68,2	-7,3
19	Рівень виконання робіт з нового будівництва об'єктів медичної інфраструктури у селі Посад-Покровське у 2025 році	відсотків	внутрішньогосподарський облік, акти прийняття виконаних робіт	29,6	18,5	-11,1
20	Рівень виконання робіт з нового будівництва об'єктів освітньої інфраструктури у селі Посад-Покровське у 2025 році	відсотків	внутрішньогосподарський облік, акти прийняття виконаних робіт	0,4	0,4	0,0

21	Рівень виконання робіт з нового будівництва об'єктів соціальної інфраструктури у селі Посад-Покровське у 2025 році	відсотків	внутрішньогосподарський облік, акти прийняття виконаних робіт	27,9	21,9	-6,0
22	Рівень виконання робіт з капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури у селі Посад-Покровське у 2025 році	відсотків	внутрішньогосподарський облік, акти прийняття виконаних робіт	48,0	45,6	-2,4
23	Рівень виконання робіт з нового будівництва об'єктів транспортної інфраструктури у селі Посад-Покровське у 2025 році	відсотків	внутрішньогосподарський облік, акти прийняття виконаних робіт	0,5	0,5	0,0
24	Рівень виконання робіт з капітального ремонту об'єктів житлової інфраструктури у селі Ягідне у 2025 році	відсотків	внутрішньогосподарський облік, акти прийняття виконаних робіт	98,9	90,4	-8,5
25	Рівень виконання робіт з нового будівництва об'єктів житлової інфраструктури у селі Ягідне у 2025 році	відсотків	внутрішньогосподарський облік, акти прийняття виконаних робіт	57,6	39,6	-18,0
26	Рівень виконання робіт з нового будівництва об'єктів житлово-комунальної інфраструктури у селі Ягідне у 2025 році	відсотків	внутрішньогосподарський облік, акти прийняття виконаних робіт	100,0	76,8	-23,2
27	Рівень виконання робіт з реконструкції об'єктів соціальної інфраструктури у селі Ягідне у 2025 році	відсотків	внутрішньогосподарський облік, акти прийняття виконаних робіт	24,2	19,9	-4,3
28	Рівень виконання робіт з капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури у селі Ягідне у 2025 році	відсотків	внутрішньогосподарський облік, акти прийняття виконаних робіт	100,0	100,0	0,0
29	Частка об'єктів, на яких завершено роботи з будівництва (нове будівництво, реконструкція, капітальний ремонт) у селищі Бородянка	відсотків	внутрішньогосподарський облік, акти прийняття виконаних робіт	55,4	45,9	-9,5
30	Частка об'єктів, на яких завершено роботи з будівництва (нове будівництво, реконструкція, капітальний ремонт) у місті Тростянець	відсотків	внутрішньогосподарський облік, акти прийняття виконаних робіт	50,0	75,0	25,0

31	Частка об'єктів, на яких завершено роботи з будівництва (нове будівництво, реконструкція, капітальний ремонт) у селі Посад-Покровське	відсотків	внутрішньогосподарський облік, акти прийняття виконаних робіт	0,3	2,0	1,7
32	Частка об'єктів, на яких завершено роботи з будівництва (нове будівництво, реконструкція, капітальний ремонт) у селі Ягідне	відсотків	внутрішньогосподарський облік, акти прийняття виконаних робіт	89,6	36,5	-53,1

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками:

Показник «Рівень виконання робіт з капітального ремонту об'єктів житлової інфраструктури у селищі Бородянка у 2025 році» зменшився у зв'язку з неповним використанням виділених коштів.

Показник «Рівень виконання робіт з нового будівництва об'єктів житлової інфраструктури у селищі Бородянка у 2025 році» зменшився у зв'язку з неповним використанням виділених коштів.

Показник «Рівень виконання робіт з реконструкції об'єктів житлової інфраструктури у селищі Бородянка у 2025 році» зменшився у зв'язку з неповним використанням виділених коштів.

Показник «Рівень виконання робіт з реконструкції об'єктів житлово-комунальної інфраструктури у селищі Бородянка у 2025 році» зменшився у зв'язку з неповним використанням виділених коштів.

Показник «Рівень виконання робіт з капітального ремонту об'єктів медичної інфраструктури у селищі Бородянка у 2025 році» зменшився у зв'язку з неповним використанням виділених коштів.

Показник «Рівень виконання робіт з капітального ремонту об'єктів освітньої інфраструктури у селищі Бородянка у 2025 році» зменшився у зв'язку з неповним використанням виділених коштів.

Показник «Рівень виконання робіт з нового будівництва об'єктів освітньої інфраструктури у селищі Бородянка у 2025 році» зменшився у зв'язку з неповним використанням виділених коштів.

Показник «Рівень виконання робіт з капітального ремонту об'єктів соціальної інфраструктури у селищі Бородянка у 2025 році» зменшився у зв'язку з неповним використанням виділених коштів.

Показник «Рівень виконання робіт з нового будівництва об'єктів соціальної інфраструктури у селищі Бородянка у 2025 році» зменшився у зв'язку з неповним використанням виділених коштів.

Показник «Рівень виконання робіт з реконструкції об'єктів соціальної інфраструктури у селищі Бородянка у 2025 році» зменшився у зв'язку з неповним використанням виділених коштів.

Показник «Рівень виконання робіт з реконструкції об'єктів транспортної інфраструктури у селищі Бородянка у 2025 році» зменшився у зв'язку з неповним використанням виділених коштів.

Показник «Рівень виконання робіт з реконструкції об'єктів соціальної інфраструктури у місті Тростянець у 2025 році» менший, ніж плановий. Відсоток виконання робіт зазначений у відповідності до виділених коштів на реалізацію об'єктів реконструкції в 2025 році. Таким чином за рахунок виділених коштів на відновлення залізничного вокзалу було здійснено розрахунки за вже виконані демонтажні роботи та повернено делеговані функції замовника до АТ «УКРАЇНСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ» (03.12.2025р.). По Площі 40-ї Армії в 2025 році здійснено коригування проектної документації з виділенням 2-х черг. В 2025 році роботи, передбачені I чергою, виконано в повному обсязі з проведенням відповідних розрахунків.

Показник «Рівень виконання робіт з капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури у місті Тростянець у 2025 році» менший, ніж плановий. Незавершеним лишається капітальний ремонт ділянки автомобільної дороги Н-12 Суми – Полтава (на ділянках км 60+620 - км 62+900) у зв'язку з потребою в коригуванні проектної документації та несприятливими погодними умовами в осінньо-зимовий період. Виконання робіт, передбачених договором, призупинено.

Показник «Рівень виконання робіт з нового будівництва об'єктів соціальної інфраструктури у селі Циркуни у 2025 році» зменшився у зв'язку з неповним використанням виділених коштів.

Показник «Рівень виконання робіт з капітального ремонту об'єктів житлової інфраструктури у селі Посад-Покровське у 2025 році» зменшився у зв'язку з неповним використанням виділених коштів.

Показник «Рівень виконання робіт з нового будівництва об'єктів житлової інфраструктури у селі Посад-Покровське у 2025 році» зменшився у зв'язку з неповним використанням виділених коштів.

Показник «Рівень виконання робіт з реконструкції об'єктів житлово-комунальної інфраструктури у селі Посад-Покровське у 2025 році» менший, ніж плановий, внаслідок здійснення коригування проектною документацією, що в свою чергу відтермінувало завершення робіт.

Показник «Рівень виконання робіт з нового будівництва об'єктів медичної інфраструктури у селі Посад-Покровське у 2025 році» менший, ніж плановий, внаслідок неповного використання коштів, які були перераховані підрядним організаціям в якості попередньої оплати і повернуті на бюджетний рахунок Служби.

Показник «Рівень виконання робіт з нового будівництва об'єктів соціальної інфраструктури у селі Посад-Покровське у 2025 році» зменшився у зв'язку з неповним використанням виділених коштів.

Показник «Рівень виконання робіт з капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури у селі Посад-Покровське у 2025 році» менший, ніж плановий, внаслідок не повного виконання робіт з реконструкції об'єктів житлово-комунальної інфраструктури.

Показник «Рівень виконання робіт з капітального ремонту об'єктів житлової інфраструктури у селі Ягідне у 2025 році» менший, ніж плановий, внаслідок неповного виконання робіт.

Показник «Рівень виконання робіт з нового будівництва об'єктів житлової інфраструктури у селі Ягідне у 2025 році» менший, ніж плановий, внаслідок неповного виконання робіт.

Показник «Рівень виконання робіт з нового будівництва об'єктів житлово-комунальної інфраструктури у селі Ягідне у 2025 році» менший, ніж плановий. Неможливо завершити всі види робіт по об'єкту, оскільки бювет знаходиться на території клубу-бібліотеки, де також ведуться будівельні роботи.

Показник «Рівень виконання робіт з реконструкції об'єктів соціальної інфраструктури у селі Ягідне у 2025 році» менший, ніж плановий, внаслідок неповного виконання робіт.

Показник «Частка об'єктів, на яких завершено роботи з будівництва (нове будівництво, реконструкція, капітальний ремонт) у селищі Бородянка» менший, ніж плановий, у зв'язку з потребою коригування проектною документацією та неможливістю проведення робіт в осінньо-зимовий період частина об'єктів залишається незавершеною.

Показник «Частка об'єктів, на яких завершено роботи з будівництва (нове будівництво, реконструкція, капітальний ремонт) у місті Тростянець» менший, ніж плановий, у зв'язку з потребою коригування проектною документацією, неможливістю проведення робіт в осінньо-зимовий період та необхідністю виділення додаткового фінансування у 2025 році 1 об'єкт залишається незавершеним.

Показник «Частка об'єктів, на яких завершено роботи з будівництва (нове будівництво, реконструкція, капітальний ремонт) у селі Посад-Покровське» менший, ніж плановий. Станом на 31.12.2025 роботи завершено на 8 об'єктах з 391.

Показник «Частка об'єктів, на яких завершено роботи з будівництва (нове будівництво, реконструкція, капітальний ремонт) у селі Ягідне» менший, ніж плановий, внаслідок декількох причин:

- по об'єктах житлової інфраструктури - неможливо проводити роботи через те, що в деяких проживають власники та не дають доступ до об'єктів, також наявний будинок з адміністративним арештом, що не дозволяє одержати дозвільні документи та розпочати роботи;
- по капітальному ремонту транспортної інфраструктури - роботи не розпочаті, оскільки не завершено роботи з реконструкції житлово-комунальної інфраструктури;
- по новому будівництву освітньої інфраструктури - розроблено проектну документацію, але ще не визначено підрядну організацію;
- по новому будівництву соціальної інфраструктури - не завершено розроблення проектною документацією, оскільки балансоутримувачем змінено концепцію будівлі.

Аналіз стану виконання результативних показників:

Фактичні результативні показники виконання бюджетної програми не досягли запланованих через неповне освоєння коштів, зумовлене об'єктивними чинниками воєнного стану, порушенням строків виконання робіт, коригуванням проектною документацією, призупиненням робіт з міркувань безпеки, перебоями з електропостачанням і нестачею кадрів, що призвело до невиконання окремих показників.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

За бюджетною програмою 3111370 "Відновлення населених пунктів, які постраждали внаслідок збройної агресії Російської Федерації" касові видатки становили 2 931 463,1 тис. грн. Реалізація експериментального проєкту здійснюється в умовах дії воєнного стану та супроводжується низкою об'єктивних чинників, що суттєво вплинули на терміни виконання будівельних робіт.

Обсяг виділених коштів не освоєно в повному обсязі з таких причин:

- недотримання підрядниками календарних графіків виконання робіт

- виникнення додаткових обсягів робіт, які не були раніше враховані проєктними рішеннями, що призвело до необхідності коригування проєктної документації
- тривалі повітряні тривоги, під час яких виконання будівельних робіт було призупинено з міркувань безпеки працівників
- постійні відключення електроенергії на об'єктах будівництва у зв'язку з масовими пошкодженнями об'єктів енергетичної інфраструктури
- нестача кадрів у зв'язку з постійними мобілізаційними заходами в місці проведення робіт.
- неповне використання коштів, перерахованих підрядним організаціям як попередня оплата та повернутих на бюджетний рахунок Служби. Це, у свою чергу, призвело до невиконання показників освоєння коштів, визначених бюджетною програмою, а також до зменшення показників середніх витрат на виконання робіт і рівня їх фактичного виконання.

1 - код програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету;

2 - код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету


* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Голова Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України

_____ (підпис)

Сергій СУХОМЛИН

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)



Звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2025 рік
Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України
ід-44029 в АІС "ГРК-ВЕБ", КВК=311, КПК=3111370, тип консолідації=Зведена форма ГРК, номер версії=1
20.02.2026 09:20:58 **Сергій СУХОМЛИН** (3FAA9288358EC0030400000DA193A0009A2D900)
20.02.2026 12:14:47 **відправлено: Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України (1320F5)**
15b36203-c755-4863-8eb8-5540c7c0e019