

**РЕЗУЛЬТАТИ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ  
за 2021 РІК**

1. 3110000 Державне агентство автомобільних доріг України  
(КПКВ ДБ) (найменування головного розпорядника коштів)
2. 3111000 Апарат Державного агентства автомобільних доріг України  
(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)
3. 3111830 0456 Реалізація державного інвестиційного проекту "Приведення стану автомобільних доріг транспортного сполучення Київ-Суми-Харків (в межах Чернігівської та Сумської областей) до сучасних технічних вимог"  
(КПКВ ДБ) (КФКВ) (найменування бюджетної програми)

**4. Ціль державної політики:**

Забезпечення покращення стану мережі автомобільних доріг загального користування державного значення, її ефективного функціонування та розвитку

**Мета бюджетної програми:**

Приведення стану автомобільних доріг транспортного сполучення Київ - Суми - Харків (в межах Чернігівської та Сумської областей) до сучасних технічних вимог

**Завдання бюджетної програми:**

- 1) Реалізація державного інвестиційного проекту "Приведення стану автомобільних доріг транспортного сполучення Київ - Суми - Харків (в межах Чернігівської та Сумської областей) до сучасних технічних вимог"

**5. Видатки / надання кредитів**

**5.1. Видатки / надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів**

(тис. грн)

| Напрями використання бюджетних коштів  | План             | План зі змінами  | Факт             | Відхилення плану зі змінами від плану (+/-) | Відхилення факту від плану зі змінами (+/-) |
|--|------------------|------------------|------------------|---|---|
| 1  | 2                | 3                | 4                | 5   | 6   |
| ВСЬОГО за бюджетною програмою  | 247 978,6        | 367 978,6        | 367 978,6        | 120 000,0                                   | 0,0   |
| у т. ч.: загальний фонд  | 247 978,6        | 367 978,6        | 367 978,6        | 120 000,0                                   | 0,0   |
| спеціальний фонд   | 0,0              | 0,0              | 0,0              | 0,0   | 0,0   |
| <i>1. Виконання будівельно-монтажних робіт (капітальний ремонт) на автомобільній дорозі Н-07 Київ - Суми - Юнаківка (на м. Курськ) на ділянці км 232+360 - км 244+000 (в межах Сумської області), всього</i> | <i>244 478,6</i> | <i>313 478,6</i> | <i>313 478,6</i> | <i>69 000,0</i>                             | <i>0,0</i>                                  |
| у т. ч.: загальний фонд  | 244 478,6        | 313 478,6        | 313 478,6        | 69 000,0                                    | 0,0   |
| спеціальний фонд   | 0,0              | 0,0              | 0,0              | 0,0   | 0,0   |

|  |         |          |          |          |     |
|--|---------|----------|----------|----------|-----|
| 2. Виконання інших заходів (авторський нагляд, науково-технічний нагляд, утримання замовника, включаючи технічний нагляд) на автомобільній дорозі Н-07 Київ - Суми - Юнаківка (на м. Курськ) на ділянці км 232+360 - км 244+000 (в межах Сумської області), всього | 3 500,0 | 4 500,0  | 4 500,0  | 1 000,0  | 0,0 |
| у т. ч.: загальний фонд  | 3 500,0 | 4 500,0  | 4 500,0  | 1 000,0  | 0,0 |
| спеціальний фонд   | 0,0     | 0,0      | 0,0      | 0,0      | 0,0 |
| 3. Виконання будівельно-монтажних робіт (капітальний ремонт) на автомобільній дорозі Н-07 Київ - Суми - Юнаківка (на м. Курськ) на ділянці км 69+000 - км 79+150 (в межах Чернігівської області), всього   | 0,0     | 20 000,0 | 20 000,0 | 20 000,0 | 0,0 |
| у т. ч.: загальний фонд  | 0,0     | 20 000,0 | 20 000,0 | 20 000,0 | 0,0 |
| спеціальний фонд   | 0,0     | 0,0      | 0,0      | 0,0      | 0,0 |
| 4. Виконання будівельно-монтажних робіт (капітальний ремонт) на автомобільній дорозі Н-12 Суми - Полтава (на м. Курськ) на ділянці км 60+620 - км 62+900, км 67+800 - км 70+575 (в межах Сумської області), всього   | 0,0     | 25 000,0 | 25 000,0 | 25 000,0 | 0,0 |
| у т. ч.: загальний фонд  | 0,0     | 25 000,0 | 25 000,0 | 25 000,0 | 0,0 |
| спеціальний фонд   | 0,0     | 0,0      | 0,0      | 0,0      | 0,0 |
| 5. Виконання будівельно-монтажних робіт (капітальний ремонт) на автомобільній дорозі Н-12 Суми - Полтава (на м. Курськ) на ділянці км 71+000 - км 75+220 (в межах Сумської області), всього  | 0,0     | 5 000,0  | 5 000,0  | 5 000,0  | 0,0 |
| у т. ч.: загальний фонд  | 0,0     | 5 000,0  | 5 000,0  | 5 000,0  | 0,0 |
| спеціальний фонд   | 0,0     | 0,0      | 0,0      | 0,0      | 0,0 |

Пояснення щодо відхилень:

План було змінено у зв'язку з прийняттям розпорядження Кабінету Міністрів України від 24.11.2021 № 1483, яким передбачено збільшення обсягу видатків за програмою 3111830 на 120 000 тис.грн.

## 5.2. Видатки / надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків бюджету / класифікації кредитування бюджету

(тис. грн)

| КЕКВ/<br>ККК | План           |                  | План зі змінами |                  | Факт           |                  | Відхилення плану зі змінами від плану (+/-) |                  | Відхилення факту від плану зі змінами (+/-) |                  |
|--------------|----------------|------------------|-----------------|------------------|----------------|------------------|---|------------------|---|------------------|
|              | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Загальний фонд  | Спеціальний фонд | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Загальний фонд                              | Спеціальний фонд | Загальний фонд                              | Спеціальний фонд |
| 1            | 2              | 3                | 4               | 5                | 6              | 7                | 8   | 9                | 10  | 11               |
| 3210         | 247 978,6      | 0,0              | 367 978,6       | 0,0              | 367 978,6      | 0,0              | 120 000,0                                   | 0,0              | 0,0   | 0,0              |
| Всього       | 247 978,6      | 0,0              | 367 978,6       | 0,0              | 367 978,6      | 0,0              | 120 000,0                                   | 0,0              | 0,0   | 0,0              |

Кількість змін до плану 1, з них змін на підставі пропозицій головного розпорядника 0

Пояснення щодо відхилень:

Кабінетом Міністрів України прийнято розпорядження Кабінету Міністрів України від 24.11.2021 № 1483 "Про передачу частини бюджетних призначень та перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених для реалізації державних інвестиційних проектів у 2021 році", яким передбачено збільшення обсягу видатків розвитку державного бюджету Державному агентству автомобільних доріг за програмою 3111830 "Реалізація державного інвестиційного проекту "Приведення стану автомобільних

доріг транспортного сполучення Київ - Суми - Харків (в межах Чернігівської та Сумської областей) до сучасних технічних вимог" на 120 000,0 тис. гривень.

## 6. Стан фінансової дисципліни

(тис. грн)

| КЕКВ / ККК                    | Дебіторська заборгованість |                        |                   | Кредиторська заборгованість |                        |                   |
|-------------------------------|----------------------------|------------------------|-------------------|-----------------------------|------------------------|-------------------|
|                               | на початок звітної року    | на кінець звітної року |                   | на початок звітної року     | на кінець звітної року |                   |
|                               |                            | всього                 | з неї прострочена |                             | всього                 | з неї прострочена |
| 1                             | 2                          | 3                      | 4                 | 5                           | 6                      | 7                 |
| ВСЬОГО за бюджетною програмою |                            |                        |                   |                             |                        |                   |
|                               |                            |                        |                   |                             |                        |                   |
|                               |                            |                        |                   |                             |                        |                   |

Пояснення щодо наявності та збільшення обсягів дебіторської та кредиторської заборгованостей:

Станом на 01.01.2021 дебіторська та кредиторська заборгованість відсутні. Станом на 01.01.2022 дебіторська та кредиторська заборгованість відсутні.

## 7. Результативні показники

### 7.1. Результативні показники за напрямками використання бюджетних коштів

| Результативні показники   | План     | План зі змінами | Факт     | Відхилення плану зі змінами від плану (+/-) | Відхилення факту від плану зі змінами (+/-) |
|---|----------|-----------------|----------|---|---|
| 1   | 2        | 3               | 4        | 5   | 6   |
| <b>1. Виконання будівельно-монтажних робіт (капітальний ремонт) на автомобільній дорозі Н-07 Київ - Суми - Юнаківка (на м. Курськ) на ділянці км 232+360 - км 244+000 (в межах Сумської області)</b>  |          |                 |          |   |   |
| Протяжність автомобільної дороги державного значення Н-07 Київ - Суми - Юнаківка (на м. Курськ) на ділянці км 232+360 - км 244+000, на якій здійснюються роботи з капітального ремонту (км.)  | 11,6     | 11,6            | 11,6     | 0,0   | 0,0   |
| Протяжність автомобільної дороги державного значення Н-07 Київ - Суми - Юнаківка (на м. Курськ) на ділянці км 232+360 - км 244+000, на якій відкрито рух (з урахуванням усіх джерел фінансування) (км.)   | 6,4      | 11,6            | 11,6     | 5,2   | 0,0   |
| Середня вартість проведення капітального ремонту (в тому числі проектно-вишукувальні роботи, експертиза проектів, будівельно-монтажні роботи, авторський нагляд та інші заходи) 1 км автомобільної дороги державного значення Н-07 Київ - Суми - Юнаківка (на м. Курськ) на ділянці км 232+360 - км 244+000 (з урахуванням усіх джерел фінансування) (тис.грн.) | 38 690,1 | 38 690,1        | 38 690,1 | 0,0   | 0,0   |
| Рівень виконання робіт з капітального ремонту (в тому числі проектно-вишукувальні роботи, експертиза проектів, будівельно-монтажні роботи, авторський нагляд та інші заходи) автомобільної дороги державного значення Н-07 Київ - Суми - Юнаківка (на м. Курськ) на ділянці км  | 59,3     | 92,1            | 93,1     | 32,8  | 1,0   |

|   |  |          |          |          |      |
|---|--|----------|----------|----------|------|
| 232+360 - км 244+000 (з урахуванням усіх джерел фінансування) (відс.)   |  |          |          |          |      |
| <p>Пояснення щодо досягнення запланованих результатів</p> <p>Показник "Рівень виконання робіт з капітального ремонту автомобільної дороги державного значення Н-07 Київ - Суми - Юнаківка (на м. Курськ) на ділянці км 232+360 - км 244+000 (з урахуванням усіх джерел фінансування) (в межах Сумської області)" збільшився внаслідок фінансування об'єктів за рахунок спеціального фонду за бюджетною програмою 3111020 "Розвиток мережі та утримання автомобільних доріг загального користування державного значення".</p>    |  |          |          |          |      |
| <b>3. Виконання будівельно-монтажних робіт (капітальний ремонт) на автомобільній дорозі Н-07 Київ - Суми - Юнаківка (на м. Курськ) на ділянці км 69+000 - км 79+150 (в межах Чернігівської області)</b>   |  |          |          |          |      |
| Протяжність автомобільної дороги державного значення Н-07 Київ - Суми - Юнаківка (на м. Курськ) на ділянці км 69+000 - км 79+150, на якій здійснюються роботи з капітального ремонту (в межах Чернігівської області) (км.)  |  | 10,1     | 10,1     | 10,1     | 0,0  |
| Протяжність автомобільної дороги державного значення Н-07 Київ - Суми - Юнаківка (на м. Курськ) на ділянці км 69+000 - км 79+150, на якій відкрито рух (з урахуванням усіх джерел фінансування) (в межах Чернігівської області) (км.)   |  | 10,1     | 10,1     | 10,1     | 0,0  |
| Середня вартість проведення капітального ремонту 1 км автомобільної дороги державного значення Н-07 Київ - Суми - Юнаківка (на м. Курськ) на ділянці км 69+000 - км 79+150 (з урахуванням усіх джерел фінансування) (в межах Чернігівської області) (тис.грн.)  |  | 26 326,3 | 26 326,3 | 26 326,3 | 0,0  |
| Рівень виконання робіт з капітального ремонту автомобільної дороги державного значення Н-07 Київ - Суми - Юнаківка (на м. Курськ) на ділянці км 69+000 - км 79+150 (з урахуванням усіх джерел фінансування) (в межах Чернігівської області) (відс.)   |  | 60,2     | 79,0     | 60,2     | 18,8 |
| <p>Пояснення щодо досягнення запланованих результатів</p> <p>Показник "Рівень виконання робіт з капітального ремонту автомобільної дороги державного значення Н-07 Київ - Суми - Юнаківка (на м. Курськ) на ділянці км 69+000 - км 79+150 (з урахуванням усіх джерел фінансування) (в межах Чернігівської області)" збільшився внаслідок фінансування об'єктів за рахунок спеціального фонду за бюджетною програмою 3111020 "Розвиток мережі та утримання автомобільних доріг загального користування державного значення".</p> |  |          |          |          |      |
| <b>4. Виконання будівельно-монтажних робіт (капітальний ремонт) на автомобільній дорозі Н-12 Суми - Полтава (на м. Курськ) на ділянці км 60+620 - км 62+900, км 67+800 - км 70+575 (в межах Сумської області)</b>   |  |          |          |          |      |
| Протяжність автомобільної дороги державного значення Н-12 Суми - Полтава (на м. Курськ) на ділянці км 60+620 - км 62+900, км 67+800 - км 70+575, на якій здійснюються роботи з капітального ремонту (в межах Сумської області) (км.)  |  | 5,0      | 5,0      | 5,0      | 0,0  |
| Протяжність автомобільної дороги державного значення Н-12 Суми - Полтава (на м. Курськ) на ділянці км 60+620 - км 62+900, км 67+800 - км 70+575, на якій відкрито рух (з урахуванням усіх джерел фінансування) (в межах Сумської області) (км.)   |  | 1,5      | 1,5      | 1,5      | 0,0  |
| Середня вартість проведення капітального ремонту 1 км автомобільної дороги державного значення Н-12 Суми - Полтава (на м. Курськ) на ділянці км 60+620 - км 62+900, км 67+800 - км 70+575 (з урахуванням усіх джерел  |  | 47 218,1 | 47 218,1 | 47 218,1 | 0,0  |

|  |             |             |             |           |     |
|--|-------------|-------------|-------------|-----------|-----|
| фінансування) (в межах Сумської області) (тис.грн.)  |             |             |             |           |     |
| Рівень виконання робіт з капітального ремонту автомобільної дороги державного значення Н-12 Суми - Полтава (на м. Курськ) на ділянці км 60+620 - км 62+900, км 67+800 - км 70+575 (з урахуванням усіх джерел фінансування) (в межах Сумської області) (відс.)  |             | 53,7        | 58,9        | 53,7      | 5,2 |
| Пояснення щодо досягнення запланованих результатів   |             |             |             |           |     |
| Показник "Рівень виконання робіт з капітального ремонту автомобільної дороги державного значення Н-12 Суми - Полтава (на м. Курськ) на ділянці км 60+620 - км 62+900, км 67+800 - км 70+575 (з урахуванням усіх джерел фінансування) (в межах Сумської області)" збільшився внаслідок фінансування об'єктів за рахунок спеціального фонду за бюджетною програмою 3111020 "Розвиток мережі та утримання автомобільних доріг загального користування державного значення". |             |             |             |           |     |
| <b>5. Виконання будівельно-монтажних робіт (капітальний ремонт) на автомобільній дорозі Н-12 Суми - Полтава (на м. Курськ) на ділянці км 71+000 - км 75+220 (в межах Сумської області)</b>   |             |             |             |           |     |
| Протяжність автомобільної дороги державного значення Н-12 Суми - Полтава (на м. Курськ) на ділянці км 71+000 - км 75+220, на якій здійснюються роботи з капітального ремонту (в межах Сумської області) (км.)  |             | 4,2         | 4,2         | 4,2       | 0,0 |
| Протяжність автомобільної дороги державного значення Н-12 Суми - Полтава (на м. Курськ) на ділянці км 71+000 - км 75+220, на якій відкрито рух (з урахуванням усіх джерел фінансування) (в межах Сумської області) (км.)   |             | 3,5         | 3,5         | 3,5       | 0,0 |
| Середня вартість проведення капітального ремонту 1 км автомобільної дороги державного значення Н-12 Суми - Полтава (на м. Курськ) на ділянці км 71+000 - км 75+220 (з урахуванням усіх джерел фінансування) (в межах Сумської області) (тис.грн.)  |             | 28 953,9    | 28 953,9    | 28 953,9  | 0,0 |
| Рівень виконання робіт з капітального ремонту автомобільної дороги державного значення Н-12 Суми - Полтава (на м. Курськ) на ділянці км 71+000 - км 75+220 (з урахуванням усіх джерел фінансування) (в межах Сумської області) (відс.)   |             | 78,6        | 78,6        | 78,6      | 0,0 |
| Пояснення щодо досягнення запланованих результатів   |             |             |             |           |     |
| <b>Результативні показники, що характеризують виконання бюджетної програми у цілому</b>  |             |             |             |           |     |
| Загальна вартість реалізації державного інвестиційного проекту «Приведення стану автомобільних доріг транспортного сполучення Київ-Суми-Харків (в межах Чернігівської та Сумської областей) до сучасних технічних вимог» (з урахуванням усіх джерел фінансування) (тис.грн.)   | 8 570 000,0 | 9 420 000,0 | 9 420 000,0 | 850 000,0 | 0,0 |
| Рівень реалізації державного інвестиційного проекту (з урахуванням усіх джерел фінансування) (відс.)   | 16,8        | 37,1        | 40,4        | 20,3      | 3,3 |
| Рівень будівельної готовності державного інвестиційного проекту (з урахуванням усіх джерел фінансування) (відс.)   | 16,6        | 37,2        | 40,6        | 20,6      | 3,4 |
| Пояснення щодо досягнення запланованих результатів   |             |             |             |           |     |

## 7.2. Результативні показники у порівнянні із результативними показниками попереднього року

| Напрями використання бюджетних коштів / результативні показники   | 2020 рік<br>(факт за рік, що передує звітному) |                |                  | 2021 рік<br>(факт за звітний рік) |                |                  | Відхилення (+/-) |                |                  |
|---|--|----------------|------------------|-----------------------------------|----------------|------------------|------------------|----------------|------------------|
|   | Всього   | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Всього                            | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Всього           | Загальний фонд | Спеціальний фонд |
| 1   | 2  | 3              | 4                | 5                                 | 6              | 7                | 8                | 9              | 10               |
| <b>Виконання будівельно-монтажних робіт (капітальний ремонт) на автомобільній дорозі Н-07 Київ - Суми - Юнаківка (на м. Курськ) на ділянці км 232+360 - км 244+000 (в межах Сумської області)</b>   |  |                |                  |                                   |                |                  |                  |                |                  |
| Протяжність автомобільної дороги державного значення Н-07 Київ - Суми - Юнаківка (на м. Курськ) на ділянці км 232+360 - км 244+000, на якій здійснюються роботи з капітального ремонту (км.)  | 0,5  | 0,5            |                  | 11,6                              | 11,6           |                  | 11,1             | 11,1           |                  |
| Протяжність автомобільної дороги державного значення Н-07 Київ - Суми - Юнаківка (на м. Курськ) на ділянці км 232+360 - км 244+000, на якій відкрито рух (з урахуванням усіх джерел фінансування) (км.)   | 0,4  | 0,4            |                  | 11,6                              | 11,6           |                  | 11,2             | 11,2           |                  |
| Середня вартість проведення капітального ремонту (в тому числі проектно-вишукувальні роботи, експертиза проектів, будівельно-монтажні роботи, авторський нагляд та інші заходи) 1 км автомобільної дороги державного значення Н-07 Київ - Суми - Юнаківка (на м. Курськ) на ділянці км 232+360 - км 244+000 (з урахуванням усіх джерел фінансування) (тис.грн.) | 0,0  |                |                  | 38 690,1                          | 38 690,1       |                  | 38 690,1         |                |                  |
| Середня вартість проведення капітального ремонту 1 км автомобільної дороги державного значення Н-07 Київ - Суми - Юнаківка (на м. Курськ) на ділянці км 232+360 - км 244+000 (з урахуванням усіх джерел фінансування) (тис.грн.)  | 0,0  | 0,0            |                  | 0,0                               |                |                  | 0,0              |                |                  |

|   |     |     |  |      |      |  |      |  |
|---|-----|-----|--|------|------|--|------|--|
| Рівень виконання робіт з капітального ремонту (в тому числі проектно-вишукувальні роботи, експертиза проектів, будівельно-монтажні роботи, авторський нагляд та інші заходи) автомобільної дороги державного значення Н-07 Київ - Суми - Юнаківка (на м. Курськ) на ділянці км 232+360 - км 244+000 (з урахуванням усіх джерел фінансування) (відс.)  | 0,0 |     |  | 93,1 | 93,1 |  | 93,1 |  |
| Рівень виконання робіт з капітального ремонту автомобільної дороги державного значення Н-07 Київ - Суми - Юнаківка (на м. Курськ) на ділянці км 232+360 - км 244+000 (з урахуванням усіх джерел фінансування) (відс.)   | 3,9 | 3,9 |  | 0,0  |      |  | -3,9 |  |
| <p>Пояснення щодо динаміки результативних показників</p> <p>Показники "Протяжність автомобільної дороги державного значення Н-07 Київ - Суми - Юнаківка (на м. Курськ) на ділянці км 232+360 - км 244+000, на якій здійснюються роботи з капітального ремонту" та "Протяжність автомобільної дороги державного значення Н-07 Київ - Суми - Юнаківка (на м. Курськ) на ділянці км 232+360 - км 244+000, на якій відкрито рух (з урахуванням усіх джерел фінансування)" збільшилися відповідно до державного інвестиційного проекту.</p> <p>Показник "Середня вартість проведення капітального ремонту 1 км автомобільної дороги державного значення Н-07 Київ - Суми - Юнаківка (на м. Курськ) на ділянці км 232+360 - км 244+000 (з урахуванням усіх джерел фінансування)", який у 2020 році не виконаний, внаслідок відсутності відповідного фінансування, у 2021 році змінено на показник "Середня вартість проведення капітального ремонту (в тому числі проектно-вишукувальні роботи, експертиза проектів, будівельно-монтажні роботи, авторський нагляд та інші заходи) 1 км автомобільної дороги державного значення Н-07 Київ - Суми - Юнаківка (на м. Курськ) на ділянці км 232+360 - км 244+000 (з урахуванням усіх джерел фінансування)".</p> <p>Показник "Рівень виконання робіт з капітального ремонту автомобільної дороги державного значення Н-07 Київ - Суми - Юнаківка (на м. Курськ) на ділянці км 232+360 - км 244+000 (з урахуванням усіх джерел фінансування)" у 2020 році змінено у 2021 році на показник "Рівень виконання робіт з капітального ремонту (в тому числі проектно-вишукувальні роботи, експертиза проектів, будівельно-монтажні роботи, авторський нагляд та інші заходи) автомобільної дороги державного значення Н-07 Київ - Суми - Юнаківка (на м. Курськ) на ділянці км 232+360 - км 244+000 (з урахуванням усіх джерел фінансування)".</p> |     |     |  |      |      |  |      |  |
| <b>Виконання будівельно-монтажних робіт (капітальний ремонт) на автомобільній дорозі Н-07 Київ - Суми - Юнаківка (на м. Курськ) на ділянці км 69+000 - км 79+150 (в межах Чернігівської області)</b>  |     |     |  |      |      |  |      |  |
| Протяжність автомобільної дороги державного значення Н-07 Київ - Суми - Юнаківка (на м. Курськ) на ділянці км 69+000 - км 79+150, на якій здійснюються роботи з капітального ремонту (в межах Чернігівської області) (км.)  | 0,0 |     |  | 10,1 | 10,1 |  | 10,1 |  |

|  |     |  |  |          |          |  |          |  |
|--|-----|--|--|----------|----------|--|----------|--|
| Протяжність автомобільної дороги державного значення Н-07 Київ - Суми - Юнаківка (на м. Курськ) на ділянці км 69+000 - км 79+150, на якій відкрито рух (з урахуванням усіх джерел фінансування) (в межах Чернігівської області) (км.)                          | 0,0 |  |  | 10,1     | 10,1     |  | 10,1     |  |
| Середня вартість проведення капітального ремонту 1 км автомобільної дороги державного значення Н-07 Київ - Суми - Юнаківка (на м. Курськ) на ділянці км 69+000 - км 79+150 (з урахуванням усіх джерел фінансування) (в межах Чернігівської області) (тис.грн.) | 0,0 |  |  | 26 326,3 | 26 326,3 |  | 26 326,3 |  |
| Рівень виконання робіт з капітального ремонту автомобільної дороги державного значення Н-07 Київ - Суми - Юнаківка (на м. Курськ) на ділянці км 69+000 - км 79+150 (з урахуванням усіх джерел фінансування) (в межах Чернігівської області) (відс.)            | 0,0 |  |  | 79,0     | 79,0     |  | 79,0     |  |
| <p>Пояснення щодо динаміки результативних показників</p> <p>Проведення робіт з капітального ремонту автомобільної дороги державного значення Н-07 Київ - Суми - Юнаківка (на м. Курськ) на ділянці км 69+000 - км 79+150 не було передбачене у 2020 році.</p>  |     |  |  |          |          |  |          |  |
| <b>Виконання будівельно-монтажних робіт (капітальний ремонт) на автомобільній дорозі Н-12 Суми - Полтава (на м. Курськ) на ділянці км 60+620 - км 62+900, км 67+800 - км 70+575 (в межах Сумської області)</b>   |     |  |  |          |          |  |          |  |
| Протяжність автомобільної дороги державного значення Н-12 Суми - Полтава (на м. Курськ) на ділянці км 60+620 - км 62+900, км 67+800 - км 70+575, на якій здійснюються роботи з капітального ремонту (в межах Сумської області) (км.)                           | 0,0 |  |  | 5,0      | 5,0      |  | 5,0      |  |
| Протяжність автомобільної дороги державного значення Н-12 Суми - Полтава (на м. Курськ) на ділянці км 60+620 - км 62+900, км 67+800 - км 70+575, на якій відкрито рух (з урахуванням усіх джерел фінансування) (в межах Сумської області) (км.)                | 0,0 |  |  | 1,5      | 1,5      |  | 1,5      |  |

|  |     |  |  |          |          |  |          |  |
|--|-----|--|--|----------|----------|--|----------|--|
| Середня вартість проведення капітального ремонту 1 км автомобільної дороги державного значення Н-12 Суми - Полтава (на м. Курськ) на ділянці км 60+620 - км 62+900, км 67+800 - км 70+575 (з урахуванням усіх джерел фінансування) (в межах Сумської області) (тис.грн.)     | 0,0 |  |  | 47 218,1 | 47 218,1 |  | 47 218,1 |  |
| Рівень виконання робіт з капітального ремонту автомобільної дороги державного значення Н-12 Суми - Полтава (на м. Курськ) на ділянці км 60+620 - км 62+900, км 67+800 - км 70+575 (з урахуванням усіх джерел фінансування) (в межах Сумської області) (відс.)                | 0,0 |  |  | 58,9     | 58,9     |  | 58,9     |  |
| <p>Пояснення щодо динаміки результативних показників</p> <p>Проведення робіт з капітального ремонту автомобільної дороги державного значення Н-12 Суми - Полтава (на м. Курськ) на ділянці км 60+620 - км 62+900, км 67+800 - км 70+575 не було передбачене у 2020 році.</p> |     |  |  |          |          |  |          |  |
| <b>Виконання будівельно-монтажних робіт (капітальний ремонт) на автомобільній дорозі Н-12 Суми - Полтава (на м. Курськ) на ділянці км 71+000 - км 75+220 (в межах Сумської області)</b>  |     |  |  |          |          |  |          |  |
| Протяжність автомобільної дороги державного значення Н-12 Суми - Полтава (на м. Курськ) на ділянці км 71+000 - км 75+220, на якій здійснюються роботи з капітального ремонту (в межах Сумської області) (км.)  | 0,0 |  |  | 4,2      | 4,2      |  | 4,2      |  |
| Протяжність автомобільної дороги державного значення Н-12 Суми - Полтава (на м. Курськ) на ділянці км 71+000 - км 75+220, на якій відкрито рух (з урахуванням усіх джерел фінансування) (в межах Сумської області) (км.)   | 0,0 |  |  | 3,5      | 3,5      |  | 3,5      |  |
| Середня вартість проведення капітального ремонту 1 км автомобільної дороги державного значення Н-12 Суми - Полтава (на м. Курськ) на ділянці км 71+000 - км 75+220 (з урахуванням усіх джерел фінансування) (в межах Сумської області) (тис.грн.)                            | 0,0 |  |  | 28 953,9 | 28 953,9 |  | 28 953,9 |  |

|   |          |          |  |      |      |  |           |  |  |
|---|----------|----------|--|------|------|--|-----------|--|--|
| Рівень виконання робіт з капітального ремонту автомобільної дороги державного значення Н-12 Суми - Полтава (на м. Курськ) на ділянці км 71+000 - км 75+220 (з урахуванням усіх джерел фінансування) (в межах Сумської області) (відс.)          | 0,0      |          |  | 78,6 | 78,6 |  | 78,6      |  |  |
| Пояснення щодо динаміки результативних показників<br>Проведення робіт з капітального ремонту автомобільної дороги державного значення Н-12 Суми - Полтава (на м. Курськ) на ділянці км 71+000 - км 75+220 не було передбачене у 2020 році.      |          |          |  |      |      |  |           |  |  |
| <b>Виконання будівельно-монтажних робіт (капітальний ремонт) на автомобільній дорозі Н-07 Київ-Суми-Юнаківка (в межах Сумської області)</b>   |          |          |  |      |      |  |           |  |  |
| Протяжність автомобільної дороги державного значення Н-07 Київ - Суми - Юнаківка (на м. Курськ) на ділянці км 213+260 - км 218+320, на якій здійснюються роботи з капітального ремонту (км.)  | 5,1      | 5,1      |  | 0,0  |      |  | -5,1      |  |  |
| Протяжність автомобільної дороги державного значення Н-07 Київ - Суми - Юнаківка (на м. Курськ) на ділянці км 213+260 - км 218+320, яка введена в експлуатацію (з урахуванням усіх джерел фінансування) (км.)                                   | 5,1      | 5,1      |  | 0,0  |      |  | -5,1      |  |  |
| Середня вартість проведення капітального ремонту 1 км автомобільної дороги державного значення Н-07 Київ - Суми - Юнаківка (на м. Курськ) на ділянці км 213+260 - км 218+320 (з урахуванням усіх джерел фінансування) (тис.грн.)                | 42 630,6 | 42 630,6 |  | 0,0  |      |  | -42 630,6 |  |  |
| Ступінь введення в експлуатацію капітально відремонтованої автомобільної дороги державного значення Н-07 Київ - Суми - Юнаківка (на м. Курськ) на ділянці км 213+260 - км 218+320 (з урахуванням усіх джерел фінансування) (відс.)              | 100,0    | 100,0    |  | 0,0  |      |  | -100,0    |  |  |
| Пояснення щодо динаміки результативних показників<br>Проведення робіт з капітального ремонту автомобільної дороги державного значення Н-07 Київ - Суми - Юнаківка (на м. Курськ) на ділянці км 213+260 - км 218+320 не передбачене на 2021 рік. |          |          |  |      |      |  |           |  |  |
| <b>Результативні показники, що характеризують виконання бюджетної програми у цілому</b>   |          |          |  |      |      |  |           |  |  |

|  |             |           |             |             |             |             |           |           |            |
|--|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-----------|------------|
| Загальна вартість реалізації державного інвестиційного проекту «Приведення стану автомобільних доріг транспортного сполучення Київ-Суми-Харків (в межах Чернігівської та Сумської областей) до сучасних технічних вимог» (з урахуванням усіх джерел фінансування) (тис.грн.) | 8 570 000,0 | 455 776,0 | 8 114 224,0 | 9 420 000,0 | 1 448 926,7 | 7 971 073,3 | 850 000,0 | 993 150,7 | -143 150,7 |
| Рівень реалізації державного інвестиційного проекту (з урахуванням усіх джерел фінансування) (відс.)   | 14,0        |           | 14,0        | 40,4        | 40,4        |             | 26,4      |           |            |
| Рівень будівельної готовності державного інвестиційного проекту (з урахуванням усіх джерел фінансування) (відс.)   | 0,0         |           |             | 40,6        | 40,6        |             | 40,6      |           |            |
| Рівень будівельної готовності об'єктів державного інвестиційного проекту (з урахуванням усіх джерел фінансування) (відс.)  | 13,6        |           | 13,6        | 0,0         |             |             | -13,6     |           |            |
| Пояснення щодо динаміки результативних показників  |             |           |             |             |             |             |           |           |            |

Пояснення щодо змін у структурі напрямів використання бюджетних коштів:

Зміни пов'язані зі внесенням змін до державного інвестиційного проекту.

## 8. Інформація про результати контрольних заходів, проведених органами, уповноваженими на здійснення контролю за дотриманням бюджетного законодавства

| N з/п | Найменування контрольного заходу   | Пропозиції за результатами контрольного заходу | Стан врахування пропозицій за результатами контрольного заходу |
|-------|--|--|--|
| 1     | 2  | 3  | 4  |
| 1     | У 2021 році контрольні заходи органами, уповноваженими на здійснення контролю за дотриманням бюджетного законодавства, не здійснювались. |  |  |

## 9. Узагальнений висновок про ефективність бюджетної програми:

За бюджетною програмою 3111830 "Реалізація державного інвестиційного проекту "Приведення стану автомобільних доріг транспортного сполучення Київ-Суми-Харків (в межах Чернігівської та Сумської областей) до сучасних технічних вимог" фактично використано кошти загального фонду в сумі 367 978,6 тис. грн., що становить 100 % від запланованого обсягу 367 978,6 тис. грн. За рахунок зазначених коштів та за рахунок коштів спеціального фонду за бюджетною програмою 3111020 "Розвиток мережі та утримання автомобільних доріг загального користування державного значення" відкрито рух на автомобільній дорозі державного значення Н-07 Київ - Суми - Юнаківка (на м. Курськ) на ділянці км 232+360 - км 244+000 (в межах Сумської області) протяжністю 11,6 км, відкрито рух на автомобільній дорозі державного значення Н-07 Київ -

Суми - Юнаківка (на м. Курськ) на ділянці км 69+000 - км 79+150 (в межах Чернігівської області) протяжністю 10,1 км, відкрито рух на автомобільній дорозі державного значення Н-12 Суми - Полтава (на м. Курськ) на ділянці км 60+620 - км 62+900, км 67+800 - км 70+575 (в межах Сумської області) протяжністю 1,5 км, відкрито рух на автомобільній дорозі державного значення Н-12 Суми - Полтава (на м. Курськ) на ділянці км 71+000 - км 75+220 (в межах Сумської області) протяжністю 3,5 км.

#### 10. Заходи із підвищення ефективності бюджетної програми

| № з/п | Напрямок підвищення ефективності бюджетної програми   | Захід |
|-------|---|-------|
| 1     | 2   | 3     |
| 1     | Реалізація бюджетної програми 3111830 "Реалізація державного інвестиційного проекту "Приведення стану автомобільних доріг транспортного сполучення Київ-Суми-Харків (в межах Чернігівської та Сумської областей) до сучасних технічних вимог" на 2021 рік не передбачена. |       |

Голова Державного агентства автомобільних доріг України

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Євген КУЗЬКІН

\_\_\_\_\_  
(ім'я та прізвище)