

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми на 2023 рік

1.	311	Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України
	(КПКВК ДБ)	(найменування головного розпорядника)
2.	3111000	Апарат Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України
	(КПКВК ДБ)	(найменування відповідального виконавця)
3.	3111360	0490 Будівництво та відновлення об'єктів інфраструктури, житлового та громадського призначення, громадських будинків та споруд
	(КПКВК ДБ)	(КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення відбудови країни

5. Мета бюджетної програми

Здійснення розвитку та відновлення інфраструктури

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення будівництва та відновлення об'єктів інфраструктури, житлового та громадського призначення, громадських будинків та споруд

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

тис. гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Усього			3 556 018,8	3 556 018,8		418 590,6	418 590,6		-3 137 428,2	-3 137 428,2



Вихідний документ
(Підписано кваліфікованим електронним підписом)

Сертифікат 4FD4BFDE9E1BAF3A040000000982000018A80100
Підписувач Найєм Мустафа-Масі
Дійсний з 22.02.2023 14:54:00 по 22.02.2024 14:54:00

Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України



796/1/09-01/20
від 14.02.2024

1	Будівництво (нове будівництво, реконструкція, капітальний ремонт) громадських будинків та споруд (з урахуванням вимог безпеки щодо захисних споруд цивільного захисту)	928598,0	928598,0	20010,3	20010,3	-908587,7	-908587,7
---	--	----------	----------	---------	---------	-----------	-----------

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

2	Будівництво об'єктів інфраструктури, зокрема пов'язаних з наданням послуг з водовідведення	200000,0	200000,0			-200000,0	-200000,0
---	--	----------	----------	--	--	-----------	-----------

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

3	Відновлення пошкоджених об'єктів житлового та громадського призначення	2227420,8	2227420,8	367300,6	367300,6	-1860120,2	-1860120,2
---	--	-----------	-----------	----------	----------	------------	------------

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

4	Нове будівництво об'єктів житлового призначення для осіб, які втратили житло внаслідок воєнних дій, спричинених збройною агресією Російської Федерації проти України, розроблення та проведення експертизи проектної документації на будівництво таких об'єктів	200000,0	200000,0	31279,7	31279,7	-168720,3	-168720,3
---	---	----------	----------	---------	---------	-----------	-----------

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

Касові видатки за бюджетною програмою 3111360 «Будівництво та відновлення об'єктів інфраструктури, житлового та громадського призначення, громадських будинків та споруд» станом на 31.12.2023 склали – 418 590,6 тис. гривень.

Фактичне використання виділеного фінансування за бюджетною програмою 3111360 «Будівництво та відновлення об'єктів інфраструктури, житлового та громадського призначення, громадських будинків та споруд» у повному обсязі було неможливо через низку проблемних питань, у зв'язку з чим, обсяги використання коштів за напрямками були уточнені.

Серед проблемних питань варто виділити наступні.

1. Фактично фінансування за рахунок коштів Фонду наслідків збройної агресії було відкрито в вересні 2023 року. Паспорт бюджетної програми за КПКВК 3111360 «Будівництво та відновлення об'єктів інфраструктури, житлового та громадського призначення, громадських будинків та споруд» було погоджено Міністерством фінансів України 24.08.2023 та затверджено 31.08.2023, тобто тільки після цього замовники будівництва (Служби відновлення та розвитку інфраструктури у відповідних областях) отримали можливість укласти договори на проектування або виконання робіт та брати фінансові та юридичні зобов'язання.

2. Довготривала передача функцій замовника та виготовлення проектно-кошторисної документації, яка була замовлена обласними військовими адміністраціями та органами місцевого самоврядування, зокрема, на частину об'єктів цей процес не завершено і до сьогоднішнього дня.

3. Складнощі з отриманням в Державній інспекції архітектури та містобудування дозвільних документів на будівництво. У зв'язку з ненаданням відповідними власниками та балансоутримувачами об'єктів необхідних вихідних даних (правовстановлюючі документи, технічна документація тощо) протягом 2023 року існували затримки з отриманням дозволів ДІАМ.



Вихідний документ
(Підписано кваліфікованим електронним підписом)

Сертифікат 4FD4BFDE9E1BAF3A040000000982000018A80100

Підписувач Найєм Мустафа-Масі

Дійсний з 22.02.2023 14:54:00 по 22.02.2024 14:54:00

Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України



796/1/09-01/20

від 14.02.2024

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію державних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми

тис. гривень

Код державної цільової програми	Назва державної цільової програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<i>1 затрат</i>												
1	Площа об'єктів житлової інфраструктури, на яких будуть здійснюватись роботи з нового будівництва	кв. м.	проектно-кошторисна документація, внутрішньо-господарський облік	8540		8540			8540	8540		
2	Площа об'єктів житлової інфраструктури, на яких будуть здійснюватись роботи з реконструкції	кв. м.	проектно-кошторисна документація, внутрішньо-господарський облік	724		724			724	724		
3	Площа об'єктів житлової інфраструктури, на яких будуть здійснюватись роботи з капітального ремонту	кв. м.	проектно-кошторисна документація, внутрішньо-господарський облік	87096,4		87096,4			87096,4	87096,4		
4	Протяжність об'єктів житлово-комунальної інфраструктури, на яких будуть здійснюватись роботи з реконструкції	пог.м	проектно-кошторисна документація, внутрішньо-господарський облік	3423		3423			3423	3423		
5	Площа об'єктів медичної інфраструктури, на яких будуть здійснюватись роботи з капітального ремонту	кв. м.	проектно-кошторисна документація, внутрішньо-господарський облік	16915,5		16915,5			16915,5	16915,5		
6	Площа об'єктів соціальної інфраструктури, на яких будуть здійснюватись роботи з нового будівництва	кв. м.	проектно-кошторисна документація, внутрішньо-господарський облік	10000		10000			10000	10000		



Вихідний документ
(Підписано кваліфікованим електронним підписом)

Сертифікат 4FD4BFDE9E1BAF3A040000000982000018A80100

Підписувач Найєм Мустафа-Масі

Дійсний з 22.02.2023 14:54:00 по 22.02.2024 14:54:00

Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України



796/1/09-01/20

від 14.02.2024

7	Площа об'єктів соціальної інфраструктури, на яких будуть здійснюватись роботи з капітального ремонту	кв. м.	проектно-кошторисна документація, внутрішньо-господарський облік	6596	6596	6596	6596		
8	Площа об'єктів освітньої інфраструктури, на яких будуть здійснюватись роботи з нового будівництва	кв. м.	проектно-кошторисна документація, внутрішньо-господарський облік	5882	5882	5882	5882		
9	Площа об'єктів освітньої інфраструктури, на яких будуть здійснюватись роботи з реконструкції	кв. м.	проектно-кошторисна документація, внутрішньо-господарський облік	9235,4	9235,4	9235,4	9235,4		
10	Площа об'єктів освітньої інфраструктури, на яких будуть здійснюватись роботи з капітального ремонту	кв. м.	проектно-кошторисна документація, внутрішньо-господарський облік	20065,7	20065,7	20065,7	20065,7		
11	Загальна вартість виконання робіт з нового будівництва об'єктів житлової інфраструктури у 2023-2024 роках	тис.грн.	проектно-кошторисна документація, внутрішньо-господарський облік	399003,8	399003,8	341583,8	341583,8	-57420	-57420
12	Загальна вартість виконання робіт з реконструкції об'єктів житлової інфраструктури у 2023 році	тис.грн.	проектно-кошторисна документація, внутрішньо-господарський облік	20748	20748	25279	25279	4531	4531
13	Загальна вартість виконання робіт з капітального ремонту об'єктів житлової інфраструктури у 2023-2024 роках	тис.грн.	проектно-кошторисна документація, внутрішньо-господарський облік	1726978,5	1726978,5	1815676,4	1815676,4	88697,9	88697,9
14	Загальна вартість виконання робіт з реконструкції об'єктів житлово-комунальної інфраструктури у 2023-2024 роках	тис.грн.	проектно-кошторисна документація, внутрішньо-господарський облік	280049,9	280049,9	200000	200000	-80049,9	-80049,9
15	Загальна вартість виконання робіт з капітального ремонту об'єктів медичної інфраструктури у 2023-2024 роках	тис.грн.	проектно-кошторисна документація, внутрішньо-господарський облік	230956,6	230956,6	237370,6	237370,6	6414	6414
16	Загальна вартість виконання робіт з нового будівництва об'єктів соціальної інфраструктури у 2023-2024 роках	тис.грн.	проектно-кошторисна документація, внутрішньо-господарський облік	403320,5	403320,5	180000	180000	-223320,5	-223320,5



Вихідний документ
(Підписано кваліфікованим електронним підписом)

Сертифікат 4FD4BFDE9E1BAF3A040000000982000018A80100

Підписувач Найєм Мустафа-Масі

Дійсний з 22.02.2023 14:54:00 по 22.02.2024 14:54:00

Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України



796/1/09-01/20
від 14.02.2024

17	Загальна вартість виконання робіт з капітального ремонту об'єктів соціальної інфраструктури у 2023-2024 роках	тис.грн.	проектно-кошторисна документація, внутрішньо-господарський облік	112107,2	112107,2	112107,2	112107,2		
18	Загальна вартість виконання робіт з нового будівництва об'єктів освітньої інфраструктури у 2023 році	тис.грн.	проектно-кошторисна документація, внутрішньо-господарський облік	398911,3	398911,3	398911,3	398911,3		
19	Загальна вартість виконання робіт з реконструкції об'єктів освітньої інфраструктури у 2023-2024 роках	тис.грн.	проектно-кошторисна документація, внутрішньо-господарський облік	275157,9	275157,9	492434,6	492434,6	217276,7	217276,7
20	Загальна вартість виконання робіт з капітального ремонту об'єктів освітньої інфраструктури у 2023-2024 роках	тис.грн.	проектно-кошторисна документація, внутрішньо-господарський облік	418604,6	418604,6	456513,6	456513,6	37909	37909
21	Обсяг коштів у 2023 році для фінансового забезпечення робіт з нового будівництва об'єктів житлової інфраструктури	тис.грн.	проектно-кошторисна документація, внутрішньо-господарський облік	200000	200000	31279,7	31279,7	-168720,3	-168720,3
22	Обсяг коштів у 2023 році для фінансового забезпечення робіт з реконструкції об'єктів житлової інфраструктури	тис.грн.	проектно-кошторисна документація, внутрішньо-господарський облік	20748	20748	6054,2	6054,2	-14693,8	-14693,8
23	Обсяг коштів у 2023 році для фінансового забезпечення робіт з капітального ремонту об'єктів житлової інфраструктури	тис.грн.	проектно-кошторисна документація, внутрішньо-господарський облік	1686265,6	1686265,6	337912	337912	-1348353,6	-1348353,6
24	Обсяг коштів у 2023 році для фінансового забезпечення робіт з реконструкції об'єктів житлово-комунальної інфраструктури	тис.грн.	проектно-кошторисна документація, внутрішньо-господарський облік	200000	200000			-200000	-200000
25	Обсяг коштів у 2023 році для фінансового забезпечення робіт з капітального ремонту об'єктів медичної інфраструктури	тис.грн.	проектно-кошторисна документація, внутрішньо-господарський облік	230482,7	230482,7	20010,3	20010,3	-210472,4	-210472,4
26	Обсяг коштів у 2023 році для фінансового забезпечення робіт з нового будівництва об'єктів соціальної інфраструктури	тис.грн.	проектно-кошторисна документація, внутрішньо-господарський облік	180000	180000			-180000	-180000
27	Обсяг коштів у 2023 році для фінансового забезпечення робіт з нового будівництва об'єктів соціальної інфраструктури	тис.грн.	проектно-кошторисна документація, внутрішньо-господарський облік	55840,2	55840,2			-55840,2	-55840,2



Вихідний документ
(Підписано кваліфікованим електронним підписом)

Сертифікат 4FD4BFDE9E1BAF3A040000000982000018A80100

Підписувач Найєм Мустафа-Масі

Дійсний з 22.02.2023 14:54:00 по 22.02.2024 14:54:00

Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України



796/1/09-01/20

від 14.02.2024

28	Обсяг коштів у 2023 році для фінансового забезпечення робіт з нового будівництва об'єктів освітньої інфраструктури	тис.грн.	проектно-кошторисна документація, внутрішньо-господарський облік	398911,3	398911,3			-398911,3	-398911,3
29	Обсяг коштів у 2023 році для фінансового забезпечення робіт з реконструкції об'єктів освітньої інфраструктури	тис.грн.	проектно-кошторисна документація, внутрішньо-господарський облік	165386,4	165386,4	6333,3	6333,3	-159053,1	-159053,1
30	Обсяг коштів у 2023 році для фінансового забезпечення робіт з капітального ремонту об'єктів освітньої інфраструктури	тис.грн.	проектно-кошторисна документація, внутрішньо-господарський облік	418384,6	418384,6	17001,1	17001,1	-401383,5	-401383,5

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Показники загальної вартості виконання робіт змінилися внаслідок коригування за результатами розробки проектної документації.

Показники обсягу коштів у 2023 році для фінансового забезпечення робіт менші або не виконані через низку проблемних питань, серед яких варто виділити наступні.

- Фактично фінансування за рахунок коштів Фонду наслідків збройної агресії було відкрито в вересні 2023 року. Паспорт бюджетної програми за КПКВК 3111360 «Будівництво та відновлення об'єктів інфраструктури, житлового та громадського призначення, громадських будинків та споруд» було погоджено Міністерством фінансів України 24.08.2023 та затверджено 31.08.2023, тобто тільки після цього замовники будівництва (Служби відновлення та розвитку інфраструктури у відповідних областях) отримали можливість укладати договори на проектування або виконання робіт та брати фінансові та юридичні зобов'язання.
- Довготривала передача функцій замовника та виготовлення проектно-кошторисної документації, яка була замовлена обласними військовими адміністраціями та органами місцевого самоврядування, зокрема, на частину об'єктів цей процес не завершено і до сьогоднішнього дня.
- Складнощі з отриманням в Державній інспекції архітектури та містобудування дозвільних документів на будівництво. У зв'язку з ненаданням відповідними власниками та балансоутримувачами об'єктів необхідних вихідних даних (правовстановлюючі документи, технічна документація тощо) протягом 2023 року існували затримки з отриманням дозволів ДІАМ.

2 продукт									
1	Площа об'єктів житлової інфраструктури, на яких виконано роботи з реконструкції	кв. м.	внутрішньо-господарський облік	724	724			-724	-724
2	Кількість завершених об'єктів житлової інфраструктури, на яких виконано роботи з реконструкції	шт.	внутрішньо-господарський облік	1	1			-1	-1
3	Площа об'єктів житлової інфраструктури, на яких виконано роботи з капітального ремонту	кв. м.	внутрішньо-господарський облік	44218,4	44218,4			-44218,4	-44218,4
4	Кількість завершених об'єктів житлової інфраструктури, на яких виконано роботи з капітального ремонту	шт.	внутрішньо-господарський облік	12	12			-12	-12



Вихідний документ
(Підписано кваліфікованим електронним підписом)

Сертифікат 4FD4BFDE9E1BAF3A040000000982000018A80100

Підписувач Найєм Мустафа-Масі

Дійсний з 22.02.2023 14:54:00 по 22.02.2024 14:54:00

Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України



796/1/09-01/20

від 14.02.2024

5	Площа об'єктів медичної інфраструктури, на яких виконано роботи з капітального ремонту	кв. м.	внутрішньо-господарський облік	7200	7200	-7200	-7200
6	Кількість завершених об'єктів медичної інфраструктури, на яких виконано роботи з капітального ремонту	шт.	внутрішньо-господарський облік	1	1	-1	-1
7	Площа об'єктів освітньої інфраструктури, на яких виконано роботи з нового будівництва	кв. м.	внутрішньо-господарський облік	5882	5882	-5882	-5882
8	Кількість завершених об'єктів освітньої інфраструктури, на яких виконано роботи з нового будівництва	шт.	внутрішньо-господарський облік	2	2	-2	-2
9	Площа об'єктів освітньої інфраструктури, на яких виконано роботи з реконструкції	кв. м.	внутрішньо-господарський облік	1735,4	1735,4	-1735,4	-1735,4
10	Кількість завершених об'єктів освітньої інфраструктури, на яких виконано роботи з реконструкції	шт.	внутрішньо-господарський облік	2	2	-2	-2
11	Площа об'єктів освітньої інфраструктури, на яких виконано роботи з капітального ремонту	кв. м.	внутрішньо-господарський облік	14681,7	14681,7	-14681,7	-14681,7
12	Кількість завершених об'єктів освітньої інфраструктури, на яких виконано роботи з капітального ремонту	шт.	внутрішньо-господарський облік	5	5	-5	-5

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Усі показники у розділі "Продукт" не виконані, оскільки роботи на об'єктах не були закінчені в повному обсязі.

3 ефективності

1	Середні витрати на виконання робіт з нового будівництва 1 кв. м. об'єктів житлової інфраструктури у 2023 році	тис.грн.	внутрішньо-господарський облік	23,4	3,7	-19,7
2	Середні витрати на виконання робіт з реконструкції 1 кв. м. об'єктів житлової інфраструктури у 2023 році	тис.грн.	внутрішньо-господарський облік	28,7	8,4	-20,3



Вихідний документ
(Підписано кваліфікованим електронним підписом)

Сертифікат 4FD4BFDE9E1BAF3A04000000982000018A80100

Підписувач Найєм Мустафа-Масі

Дійсний з 22.02.2023 14:54:00 по 22.02.2024 14:54:00

Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України



796/1/09-01/20

від 14.02.2024

3	Середні витрати на виконання робіт з капітального ремонту 1 кв. м. об'єктів житлової інфраструктури у 2023 році	тис.грн.	внутрішньо-господарський облік	19,4	3,9	-15,5
4	Середні витрати на виконання робіт з реконструкції 1 кв. м. об'єктів житлово-комунальної інфраструктури у 2023 році	тис.грн.	внутрішньо-господарський облік	58,4		-58,4
5	Середні витрати на виконання робіт з капітального ремонту 1 кв. м. об'єктів медичної інфраструктури у 2023 році	тис.грн.	внутрішньо-господарський облік	13,6	1,2	-12,4
6	Середні витрати на виконання робіт з нового будівництва 1 кв. м. об'єктів соціальної інфраструктури у 2023 році	тис.грн.	внутрішньо-господарський облік	18		-18
7	Середні витрати на виконання робіт з капітального ремонту 1 кв. м. об'єктів соціальної інфраструктури у 2023 році	тис.грн.	внутрішньо-господарський облік	8,5		-8,5
8	Середні витрати на виконання робіт з нового будівництва 1 кв. м. об'єктів освітньої інфраструктури у 2023 році	тис.грн.	внутрішньо-господарський облік	67,8		-67,8
9	Середні витрати на виконання робіт з реконструкції 1 кв. м. об'єктів освітньої інфраструктури у 2023 році	тис.грн.	внутрішньо-господарський облік	17,9	0,7	-17,2
10	Середні витрати на виконання робіт з капітального ремонту 1 кв. м. об'єктів освітньої інфраструктури у 2023 році	тис.грн.	внутрішньо-господарський облік	20,9	0,9	-20
11	Середня вартість виконання робіт з нового будівництва 1 кв. м. об'єктів житлової інфраструктури у 2023-2024 роках	тис.грн.	внутрішньо-господарський облік	46,7	3,7	-43
12	Середня вартість виконання робіт з реконструкції 1 кв. м. об'єктів житлової інфраструктури у 2023 році	тис.грн.	внутрішньо-господарський облік	28,7	34,9	6,2
13	Середня вартість виконання робіт з капітального ремонту 1 кв. м. об'єктів житлової інфраструктури у 2023-2024 роках	тис.грн.	внутрішньо-господарський облік	19,8	20,9	1,1



Вихідний документ
(Підписано кваліфікованим електронним підписом)

Сертифікат 4FD4BFDE9E1BAF3A040000000982000018A80100

Підписувач Найєм Мустафа-Масі

Дійсний з 22.02.2023 14:54:00 по 22.02.2024 14:54:00

Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України



796/1/09-01/20
від 14.02.2024

14	Середня вартість виконання робіт з реконструкції 1 кв. м. об'єктів житлово-комунальної інфраструктури у 2023-2024 роках	тис.грн.	внутрішньо-господарський облік	81,8	58,4	-23,4
15	Середня вартість виконання робіт з капітального ремонту 1 кв. м. об'єктів медичної інфраструктури у 2023-2024 роках	тис.грн.	внутрішньо-господарський облік	13,7	14	0,3
16	Середня вартість виконання робіт з нового будівництва 1 кв. м. об'єктів соціальної інфраструктури у 2023-2024 роках	тис.грн.	внутрішньо-господарський облік	40,3	18	-22,3
17	Середня вартість виконання робіт з капітального ремонту 1 кв. м. об'єктів соціальної інфраструктури у 2023-2024 роках	тис.грн.	внутрішньо-господарський облік	17	17	
18	Середня вартість виконання робіт з нового будівництва 1 кв. м. об'єктів освітньої інфраструктури у 2023 році	тис.грн.	внутрішньо-господарський облік	67,8	67,8	
19	Середня вартість виконання робіт з реконструкції 1 кв. м. об'єктів освітньої інфраструктури у 2023-2024 роках	тис.грн.	внутрішньо-господарський облік	29,8	53,3	23,5
20	Середня вартість виконання робіт з капітального ремонту 1 кв. м. об'єктів освітньої інфраструктури у 2023-2024 роках	тис.грн.	внутрішньо-господарський облік	20,9	22,8	1,9

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Показники розділу «Ефективності» були приведені у відповідність до уточнених показників загальної вартості та обсягу використаного фінансування протягом 2023 року.

4	якості					
1	Рівень виконання робіт з нового будівництва об'єктів житлової інфраструктури	відс.	акти виконаних робіт, внутрішньо-господарський облік	50,1	9,2	-40,9
2	Рівень виконання робіт з реконструкції об'єктів житлової інфраструктури	відс.	акти виконаних робіт, внутрішньо-господарський облік	100	23,9	-76,1



Вихідний документ
(Підписано кваліфікованим електронним підписом)

Сертифікат 4FD4BFDE9E1BAF3A040000000982000018A80100

Підписувач Найєм Мустафа-Масі

Дійсний з 22.02.2023 14:54:00 по 22.02.2024 14:54:00

Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України



796/1/09-01/20
від 14.02.2024

3	Рівень виконання робіт з капітального ремонту об'єктів житлової інфраструктури	відс.	акти виконаних робіт, внутрішньо-господарський облік	97,6	18,6	-79
4	Рівень виконання робіт з реконструкції об'єктів житлово-комунальної інфраструктури	відс.	акти виконаних робіт, внутрішньо-господарський облік	71,4		-71,4
5	Рівень виконання робіт з капітального ремонту об'єктів медичної інфраструктури	відс.	акти виконаних робіт, внутрішньо-господарський облік	99,8	8,4	-91,4
6	Рівень виконання робіт з нового будівництва об'єктів соціальної інфраструктури	відс.	акти виконаних робіт, внутрішньо-господарський облік	44,6		-44,6
7	Рівень виконання робіт з капітального ремонту об'єктів соціальної інфраструктури	відс.	акти виконаних робіт, внутрішньо-господарський облік	49,8		-49,8
8	Рівень виконання робіт з нового будівництва об'єктів освітньої інфраструктури	відс.	акти виконаних робіт, внутрішньо-господарський облік	100		-100
9	Рівень виконання робіт з реконструкції об'єктів освітньої інфраструктури	відс.	акти виконаних робіт, внутрішньо-господарський облік	60,1	1,3	-58,8
10	Рівень виконання робіт з капітального ремонту об'єктів освітньої інфраструктури	відс.	акти виконаних робіт, внутрішньо-господарський облік	99,9	3,7	-96,2

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Показники розділу «Якості» було перераховані відповідно до обсягу використаного фінансування протягом 2023 року та уточненої загальної вартості відповідних робіт.

Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники не досягнуті в повному обсязі оскільки відповідні роботи на об'єктах не були закінчені.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми



Вихідний документ
(Підписано кваліфікованим електронним підписом)

Сертифікат 4FD4BFDE9E1BAF3A04000000982000018A80100

Підписувач Найєм Мустафа-Масі

Дійсний з 22.02.2023 14:54:00 по 22.02.2024 14:54:00

Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України



796/1/09-01/20
від 14.02.2024

Касові видатки за бюджетною програмою 3111360 «Будівництво та відновлення об'єктів інфраструктури, житлового та громадського призначення, громадських будинків та споруд» станом на 31.12.2023 склали – 418 590,6 тис. гривень.

Фактичне використання виділеного фінансування за бюджетною програмою 3111360 «Будівництво та відновлення об'єктів інфраструктури, житлового та громадського призначення, громадських будинків та споруд» у повному обсязі було неможливо через низку проблемних питань.

Серед проблемних питань варто виділити наступні.

1. Фактично фінансування за рахунок коштів Фонду наслідків збройної агресії було відкрито в вересні 2023 року. Паспорт бюджетної програми за КПКВК 3111360 «Будівництво та відновлення об'єктів інфраструктури, житлового та громадського призначення, громадських будинків та споруд» було погоджено Міністерством фінансів України 24.08.2023 та затверджено 31.08.2023, тобто тільки після цього замовники будівництва (Служби відновлення та розвитку інфраструктури у відповідних областях) отримали можливість укласти договори на проектування або виконання робіт та брати фінансові та юридичні зобов'язання.
2. Довготривала передача функцій замовника та виготовлення проектно-кошторисної документації, яка була замовлена обласними військовими адміністраціями та органами місцевого самоврядування, зокрема, на частину об'єктів цей процес не завершено і до сьогоднішнього дня.
3. Складнощі з отриманням в Державній інспекції архітектури та містобудування дозвільних документів на будівництво. У зв'язку з ненаданням відповідними власниками та балансоутримувачами об'єктів необхідних вихідних даних (правовстановлюючі документи, технічна документація тощо) протягом 2023 року існували затримки з отриманням дозволів ДІАМ.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

Голова Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України

(підпис)

Мустафа - Масі НАЙЄМ

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)



Вихідний документ
(Підписано кваліфікованим електронним підписом)

Сертифікат 4FD4BFDE9E1BAF3A04000000982000018A80100

Підписувач Найєм Мустафа-Масі

Дійсний з 22.02.2023 14:54:00 по 22.02.2024 14:54:00

Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України



796/1/09-01/20

від 14.02.2024