

ІНФОРМАЦІЯ

про досягнення запланованої мети, завдань та результативних показників бюджетних програм, а також цілей державної політики за результатами 2023 року.

311 Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України

(КВК) (найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

1. Видатки та надання кредитів у 2021 - 2023 роках (тис. грн)

| Найменування                        | 2021 рік<br>звіт | 2022 рік<br>звіт | 2023 рік           |              |                                               |
|-------------------------------------|------------------|------------------|--------------------|--------------|-----------------------------------------------|
|                                     |                  |                  | план<br>зі змінами | звіт         | відхилення звітних<br>показників від планових |
| 1                                   | 2                | 3                | 4                  | 5            | 6                                             |
| Видатки всього                      | 130 234 863,8    | 40 479 338,2     | 117 889 564,6      | 81 891 060,4 | -35 998 504,2                                 |
| у тому числі: загальний фонд        | 40 340 913,0     | 575 499,3        | 158 901,2          | 140 190,8    | -18 710,4                                     |
| спеціальний фонд                    | 89 893 950,8     | 39 903 838,9     | 117 730 663,4      | 81 750 869,6 | -35 979 793,8                                 |
| Надання кредитів, всього            | 5 188 738,0      | 1 785 958,6      | 12 502 731,0       | 152 304,3    | -12 350 426,7                                 |
| у тому числі: загальний фонд        |                  |                  |                    |              |                                               |
| спеціальний фонд                    | 5 188 738,0      | 1 785 958,6      | 12 502 731,0       | 152 304,3    | -12 350 426,7                                 |
| Всього видатків та наданих кредитів | 135 423 601,8    | 42 265 296,8     | 130 392 295,6      | 82 043 364,7 | -48 348 930,9                                 |
| у тому числі: загальний фонд        | 40 340 913,0     | 575 499,3        | 158 901,2          | 140 190,8    | -18 710,4                                     |
| спеціальний фонд                    | 95 082 688,8     | 41 689 797,5     | 130 233 394,4      | 81 903 173,9 | -48 330 220,5                                 |



Вихідний документ  
( Підписано кваліфікованим електронним підписом )  
Сертифікат 3FAA9288358EC0030400000047D535001D88B100  
Підписувач Найєм Мустафа-Масі  
Дійсний з 02.02.2023 0:00:00 по 01.02.2025 23:59:59

Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України



995/1/09-01/20-256/07-24  
від 29.02.2024

2. Цілі державної політики та показники їх досягнення у 2021 - 2023 роках

| Найменування, одиниці виміру                                                                                                                  | 2021 рік<br>факт | 2022 рік<br>факт | 2023 рік<br>факт |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1                                                                                                                                             | 2                | 3                | 4                |
| <b>Ціль 1.</b> Забезпечення покращення стану мережі автомобільних доріг загального користування, її ефективного функціонування та розвитку    |                  |                  |                  |
| 1. Протяжність автодоріг державного значення, які введено в експлуатацію після будівництва, км.                                               | 15,9             | 0,1              | 0,0              |
| 2. Протяжність автодоріг державного значення, які введено в експлуатацію після реконструкції, км.                                             | 63,7             | 0,0              | 0,0              |
| 3. Протяжність автодоріг державного значення, які введено в експлуатацію після капітального ремонту, км.                                      | 252,1            | 1,0              | 5,2              |
| 4. Протяжність автодоріг державного значення, на яких здійснено роботи з поточного середнього ремонту, км.                                    | 3 172,1          | 17,5             | 70,7             |
| 5. Протяжність покриття доріг, на яких ліквідовано пошкодження, руйнування та деформації, влаштовано шари зносу дорожнього покриття, тис.кв.м | 16 327,6         | 3 046,0          | 3 620,9          |
| 6. Протяжність покриття доріг, на яких влаштована та поновлена горизонтальна розмітка, тис.км                                                 | 17,0             | 4,9              | 27,9             |
| 7. Кількість замінених та встановлених дорожніх знаків, тис.шт.                                                                               | 60,9             | 13,2             | 18,2             |
| 8. Протяжність автомобільних доріг, у смузі відводу яких прибране сміття, тис.км                                                              | 43,1             | 31,2             | 31,2             |



Вихідний документ  
( Підписано кваліфікованим електронним підписом )  
Сертифікат [3FAA9288358EC0030400000047D535001D88B100](#)  
Підписувач [Найєм Мустафа-Масі](#)  
Дійсний з [02.02.2023 0:00:00](#) по [01.02.2025 23:59:59](#)

Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України



995/1/09-01/20-256/07-24  
від 29.02.2024

|                                                                                                                                                 |       |       |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|
| 10. Кількість місць концентрації дорожньо-транспортних пригод, знятих з обліку протягом року, шт.                                               | 22,0  | 0,0   | 21,0  |
| 11. Зменшення кількості дорожньо-транспортних пригод з потерпілими із зазначенням виявлених недоліків в експлуатаційному утриманні доріг, відс. | 4,1   | 98,8  | 0,0   |
| 12. Кількість прикладних наукових розробок у сфері дорожнього господарства, завершених та впроваджених у поточному році, шт.                    | 46,0  | 18,0  | 35,0  |
| 13. Кількість проведених відділом внутрішнього аудиту та аналізу внутрішніх аудитів підпорядкованих підприємств та організацій, шт.             | 10,0  | 2,0   | 5,0   |
| 14. Відсоток вчасно виконаних боргових зобов'язань, відс.                                                                                       | 100,0 | 100,0 | 100,0 |

**Висновок про досягнення цілі:** За підсумками 2023 року в межах наявних бюджетних асигнувань та у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні досягнення запланованої мети, цілей та завдань діяльності відбулося не в повному обсязі.

У 2023 році виконані роботи з капітального ремонту на 5,2 км автомобільних доріг та здійснено роботи з поточного середнього ремонту на 70,7 км автомобільних доріг. У 2023 році здійснювались постійні роботи з поточного дрібного ремонту та експлуатаційного утримання мережі автомобільних доріг загального користування загальною протяжністю 39,9 тис. км. Ліквідовано пошкодження та деформації покриття доріг на 3620,9 тис. кв. м автодоріг, замінено та встановлено 18,2 тис. шт. дорожніх знаків, влаштовано та поновлено горизонтальну розмітку на 27,9 тис. км автомобільних доріг, було виконано прибирання сміття у смугах відводу доріг протяжністю 31,2 тис. км.

На виконання боргових зобов'язань за запозиченнями, залученими державою або під державні гарантії на розвиток мережі автомобільних доріг загального користування, спрямовано 16 595 139,0 тис. грн.



Вихідний документ  
( Підписано кваліфікованим електронним підписом )  
Сертифікат 3FAA9288358EC0030400000047D535001D88B100  
Підписувач Найєм Мустафа-Масі  
Дійсний з 02.02.2023 0:00:00 по 01.02.2025 23:59:59

Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України



995/1/09-01/20-256/07-24  
від 29.02.2024

| Найменування, одиниці виміру                                                                                                                         | 2021 рік<br>факт | 2022 рік<br>факт | 2023 рік<br>факт |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1                                                                                                                                                    | 2                | 3                | 4                |
| <b>Ціль 2. Забезпечення відбудови країни</b>                                                                                                         |                  |                  |                  |
| 1. Кількість штучних споруд, які введено в експлуатацію після реконструкції, шт.                                                                     |                  |                  | 3,0              |
| 2. Кількість штучних споруд, які введено в експлуатацію після капітального ремонту, шт.                                                              |                  |                  | 11,0             |
| 3. Кількість штучних споруд, на яких здійснено роботи з поточного середнього ремонту, шт.                                                            |                  |                  | 1,0              |
| 4. Кількість розробленої проектної документації з нового будівництва, реконструкції та капітального ремонту, шт.                                     |                  |                  | 104,0            |
| 5. Протяжність автомобільних доріг загального користування державного значення, на яких виконані заходи із забезпечення безпеки дорожнього руху, км. |                  |                  | 254,0            |
| 6. Кількість об'єктів, на яких виконано роботи з поточного ремонту пунктів пропуску через державний кордон для автомобільного сполучення, шт.        |                  |                  | 11,0             |
| 7. Протяжність збудованого трубопроводу на ділянці р. Інгулець - Південне водосховище, км.                                                           |                  |                  | 26,6             |
| 8. Протяжність збудованого трубопроводу на ділянці Марганець - Нікополь - Покров, км.                                                                |                  |                  | 40,1             |
| 9. Протяжність збудованого трубопроводу на ділянці Хортиця (ДВС2) - Томаківка - Марганець, км.                                                       |                  |                  | 75,5             |



Вихідний документ  
( Підписано кваліфікованим електронним підписом )

Сертифікат 3FAA9288358EC0030400000047D535001D88B100

Підписувач Найєм Мустафа-Масі

Дійсний з 02.02.2023 0:00:00 по 01.02.2025 23:59:59

Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України



995/1/09-01/20-256/07-24  
від 29.02.2024

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-------|
| 10. Протяжність об'єктів транспортної інфраструктури у селі Посад-Покровське, на яких здійснено роботи з капітального ремонту, км.                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  | 4,8   |
| 11. Протяжність штучних споруд (модульних мостів), які придбано, пог.м                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  | 390,0 |
| <b>Висновок про досягнення цілі:</b> За підсумками 2023 року в межах наявних бюджетних асигнувань та у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні досягнення запланованої мети, цілей та завдань діяльності відбулося не в повному обсязі. Серед основних причин виконання показників не в повному обсязі: відсутність завершеної проектної документації та роботи на об'єктах не були закінчені в повному обсязі. |  |  |       |

3. Мета, завдання та результативні показники бюджетних програм у 2023 році

3.1

|            |         |                                                                                  |
|------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 3111010    | 0456    | Керівництво та управління у сфері відновлення та розвитку інфраструктури України |
| (КПКВК ДБ) | (КФКВК) | (найменування бюджетної програми)                                                |

Мета бюджетної програми

Реалізація державної політики у сфері відновлення та розвитку інфраструктури

Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | організація будівництва, реконструкції, ремонту та утримання автомобільних доріг загального користування державного значення та здійснення державного управління автомобільними дорогами загального користування державного значення                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 2     | здійснення заходів з будівництва (нового будівництва, реконструкції, реставрації, капітального ремонту), ремонту, модернізації інфраструктури, об'єктів житлової нерухомості, громадського призначення, виробничого комплексу, соціальної сфери, сфери житлово-комунального господарства, благоустрою населених пунктів, управління побутовими відходами (об'єктів оброблення відходів, полігонів), інженерно-транспортної, енергетичної інфраструктури, захисних споруд цивільного захисту, військових об'єктів та майна, об'єктів у сферах авіаційного, залізничного (крім утримання), морського та внутрішнього водного транспорту, автомобільного транспорту загального користування, міського електричного транспорту, у сфері забезпечення енергетичної ефективності будівель, а також об'єктів і споруд оборонного та спеціального призначення |
| 3     | забезпечення розвитку, будівництва, ремонту, облаштування, модернізації та утримання пунктів пропуску через державний кордон для автомобільного та залізничного сполучення                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |



Вихідний документ  
( Підписано кваліфікованим електронним підписом )  
Сертифікат 3FAA9288358EC0030400000047D535001D88B100  
Підписувач Найєм Мустафа-Масі  
Дійсний з 02.02.2023 0:00:00 по 01.02.2025 23:59:59

Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України  
  
995/1/09-01/20-256/07-24  
від 29.02.2024

Видатки / надання кредитів у 2023 році

(тис.грн)

|                              | План зі змінами | Звіт      | Відхилення звітних показників від планових |
|------------------------------|-----------------|-----------|--------------------------------------------|
| 1                            | 2               | 3         | 4                                          |
| Всього                       | 153 952,4       | 139 427,1 | -14 525,3                                  |
| у тому числі: загальний фонд | 153 901,2       | 139 375,9 | -14 525,3                                  |
| спеціальний фонд             | 51,2            | 51,2      |                                            |

Ключові результативні показники бюджетної програми

| № з/п | Показники                                                                                                                  | одиниця виміру | Фактичні результативні показники |                  |         |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------|------------------|---------|
|       |                                                                                                                            |                | загальний фонд                   | спеціальний фонд | разом   |
| 1     | 2                                                                                                                          | 3              | 4                                | 5                | 6       |
| 1     | Кількість штатних одиниць                                                                                                  | од.            | 190,0                            |                  | 190,0   |
| 2     | Орендована площа приміщень                                                                                                 | кв. м.         | 2 330,5                          |                  | 2 330,5 |
| 3     | Кількість відряджень по Україні                                                                                            | од.            | 132,0                            |                  | 132,0   |
| 4     | Кількість відряджень за кордон                                                                                             | од.            | 57,0                             |                  | 57,0    |
| 5     | Кількість проведених відділом внутрішнього аудиту та аналізу внутрішніх аудитів підпорядкованих підприємств та організацій | шт.            | 5,0                              |                  | 5,0     |



Вихідний документ  
( Підписано кваліфікованим електронним підписом )  
Сертифікат 3FAA9288358EC0030400000047D535001D88B100  
Підписувач Найєм Мустафа-Масі  
Дійсний з 02.02.2023 0:00:00 по 01.02.2025 23:59:59

Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України



995/1/09-01/20-256/07-24  
від 29.02.2024

|    |                                                                                                                                           |          |          |  |          |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|--|----------|
| 6  | Кількість придбаних ліцензій системи антивірусного захисту інформаційних ресурсів Агентства відновлення                                   | од.      | 175,0    |  | 175,0    |
| 7  | Кількість державних підприємств, що належать до сфери управління Агентства відновлення, яким затверджено фінансові плани                  | шт.      | 9,0      |  | 9,0      |
| 8  | Кількість розроблених законопроектів, проектів розпоряджень, постанов та інших нормативно-правових актів                                  | шт.      | 69,0     |  | 69,0     |
| 9  | Отримано і опрацьовано кореспонденції                                                                                                     | шт.      | 25 113,0 |  | 25 113,0 |
| 10 | Кількість державних підприємств, переданих зі сфери управління Укрінфрапроекту до сфери управління Агентства відновлення                  | шт.      | 4,0      |  | 4,0      |
| 11 | Кількість проведених внутрішніх аудитів підпорядкованих підприємств та організацій на 1 працівника відділу внутрішнього аудиту та аналізу | шт.      | 4,2      |  | 4,2      |
| 12 | Середня вартість однієї ліцензії системи антивірусного захисту Агентства відновлення                                                      | тис.грн. | 1,7      |  | 1,7      |
| 13 | Кількість опрацьованої кореспонденції на одного працівника                                                                                | шт.      | 132,2    |  | 132,2    |



Вихідний документ  
( Підписано кваліфікованим електронним підписом )

Сертифікат 3FAA9288358EC0030400000047D535001D88B100

Підписувач Найєм Мустафа-Масі

Дійсний з 02.02.2023 0:00:00 по 01.02.2025 23:59:59

Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України



995/1/09-01/20-256/07-24  
від 29.02.2024

|    |                                                                                                                                                                             |       |       |  |       |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|--|-------|
| 14 | Частка виконаних рекомендацій Агентства відновлення, у загальній кількості наданих в результаті перевірок рекомендацій керівникам підпорядкованих підприємств і організацій | відс. | 94,0  |  | 94,0  |
| 15 | Рівень забезпечення ліцензіями системи антивірусного захисту інформаційних ресурсів Агентства відновлення                                                                   | відс. | 100,0 |  | 100,0 |
| 16 | Рівень оприлюднення наборів даних Агентства відновлення, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних                                                                | відс. | 96,0  |  | 96,0  |
| 17 | Рівень доступності єдиного веб-порталу Агентства відновлення                                                                                                                | відс. | 100,0 |  | 100,0 |
| 18 | Рівень виконання заходів з реорганізації Укрінфрапроекту                                                                                                                    | відс. | 45,0  |  | 45,0  |

**Узагальнений висновок про досягнення запланованої мети, завдань бюджетної програми:**



Вихідний документ  
( Підписано кваліфікованим електронним підписом )

Сертифікат [3FAA9288358EC0030400000047D535001D88B100](#)  
Підписувач [Найєм Мустафа-Масі](#)  
Дійсний з [02.02.2023 0:00:00](#) по [01.02.2025 23:59:59](#)

Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України



995/1/09-01/20-256/07-24  
від 29.02.2024

За бюджетною програмою 3111010 "Керівництво та управління у сфері будівництва, ремонту та утримання автомобільних доріг" у 2023 році здійснені видатки із загального фонду Державного бюджету України в сумі 139 375,9 тис. грн. (90,6 % від запланованого обсягу 153 901,2 тис. грн), які спрямовані, зокрема, на такі цілі: нарахована та виплачена заробітна плата з нарахуваннями працівникам Агентства відновлення, оплачені послуги, оплачені видатки на відрядження, оплачені видатки за комунальні послуги та енергоносії, придбані ліцензії системи антивірусного захисту інформаційних ресурсів Агентства відновлення, здійснені заходи з реорганізації Державного агентства інфраструктурних проєктів України . В цілому за бюджетною програмою відбулося досягнення запланованих показників.

Крім того, Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України є одним з реципієнтів міжнародної технічної допомоги за проєктом Підтримка організацій - лідерів у протидії корупції в Україні "Взаємодія" (далі - проєкт) від Уряду США через Агентство США з міжнародного розвитку. Метою проєкту є сприяння систематичним та ефективним урядовим антикорупційним комунікаціям та зниження толерантності до корупції в суспільстві. Реєстраційний номер проєкту AID-121-C-17-00003. Відповідно до Угоди про передачу майна у власність між юридичною особою Management Systems International, яка є виконавцем проєкту, і Агентством відновлення, у 2023 році на баланс Агентства відновлення було передано майно за первинною вартістю на суму 51,195 тис грн. Отримання зазначеної міжнародної технічної допомоги було відображене у довідці про зміни до кошторису №20 від 25.12.2023 за спеціальним фондом державного бюджету за бюджетною програмою 3111010 "Керівництво та управління у сфері відновлення та розвитку інфраструктури України", яка була погоджена Мініфіном аркушем погодження від 26.12.2023 № 08010-07/311-5/36410.

У результаті отримання міжнародної технічної допомоги за проєктом та відповідно до акту приймання-передачі майна, у 2023 році на баланс Агентства відновлення було передано обладнання на суму 51,195 тис грн, у тому числі:

- За KEKB 2210 "Предмети, матеріали, обладнання та інвентар" на 17197,00 грн:
  - Лампа настільна / Desk Lamp FORSA A0501 - 2 од. - 1032,00 грн
  - Офісне крісло / Office Chairs Kamil XY-7148 (black) - 2 од. - 8340,00 грн
  - Магнітно-маркерна дошка / Dry-Erase-Magnetic Board BuroMax - 1 од. - 825,00 грн
  - Багатофункціональний пристрій / MFU Xerox 3225 - 1 од. - 7000,00 грн
- За KEKB 3110 "Придбання обладнання і предметів довгострокового користування" на 33998,00 грн:
  - Зарядна станція / Power station EcoFlow RIVER 2 - 2 од. - 33998,00 грн

3.2

|            |         |                                                                                              |
|------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3111020    | 0456    | Розвиток мережі та утримання автомобільних доріг загального користування державного значення |
| (КПКВК ДБ) | (КФКВК) | (найменування бюджетної програми)                                                            |

Мета бюджетної програми

Відновлення і розвиток автомобільних доріг загального користування державного значення для інтеграції їх до європейської транспортної системи та підвищення на них рівня безпеки руху, швидкості, комфортності та економічності перевезень

Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання                                                                                                                                                          |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | організація будівництва, реконструкції, ремонту та утримання автомобільних доріг за встановленими для них будівельними нормами, державними стандартами і нормами; |
|       |                                                                                                                                                                   |



Вихідний документ  
( Підписано кваліфікованим електронним підписом )  
  
Сертифікат 3FAA9288358EC0030400000047D535001D88B100  
Підписувач Найєм Мустафа-Масі  
Дійсний з 02.02.2023 0:00:00 по 01.02.2025 23:59:59

Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України

995/1/09-01/20-256/07-24  
від 29.02.2024

| Видатки / надання кредитів у 2023 році |                 |              |                                            | (тис.грн) |
|----------------------------------------|-----------------|--------------|--------------------------------------------|-----------|
|                                        | План зі змінами | Звіт         | Відхилення звітних показників від планових |           |
| 1                                      | 2               | 3            | 4                                          |           |
| Всього                                 | 30 025 666,4    | 28 022 597,7 | -2 003 068,7                               |           |
| у тому числі: загальний фонд           |                 |              |                                            |           |
| спеціальний фонд                       | 30 025 666,4    | 28 022 597,7 | -2 003 068,7                               |           |

Ключові результативні показники бюджетної програми

| № з/п | Показники                                                                                                                                                            | одиниця виміру | Фактичні результативні показники |                  |          |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------|------------------|----------|
|       |                                                                                                                                                                      |                | загальний фонд                   | спеціальний фонд | разом    |
| 1     | 2                                                                                                                                                                    | 3              | 4                                | 5                | 6        |
| 1     | Протяжність автомобільних доріг загального користування державного значення (за виключенням доріг, які знаходяться на тимчасово невідконтрольних територіях України) | км.            |                                  | 39 956,0         | 39 956,0 |
| 2     | Протяжність ділянок автомобільних доріг державного значення, на яких ведуться роботи з будівництва в поточному році                                                  | км.            |                                  | 17,9             | 17,9     |



Вихідний документ  
( Підписано кваліфікованим електронним підписом )  
  
Сертифікат 3FAA9288358EC0030400000047D535001D88B100  
Підписувач Найєм Мустафа-Масі  
Дійсний з 02.02.2023 0:00:00 по 01.02.2025 23:59:59

Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України



995/1/09-01/20-256/07-24  
від 29.02.2024

|   |                                                                                                                                                                                                                         |          |  |         |         |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--|---------|---------|
| 3 | Протяжність ділянок автомобільних доріг державного значення, на яких ведуться роботи з реконструкції в поточному році                                                                                                   | км.      |  | 10,7    | 10,7    |
| 4 | Протяжність автомобільних доріг державного значення, на яких ведуться роботи з капітального ремонту в поточному році                                                                                                    | км.      |  | 129,5   | 129,5   |
| 5 | Протяжність автомобільних доріг державного значення, на яких ведуться роботи з поточного середнього ремонту в поточному році                                                                                            | км.      |  | 321,1   | 321,1   |
| 6 | Кількість прикладних наукових розробок у сфері дорожнього господарства, які виконуються в поточному році                                                                                                                | шт.      |  | 114,0   | 114,0   |
| 7 | Кількість угод щодо реалізації спільних з міжнародними фінансовими організаціями проектів з покращення стану автомобільних доріг та безпеки дорожнього руху, співфінансування та нагляд за виконанням яких здійснюється | шт.      |  | 2,0     | 2,0     |
| 8 | Кількість інформаційно-аналітичних систем дорожнього господарства                                                                                                                                                       | шт.      |  | 1,0     | 1,0     |
| 9 | Обсяг видатків на утримання пунктів пропуску в поточному році                                                                                                                                                           | тис.грн. |  | 6 506,6 | 6 506,6 |



Вихідний документ  
( Підписано кваліфікованим електронним підписом )

Сертифікат 3FAA9288358EC0030400000047D535001D88B100  
Підписувач Найєм Мустафа-Масі  
Дійсний з 02.02.2023 0:00:00 по 01.02.2025 23:59:59

Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України



995/1/09-01/20-256/07-24  
від 29.02.2024

|    |                                                                                                                                                                  |          |  |         |         |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--|---------|---------|
| 10 | Протяжність автодоріг державного значення, які введено в експлуатацію після капітального ремонту                                                                 | км.      |  | 5,2     | 5,2     |
| 11 | Протяжність автодоріг державного значення, на яких здійснено роботи з поточного середнього ремонту                                                               | км.      |  | 70,7    | 70,7    |
| 12 | Кількість об'єктів, на яких влаштовано, відновлено чи замінено технічні засоби організації дорожнього руху, освітлення, світлофорні об'єкти                      | шт.      |  | 29,0    | 29,0    |
| 13 | Кількість об'єктів, на яких розпочато ремонт, влаштування, відновлення чи заміну окремих елементів автомобільної дороги, які буде завершено у наступному періоді | шт.      |  | 330,0   | 330,0   |
| 14 | Площа покриття доріг, на яких ліквідовано пошкодження, руйнування та деформації, влаштовано шари зносу дорожнього покриття                                       | тис.кв.м |  | 3 620,9 | 3 620,9 |
| 15 | Протяжність автомобільних доріг, на яких влаштована та поновлена горизонтальна розмітка                                                                          | тис.км   |  | 27,9    | 27,9    |
| 16 | Кількість замінених та встановлених дорожніх знаків                                                                                                              | тис.шт.  |  | 18,2    | 18,2    |
| 17 | Протяжність автомобільних доріг, у смузі відводу яких прибрано сміття                                                                                            | тис.км   |  | 31,2    | 31,2    |



Вихідний документ  
( Підписано кваліфікованим електронним підписом )

Сертифікат [3FAA9288358EC0030400000047D535001D88B100](#)

Підписувач [Найєм Мустафа-Масі](#)

Дійсний з [02.02.2023 0:00:00](#) по [01.02.2025 23:59:59](#)

Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України



995/1/09-01/20-256/07-24  
від 29.02.2024

|    |                                                                                                                                                                |          |  |           |           |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--|-----------|-----------|
| 18 | Кількість прикладних наукових розробок у сфері дорожнього господарства, завершених та впроваджених у поточному році                                            | шт.      |  | 35,0      | 35,0      |
| 19 | Кількість осіб, яким проведено курс медичної реабілітації в медичному закладі для реабілітації учасників ліквідації наслідків катастрофи на Чорнобильській АЕС | чол.     |  |           |           |
| 20 | Кількість штучних споруд, на яких виконані роботи з поточного дрібного ремонту та експлуатаційного утримання з метою підтримки нормативного технічного стану   | шт.      |  | 471,0     | 471,0     |
| 21 | Сума сплачених податків за рахунок коштів державного бюджету для співфінансування спільних з МФО та іншими кредиторами проектів                                | тис.грн. |  | 431 826,3 | 431 826,3 |
| 22 | Кількість проведених аудитів фінансових звітів по спільних з МФО проектах                                                                                      | од.      |  | 2,0       | 2,0       |
| 23 | Кількість пунктів пропуску, які утримуються в поточному році                                                                                                   | шт.      |  | 19,0      | 19,0      |
| 24 | Середні витрати на виконання робіт з будівництва 1 км автодороги                                                                                               | тис.грн. |  | 294 765,0 | 294 765,0 |
| 25 | Середні витрати на виконання робіт з реконструкції 1 км автодороги                                                                                             | тис.грн. |  | 77 364,4  | 77 364,4  |



Вихідний документ  
( Підписано кваліфікованим електронним підписом )

Сертифікат 3FAA9288358EC0030400000047D535001D88B100

Підписувач Найєм Мустафа-Масі

Дійсний з 02.02.2023 0:00:00 по 01.02.2025 23:59:59

Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України



995/1/09-01/20-256/07-24  
від 29.02.2024

|    |                                                                                                                                                           |          |  |          |          |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--|----------|----------|
| 26 | Середні витрати на виконання робіт з капітального ремонту 1 км автодороги                                                                                 | тис.грн. |  | 23 759,5 | 23 759,5 |
| 27 | Середні витрати на виконання робіт з поточного середнього ремонту 1 км автодороги                                                                         | тис.грн. |  | 23 387,0 | 23 387,0 |
| 28 | Середні витрати на поточний дрібний ремонт та експлуатаційне утримання 1 км автодороги                                                                    | тис.грн. |  | 220,8    | 220,8    |
| 29 | Середня вартість курсу медичної реабілітації 1 особи в медичному закладі для реабілітації учасників ліквідації наслідків катастрофи на Чорнобильській АЕС | тис.грн. |  |          |          |
| 30 | Середні витрати на експлуатаційне утримання 1 пункту пропуску                                                                                             | тис.грн. |  | 342,5    | 342,5    |
| 31 | Кількість місць концентрації дорожньо-транспортних пригод, знятих з обліку протягом року                                                                  | шт.      |  | 21,0     | 21,0     |
| 32 | Зменшення кількості дорожньо-транспортних пригод з потерпілими із зазначенням виявлених недоліків в експлуатаційному утриманні доріг                      | відс.    |  |          |          |
|    |                                                                                                                                                           |          |  |          |          |



Вихідний документ  
( Підписано кваліфікованим електронним підписом )

Сертифікат 3FAA9288358EC0030400000047D535001D88B100  
Підписувач Найєм Мустафа-Масі  
Дійсний з 02.02.2023 0:00:00 по 01.02.2025 23:59:59

Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України



995/1/09-01/20-256/07-24  
від 29.02.2024

|    |                                                                                                                                                                                               |       |  |       |       |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--|-------|-------|
| 33 | Частка введених в експлуатацію ділянок автомобільних доріг державного значення після капітального ремонту у загальній протяжності доріг, на яких ведуться роботи з капітального ремонту       | відс. |  | 4,0   | 4,0   |
| 34 | Частка автомобільних доріг державного значення, на яких здійснено роботи з поточного середнього ремонту у загальній протяжності доріг, на яких ведуться роботи з поточного середнього ремонту | відс. |  | 22,0  | 22,0  |
| 35 | Частка завершених та впроваджених в поточному році прикладних наукових розробок у сфері дорожнього господарства в загальній кількості таких розробок                                          | відс. |  | 30,7  | 30,7  |
| 36 | Рівень прийняття керівних рішень на підставі даних або інформації від інформаційно-аналітичної системи                                                                                        | відс. |  | 60,0  | 60,0  |
| 37 | Час на отримання інформації, необхідної для прийняття керівних управлінських рішень                                                                                                           | годин |  | 50,0  | 50,0  |
| 38 | Рівень виконання заходів з утримання пунктів пропуску через державний кордон для автомобільного сполучення                                                                                    | відс. |  | 100,0 | 100,0 |

**Узагальнений висновок про досягнення запланованої мети, завдань бюджетної програми:**



Вихідний документ  
( Підписано кваліфікованим електронним підписом )

Сертифікат 3FAA9288358EC0030400000047D535001D88B100

Підписувач Найєм Мустафа-Масі

Дійсний з 02.02.2023 0:00:00 по 01.02.2025 23:59:59

Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України



995/1/09-01/20-256/07-24  
від 29.02.2024

За бюджетною програмою 3111020 "Розвиток мережі та утримання автомобільних доріг загального користування державного значення" було спрямовано кошти дорожнього фонду в сумі 28 022 597,7 тис. грн, що становить 93,3 % від запланованого обсягу 30 025 666,4 тис. грн. За рахунок зазначених коштів виконані роботи з капітального ремонту на 5,2 км автомобільних доріг та здійснено роботи з поточного середнього ремонту на 70,7 км автомобільних доріг. У 2023 році здійснювались постійні роботи з поточного дрібного ремонту та експлуатаційного утримання мережі автомобільних доріг загального користування загальною протяжністю 39,9 тис. км. Ліквідовано пошкодження та деформації покриття доріг на 3620,9 тис. кв. м автодоріг, замінено та встановлено 18,2 тис. шт. дорожніх знаків, влаштовано та поновлено горизонтальну розмітку на 27,9 тис. км автомобільних доріг, було виконано прибирання сміття у смугах відводу доріг протяжністю 31,2 тис. км.

За підсумками 2023 року в межах наявних бюджетних асигнувань та у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні досягнення запланованої мети, цілей та завдань діяльності відбулося не в повному обсязі.

3.3

|            |         |                                                                                                                                                               |
|------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3111030    | 0456    | Виконання боргових зобов'язань за запозиченнями, залученими державою або під державні гарантії на розвиток мережі автомобільних доріг загального користування |
| (КПКВК ДБ) | (КФКВК) | (найменування бюджетної програми)                                                                                                                             |

Мета бюджетної програми

Виконання боргових зобов'язань за запозиченнями, залученими державою або під державні гарантії на розвиток мережі автомобільних доріг загального користування.

Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання                                                                                                                                                                                                                   |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | Своєчасне та у повному обсязі виконання боргових зобов'язань за запозиченнями, залученими державою або під державні гарантії на розвиток мережі автомобільних доріг загального користування, відповідно до кредитних угод. |

Видатки / надання кредитів у 2023 році

| (тис.грн)                    |                 |              |                                            |
|------------------------------|-----------------|--------------|--------------------------------------------|
|                              | План зі змінами | Звіт         | Відхилення звітних показників від планових |
| 1                            | 2               | 3            | 4                                          |
| Всього                       | 18 517 537,6    | 16 595 139,0 | -1 922 398,6                               |
| у тому числі: загальний фонд |                 |              |                                            |
| спеціальний фонд             | 18 517 537,6    | 16 595 139,0 | -1 922 398,6                               |



Вихідний документ  
( Підписано кваліфікованим електронним підписом )  
  
Сертифікат 3FAA9288358EC0030400000047D535001D88B100  
Підписувач Найєм Мустафа-Масі  
Дійсний з 02.02.2023 0:00:00 по 01.02.2025 23:59:59

Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України

995/1/09-01/20-256/07-24  
від 29.02.2024

Ключові результативні показники бюджетної програми

| № з/п | Показники                                                                    | одиниця виміру | Фактичні результативні показники |                  |              |
|-------|------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------|------------------|--------------|
|       |                                                                              |                | загальний фонд                   | спеціальний фонд | разом        |
| 1     | 2                                                                            | 3              | 4                                | 5                | 6            |
| 1     | Кількість діючих кредитів (позик), за якими виконуються боргові зобов'язання | шт.            |                                  | 19,0             | 19,0         |
| 2     | Сума боргу станом на початок року                                            | тис.грн.       |                                  | 99 497 637,2     | 99 497 637,2 |
| 3     | Відсоток вчасно виконаних боргових зобов'язань                               | відс.          |                                  | 100,0            | 100,0        |
| 4     | Частка боргу, яка погашається в поточному році                               | відс.          |                                  | 11,8             | 11,8         |

Узагальнений висновок про досягнення запланованої мети, завдань бюджетної програми:

За бюджетною програмою 3111030 "Виконання боргових зобов'язань за запозиченнями, залученими державою або під державні гарантії на розвиток мережі автомобільних доріг загального користування" протягом 2023 року здійснювались виплати за запозиченнями, залученими державою або під державні гарантії на розвиток мережі автомобільних доріг. В цілому на погашення та обслуговування кредитів спрямовано кошти спеціального фонду Державного бюджету України в сумі 16 595 139,0 тис. грн. Усі боргові зобов'язання за запозиченнями, отриманими державою або під державні гарантії на розвиток мережі автомобільних доріг загального користування, які були заплановані з початку року, виконані своєчасно та в повному обсязі. Проте, за новою Угодою в 2023 році не були здійснені платежі за Субкредитним договором № 13110-05/130 від 08.09.2023, укладеним між Міністерством фінансів України, Державним агентством відновлення та розвитку інфраструктури України та Службою відновлення та розвитку інфраструктури у Київській області на виконання умов Кредитного договору від 30 грудня 2022 р. № CIE/BC/Ukraine/0020016818 між Україною, в особі Міністра фінансів України як позичальником, Citibank Europe PLC (філія у Сполученому Королівстві) як агентом, Citibank N.A. (лондонська філія) як організатором та окремими іншими фінансовими установами як первинними кредитодавцями. Для належного виконання боргових зобов'язань за даним кредитом у 2023 році Агентством відновлення підготовлений та надісланий до Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України для подальшого подання на розгляд Уряду проєкт розпорядження Кабінету Міністрів України "Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених Державному агентству відновлення та розвитку інфраструктури на 2023 рік". Проєктом акта пропонувалось здійснити перерозподіл видатків за бюджетною програмою 3111030 шляхом зменшення обсягу видатків споживання та збільшення на зазначену суму видатків розвитку. Проєкт акта був повернутий Секретаріатом Кабінету Міністрів України з урахуванням частини першої статті 3 Бюджетного Кодексу (бюджетний період для всіх бюджетів становить один календарний рік, який починається 1 січня кожного року і закінчується 31 грудня того ж року), що не дало можливості подальшого внесення змін до розпису державного бюджету та виконання боргових зобов'язань за Субкредитним договором.



Вихідний документ  
( Підписано кваліфікованим електронним підписом )  
  
Сертифікат 3FAA9288358EC0030400000047D535001D88B100  
Підписувач Найєм Мустафа-Масі  
Дійсний з 02.02.2023 0:00:00 по 01.02.2025 23:59:59

Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України  
  
995/1/09-01/20-256/07-24  
від 29.02.2024

|            |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3111320    | 0490    | Фінансове забезпечення заходів з розвитку аеродромної інфраструктури, у тому числі завершення будівництва, реконструкції аеродромної та енергетичної інфраструктури, задіяної у забезпеченні належного функціонування Міжнародного аеропорту "Львів" імені Данила Галицького, та фінансове забезпечення заходів із забезпечення безпеки дорожнього руху відповідно до державних програм |
| (КПКВК ДБ) | (КФКВК) | (найменування бюджетної програми)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

Мета бюджетної програми

Зниження в Україні рівня аварійності та ступеня тяжкості наслідків дорожньо-транспортних пригод. Приведення інфраструктури авіаційного транспорту у відповідність з міжнародними стандартами.

Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання                                                       |
|-------|----------------------------------------------------------------|
| 1     | Підвищення рівня безпечності доріг та дорожньої інфраструктури |
| 2     | Розвиток аеродромної та енергетичної інфраструктури            |

Видатки / надання кредитів у 2023 році

| (тис.грн)                    |                 |      |                                            |
|------------------------------|-----------------|------|--------------------------------------------|
|                              | План зі змінами | Звіт | Відхилення звітних показників від планових |
| 1                            | 2               | 3    | 4                                          |
| Всього                       | 686 699,7       |      | -686 699,7                                 |
| у тому числі: загальний фонд |                 |      |                                            |
| спеціальний фонд             | 686 699,7       |      | -686 699,7                                 |

Узагальнений висновок про досягнення запланованої мети, завдань бюджетної програми:



Вихідний документ  
( Підписано кваліфікованим електронним підписом )  
Сертифікат 3FAA9288358EC0030400000047D535001D88B100  
Підписувач Найєм Мустафа-Масі  
Дійсний з 02.02.2023 0:00:00 по 01.02.2025 23:59:59

Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України

995/1/09-01/20-256/07-24  
від 29.02.2024

Законом України "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2023 рік" від 24 лютого 2023 року № 2953-IX передбачено створення нової бюджетної програми 3111320 "Фінансове забезпечення заходів з розвитку аеродромної інфраструктури, у тому числі завершення будівництва, реконструкції аеродромної та енергетичної інфраструктури, задіяної у забезпеченні належного функціонування Міжнародного аеропорту "Львів" імені Данила Галицького, та фінансове забезпечення заходів із забезпечення безпеки дорожнього руху відповідно до державних програм".

Постановою Кабінету Міністрів України від 17.10.2023 № 1091 "Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансового забезпечення заходів з розвитку аеродромної інфраструктури, у тому числі завершення будівництва, реконструкції аеродромної та енергетичної інфраструктури, задіяної у забезпеченні належного функціонування Міжнародного аеропорту "Львів" імені Данила Галицького, та фінансового забезпечення заходів із забезпечення безпеки дорожнього руху відповідно до державних програм" затверджено Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансового забезпечення заходів з розвитку аеродромної інфраструктури, у тому числі завершення будівництва, реконструкції аеродромної та енергетичної інфраструктури, задіяної у забезпеченні належного функціонування Міжнародного аеропорту «Львів» імені Данила Галицького, та фінансового забезпечення заходів із забезпечення безпеки дорожнього руху відповідно до державних програм.

На виконання пункту 6 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансового забезпечення заходів з розвитку аеродромної інфраструктури, у тому числі завершення будівництва, реконструкції аеродромної та енергетичної інфраструктури, задіяної у забезпеченні належного функціонування Міжнародного аеропорту "Львів" імені Данила Галицького, та фінансового забезпечення заходів із забезпечення безпеки дорожнього руху відповідно до державних програм, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2023 року № 1091, Державним агентством відновлення та розвитку інфраструктури України погоджено з Міністерством розвитку громад, територій та інфраструктури України (лист від 06.12.2023 № 21783/42/10-23) План заходів за бюджетною програмою КПКВК 3111320 "Фінансове забезпечення заходів з розвитку аеродромної інфраструктури, у тому числі завершення будівництва, реконструкції аеродромної та енергетичної інфраструктури, задіяної у забезпеченні належного функціонування Міжнародного аеропорту "Львів" імені Данила Галицького, та фінансового забезпечення заходів із забезпечення безпеки дорожнього руху відповідно до державних програм" в розрізі завдань, визначених Державною програмою підвищення рівня безпеки дорожнього руху в Україні на період до 2023 року, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 21 грудня 2020 року № 1287, та Державною цільовою програмою розвитку аеропортів на період до 2023 року, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2016 року № 126 на 2023 рік (далі - План заходів). У зв'язку з цим, Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України звернулось до Мінфіну з проханням внести зміни до розпису Державного бюджету України за бюджетною програмою КПКВК 3111320 з метою забезпечення його відповідності зазначеному Плану заходів. Проте Мінфіном зміни до розпису не були внесені, що не дало змоги підготувати та подати на погодження паспорт бюджетної програми за КПКВК 3111320.

Враховуючи наведене, касові видатки за бюджетною програмою 3111320 "Фінансове забезпечення заходів з розвитку аеродромної інфраструктури, у тому числі завершення будівництва, реконструкції аеродромної та енергетичної інфраструктури, задіяної у забезпеченні належного функціонування Міжнародного аеропорту "Львів" імені Данила Галицького, та фінансове забезпечення заходів із забезпечення безпеки дорожнього руху відповідно до державних програм" у 2023 році не здійснювались.

|     |            |         |                                        |
|-----|------------|---------|----------------------------------------|
| 3.5 | 3111330    | 0490    | Розвиток та відновлення інфраструктури |
|     | (КПКВК ДБ) | (КФКВК) | (найменування бюджетної програми)      |

Мета бюджетної програми

Здійснення розвитку та відновлення інфраструктури



Вихідний документ  
( Підписано кваліфікованим електронним підписом )  
  
Сертифікат 3FAA9288358EC0030400000047D535001D88B100  
Підписувач Найєм Мустафа-Масі  
Дійсний з 02.02.2023 0:00:00 по 01.02.2025 23:59:59

Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України  
  
995/1/09-01/20-256/07-24  
від 29.02.2024

Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | Забезпечення проектування, відновлення, будівництва, модернізації, облаштування, ремонту об'єктів будівництва (інженерно-транспортної (автомобільні дороги загального користування державного значення), енергетичної інфраструктури, пунктів пропуску через державний кордон для автомобільного сполучення, інших об'єктів, що мають вплив на життєдіяльність населення), фінансового забезпечення заходів із забезпечення безпеки дорожнього руху |

| Видатки / надання кредитів у 2023 році (тис.грн) |                 |              |                                            |
|--------------------------------------------------|-----------------|--------------|--------------------------------------------|
|                                                  | План зі змінами | Звіт         | Відхилення звітних показників від планових |
| 1                                                | 2               | 3            | 4                                          |
| Всього                                           | 17 908 000,0    | 12 229 033,0 | -5 678 967,0                               |
| у тому числі: загальний фонд                     |                 |              |                                            |
| спеціальний фонд                                 | 17 908 000,0    | 12 229 033,0 | -5 678 967,0                               |

Ключові результативні показники бюджетної програми

| № з/п | Показники                                                                                  | одиниця виміру | Фактичні результативні показники |                  |       |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------|------------------|-------|
|       |                                                                                            |                | загальний фонд                   | спеціальний фонд | разом |
| 1     | 2                                                                                          | 3              | 4                                | 5                | 6     |
| 1     | Кількість штучних споруд, на яких виконуються роботи з нового будівництва в поточному році | шт.            |                                  | 5,0              | 5,0   |
| 2     | Кількість штучних споруд, на яких виконуються роботи з реконструкції в поточному році      | шт.            |                                  | 21,0             | 21,0  |



Вихідний документ  
( Підписано кваліфікованим електронним підписом )  
Сертифікат 3FAA9288358EC0030400000047D535001D88B100  
Підписувач Найєм Мустафа-Масі  
Дійсний з 02.02.2023 0:00:00 по 01.02.2025 23:59:59

Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України  
  
995/1/09-01/20-256/07-24  
від 29.02.2024

|   |                                                                                                                                                                                    |          |  |              |              |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--|--------------|--------------|
| 3 | Кількість штучних споруд, на яких виконуються роботи з капітального ремонту в поточному році                                                                                       | шт.      |  | 105,0        | 105,0        |
| 4 | Кількість штучних споруд, на яких виконуються роботи з поточного середнього ремонту в поточному році                                                                               | шт.      |  | 5,0          | 5,0          |
| 5 | Протяжність автомобільних доріг загального користування державного значення, на яких виконуються роботи з поточного середнього ремонту в поточному році                            | км.      |  | 10,0         | 10,0         |
| 6 | Кількість проектної документації, яка розробляється з нового будівництва, реконструкції та капітального ремонту                                                                    | шт.      |  | 294,0        | 294,0        |
| 7 | Кількість електричних підстанцій, на яких будуть здійснюватись роботи з реконструкції із будівництвом фортифікаційної споруди та встановленням обладнання                          | шт.      |  | 22,0         | 22,0         |
| 8 | Загальна вартість виконання робіт з реконструкції електричних підстанцій із будівництвом фортифікаційної споруди та встановленням обладнання (за рахунок усіх джерел фінансування) | тис.грн. |  | 67 629 669,9 | 67 629 669,9 |
|   |                                                                                                                                                                                    |          |  |              |              |



Вихідний документ  
( Підписано кваліфікованим електронним підписом )

Сертифікат [3FAA9288358EC0030400000047D535001D88B100](#)

Підписувач [Найєм Мустафа-Масі](#)

Дійсний з [02.02.2023 0:00:00](#) по [01.02.2025 23:59:59](#)

Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України



995/1/09-01/20-256/07-24  
від 29.02.2024

|    |                                                                                                                                                                                                         |          |  |          |          |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--|----------|----------|
| 9  | Кількість науково-проектної документації, яка розробляється для реставрації з пристосуванням мосту імені Є. О. Патона через р. Дніпро та підходів до нього, з можливістю будівництва нового мосту поруч | шт.      |  |          |          |
| 10 | Протяжність автомобільних доріг загального користування державного значення, на яких виконуються заходи із забезпечення безпеки дорожнього руху                                                         | км.      |  | 254,0    | 254,0    |
| 11 | Кількість об'єктів, на яких будуть здійснюватись роботи з розробки проектної документації для будівництва пунктів пропуску через державний кордон для автомобільного сполучення                         | шт.      |  | 12,0     | 12,0     |
| 12 | Кількість об'єктів, на яких будуть здійснюватись роботи з поточного ремонту пунктів пропуску через державний кордон для автомобільного сполучення                                                       | шт.      |  | 11,0     | 11,0     |
| 13 | Загальна вартість розробки проектної документації для будівництва пунктів пропуску через державний кордон для автомобільного сполучення                                                                 | тис.грн. |  | 46 950,0 | 46 950,0 |
|    |                                                                                                                                                                                                         |          |  |          |          |



Вихідний документ  
( Підписано кваліфікованим електронним підписом )

Сертифікат [3FAA9288358EC0030400000047D535001D88B100](#)  
Підписувач [Найєм Мустафа-Масі](#)  
Дійсний з [02.02.2023 0:00:00](#) по [01.02.2025 23:59:59](#)

Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України



995/1/09-01/20-256/07-24  
від 29.02.2024

|    |                                                                                                                                                                                |          |  |           |           |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--|-----------|-----------|
| 14 | Загальна вартість виконання робіт з поточного ремонту пунктів пропуску через державний кордон для автомобільного сполучення                                                    | тис.грн. |  | 174 600,0 | 174 600,0 |
| 15 | Кількість штучних споруд, які введено в експлуатацію після реконструкції                                                                                                       | шт.      |  | 3,0       | 3,0       |
| 16 | Кількість штучних споруд, які введено в експлуатацію після капітального ремонту                                                                                                | шт.      |  | 11,0      | 11,0      |
| 17 | Кількість штучних споруд, на яких здійснено роботи з поточного середнього ремонту                                                                                              | шт.      |  | 1,0       | 1,0       |
| 18 | Протяжність автомобільних доріг загального користування державного значення, на яких здійснено роботи з поточного середнього ремонту                                           | км.      |  | 10,0      | 10,0      |
| 19 | Кількість розробленої проектної документації з нового будівництва, реконструкції та капітального ремонту                                                                       | шт.      |  | 104,0     | 104,0     |
| 20 | Кількість електричних підстанцій, на яких розпочато реконструкцію із будівництвом фортифікаційної споруди та встановленням обладнання, які буде завершено у наступному періоді | шт.      |  | 22,0      | 22,0      |
|    |                                                                                                                                                                                |          |  |           |           |



Вихідний документ  
( Підписано кваліфікованим електронним підписом )

Сертифікат [3FAA9288358EC0030400000047D535001D88B100](#)

Підписувач [Найєм Мустафа-Масі](#)

Дійсний з [02.02.2023 0:00:00](#) по [01.02.2025 23:59:59](#)

Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України



995/1/09-01/20-256/07-24  
від 29.02.2024

|    |                                                                                                                                                                                                      |          |  |             |             |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--|-------------|-------------|
| 21 | Кількість науково-проектної документації, яку розроблено для реставрації з пристосуванням мосту імені Є. О. Патона через р. Дніпро та підходів до нього, з можливістю будівництва нового мосту поруч | шт.      |  |             |             |
| 22 | Протяжність автомобільних доріг загального користування державного значення, на яких виконані заходи із забезпечення безпеки дорожнього руху                                                         | км.      |  | 254,0       | 254,0       |
| 23 | Площа покриття доріг, на яких ліквідовано пошкодження, руйнування та деформації, влаштовано шари зносу дорожнього покриття                                                                           | тис.кв.м |  | 617,0       | 617,0       |
| 24 | Кількість виготовленої проектної документації для будівництва пунктів пропуску через державний кордон для автомобільного сполучення                                                                  | шт.      |  |             |             |
| 25 | Кількість об'єктів, на яких виконано роботи з поточного ремонту пунктів пропуску через державний кордон для автомобільного сполучення                                                                | шт.      |  | 11,0        | 11,0        |
| 26 | Середня вартість нового будівництва 1 штучної споруди                                                                                                                                                | тис.грн. |  | 2 602 893,0 | 2 602 893,0 |
| 27 | Середня вартість реконструкції 1 штучної споруди                                                                                                                                                     | тис.грн. |  | 441 157,9   | 441 157,9   |
| 28 | Середня вартість капітального ремонту 1 штучної споруди                                                                                                                                              | тис.грн. |  | 138 045,0   | 138 045,0   |



Вихідний документ  
( Підписано кваліфікованим електронним підписом )

Сертифікат 3FAA9288358EC0030400000047D535001D88B100

Підписувач Найєм Мустафа-Масі

Дійсний з 02.02.2023 0:00:00 по 01.02.2025 23:59:59

Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України



995/1/09-01/20-256/07-24  
від 29.02.2024

|    |                                                                                                                                                      |          |  |             |             |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--|-------------|-------------|
| 29 | Середня вартість поточного середнього ремонту 1 штучної споруди                                                                                      | тис.грн. |  | 79 185,4    | 79 185,4    |
| 30 | Середня вартість виконання робіт з поточного середнього ремонту 1 км автомобільної дороги загального користування державного значення                | тис.грн. |  | 19 541,4    | 19 541,4    |
| 31 | Середня вартість розроблення 1 проектної документації з нового будівництва, реконструкції та капітального ремонту                                    | тис.грн. |  | 4 845,4     | 4 845,4     |
| 32 | Середні витрати на виконання робіт з реконструкції однієї електричної підстанції із будівництвом фортифікаційної споруди та встановленням обладнання | тис.грн. |  | 30 163,6    | 30 163,6    |
| 33 | Середня вартість виконання робіт з реконструкції однієї електричної підстанції із будівництвом фортифікаційної споруди та встановленням обладнання   | тис.грн. |  | 3 074 075,9 | 3 074 075,9 |
| 34 | Середні витрати на здійснення заходів із забезпечення безпеки дорожнього руху на 1 км автомобільної дороги                                           | тис.грн. |  | 3 527,6     | 3 527,6     |
|    |                                                                                                                                                      |          |  |             |             |



Вихідний документ  
( Підписано кваліфікованим електронним підписом )

Сертифікат 3FAA9288358EC0030400000047D535001D88B100  
Підписувач Найєм Мустафа-Масі  
Дійсний з 02.02.2023 0:00:00 по 01.02.2025 23:59:59

Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України



995/1/09-01/20-256/07-24  
від 29.02.2024

|    |                                                                                                                                                               |          |  |          |          |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--|----------|----------|
| 35 | Середні витрати на виконання робіт з розробки проектної документації для будівництва пунктів пропуску через державний кордон для автомобільного сполучення    | тис.грн. |  | 28,8     | 28,8     |
| 36 | Середня вартість виконання робіт з розробки проектної документації для будівництва пунктів пропуску через державний кордон для автомобільного сполучення      | тис.грн. |  | 3 912,5  | 3 912,5  |
| 37 | Середні витрати на виконання робіт з поточного ремонту пунктів пропуску через державний кордон для автомобільного сполучення                                  | тис.грн. |  | 4 141,1  | 4 141,1  |
| 38 | Середня вартість виконання робіт з поточного ремонту пунктів пропуску через державний кордон для автомобільного сполучення                                    | тис.грн. |  | 15 872,7 | 15 872,7 |
| 39 | Частка введених в експлуатацію штучних споруд після реконструкції у загальній кількості штучних споруд, на яких ведуться роботи з реконструкції               | відс.    |  | 14,3     | 14,3     |
| 40 | Частка введених в експлуатацію штучних споруд після капітального ремонту у загальній кількості штучних споруд, на яких ведуться роботи з капітального ремонту | відс.    |  | 10,5     | 10,5     |



Вихідний документ  
( Підписано кваліфікованим електронним підписом )

Сертифікат [3FAA9288358EC0030400000047D535001D88B100](#)

Підписувач [Найєм Мустафа-Масі](#)

Дійсний з [02.02.2023 0:00:00](#) по [01.02.2025 23:59:59](#)

Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України



995/1/09-01/20-256/07-24  
від 29.02.2024

|    |                                                                                                                                                                                                                       |       |  |       |       |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--|-------|-------|
| 41 | Частка штучних споруд, на яких виконано роботи з поточного середнього ремонту, у загальній кількості штучних споруд, на яких ведуться роботи з поточного середнього ремонту                                           | відс. |  | 20,0  | 20,0  |
| 42 | Частка автомобільних доріг загального користування державного значення, на яких виконано роботи з поточного середнього ремонту, у загальній протяжності доріг, на яких ведуться роботи з поточного середнього ремонту | відс. |  | 100,0 | 100,0 |
| 43 | Частка розробленої проектної документації з нового будівництва, реконструкції та капітального ремонту                                                                                                                 | відс. |  | 35,4  | 35,4  |
| 44 | Рівень виконання робіт з реконструкції електричних підстанцій із будівництвом фортифікаційної споруди та встановленням обладнання (за рахунок державного бюджету)                                                     | відс. |  | 13,4  | 13,4  |
| 45 | Частка розробленої науково-проектної документації, для реставрації з пристосуванням мосту імені Є. О. Патона через р. Дніпро та підходів до нього, з можливістю будівництва нового мосту поруч                        | відс. |  |       |       |
|    |                                                                                                                                                                                                                       |       |  |       |       |



Вихідний документ  
( Підписано кваліфікованим електронним підписом )

Сертифікат 3FAA9288358EC0030400000047D535001D88B100  
Підписувач Найєм Мустафа-Масі  
Дійсний з 02.02.2023 0:00:00 по 01.02.2025 23:59:59

Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України



995/1/09-01/20-256/07-24  
від 29.02.2024

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |  |      |      |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--|------|------|
| 46 | Частка автомобільних доріг державного значення, на яких виконано заходи із забезпечення безпеки дорожнього руху, у загальній протяжності доріг державного значення у Харківській, Дніпропетровській та Херсонській областях, які потребують виконання заходів із безпеки дорожнього руху | відс. |  | 27,0 | 27,0 |
| 47 | Рівень готовності проектної документації для будівництва пунктів пропуску через державний кордон для автомобільного сполучення                                                                                                                                                           | відс. |  |      |      |
| 48 | Рівень виконання робіт з поточного ремонту пунктів пропуску через державний кордон для автомобільного сполучення                                                                                                                                                                         | відс. |  | 61,1 | 61,1 |

Узагальнений висновок про досягнення запланованої мети, завдань бюджетної програми:

За бюджетною програмою 3111330 "Розвиток та відновлення інфраструктури" у 2023 році касові видатки становили 12 229 033,0 тис. грн. За рахунок зазначених коштів введено в експлуатацію після реконструкції 3 штучні споруди, введено в експлуатацію після капітального ремонту 11 штучних споруд та на 1 штучній споруді здійснені роботи з поточного середнього ремонту. Крім того, здійснено роботи з поточного середнього ремонту на 10 км автомобільних доріг загального користування державного значення, розроблено 104 шт. проектної документації з нового будівництва, реконструкції та капітального ремонту, розпочато реконструкцію 22 електричних підстанцій із будівництвом фортифікаційної споруди та встановленням обладнання, виконані заходи із забезпечення безпеки дорожнього руху на 254 км автомобільних доріг загального користування державного значення, ліквідовано пошкодження, руйнування та деформації, влаштовано шари зносу дорожнього покриття на 617 тис.кв.м покриття доріг та виконано роботи з поточного ремонту 11 пунктів пропуску через державний кордон для автомобільного сполучення.

3.6

|            |         |                                                                             |
|------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 3111340    | 0620    | Реалізація експериментального проекту з будівництва магістральних водогонів |
| (КПКВК ДБ) | (КФКВК) | (найменування бюджетної програми)                                           |

Мета бюджетної програми



Вихідний документ  
( Підписано кваліфікованим електронним підписом )  
Сертифікат 3FAA9288358EC0030400000047D535001D88B100  
Підписувач Найєм Мустафа-Масі  
Дійсний з 02.02.2023 0:00:00 по 01.02.2025 23:59:59

Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України



995/1/09-01/20-256/07-24  
від 29.02.2024

Мінімізація наслідків надзвичайної ситуації, пов'язаної із знищенням Каховської гідроелектростанції, та забезпечення життєдіяльності населення України в умовах критичного зниження рівня води у Каховському водосховищі

Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання                                              |
|-------|-------------------------------------------------------|
| 1     | Виконання робіт з будівництва магістральних водогонів |

Видатки / надання кредитів у 2023 році

| (тис.грн)                    |                 |             |                                            |
|------------------------------|-----------------|-------------|--------------------------------------------|
|                              | План зі змінами | Звіт        | Відхилення звітних показників від планових |
| 1                            | 2               | 3           | 4                                          |
| Всього                       | 8 500 000,0     | 8 280 224,2 | -219 775,8                                 |
| у тому числі: загальний фонд |                 |             |                                            |
| спеціальний фонд             | 8 500 000,0     | 8 280 224,2 | -219 775,8                                 |

Ключові результативні показники бюджетної програми

| № з/п | Показники                                                                                                                                | одиниця виміру | Фактичні результативні показники |                  |       |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------|------------------|-------|
|       |                                                                                                                                          |                | загальний фонд                   | спеціальний фонд | разом |
| 1     | 2                                                                                                                                        | 3              | 4                                | 5                | 6     |
| 1     | Протяжність ділянки магістрального водогону р. Інгулець - Південне водосховище, на якій будуть здійснюватись роботи з нового будівництва | км.            |                                  | 26,6             | 26,6  |



Вихідний документ  
( Підписано кваліфікованим електронним підписом )  
Сертифікат 3FAA9288358EC0030400000047D535001D88B100  
Підписувач Найєм Мустафа-Масі  
Дійсний з 02.02.2023 0:00:00 по 01.02.2025 23:59:59

Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України

995/1/09-01/20-256/07-24  
від 29.02.2024

|   |                                                                                                                                                          |          |  |             |             |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--|-------------|-------------|
| 2 | Протяжність ділянки<br>магістрального водогону<br>Марганець - Нікополь - Покров, на<br>якій будуть здійснюватись роботи<br>з нового будівництва          | км.      |  | 41,3        | 41,3        |
| 3 | Протяжність ділянки<br>магістрального водогону Хортиця<br>(ДВС2) - Томаківка - Марганець,<br>на якій будуть здійснюватись<br>роботи з нового будівництва | км.      |  | 76,9        | 76,9        |
| 4 | Загальна вартість виконання робіт<br>з нового будівництва<br>магістрального водогону р.<br>Інгулець – Південне водосховище                               | тис.грн. |  | 5 728 281,4 | 5 728 281,4 |
| 5 | Загальна вартість виконання робіт<br>з нового будівництва<br>магістрального водогону<br>Марганець – Нікополь – Покров                                    | тис.грн. |  | 2 110 382,4 | 2 110 382,4 |
| 6 | Загальна вартість виконання робіт<br>з нового будівництва<br>магістрального водогону Хортиця<br>(ДВС2) – Томаківка – Марганець                           | тис.грн. |  | 5 598 955,3 | 5 598 955,3 |
|   |                                                                                                                                                          |          |  |             |             |



Вихідний документ  
( Підписано кваліфікованим електронним підписом )

Сертифікат 3FAA9288358EC0030400000047D535001D88B100  
Підписувач Найєм Мустафа-Масі  
Дійсний з 02.02.2023 0:00:00 по 01.02.2025 23:59:59

Державне агентство відновлення та  
розвитку інфраструктури України



995/1/09-01/20-256/07-24  
від 29.02.2024

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |  |             |             |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--|-------------|-------------|
| 7 | Нове будівництво магістрального водогону р. Інгулець – Південне водосховище для забезпечення водою м. Кривий Ріг у зв'язку з необхідністю ліквідації негативних наслідків, пов'язаних із знищенням Каховської гідроелектростанції, Дніпропетровська область, у 2023 р. (за виключенням розробки проектної документації) | тис.грн. |  | 3 459 635,8 | 3 459 635,8 |
| 8 | Нове будівництво магістрального водогону Марганець – Нікополь – Покров у зв'язку з необхідністю ліквідації негативних наслідків, пов'язаних із знищенням Каховської гідроелектростанції, Дніпропетровська область, у 2023 р. (за виключенням розробки проектної документації)                                           | тис.грн. |  | 1 299 445,8 | 1 299 445,8 |
| 9 | Нове будівництво магістрального водогону Хортиця (ДВС2) – Томаківка – Марганець у зв'язку з необхідністю ліквідації негативних наслідків, пов'язаних із знищенням Каховської гідроелектростанції, Запорізька та Дніпропетровська області, у 2023 р. (за виключенням розробки проектної документації)                    | тис.грн. |  | 3 439 818,0 | 3 439 818,0 |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |  |             |             |



Вихідний документ  
( Підписано кваліфікованим електронним підписом )

Сертифікат 3FAA9288358EC0030400000047D535001D88B100

Підписувач Найєм Мустафа-Масі

Дійсний з 02.02.2023 0:00:00 по 01.02.2025 23:59:59

Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України



995/1/09-01/20-256/07-24  
від 29.02.2024

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |  |          |          |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--|----------|----------|
| 10 | Розробка проектної документації на об'єкт "Нове будівництво магістрального водогону р. Інгулець – Південне водосховище для забезпечення водою м. Кривий Ріг у зв'язку з необхідністю ліквідації негативних наслідків, пов'язаних із знищенням Каховської гідроелектростанції, Дніпропетровська область" | тис.грн. |  | 31 628,7 | 31 628,7 |
| 11 | Розробка проектної документації на об'єкт "Нове будівництво магістрального водогону Марганець – Нікополь – Покров у зв'язку з необхідністю ліквідації негативних наслідків, пов'язаних із знищенням Каховської гідроелектростанції, Дніпропетровська область"                                           | тис.грн. |  | 31 404,8 | 31 404,8 |
| 12 | Розробка проектної документації на об'єкт "Нове будівництво магістрального водогону Хортиця (ДВС2) – Томаківка – Марганець у зв'язку з необхідністю ліквідації негативних наслідків, пов'язаних із знищенням Каховської гідроелектростанції, Запорізька та Дніпропетровська області"                    | тис.грн. |  | 18 291,1 | 18 291,1 |
| 13 | Протяжність збудованого трубопроводу на ділянці р. Інгулець - Південне водосховище                                                                                                                                                                                                                      | км.      |  | 26,6     | 26,6     |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |  |          |          |



Вихідний документ  
( Підписано кваліфікованим електронним підписом )

Сертифікат 3FAA9288358EC0030400000047D535001D88B100

Підписувач Найєм Мустафа-Масі

Дійсний з 02.02.2023 0:00:00 по 01.02.2025 23:59:59

Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України



995/1/09-01/20-256/07-24  
від 29.02.2024

|    |                                                                                                                                                     |          |  |           |           |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--|-----------|-----------|
| 14 | Протяжність збудованого трубопроводу на ділянці Марганець - Нікополь - Покров                                                                       | км.      |  | 40,1      | 40,1      |
| 15 | Протяжність збудованого трубопроводу на ділянці Хортиця (ДВС2) - Томаківка - Марганець                                                              | км.      |  | 75,5      | 75,5      |
| 16 | Кількість виготовленої проектної документації                                                                                                       | шт.      |  | 3,0       | 3,0       |
| 17 | Середні витрати на будівництво 1 км трубопроводу на ділянці р. Інгулець - Південне водосховище (за виключенням розробки проектної документації)     | тис.грн. |  | 130 061,5 | 130 061,5 |
| 18 | Середні витрати на будівництво 1 км трубопроводу на ділянці Марганець - Нікополь - Покров (за виключенням розробки проектної документації)          | тис.грн. |  | 32 405,1  | 32 405,1  |
| 19 | Середні витрати на будівництво 1 км трубопроводу на ділянці Хортиця (ДВС2) - Томаківка - Марганець (за виключенням розробки проектної документації) | тис.грн. |  | 45 560,5  | 45 560,5  |
| 20 | Рівень готовності проектної документації                                                                                                            | відс.    |  | 100,0     | 100,0     |
| 21 | Рівень виконання робіт з будівництва трубопроводу на ділянці р. Інгулець - Південне водосховище                                                     | відс.    |  | 100,0     | 100,0     |
|    |                                                                                                                                                     |          |  |           |           |



Вихідний документ  
( Підписано кваліфікованим електронним підписом )

Сертифікат 3FAA9288358EC0030400000047D535001D88B100

Підписувач Найєм Мустафа-Масі

Дійсний з 02.02.2023 0:00:00 по 01.02.2025 23:59:59

Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України



995/1/09-01/20-256/07-24  
від 29.02.2024

|    |                                                                                                     |       |  |      |      |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--|------|------|
| 22 | Рівень виконання робіт з будівництва трубопроводу на ділянці Марганець - Нікополь - Покров          | відс. |  | 97,2 | 97,2 |
| 23 | Рівень виконання робіт з будівництва трубопроводу на ділянці Хортиця (ДВС2) - Томаківка - Марганець | відс. |  | 98,2 | 98,2 |
| 24 | Рівень реалізації експериментального проекту з будівництва магістральних водогонів                  | відс. |  | 61,2 | 61,2 |

Узагальнений висновок про досягнення запланованої мети, завдань бюджетної програми:

За бюджетною програмою 3111340 "Реалізація експериментального проекту з будівництва магістральних водогонів" у 2023 році здійснені видатки в сумі 8 280 224,2 тис. грн. (97,4 % від запланованого обсягу 8 500 000,0 тис. грн). За рахунок зазначених коштів затверджено проектну документацію на 3 магістральні водогони. Крім того, протяжність збудованого трубопроводу на ділянках склала:

- р. Інгулець – Південне водосховище – 26,6 км (влаштовано трубопровід, розчищено канал, але роботи з влаштування насосних станцій та іншого обладнання не завершені, що не дозволяє ввести в експлуатацію об'єкт);
- Марганець – Нікополь – Покров – 40,1 км (влаштовано трубопровід, але роботи з влаштування насосних станцій та іншого обладнання не завершені, що не дозволяє ввести в експлуатацію об'єкт);
- Хортиця (ДВС2) – Томаківка – Марганець – 75,5 км (влаштовано трубопровід, але роботи з влаштування насосних станцій та іншого обладнання не завершені, що не дозволяє ввести в експлуатацію об'єкт).

3.7

|            |         |                                                                                                                                                           |
|------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3111350    | 0434    | Будівництво, ремонт та інші інженерно-технічні заходи із захисту об'єктів критичної інфраструктури паливно-енергетичного сектору критичної інфраструктури |
| (КПКВК ДБ) | (КФКВК) | (найменування бюджетної програми)                                                                                                                         |

Мета бюджетної програми

Забезпечення енергетичної безпеки

Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання |
|-------|----------|
|       |          |



Вихідний документ  
( Підписано кваліфікованим електронним підписом )  
Сертифікат 3FAA9288358EC0030400000047D535001D88B100  
Підписувач Найєм Мустафа-Масі  
Дійсний з 02.02.2023 0:00:00 по 01.02.2025 23:59:59

Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України

995/1/09-01/20-256/07-24  
від 29.02.2024

|   |                                                                                                                                                                                                                                |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Виконання робіт з будівництва, ремонту та інших інженерно-технічних заходів із захисту об'єктів критичної інфраструктури паливно-енергетичного сектору критичної інфраструктури в рамках реалізації експериментального проекту |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Видатки / надання кредитів у 2023 році

| (тис.грн)                    |                 |              |                                            |
|------------------------------|-----------------|--------------|--------------------------------------------|
|                              | План зі змінами | Звіт         | Відхилення звітних показників від планових |
| 1                            | 2               | 3            | 4                                          |
| Всього                       | 18 875 280,9    | 13 291 190,7 | -5 584 090,2                               |
| у тому числі: загальний фонд |                 |              |                                            |
| спеціальний фонд             | 18 875 280,9    | 13 291 190,7 | -5 584 090,2                               |

Ключові результативні показники бюджетної програми

| № з/п | Показники                                                                                                                                                 | одиниця виміру | Фактичні результативні показники |                  |       |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------|------------------|-------|
|       |                                                                                                                                                           |                | загальний фонд                   | спеціальний фонд | разом |
| 1     | 2                                                                                                                                                         | 3              | 4                                | 5                | 6     |
| 1     | Кількість електричних підстанцій, на яких будуть здійснюватись роботи з реконструкції                                                                     | шт.            |                                  | 22,0             | 22,0  |
| 2     | Кількість електричних підстанцій, на яких будуть здійснюватись роботи з реконструкції із будівництвом фортифікаційної споруди та встановленням обладнання | шт.            |                                  | 22,0             | 22,0  |
|       |                                                                                                                                                           |                |                                  |                  |       |



Вихідний документ  
( Підписано кваліфікованим електронним підписом )  
Сертифікат 3FAA9288358EC0030400000047D535001D88B100  
Підписувач Найєм Мустафа-Масі  
Дійсний з 02.02.2023 0:00:00 по 01.02.2025 23:59:59

Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України



995/1/09-01/20-256/07-24  
від 29.02.2024

|   |                                                                                                                                                                                    |          |  |              |              |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--|--------------|--------------|
| 3 | Загальна вартість виконання робіт з реконструкції електричних підстанцій (за рахунок усіх джерел фінансування)                                                                     | тис.грн. |  | 9 312 603,8  | 9 312 603,8  |
| 4 | Загальна вартість виконання робіт з реконструкції електричних підстанцій із будівництвом фортифікаційної споруди та встановленням обладнання (за рахунок усіх джерел фінансування) | тис.грн. |  | 67 629 669,9 | 67 629 669,9 |
| 5 | Кількість виготовленої проектної документації                                                                                                                                      | шт.      |  | 6,0          | 6,0          |
| 6 | Кількість об'єктів реконструкції, на яких виконано підготовчі роботи                                                                                                               | шт.      |  |              |              |
| 7 | Кількість об'єктів реконструкції із будівництвом фортифікаційної споруди та встановленням обладнання, на яких виконано підготовчі роботи                                           | шт.      |  |              |              |
| 8 | Середні витрати на виконання робіт з реконструкції однієї електричної підстанції                                                                                                   | тис.грн. |  | 222 682,1    | 222 682,1    |
| 9 | Середні витрати на виконання робіт з реконструкції однієї електричної підстанції із будівництвом фортифікаційної споруди та встановленням обладнання                               | тис.грн. |  | 381 462,9    | 381 462,9    |
|   |                                                                                                                                                                                    |          |  |              |              |



Вихідний документ  
( Підписано кваліфікованим електронним підписом )

Сертифікат 3FAA9288358EC0030400000047D535001D88B100

Підписувач Найєм Мустафа-Масі

Дійсний з 02.02.2023 0:00:00 по 01.02.2025 23:59:59

Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України



995/1/09-01/20-256/07-24  
від 29.02.2024

|    |                                                                                                                                                                   |          |  |             |             |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--|-------------|-------------|
| 10 | Середня вартість виконання робіт з реконструкції однієї електричної підстанції                                                                                    | тис.грн. |  | 423 300,2   | 423 300,2   |
| 11 | Середня вартість виконання робіт з реконструкції однієї електричної підстанції із будівництвом фортифікаційної споруди та встановленням обладнання                | тис.грн. |  | 3 074 075,9 | 3 074 075,9 |
| 12 | Рівень готовності проектної документації                                                                                                                          | відс.    |  | 13,6        | 13,6        |
| 13 | Рівень виконання робіт з реконструкції електричних підстанцій (за рахунок державного бюджету)                                                                     | відс.    |  | 52,6        | 52,6        |
| 14 | Рівень виконання робіт з реконструкції електричних підстанцій із будівництвом фортифікаційної споруди та встановленням обладнання (за рахунок державного бюджету) | відс.    |  | 12,4        | 12,4        |

Узагальнений висновок про досягнення запланованої мети, завдань бюджетної програми:

За бюджетною програмою 3111350 "Будівництво, ремонт та інші інженерно-технічні заходи із захисту об'єктів критичної інфраструктури паливно-енергетичного сектору критичної інфраструктури" у 2023 році касові видатки становили 13 291 190,6 тис. грн. За рахунок зазначених коштів затверджено проектну документацію на 6 об'єктів, рівень виконання робіт з реконструкції електричних підстанцій (за рахунок державного бюджету) становить 52,6 % та рівень виконання робіт з реконструкції електричних підстанцій із будівництвом фортифікаційної споруди та встановленням обладнання (за рахунок державного бюджету) становить 12,4%.

3.8

|            |         |                                                                                                                           |
|------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3111360    | 0490    | Будівництво та відновлення об'єктів інфраструктури, житлового та громадського призначення, громадських будинків та споруд |
| (КПКВК ДБ) | (КФКВК) | (найменування бюджетної програми)                                                                                         |

Мета бюджетної програми



Вихідний документ  
( Підписано кваліфікованим електронним підписом )  
  
Сертифікат 3FAA9288358EC0030400000047D535001D88B100  
Підписувач Найєм Мустафа-Масі  
Дійсний з 02.02.2023 0:00:00 по 01.02.2025 23:59:59

Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України



995/1/09-01/20-256/07-24  
від 29.02.2024

Завдання бюджетної програми

|       |                                                                                                                                        |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| № з/п | Завдання                                                                                                                               |
| 1     | Забезпечення будівництва та відновлення об'єктів інфраструктури, житлового та громадського призначення, громадських будинків та споруд |

| Видатки / надання кредитів у 2023 році |                 |           |                                            | (тис.грн) |
|----------------------------------------|-----------------|-----------|--------------------------------------------|-----------|
|                                        | План зі змінами | Звіт      | Відхилення звітних показників від планових |           |
| 1                                      | 2               | 3         | 4                                          |           |
| Всього                                 | 3 556 018,8     | 418 590,6 | -3 137 428,2                               |           |
| у тому числі: загальний фонд           |                 |           |                                            |           |
| спеціальний фонд                       | 3 556 018,8     | 418 590,6 | -3 137 428,2                               |           |

Ключові результативні показники бюджетної програми

| № з/п | Показники                                                                                        | одиниця виміру | Фактичні результативні показники |                  |         |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------|------------------|---------|
|       |                                                                                                  |                | загальний фонд                   | спеціальний фонд | разом   |
| 1     | 2                                                                                                | 3              | 4                                | 5                | 6       |
| 1     | Площа об'єктів житлової інфраструктури, на яких будуть здійснюватись роботи з нового будівництва | кв. м.         |                                  | 8 540,0          | 8 540,0 |
|       |                                                                                                  |                |                                  |                  |         |



Вихідний документ  
( Підписано кваліфікованим електронним підписом )  
Сертифікат 3FAA9288358EC0030400000047D535001D88B100  
Підписувач Найєм Мустафа-Масі  
Дійсний з 02.02.2023 0:00:00 по 01.02.2025 23:59:59

Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України

995/1/09-01/20-256/07-24  
від 29.02.2024

|   |                                                                                                              |        |  |          |          |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--|----------|----------|
| 2 | Площа об'єктів житлової інфраструктури, на яких будуть здійснюватись роботи з реконструкції                  | КВ. М. |  | 724,0    | 724,0    |
| 3 | Площа об'єктів житлової інфраструктури, на яких будуть здійснюватись роботи з капітального ремонту           | КВ. М. |  | 87 096,4 | 87 096,4 |
| 4 | Протяжність об'єктів житлово-комунальної інфраструктури, на яких будуть здійснюватись роботи з реконструкції | ПОГ.М  |  | 3 423,0  | 3 423,0  |
| 5 | Площа об'єктів медичної інфраструктури, на яких будуть здійснюватись роботи з капітального ремонту           | КВ. М. |  | 16 915,5 | 16 915,5 |
| 6 | Площа об'єктів соціальної інфраструктури, на яких будуть здійснюватись роботи з нового будівництва           | КВ. М. |  | 10 000,0 | 10 000,0 |
| 7 | Площа об'єктів соціальної інфраструктури, на яких будуть здійснюватись роботи з капітального ремонту         | КВ. М. |  | 6 596,0  | 6 596,0  |
| 8 | Площа об'єктів освітньої інфраструктури, на яких будуть здійснюватись роботи з нового будівництва            | КВ. М. |  | 5 882,0  | 5 882,0  |
| 9 | Площа об'єктів освітньої інфраструктури, на яких будуть здійснюватись роботи з реконструкції                 | КВ. М. |  | 9 235,4  | 9 235,4  |



Вихідний документ  
( Підписано кваліфікованим електронним підписом )

Сертифікат [3FAA9288358EC0030400000047D535001D88B100](#)

Підписувач [Найєм Мустафа-Масі](#)

Дійсний з [02.02.2023 0:00:00](#) по [01.02.2025 23:59:59](#)

Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України



995/1/09-01/20-256/07-24  
від 29.02.2024

|    |                                                                                                                 |          |  |             |             |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--|-------------|-------------|
| 10 | Площа об'єктів освітньої інфраструктури, на яких будуть здійснюватись роботи з капітального ремонту             | кв. м.   |  | 20 065,7    | 20 065,7    |
| 11 | Загальна вартість виконання робіт з нового будівництва об'єктів житлової інфраструктури у 2023-2024 роках       | тис.грн. |  | 341 583,8   | 341 583,8   |
| 12 | Загальна вартість виконання робіт з реконструкції об'єктів житлової інфраструктури у 2023 році                  | тис.грн. |  | 25 279,0    | 25 279,0    |
| 13 | Загальна вартість виконання робіт з капітального ремонту об'єктів житлової інфраструктури у 2023-2024 роках     | тис.грн. |  | 1 815 676,4 | 1 815 676,4 |
| 14 | Загальна вартість виконання робіт з реконструкції об'єктів житлово-комунальної інфраструктури у 2023-2024 роках | тис.грн. |  | 200 000,0   | 200 000,0   |
| 15 | Загальна вартість виконання робіт з капітального ремонту об'єктів медичної інфраструктури у 2023-2024 роках     | тис.грн. |  | 237 370,6   | 237 370,6   |
| 16 | Загальна вартість виконання робіт з нового будівництва об'єктів соціальної інфраструктури у 2023-2024 роках     | тис.грн. |  | 180 000,0   | 180 000,0   |



Вихідний документ  
( Підписано кваліфікованим електронним підписом )

Сертифікат [3FAA9288358EC0030400000047D535001D88B100](#)

Підписувач [Найєм Мустафа-Масі](#)

Дійсний з [02.02.2023 0:00:00](#) по [01.02.2025 23:59:59](#)

Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України



995/1/09-01/20-256/07-24  
від 29.02.2024

|    |                                                                                                                     |          |  |           |           |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--|-----------|-----------|
| 17 | Загальна вартість виконання робіт з капітального ремонту об'єктів соціальної інфраструктури у 2023-2024 роках       | тис.грн. |  | 112 107,2 | 112 107,2 |
| 18 | Загальна вартість виконання робіт з нового будівництва об'єктів освітньої інфраструктури у 2023 році                | тис.грн. |  | 398 911,3 | 398 911,3 |
| 19 | Загальна вартість виконання робіт з реконструкції об'єктів освітньої інфраструктури у 2023-2024 роках               | тис.грн. |  | 492 434,6 | 492 434,6 |
| 20 | Загальна вартість виконання робіт з капітального ремонту об'єктів освітньої інфраструктури у 2023-2024 роках        | тис.грн. |  | 456 513,6 | 456 513,6 |
| 21 | Обсяг коштів у 2023 році для фінансового забезпечення робіт з нового будівництва об'єктів житлової інфраструктури   | тис.грн. |  | 31 279,7  | 31 279,7  |
| 22 | Обсяг коштів у 2023 році для фінансового забезпечення робіт з реконструкції об'єктів житлової інфраструктури        | тис.грн. |  | 6 054,2   | 6 054,2   |
| 23 | Обсяг коштів у 2023 році для фінансового забезпечення робіт з капітального ремонту об'єктів житлової інфраструктури | тис.грн. |  | 337 912,0 | 337 912,0 |
|    |                                                                                                                     |          |  |           |           |



Вихідний документ  
( Підписано кваліфікованим електронним підписом )

Сертифікат 3FAA9288358EC0030400000047D535001D88B100  
Підписувач Найєм Мустафа-Масі  
Дійсний з 02.02.2023 0:00:00 по 01.02.2025 23:59:59

Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України



995/1/09-01/20-256/07-24  
від 29.02.2024

|    |                                                                                                                         |          |  |          |          |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--|----------|----------|
| 24 | Обсяг коштів у 2023 році для фінансового забезпечення робіт з реконструкції об'єктів житлово-комунальної інфраструктури | тис.грн. |  |          |          |
| 25 | Обсяг коштів у 2023 році для фінансового забезпечення робіт з капітального ремонту об'єктів медичної інфраструктури     | тис.грн. |  | 20 010,3 | 20 010,3 |
| 26 | Обсяг коштів у 2023 році для фінансового забезпечення робіт з нового будівництва об'єктів соціальної інфраструктури     | тис.грн. |  |          |          |
| 27 | Обсяг коштів у 2023 році для фінансового забезпечення робіт з нового будівництва об'єктів соціальної інфраструктури     | тис.грн. |  |          |          |
| 28 | Обсяг коштів у 2023 році для фінансового забезпечення робіт з нового будівництва об'єктів освітньої інфраструктури      | тис.грн. |  |          |          |
| 29 | Обсяг коштів у 2023 році для фінансового забезпечення робіт з реконструкції об'єктів освітньої інфраструктури           | тис.грн. |  | 6 333,3  | 6 333,3  |
| 30 | Обсяг коштів у 2023 році для фінансового забезпечення робіт з капітального ремонту об'єктів освітньої інфраструктури    | тис.грн. |  | 17 001,1 | 17 001,1 |
| 31 | Площа об'єктів житлової інфраструктури, на яких виконано роботи з реконструкції                                         | кв. м.   |  |          |          |
|    |                                                                                                                         |          |  |          |          |



Вихідний документ  
( Підписано кваліфікованим електронним підписом )

Сертифікат 3FAA9288358EC0030400000047D535001D88B100

Підписувач Найєм Мустафа-Масі

Дійсний з 02.02.2023 0:00:00 по 01.02.2025 23:59:59

Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України



995/1/09-01/20-256/07-24  
від 29.02.2024

|    |                                                                                                       |        |  |  |  |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--|--|--|
| 32 | Кількість завершених об'єктів житлової інфраструктури, на яких виконано роботи з реконструкції        | шт.    |  |  |  |
| 33 | Площа об'єктів житлової інфраструктури, на яких виконано роботи з капітального ремонту                | кв. м. |  |  |  |
| 34 | Кількість завершених об'єктів житлової інфраструктури, на яких виконано роботи з капітального ремонту | шт.    |  |  |  |
| 35 | Площа об'єктів медичної інфраструктури, на яких виконано роботи з капітального ремонту                | кв. м. |  |  |  |
| 36 | Кількість завершених об'єктів медичної інфраструктури, на яких виконано роботи з капітального ремонту | шт.    |  |  |  |
| 37 | Площа об'єктів освітньої інфраструктури, на яких виконано роботи з нового будівництва                 | кв. м. |  |  |  |
| 38 | Кількість завершених об'єктів освітньої інфраструктури, на яких виконано роботи з нового будівництва  | шт.    |  |  |  |
| 39 | Площа об'єктів освітньої інфраструктури, на яких виконано роботи з реконструкції                      | кв. м. |  |  |  |
|    |                                                                                                       |        |  |  |  |



Вихідний документ  
( Підписано кваліфікованим електронним підписом )

Сертифікат [3FAA9288358EC0030400000047D535001D88B100](#)

Підписувач [Найєм Мустафа-Масі](#)

Дійсний з [02.02.2023 0:00:00](#) по [01.02.2025 23:59:59](#)

Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України



995/1/09-01/20-256/07-24  
від 29.02.2024

|    |                                                                                                                     |          |  |     |     |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--|-----|-----|
| 40 | Кількість завершених об'єктів освітньої інфраструктури, на яких виконано роботи з реконструкції                     | шт.      |  |     |     |
| 41 | Площа об'єктів освітньої інфраструктури, на яких виконано роботи з капітального ремонту                             | кв. м.   |  |     |     |
| 42 | Кількість завершених об'єктів освітньої інфраструктури, на яких виконано роботи з капітального ремонту              | шт.      |  |     |     |
| 43 | Середні витрати на виконання робіт з нового будівництва 1 кв. м. об'єктів житлової інфраструктури у 2023 році       | тис.грн. |  | 3,7 | 3,7 |
| 44 | Середні витрати на виконання робіт з реконструкції 1 кв. м. об'єктів житлової інфраструктури у 2023 році            | тис.грн. |  | 8,4 | 8,4 |
| 45 | Середні витрати на виконання робіт з капітального ремонту 1 кв. м. об'єктів житлової інфраструктури у 2023 році     | тис.грн. |  | 3,9 | 3,9 |
| 46 | Середні витрати на виконання робіт з реконструкції 1 кв. м. об'єктів житлово-комунальної інфраструктури у 2023 році | тис.грн. |  |     |     |
| 47 | Середні витрати на виконання робіт з капітального ремонту 1 кв. м. об'єктів медичної інфраструктури у 2023 році     | тис.грн. |  | 1,2 | 1,2 |



Вихідний документ  
( Підписано кваліфікованим електронним підписом )

Сертифікат 3FAA9288358EC0030400000047D535001D88B100

Підписувач Найєм Мустафа-Масі

Дійсний з 02.02.2023 0:00:00 по 01.02.2025 23:59:59

Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України



995/1/09-01/20-256/07-24  
від 29.02.2024

|    |                                                                                                                   |          |  |      |      |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--|------|------|
| 48 | Середні витрати на виконання робіт з нового будівництва 1 кв. м. об'єктів соціальної інфраструктури у 2023 році   | тис.грн. |  |      |      |
| 49 | Середні витрати на виконання робіт з капітального ремонту 1 кв. м. об'єктів соціальної інфраструктури у 2023 році | тис.грн. |  |      |      |
| 50 | Середні витрати на виконання робіт з нового будівництва 1 кв. м. об'єктів освітньої інфраструктури у 2023 році    | тис.грн. |  |      |      |
| 51 | Середні витрати на виконання робіт з реконструкції 1 кв. м. об'єктів освітньої інфраструктури у 2023 році         | тис.грн. |  | 0,7  | 0,7  |
| 52 | Середні витрати на виконання робіт з капітального ремонту 1 кв. м. об'єктів освітньої інфраструктури у 2023 році  | тис.грн. |  | 0,9  | 0,9  |
| 53 | Середня вартість виконання робіт з нового будівництва 1 кв. м. об'єктів житлової інфраструктури у 2023-2024 роках | тис.грн. |  | 3,7  | 3,7  |
| 54 | Середня вартість виконання робіт з реконструкції 1 кв. м. об'єктів житлової інфраструктури у 2023 році            | тис.грн. |  | 34,9 | 34,9 |
|    |                                                                                                                   |          |  |      |      |



Вихідний документ  
( Підписано кваліфікованим електронним підписом )

Сертифікат [3FAA9288358EC0030400000047D535001D88B100](#)

Підписувач [Найєм Мустафа-Масі](#)

Дійсний з [02.02.2023 0:00:00](#) по [01.02.2025 23:59:59](#)

Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України



995/1/09-01/20-256/07-24  
від 29.02.2024

|    |                                                                                                                         |          |  |      |      |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--|------|------|
| 55 | Середня вартість виконання робіт з капітального ремонту 1 кв. м. об'єктів житлової інфраструктури у 2023-2024 роках     | тис.грн. |  | 20,9 | 20,9 |
| 56 | Середня вартість виконання робіт з реконструкції 1 кв. м. об'єктів житлово-комунальної інфраструктури у 2023-2024 роках | тис.грн. |  | 58,4 | 58,4 |
| 57 | Середня вартість виконання робіт з капітального ремонту 1 кв. м. об'єктів медичної інфраструктури у 2023-2024 роках     | тис.грн. |  | 14,0 | 14,0 |
| 58 | Середня вартість виконання робіт з нового будівництва 1 кв. м. об'єктів соціальної інфраструктури у 2023-2024 роках     | тис.грн. |  | 18,0 | 18,0 |
| 59 | Середня вартість виконання робіт з капітального ремонту 1 кв. м. об'єктів соціальної інфраструктури у 2023-2024 роках   | тис.грн. |  | 17,0 | 17,0 |
| 60 | Середня вартість виконання робіт з нового будівництва 1 кв. м. об'єктів освітньої інфраструктури у 2023 році            | тис.грн. |  | 67,8 | 67,8 |
| 61 | Середня вартість виконання робіт з реконструкції 1 кв. м. об'єктів освітньої інфраструктури у 2023-2024 роках           | тис.грн. |  | 53,3 | 53,3 |



Вихідний документ  
( Підписано кваліфікованим електронним підписом )

Сертифікат [3FAA9288358EC0030400000047D535001D88B100](#)

Підписувач [Найєм Мустафа-Масі](#)

Дійсний з [02.02.2023 0:00:00](#) по [01.02.2025 23:59:59](#)

Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України



995/1/09-01/20-256/07-24  
від 29.02.2024

|    |                                                                                                                      |          |  |      |      |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--|------|------|
| 62 | Середня вартість виконання робіт з капітального ремонту 1 кв. м. об'єктів освітньої інфраструктури у 2023-2024 роках | тис.грн. |  | 22,8 | 22,8 |
| 63 | Рівень виконання робіт з нового будівництва об'єктів житлової інфраструктури                                         | відс.    |  | 9,2  | 9,2  |
| 64 | Рівень виконання робіт з реконструкції об'єктів житлової інфраструктури                                              | відс.    |  | 23,9 | 23,9 |
| 65 | Рівень виконання робіт з капітального ремонту об'єктів житлової інфраструктури                                       | відс.    |  | 18,6 | 18,6 |
| 66 | Рівень виконання робіт з реконструкції об'єктів житлово-комунальної інфраструктури                                   | відс.    |  |      |      |
| 67 | Рівень виконання робіт з капітального ремонту об'єктів медичної інфраструктури                                       | відс.    |  | 8,4  | 8,4  |
| 68 | Рівень виконання робіт з нового будівництва об'єктів соціальної інфраструктури                                       | відс.    |  |      |      |
| 69 | Рівень виконання робіт з капітального ремонту об'єктів соціальної інфраструктури                                     | відс.    |  |      |      |
| 70 | Рівень виконання робіт з нового будівництва об'єктів освітньої інфраструктури                                        | відс.    |  |      |      |
| 71 | Рівень виконання робіт з реконструкції об'єктів освітньої інфраструктури                                             | відс.    |  | 1,3  | 1,3  |



Вихідний документ  
( Підписано кваліфікованим електронним підписом )

Сертифікат 3FAA9288358EC0030400000047D535001D88B100

Підписувач Найєм Мустафа-Масі

Дійсний з 02.02.2023 0:00:00 по 01.02.2025 23:59:59

Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України



995/1/09-01/20-256/07-24  
від 29.02.2024

|    |                                                                                 |       |  |     |     |
|----|---------------------------------------------------------------------------------|-------|--|-----|-----|
| 72 | Рівень виконання робіт з капітального ремонту об'єктів освітньої інфраструктури | відс. |  | 3,7 | 3,7 |
|----|---------------------------------------------------------------------------------|-------|--|-----|-----|

Узагальнений висновок про досягнення запланованої мети, завдань бюджетної програми:

Касові видатки за бюджетною програмою 3111360 «Будівництво та відновлення об'єктів інфраструктури, житлового та громадського призначення, громадських будинків та споруд» станом на 31.12.2023 склали – 418 590,6 тис. гривень.

Фактичне використання виділеного фінансування за бюджетною програмою 3111360 «Будівництво та відновлення об'єктів інфраструктури, житлового та громадського призначення, громадських будинків та споруд» у повному обсязі було неможливо через низку проблемних питань.

Серед проблемних питань варто виділити наступні.

1. Фактично фінансування за рахунок коштів Фонду наслідків збройної агресії було відкрито в вересні 2023 року. Паспорт бюджетної програми за КПКВК 3111360 «Будівництво та відновлення об'єктів інфраструктури, житлового та громадського призначення, громадських будинків та споруд» було погоджено Міністерством фінансів України 24.08.2023 та затверджено 31.08.2023, тобто тільки після цього замовники будівництва (Служби відновлення та розвитку інфраструктури у відповідних областях) отримали можливість укладати договори на проектування або виконання робіт та брати фінансові та юридичні зобов'язання.

2. Довготривала передача функцій замовника та виготовлення проектно-кошторисної документації, яка була замовлена обласними військовими адміністраціями та органами місцевого самоврядування, зокрема, на частину об'єктів цей процес не завершено і до сьогоднішнього дня.

3. Складнощі з отриманням в Державній інспекції архітектури та містобудування дозвільних документів на будівництво. У зв'язку з ненаданням відповідними власниками та балансоутримувачами об'єктів необхідних вихідних даних (правовстановлюючі документи, технічна документація тощо) протягом 2023 року існували затримки з отриманням дозволів ДІАМ.

3.9

|            |         |                                                                                                |
|------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3111370    | 0490    | Відновлення населених пунктів, які постраждали внаслідок збройної агресії Російської Федерації |
| (КПКВК ДБ) | (КФКВК) | (найменування бюджетної програми)                                                              |

Мета бюджетної програми

Здійснення розвитку та відновлення населених пунктів, які постраждали внаслідок збройної агресії Російської Федерації

Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання                                                                                                    |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | Забезпечення відновлення населених пунктів, які постраждали внаслідок збройної агресії Російської Федерації |



Вихідний документ  
( Підписано кваліфікованим електронним підписом )  
Сертифікат 3FAA9288358EC0030400000047D535001D88B100  
Підписувач Найєм Мустафа-Масі  
Дійсний з 02.02.2023 0:00:00 по 01.02.2025 23:59:59

Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України

995/1/09-01/20-256/07-24  
від 29.02.2024

Видатки / надання кредитів у 2023 році

(тис.грн)

|                              | План зі змінами | Звіт      | Відхилення звітних показників від планових |
|------------------------------|-----------------|-----------|--------------------------------------------|
| 1                            | 2               | 3         | 4                                          |
| Всього                       | 3 350 117,0     | 559 036,2 | -2 791 080,8                               |
| у тому числі: загальний фонд |                 |           |                                            |
| спеціальний фонд             | 3 350 117,0     | 559 036,2 | -2 791 080,8                               |

Ключові результативні показники бюджетної програми

| № з/п | Показники                                                                                                                                          | одиниця виміру | Фактичні результативні показники |                  |          |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------|------------------|----------|
|       |                                                                                                                                                    |                | загальний фонд                   | спеціальний фонд | разом    |
| 1     | 2                                                                                                                                                  | 3              | 4                                | 5                | 6        |
| 1     | Площа об'єктів багатоквартирної житлової інфраструктури у селищі міського типу Бородянка, на яких будуть здійснюватись роботи з нового будівництва | кв. м.         |                                  | 42 932,5         | 42 932,5 |
| 2     | Площа об'єктів багатоквартирної житлової інфраструктури у селищі міського типу Бородянка, на яких будуть здійснюватись роботи з реконструкції      | кв. м.         |                                  | 10 903,0         | 10 903,0 |
|       |                                                                                                                                                    |                |                                  |                  |          |



Вихідний документ  
( Підписано кваліфікованим електронним підписом )  
Сертифікат 3FAA9288358EC0030400000047D535001D88B100  
Підписувач Найєм Мустафа-Масі  
Дійсний з 02.02.2023 0:00:00 по 01.02.2025 23:59:59

Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України



995/1/09-01/20-256/07-24  
від 29.02.2024

|   |                                                                                                                                                      |        |  |          |          |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--|----------|----------|
| 3 | Площа об'єктів багатоквартирної житлової інфраструктури у селищі міського типу Бородянка, на яких будуть здійснюватись роботи з капітального ремонту | кв. м. |  | 83 307,4 | 83 307,4 |
| 4 | Площа об'єктів освітньої інфраструктури у селищі міського типу Бородянка, на яких будуть здійснюватись роботи з капітального ремонту                 | кв. м. |  | 6 268,9  | 6 268,9  |
| 5 | Площа об'єктів соціальної інфраструктури у селищі міського типу Бородянка, на яких будуть здійснюватись роботи з реконструкції                       | кв. м. |  | 1 930,2  | 1 930,2  |
| 6 | Площа об'єктів соціальної інфраструктури у селищі міського типу Бородянка, на яких будуть здійснюватись роботи з капітального ремонту                | кв. м. |  | 6 197,2  | 6 197,2  |
| 7 | Протяжність об'єктів транспортної інфраструктури у селищі міського типу Бородянка, на яких будуть здійснюватись роботи з реконструкції               | км.    |  | 4,7      | 4,7      |
| 8 | Площа об'єктів соціальної інфраструктури у місті Тростянець, на яких будуть здійснюватись роботи з реконструкції                                     | кв. м. |  | 34 419,2 | 34 419,2 |
|   |                                                                                                                                                      |        |  |          |          |



Вихідний документ  
( Підписано кваліфікованим електронним підписом )

Сертифікат [3FAA9288358EC0030400000047D535001D88B100](#)

Підписувач [Найєм Мустафа-Масі](#)

Дійсний з [02.02.2023 0:00:00](#) по [01.02.2025 23:59:59](#)

Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України



995/1/09-01/20-256/07-24  
від 29.02.2024

|    |                                                                                                                                      |        |  |         |         |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--|---------|---------|
| 9  | Протяжність об'єктів транспортної інфраструктури у місті Тростянець, на яких будуть здійснюватись роботи з капітального ремонту      | км.    |  | 4,2     | 4,2     |
| 10 | Площа об'єктів медичної інфраструктури у селі Циркуни, на яких будуть здійснюватись роботи з капітального ремонту                    | кв. м. |  | 336,0   | 336,0   |
| 11 | Площа об'єктів освітньої інфраструктури у селі Циркуни, на яких будуть здійснюватись роботи з нового будівництва                     | кв. м. |  | 137,8   | 137,8   |
| 12 | Площа об'єктів освітньої інфраструктури у селі Циркуни, на яких будуть здійснюватись роботи з реконструкції                          | кв. м. |  | 2 555,5 | 2 555,5 |
| 13 | Площа об'єктів соціальної інфраструктури у селі Циркуни, на яких будуть здійснюватись роботи з нового будівництва                    | кв. м. |  | 160,0   | 160,0   |
| 14 | Площа об'єктів приватної житлової інфраструктури у селі Посад-Покровське, на яких будуть здійснюватись роботи з нового будівництва   | кв. м. |  | 5 870,0 | 5 870,0 |
| 15 | Площа об'єктів приватної житлової інфраструктури у селі Посад-Покровське, на яких будуть здійснюватись роботи з капітального ремонту | кв. м. |  | 2 973,5 | 2 973,5 |
|    |                                                                                                                                      |        |  |         |         |



Вихідний документ  
( Підписано кваліфікованим електронним підписом )

Сертифікат 3FAA9288358EC0030400000047D535001D88B100

Підписувач Найєм Мустафа-Масі

Дійсний з 02.02.2023 0:00:00 по 01.02.2025 23:59:59

Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України



995/1/09-01/20-256/07-24  
від 29.02.2024

|    |                                                                                                                                      |        |  |         |         |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--|---------|---------|
| 16 | Протяжність об'єктів житлово-комунальної інфраструктури у селі Посад-Покровське, на яких будуть здійснюватись роботи з реконструкції | км.    |  | 68,8    | 68,8    |
| 17 | Площа об'єктів медичної інфраструктури у селі Посад-Покровське, на яких будуть здійснюватись роботи з нового будівництва             | кв. м. |  | 200,0   | 200,0   |
| 18 | Площа об'єктів освітньої інфраструктури у селі Посад-Покровське, на яких будуть здійснюватись роботи з нового будівництва            | кв. м. |  | 6 000,0 | 6 000,0 |
| 19 | Площа об'єктів соціальної інфраструктури у селі Посад-Покровське, на яких будуть здійснюватись роботи з нового будівництва           | кв. м. |  | 700,0   | 700,0   |
| 20 | Протяжність об'єктів транспортної інфраструктури у селі Посад-Покровське, на яких будуть здійснюватись роботи з нового будівництва   | км.    |  | 5,0     | 5,0     |
| 21 | Протяжність об'єктів транспортної інфраструктури у селі Посад-Покровське, на яких будуть здійснюватись роботи з капітального ремонту | км.    |  | 16,6    | 16,6    |
|    |                                                                                                                                      |        |  |         |         |



Вихідний документ  
( Підписано кваліфікованим електронним підписом )

Сертифікат [3FAA9288358EC0030400000047D535001D88B100](#)

Підписувач [Найєм Мустафа-Масі](#)

Дійсний з [02.02.2023 0:00:00](#) по [01.02.2025 23:59:59](#)

Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України



995/1/09-01/20-256/07-24  
від 29.02.2024

|    |                                                                                                                                            |          |  |             |             |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--|-------------|-------------|
| 22 | Площа об'єктів багатоквартирної житлової інфраструктури у селі Ягідне, на яких будуть здійснюватись роботи з капітального ремонту          | кв. м.   |  | 4 014,1     | 4 014,1     |
| 23 | Площа об'єктів приватної житлової інфраструктури у селі Ягідне, на яких будуть здійснюватись роботи з нового будівництва                   | кв. м.   |  | 539,3       | 539,3       |
| 24 | Площа об'єктів приватної житлової інфраструктури у селі Ягідне, на яких будуть здійснюватись роботи з капітального ремонту                 | кв. м.   |  | 7 664,4     | 7 664,4     |
| 25 | Кількість об'єктів житлово-комунальної інфраструктури у селі Ягідне, на яких будуть здійснюватись роботи з нового будівництва              | шт.      |  | 1,0         | 1,0         |
| 26 | Площа об'єктів соціальної інфраструктури у селі Ягідне, на яких будуть здійснюватись роботи з реконструкції                                | кв. м.   |  | 1 212,8     | 1 212,8     |
| 27 | Протяжність об'єктів транспортної інфраструктури у селі Ягідне, на яких будуть здійснюватись роботи з капітального ремонту                 | км.      |  | 4,4         | 4,4         |
| 28 | Загальна вартість виконання робіт з нового будівництва об'єктів багатоквартирної житлової інфраструктури у селищі міського типу Бородеянка | тис.грн. |  | 2 039 566,6 | 2 039 566,6 |



Вихідний документ  
( Підписано кваліфікованим електронним підписом )

Сертифікат 3FAA9288358EC0030400000047D535001D88B100

Підписувач Найєм Мустафа-Масі

Дійсний з 02.02.2023 0:00:00 по 01.02.2025 23:59:59

Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України



995/1/09-01/20-256/07-24  
від 29.02.2024

|    |                                                                                                                                             |          |  |           |           |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--|-----------|-----------|
| 29 | Загальна вартість виконання робіт з реконструкції об'єктів багатоквартирної житлової інфраструктури у селищі міського типу Бородянка        | тис.грн. |  | 286 000,0 | 286 000,0 |
| 30 | Загальна вартість виконання робіт з капітального ремонту об'єктів багатоквартирної житлової інфраструктури у селищі міського типу Бородянка | тис.грн. |  | 866 712,3 | 866 712,3 |
| 31 | Загальна вартість виконання робіт з капітального ремонту об'єктів освітньої інфраструктури у селищі міського типу Бородянка                 | тис.грн. |  | 90 644,0  | 90 644,0  |
| 32 | Загальна вартість виконання робіт з реконструкції об'єктів соціальної інфраструктури у селищі міського типу Бородянка                       | тис.грн. |  | 157 585,0 | 157 585,0 |
| 33 | Загальна вартість виконання робіт з капітального ремонту об'єктів соціальної інфраструктури у селищі міського типу Бородянка                | тис.грн. |  | 117 387,8 | 117 387,8 |
| 34 | Загальна вартість виконання робіт з реконструкції об'єктів транспортної інфраструктури у селищі міського типу Бородянка                     | тис.грн. |  | 250 000,0 | 250 000,0 |
| 35 | Загальна вартість виконання робіт з реконструкції об'єктів соціальної інфраструктури у місті Тростянець                                     | тис.грн. |  | 419 973,5 | 419 973,5 |



Вихідний документ  
( Підписано кваліфікованим електронним підписом )

Сертифікат [3FAA9288358EC0030400000047D535001D88B100](#)

Підписувач [Найєм Мустафа-Масі](#)

Дійсний з [02.02.2023 0:00:00](#) по [01.02.2025 23:59:59](#)

Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України



995/1/09-01/20-256/07-24  
від 29.02.2024

|    |                                                                                                                             |          |  |           |           |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--|-----------|-----------|
| 36 | Загальна вартість виконання робіт з капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури у місті Тростянець            | тис.грн. |  | 508 660,3 | 508 660,3 |
| 37 | Загальна вартість виконання робіт з капітального об'єктів медичної інфраструктури у селі Циркуни                            | тис.грн. |  | 36 050,6  | 36 050,6  |
| 38 | Загальна вартість виконання робіт з нового будівництва об'єктів освітньої інфраструктури у селі Циркуни                     | тис.грн. |  | 356 000,0 | 356 000,0 |
| 39 | Загальна вартість виконання робіт з реконструкції об'єктів освітньої інфраструктури у селі Циркуни                          | тис.грн. |  | 150 364,2 | 150 364,2 |
| 40 | Загальна вартість виконання робіт з нового будівництва об'єктів соціальної інфраструктури у селі Циркуни                    | тис.грн. |  | 45 000,0  | 45 000,0  |
| 41 | Загальна вартість виконання робіт з нового будівництва об'єктів приватної житлової інфраструктури у селі Посад-Покровське   | тис.грн. |  | 304 233,0 | 304 233,0 |
| 42 | Загальна вартість виконання робіт з капітального ремонту об'єктів приватної житлової інфраструктури у селі Посад-Покровське | тис.грн. |  | 68 459,6  | 68 459,6  |
|    |                                                                                                                             |          |  |           |           |



Вихідний документ  
( Підписано кваліфікованим електронним підписом )

Сертифікат [3FAA9288358EC0030400000047D535001D88B100](#)  
Підписувач [Найєм Мустафа-Масі](#)  
Дійсний з [02.02.2023 0:00:00](#) по [01.02.2025 23:59:59](#)

Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України



995/1/09-01/20-256/07-24  
від 29.02.2024

|    |                                                                                                                       |          |  |             |             |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--|-------------|-------------|
| 43 | Загальна вартість виконання робіт з реконструкції об'єктів житлово-комунальної інфраструктури у селі Посад-Покровське | тис.грн. |  | 291 293,3   | 291 293,3   |
| 44 | Загальна вартість виконання робіт з нового будівництва об'єктів медичної інфраструктури у селі Посад-Покровське       | тис.грн. |  | 5 000,0     | 5 000,0     |
| 45 | Загальна вартість виконання робіт з нового будівництва об'єктів освітньої інфраструктури у селі Посад-Покровське      | тис.грн. |  | 400 000,0   | 400 000,0   |
| 46 | Загальна вартість виконання робіт з нового будівництва об'єктів соціальної інфраструктури у селі Посад-Покровське     | тис.грн. |  | 59 000,0    | 59 000,0    |
| 47 | Загальна вартість виконання робіт з нового будівництва об'єктів транспортної інфраструктури у селі Посад-Покровське   | тис.грн. |  | 1 460 000,0 | 1 460 000,0 |
| 48 | Загальна вартість виконання робіт з капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури у селі Посад-Покровське | тис.грн. |  | 714 102,1   | 714 102,1   |
|    |                                                                                                                       |          |  |             |             |



Вихідний документ  
( Підписано кваліфікованим електронним підписом )

Сертифікат [3FAA9288358EC0030400000047D535001D88B100](#)

Підписувач [Найєм Мустафа-Масі](#)

Дійсний з [02.02.2023 0:00:00](#) по [01.02.2025 23:59:59](#)

Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України



995/1/09-01/20-256/07-24  
від 29.02.2024

|    |                                                                                                                                                                     |          |  |           |           |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--|-----------|-----------|
| 49 | Загальна вартість виконання робіт з капітального ремонту об'єктів багатоквартирної житлової інфраструктури у селі Ягідне                                            | тис.грн. |  | 29 830,3  | 29 830,3  |
| 50 | Загальна вартість виконання робіт з нового будівництва об'єктів приватної житлової інфраструктури у селі Ягідне                                                     | тис.грн. |  | 15 017,6  | 15 017,6  |
| 51 | Загальна вартість виконання робіт з капітального ремонту об'єктів приватної житлової інфраструктури у селі Ягідне                                                   | тис.грн. |  | 75 517,8  | 75 517,8  |
| 52 | Загальна вартість виконання робіт з нового будівництва об'єктів житлово-комунальної інфраструктури у селі Ягідне                                                    | тис.грн. |  | 15 000,0  | 15 000,0  |
| 53 | Загальна вартість виконання робіт з реконструкції об'єктів соціальної інфраструктури у селі Ягідне                                                                  | тис.грн. |  | 160 000,0 | 160 000,0 |
| 54 | Загальна вартість виконання робіт з капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури у селі Ягідне                                                         | тис.грн. |  | 98 543,2  | 98 543,2  |
| 55 | Обсяг коштів у 2023 році для фінансового забезпечення робіт з нового будівництва об'єктів багатоквартирної житлової інфраструктури у селищі міського типу Бородянка | тис.грн. |  | 877,1     | 877,1     |
|    |                                                                                                                                                                     |          |  |           |           |



Вихідний документ  
( Підписано кваліфікованим електронним підписом )

Сертифікат [3FAA9288358EC0030400000047D535001D88B100](#)

Підписувач [Найєм Мустафа-Масі](#)

Дійсний з [02.02.2023 0:00:00](#) по [01.02.2025 23:59:59](#)

Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України



995/1/09-01/20-256/07-24  
від 29.02.2024

|    |                                                                                                                                                                       |          |  |           |           |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--|-----------|-----------|
| 56 | Обсяг коштів у 2023 році для фінансового забезпечення робіт з реконструкції об'єктів багатоквартирної житлової інфраструктури у селищі міського типу Бородянка        | тис.грн. |  |           |           |
| 57 | Обсяг коштів у 2023 році для фінансового забезпечення робіт з капітального ремонту об'єктів багатоквартирної житлової інфраструктури у селищі міського типу Бородянка | тис.грн. |  | 180 641,9 | 180 641,9 |
| 58 | Обсяг коштів у 2023 році для фінансового забезпечення робіт з капітального ремонту об'єктів освітньої інфраструктури у селищі міського типу Бородянка                 | тис.грн. |  | 2 152,5   | 2 152,5   |
| 59 | Обсяг коштів у 2023 році для фінансового забезпечення з реконструкції об'єктів соціальної інфраструктури у селищі міського типу Бородянка                             | тис.грн. |  |           |           |
| 60 | Обсяг коштів у 2023 році для фінансового забезпечення робіт з капітального ремонту об'єктів соціальної інфраструктури у селищі міського типу Бородянка                | тис.грн. |  | 9 041,2   | 9 041,2   |
| 61 | Обсяг коштів у 2023 році для фінансового забезпечення робіт з реконструкції об'єктів транспортної інфраструктури у селищі міського типу Бородянка                     | тис.грн. |  |           |           |
|    |                                                                                                                                                                       |          |  |           |           |



Вихідний документ  
( Підписано кваліфікованим електронним підписом )

Сертифікат 3FAA9288358EC0030400000047D535001D88B100  
Підписувач Найєм Мустафа-Масі  
Дійсний з 02.02.2023 0:00:00 по 01.02.2025 23:59:59

Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України



995/1/09-01/20-256/07-24  
від 29.02.2024

|    |                                                                                                                                                     |          |  |          |          |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--|----------|----------|
| 62 | Обсяг коштів у 2023 році для фінансового забезпечення робіт з реконструкції об'єктів соціальної інфраструктури у місті Тростянець                   | тис.грн. |  | 36 436,2 | 36 436,2 |
| 63 | Обсяг коштів у 2023 році для фінансового забезпечення робіт з капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури у місті Тростянець          | тис.грн. |  | 44 229,5 | 44 229,5 |
| 64 | Обсяг коштів у 2023 році для фінансового забезпечення робіт з капітального об'єктів медичної інфраструктури у селі Циркуни                          | тис.грн. |  |          |          |
| 65 | Обсяг коштів у 2023 році для фінансового забезпечення робіт з нового будівництва об'єктів освітньої інфраструктури у селі Циркуни                   | тис.грн. |  |          |          |
| 66 | Обсяг коштів у 2023 році для фінансового забезпечення робіт з реконструкції об'єктів освітньої інфраструктури у селі Циркуни                        | тис.грн. |  |          |          |
| 67 | Обсяг коштів у 2023 році для фінансового забезпечення робіт з нового будівництва об'єктів соціальної інфраструктури у селі Циркуни                  | тис.грн. |  |          |          |
| 68 | Обсяг коштів у 2023 році для фінансового забезпечення робіт з нового будівництва об'єктів приватної житлової інфраструктури у селі Посад-Покровське | тис.грн. |  | 45 645,1 | 45 645,1 |



Вихідний документ  
( Підписано кваліфікованим електронним підписом )

Сертифікат 3FAA9288358EC0030400000047D535001D88B100

Підписувач Найєм Мустафа-Масі

Дійсний з 02.02.2023 0:00:00 по 01.02.2025 23:59:59

Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України



995/1/09-01/20-256/07-24  
від 29.02.2024

|    |                                                                                                                                                       |          |  |         |         |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--|---------|---------|
| 69 | Обсяг коштів у 2023 році для фінансового забезпечення робіт з капітального ремонту об'єктів приватної житлової інфраструктури у селі Посад-Покровське | тис.грн. |  | 3 065,4 | 3 065,4 |
| 70 | Обсяг коштів у 2023 році для фінансового забезпечення робіт з реконструкції об'єктів житлово-комунальної інфраструктури у селі Посад-Покровське       | тис.грн. |  | 6 727,0 | 6 727,0 |
| 71 | Обсяг коштів у 2023 році для фінансового забезпечення робіт з нового будівництва об'єктів медичної інфраструктури у селі Посад-Покровське             | тис.грн. |  |         |         |
| 72 | Обсяг коштів у 2023 році для фінансового забезпечення робіт з нового будівництва об'єктів освітньої інфраструктури у селі Посад-Покровське            | тис.грн. |  | 569,9   | 569,9   |
| 73 | Обсяг коштів у 2023 році для фінансового забезпечення робіт з нового будівництва об'єктів соціальної інфраструктури у селі Посад-Покровське           | тис.грн. |  | 196,6   | 196,6   |
| 74 | Обсяг коштів у 2023 році для фінансового забезпечення робіт з нового будівництва об'єктів транспортної інфраструктури у селі Посад-Покровське         | тис.грн. |  | 3 281,0 | 3 281,0 |
|    |                                                                                                                                                       |          |  |         |         |



Вихідний документ  
( Підписано кваліфікованим електронним підписом )

Сертифікат 3FAA9288358EC0030400000047D535001D88B100  
Підписувач Найєм Мустафа-Масі  
Дійсний з 02.02.2023 0:00:00 по 01.02.2025 23:59:59

Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України



995/1/09-01/20-256/07-24  
від 29.02.2024

|    |                                                                                                                                                    |          |  |           |           |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--|-----------|-----------|
| 75 | Обсяг коштів у 2023 році для фінансового забезпечення робіт з капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури у селі Посад-Покровське    | тис.грн. |  | 286 043,7 | 286 043,7 |
| 76 | Обсяг коштів у 2023 році для фінансового забезпечення робіт з капітального ремонту об'єктів багатоквартирної житлової інфраструктури у селі Ягідне | тис.грн. |  | 6 049,4   | 6 049,4   |
| 77 | Обсяг коштів у 2023 році для фінансового забезпечення робіт з нового будівництва об'єктів приватної житлової інфраструктури у селі Ягідне          | тис.грн. |  |           |           |
| 78 | Обсяг коштів у 2023 році для фінансового забезпечення робіт з капітального ремонту об'єктів приватної житлової інфраструктури у селі Ягідне        | тис.грн. |  | 4 561,2   | 4 561,2   |
| 79 | Обсяг коштів у 2023 році для фінансового забезпечення робіт з нового будівництва об'єктів житлово-комунальної інфраструктури у селі Ягідне         | тис.грн. |  | 63,0      | 63,0      |
| 80 | Обсяг коштів у 2023 році для фінансового забезпечення робіт з реконструкції об'єктів соціальної інфраструктури у селі Ягідне                       | тис.грн. |  | 16,4      | 16,4      |
| 81 | Обсяг коштів у 2023 році для фінансового забезпечення робіт з капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури у селі Ягідне              | тис.грн. |  | 1 439,1   | 1 439,1   |



Вихідний документ  
( Підписано кваліфікованим електронним підписом )

Сертифікат 3FAA9288358EC0030400000047D535001D88B100

Підписувач Найєм Мустафа-Масі

Дійсний з 02.02.2023 0:00:00 по 01.02.2025 23:59:59

Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України



995/1/09-01/20-256/07-24  
від 29.02.2024

|    |                                                                                                                                               |        |  |  |  |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--|--|--|
| 82 | Площа об'єктів багатоквартирної житлової інфраструктури у селищі міського типу Бородянка, на яких здійснено роботи з капітального ремонту     | кв. м. |  |  |  |
| 83 | Кількість об'єктів багатоквартирної житлової інфраструктури у селищі міського типу Бородянка, на яких здійснено роботи з капітального ремонту | шт.    |  |  |  |
| 84 | Площа об'єктів соціальної інфраструктури у селищі міського типу Бородянка, на яких здійснено роботи з капітального ремонту                    | кв. м. |  |  |  |
| 85 | Кількість об'єктів соціальної інфраструктури у селищі міського типу Бородянка, на яких здійснено роботи з капітального ремонту                | шт.    |  |  |  |
| 86 | Площа об'єктів соціальної інфраструктури у місті Тростянець, на яких здійснено роботи з реконструкції                                         | кв. м. |  |  |  |
| 87 | Кількість об'єктів соціальної інфраструктури у місті Тростянець, на яких здійснено роботи з реконструкції                                     | шт.    |  |  |  |
|    |                                                                                                                                               |        |  |  |  |



Вихідний документ  
( Підписано кваліфікованим електронним підписом )

Сертифікат [3FAA9288358EC0030400000047D535001D88B100](#)  
Підписувач [Найєм Мустафа-Масі](#)  
Дійсний з [02.02.2023 0:00:00](#) по [01.02.2025 23:59:59](#)

Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України



995/1/09-01/20-256/07-24  
від 29.02.2024

|    |                                                                                                                                                                |          |  |     |     |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--|-----|-----|
| 88 | Протяжність об'єктів транспортної інфраструктури у місті Тростянець, на яких здійснено роботи з капітального ремонту                                           | км.      |  |     |     |
| 89 | Кількість об'єктів транспортної інфраструктури у місті Тростянець, на яких здійснено роботи з капітального ремонту                                             | шт.      |  |     |     |
| 90 | Площа об'єктів медичної інфраструктури у селі Посад-Покровське, на яких здійснено роботи з нового будівництва                                                  | кв. м.   |  |     |     |
| 91 | Кількість об'єктів медичної інфраструктури у селі Посад-Покровське, на яких здійснено роботи з нового будівництва                                              | шт.      |  |     |     |
| 92 | Протяжність об'єктів транспортної інфраструктури у селі Посад-Покровське, на яких здійснено роботи з капітального ремонту                                      | км.      |  | 4,8 | 4,8 |
| 93 | Кількість об'єктів транспортної інфраструктури у селі Посад-Покровське, на яких здійснено роботи з капітального ремонту                                        | шт.      |  | 1,0 | 1,0 |
| 94 | Середні витрати на виконання робіт з нового будівництва 1 кв. м об'єктів багатоквартирної житлової інфраструктури у селищі міського типу Бородянка у 2023 році | тис.грн. |  |     |     |
|    |                                                                                                                                                                |          |  |     |     |



Вихідний документ  
( Підписано кваліфікованим електронним підписом )

Сертифікат 3FAA9288358EC0030400000047D535001D88B100

Підписувач Найєм Мустафа-Масі

Дійсний з 02.02.2023 0:00:00 по 01.02.2025 23:59:59

Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України



995/1/09-01/20-256/07-24  
від 29.02.2024

|    |                                                                                                                                                                  |          |  |     |     |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--|-----|-----|
| 95 | Середні витрати на виконання робіт з реконструкції 1 кв. м об'єктів багатоквартирної житлової інфраструктури у селищі міського типу Бородянка у 2023 році        | тис.грн. |  |     |     |
| 96 | Середні витрати на виконання робіт з капітального ремонту 1 кв. м об'єктів багатоквартирної житлової інфраструктури у селищі міського типу Бородянка у 2023 році | тис.грн. |  | 1,3 | 1,3 |
| 97 | Середні витрати на виконання робіт з капітального ремонту 1 кв. м об'єктів освітньої інфраструктури у селищі міського типу Бородянка у 2023 році                 | тис.грн. |  | 0,3 | 0,3 |
| 98 | Середні витрати на виконання робіт з реконструкції 1 кв. м об'єктів соціальної інфраструктури у селищі міського типу Бородянка у 2023 році                       | тис.грн. |  |     |     |
| 99 | Середні витрати на виконання робіт з капітального ремонту 1 кв. м об'єктів соціальної інфраструктури у селищі міського типу Бородянка у 2023 році                | тис.грн. |  | 1,5 | 1,5 |
|    |                                                                                                                                                                  |          |  |     |     |



Вихідний документ  
( Підписано кваліфікованим електронним підписом )

Сертифікат 3FAA9288358EC0030400000047D535001D88B100  
Підписувач Найєм Мустафа-Масі  
Дійсний з 02.02.2023 0:00:00 по 01.02.2025 23:59:59

Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України



995/1/09-01/20-256/07-24  
від 29.02.2024

|     |                                                                                                                                           |          |  |          |          |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--|----------|----------|
| 100 | Середні витрати на виконання робіт з реконструкції 1 км об'єктів транспортної інфраструктури у селищі міського типу Бородянка у 2023 році | тис.грн. |  |          |          |
| 101 | Середні витрати на виконання робіт з реконструкції 1 кв. м об'єктів соціальної інфраструктури у місті Тростянець у 2023 році              | тис.грн. |  | 1,1      | 1,1      |
| 102 | Середні витрати на виконання робіт з капітального ремонту 1 км об'єктів транспортної інфраструктури у місті Тростянець у 2023 році        | тис.грн. |  | 10 581,2 | 10 581,2 |
| 103 | Середні витрати на виконання робіт з капітального ремонту 1 кв. м об'єктів медичної інфраструктури у селі Циркуни у 2023 році             | тис.грн. |  |          |          |
| 104 | Середні витрати на виконання робіт з нового будівництва 1 кв. м об'єктів освітньої інфраструктури у селі Циркуни у 2023 році              | тис.грн. |  |          |          |
| 105 | Середні витрати на виконання робіт з реконструкції 1 кв. м об'єктів освітньої інфраструктури у селі Циркуни у 2023 році                   | тис.грн. |  |          |          |
|     |                                                                                                                                           |          |  |          |          |



Вихідний документ  
( Підписано кваліфікованим електронним підписом )

Сертифікат 3FAA9288358EC0030400000047D535001D88B100  
Підписувач Найєм Мустафа-Масі  
Дійсний з 02.02.2023 0:00:00 по 01.02.2025 23:59:59

Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України



995/1/09-01/20-256/07-24  
від 29.02.2024

|     |                                                                                                                                                  |          |  |      |      |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--|------|------|
| 106 | Середні витрати на виконання робіт з нового будівництва 1 кв. м об'єктів соціальної інфраструктури у селі Циркуни у 2023 році                    | тис.грн. |  |      |      |
| 107 | Середні витрати на виконання робіт з нового будівництва 1 кв. м об'єктів приватної житлової інфраструктури у селі Посад-Покровське у 2023 році   | тис.грн. |  | 7,8  | 7,8  |
| 108 | Середні витрати на виконання робіт з капітального ремонту 1 кв. м об'єктів приватної житлової інфраструктури у селі Посад-Покровське у 2023 році | тис.грн. |  | 1,0  | 1,0  |
| 109 | Середні витрати на виконання робіт з реконструкції 1 км об'єктів житлово-комунальної інфраструктури у селі Посад-Покровське у 2023 році          | тис.грн. |  | 97,8 | 97,8 |
| 110 | Середні витрати на виконання робіт з нового будівництва 1 кв. м об'єктів медичної інфраструктури у селі Посад-Покровське у 2023 році             | тис.грн. |  |      |      |
| 111 | Середні витрати на виконання робіт з нового будівництва 1 кв. м об'єктів освітньої інфраструктури у селі Посад-Покровське у 2023 році            | тис.грн. |  | 0,1  | 0,1  |
|     |                                                                                                                                                  |          |  |      |      |



Вихідний документ  
( Підписано кваліфікованим електронним підписом )

Сертифікат 3FAA9288358EC0030400000047D535001D88B100  
Підписувач Найєм Мустафа-Масі  
Дійсний з 02.02.2023 0:00:00 по 01.02.2025 23:59:59

Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України



995/1/09-01/20-256/07-24  
від 29.02.2024

|     |                                                                                                                                               |          |  |          |          |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--|----------|----------|
| 112 | Середні витрати на виконання робіт з нового будівництва 1 кв. м об'єктів соціальної інфраструктури у селі Посад-Покровське у 2023 році        | тис.грн. |  | 0,3      | 0,3      |
| 113 | Середні витрати на виконання робіт з нового будівництва 1 км об'єктів транспортної інфраструктури у селі Посад-Покровське у 2023 році         | тис.грн. |  | 662,8    | 662,8    |
| 114 | Середні витрати на виконання робіт з капітального ремонту 1 км об'єктів транспортної інфраструктури у селі Посад-Покровське у 2023 році       | тис.грн. |  | 17 273,2 | 17 273,2 |
| 115 | Середні витрати на виконання робіт з капітального ремонту 1 кв. м об'єктів багатоквартирної житлової інфраструктури у селі Ягідне у 2023 році | тис.грн. |  | 1,5      | 1,5      |
| 116 | Середні витрати на виконання робіт з нового будівництва 1 кв. м об'єктів приватної житлової інфраструктури у селі Ягідне у 2023 році          | тис.грн. |  |          |          |
| 117 | Середні витрати на виконання робіт з капітального ремонту 1 кв. м об'єктів приватної житлової інфраструктури у селі Ягідне у 2023 році        | тис.грн. |  | 0,6      | 0,6      |
|     |                                                                                                                                               |          |  |          |          |



Вихідний документ  
( Підписано кваліфікованим електронним підписом )

Сертифікат [3FAA9288358EC0030400000047D535001D88B100](#)

Підписувач [Найєм Мустафа-Масі](#)

Дійсний з [02.02.2023 0:00:00](#) по [01.02.2025 23:59:59](#)

Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України



995/1/09-01/20-256/07-24  
від 29.02.2024

|     |                                                                                                                                                    |          |  |       |       |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--|-------|-------|
| 118 | Середні витрати на виконання робіт з нового будівництва 1 шт. об'єктів житлово-комунальної інфраструктури у селі Ягідне у 2023 році                | тис.грн. |  | 63,0  | 63,0  |
| 119 | Середні витрати на виконання робіт з реконструкції 1 кв. м об'єктів соціальної інфраструктури у селі Ягідне у 2023 році                            | тис.грн. |  |       |       |
| 120 | Середні витрати на виконання робіт з капітального ремонту 1 кв. м об'єктів транспортної інфраструктури у селі Ягідне у 2023 році                   | тис.грн. |  | 327,1 | 327,1 |
| 121 | Середня вартість виконання робіт з нового будівництва 1 кв. м об'єктів багатоквартирної житлової інфраструктури у селищі міського типу Бородянка   | тис.грн. |  | 47,5  | 47,5  |
| 122 | Середня вартість виконання робіт з реконструкції 1 кв. м об'єктів багатоквартирної житлової інфраструктури у селищі міського типу Бородянка        | тис.грн. |  | 26,2  | 26,2  |
| 123 | Середня вартість виконання робіт з капітального ремонту 1 кв. м об'єктів багатоквартирної житлової інфраструктури у селищі міського типу Бородянка | тис.грн. |  | 10,4  | 10,4  |
|     |                                                                                                                                                    |          |  |       |       |



Вихідний документ  
( Підписано кваліфікованим електронним підписом )

Сертифікат [3FAA9288358EC0030400000047D535001D88B100](#)

Підписувач [Найєм Мустафа-Масі](#)

Дійсний з [02.02.2023 0:00:00](#) по [01.02.2025 23:59:59](#)

Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України



995/1/09-01/20-256/07-24  
від 29.02.2024

|     |                                                                                                                                     |          |  |           |           |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--|-----------|-----------|
| 124 | Середня вартість виконання робіт з капітального ремонту 1 кв. м об'єктів освітньої інфраструктури у селищі міського типу Бородянка  | тис.грн. |  | 14,5      | 14,5      |
| 125 | Середня вартість виконання робіт з реконструкції 1 кв. м об'єктів соціальної інфраструктури у селищі міського типу Бородянка        | тис.грн. |  | 81,6      | 81,6      |
| 126 | Середня вартість виконання робіт з капітального ремонту 1 кв. м об'єктів соціальної інфраструктури у селищі міського типу Бородянка | тис.грн. |  | 18,9      | 18,9      |
| 127 | Середня вартість виконання робіт з реконструкції 1 км об'єктів транспортної інфраструктури у селищі міського типу Бородянка         | тис.грн. |  | 52 999,8  | 52 999,8  |
| 128 | Середня вартість виконання робіт з реконструкції 1 кв. м об'єктів соціальної інфраструктури у місті Тростянець                      | тис.грн. |  | 12,2      | 12,2      |
| 129 | Середня вартість виконання робіт з капітального ремонту 1 км об'єктів транспортної інфраструктури у місті Тростянець                | тис.грн. |  | 121 689,1 | 121 689,1 |
| 130 | Середня вартість виконання робіт з капітального ремонту 1 кв. м об'єктів медичної інфраструктури у селі Циркуни                     | тис.грн. |  | 107,3     | 107,3     |



Вихідний документ  
( Підписано кваліфікованим електронним підписом )

Сертифікат 3FAA9288358EC0030400000047D535001D88B100

Підписувач Найєм Мустафа-Масі

Дійсний з 02.02.2023 0:00:00 по 01.02.2025 23:59:59

Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України



995/1/09-01/20-256/07-24  
від 29.02.2024

|     |                                                                                                                                    |          |  |         |         |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--|---------|---------|
| 131 | Середня вартість виконання робіт з нового будівництва 1 кв. м об'єктів освітньої інфраструктури у селі Циркуни                     | тис.грн. |  | 2 583,5 | 2 583,5 |
| 132 | Середня вартість виконання робіт з реконструкції 1 кв. м об'єктів освітньої інфраструктури у селі Циркуни                          | тис.грн. |  | 58,8    | 58,8    |
| 133 | Середня вартість виконання робіт з нового будівництва 1 кв. м об'єктів соціальної інфраструктури у селі Циркуни                    | тис.грн. |  | 281,3   | 281,3   |
| 134 | Середня вартість виконання робіт з нового будівництва 1 кв. м об'єктів приватної житлової інфраструктури у селі Посад-Покровське   | тис.грн. |  | 51,8    | 51,8    |
| 135 | Середня вартість виконання робіт з капітального ремонту 1 кв. м об'єктів приватної житлової інфраструктури у селі Посад-Покровське | тис.грн. |  | 23,0    | 23,0    |
| 136 | Середня вартість виконання робіт з реконструкції 1 км об'єктів житлово-комунальної інфраструктури у селі Посад-Покровське          | тис.грн. |  | 4 233,9 | 4 233,9 |
| 137 | Середня вартість виконання робіт з нового будівництва 1 кв. м об'єктів медичної інфраструктури у селі Посад-Покровське             | тис.грн. |  | 25,0    | 25,0    |



Вихідний документ  
( Підписано кваліфікованим електронним підписом )

Сертифікат [3FAA9288358EC0030400000047D535001D88B100](#)

Підписувач [Найєм Мустафа-Масі](#)

Дійсний з [02.02.2023 0:00:00](#) по [01.02.2025 23:59:59](#)

Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України



995/1/09-01/20-256/07-24  
від 29.02.2024

|     |                                                                                                                                 |          |  |           |           |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--|-----------|-----------|
| 138 | Середня вартість виконання робіт з нового будівництва 1 кв. м об'єктів освітньої інфраструктури у селі Посад-Покровське         | тис.грн. |  | 66,7      | 66,7      |
| 139 | Середня вартість виконання робіт з нового будівництва 1 кв. м об'єктів соціальної інфраструктури у селі Посад-Покровське        | тис.грн. |  | 84,3      | 84,3      |
| 140 | Середня вартість виконання робіт з нового будівництва 1 км об'єктів транспортної інфраструктури у селі Посад-Покровське         | тис.грн. |  | 294 949,5 | 294 949,5 |
| 141 | Середня вартість виконання робіт з капітального ремонту 1 км об'єктів транспортної інфраструктури у селі Посад-Покровське       | тис.грн. |  | 43 122,1  | 43 122,1  |
| 142 | Середня вартість виконання робіт з капітального ремонту 1 кв. м об'єктів багатоквартирної житлової інфраструктури у селі Ягідне | тис.грн. |  | 7,4       | 7,4       |
| 143 | Середня вартість виконання робіт з нового будівництва 1 кв. м об'єктів приватної житлової інфраструктури у селі Ягідне          | тис.грн. |  | 27,8      | 27,8      |
| 144 | Середня вартість виконання робіт з капітального ремонту 1 кв. м об'єктів приватної житлової інфраструктури у селі Ягідне        | тис.грн. |  | 9,9       | 9,9       |



Вихідний документ  
( Підписано кваліфікованим електронним підписом )

Сертифікат [3FAA9288358EC0030400000047D535001D88B100](#)

Підписувач [Найєм Мустафа-Масі](#)

Дійсний з [02.02.2023 0:00:00](#) по [01.02.2025 23:59:59](#)

Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України



995/1/09-01/20-256/07-24  
від 29.02.2024

|     |                                                                                                                                          |          |  |          |          |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--|----------|----------|
| 145 | Середня вартість виконання робіт з нового будівництва 1 шт. об'єктів житлово-комунальної інфраструктури у селі Ягідне                    | тис.грн. |  | 15 000,0 | 15 000,0 |
| 146 | Середня вартість виконання робіт з реконструкції 1 кв. м об'єктів соціальної інфраструктури у селі Ягідне                                | тис.грн. |  | 131,9    | 131,9    |
| 147 | Середня вартість виконання робіт з капітального ремонту 1 кв. м об'єктів транспортної інфраструктури у селі Ягідне                       | тис.грн. |  | 22 396,2 | 22 396,2 |
| 148 | Рівень виконання робіт з нового будівництва 1 кв. м об'єктів багатоквартирної житлової інфраструктури у селищі міського типу Бородянка   | відс.    |  |          |          |
| 149 | Рівень виконання робіт з реконструкції 1 кв. м об'єктів багатоквартирної житлової інфраструктури у селищі міського типу Бородянка        | відс.    |  |          |          |
| 150 | Рівень виконання робіт з капітального ремонту 1 кв. м об'єктів багатоквартирної житлової інфраструктури у селищі міського типу Бородянка | відс.    |  | 12,5     | 12,5     |
| 151 | Рівень виконання робіт з капітального ремонту 1 кв. м об'єктів освітньої інфраструктури у селищі міського типу Бородянка                 | відс.    |  | 2,4      | 2,4      |



Вихідний документ  
( Підписано кваліфікованим електронним підписом )

Сертифікат 3FAA9288358EC0030400000047D535001D88B100  
Підписувач Найєм Мустафа-Масі  
Дійсний з 02.02.2023 0:00:00 по 01.02.2025 23:59:59

Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України



995/1/09-01/20-256/07-24  
від 29.02.2024

|     |                                                                                                                           |       |  |     |     |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--|-----|-----|
| 152 | Рівень виконання робіт з реконструкції 1 кв. м об'єктів соціальної інфраструктури у селищі міського типу Бородянка        | відс. |  |     |     |
| 153 | Рівень виконання робіт з капітального ремонту 1 кв. м об'єктів соціальної інфраструктури у селищі міського типу Бородянка | відс. |  | 7,7 | 7,7 |
| 154 | Рівень виконання робіт з реконструкції 1 км об'єктів транспортної інфраструктури у селищі міського типу Бородянка         | відс. |  |     |     |
| 155 | Рівень виконання робіт з реконструкції 1 кв. м об'єктів соціальної інфраструктури у місті Тростянець                      | відс. |  | 8,7 | 8,7 |
| 156 | Рівень виконання робіт з капітального ремонту 1 км об'єктів транспортної інфраструктури у місті Тростянець                | відс. |  | 8,7 | 8,7 |
| 157 | Рівень виконання робіт з капітального ремонту 1 кв. м об'єктів медичної інфраструктури у селі Циркуни                     | відс. |  |     |     |
| 158 | Рівень виконання робіт з нового будівництва 1 кв. м об'єктів освітньої інфраструктури у селі Циркуни                      | відс. |  |     |     |
|     |                                                                                                                           |       |  |     |     |



Вихідний документ  
( Підписано кваліфікованим електронним підписом )

Сертифікат [3FAA9288358EC0030400000047D535001D88B100](#)

Підписувач [Найєм Мустафа-Масі](#)

Дійсний з [02.02.2023 0:00:00](#) по [01.02.2025 23:59:59](#)

Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України



995/1/09-01/20-256/07-24  
від 29.02.2024

|     |                                                                                                                          |       |  |      |      |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--|------|------|
| 159 | Рівень виконання робіт з реконструкції 1 кв. м об'єктів освітньої інфраструктури у селі Циркуни                          | відс. |  |      |      |
| 160 | Рівень виконання робіт з нового будівництва 1 кв. м об'єктів соціальної інфраструктури у селі Циркуни                    | відс. |  |      |      |
| 161 | Рівень виконання робіт з нового будівництва 1 кв. м об'єктів приватної житлової інфраструктури у селі Посад-Покровське   | відс. |  | 15,0 | 15,0 |
| 162 | Рівень виконання робіт з капітального ремонту 1 кв. м об'єктів приватної житлової інфраструктури у селі Посад-Покровське | відс. |  | 4,5  | 4,5  |
| 163 | Рівень виконання робіт з реконструкції 1 км об'єктів житлово-комунальної інфраструктури у селі Посад-Покровське          | відс. |  | 2,3  | 2,3  |
| 164 | Рівень виконання робіт з нового будівництва 1 кв. м об'єктів медичної інфраструктури у селі Посад-Покровське             | відс. |  |      |      |
| 165 | Рівень виконання робіт з нового будівництва 1 кв. м об'єктів освітньої інфраструктури у селі Посад-Покровське            | відс. |  | 0,1  | 0,1  |
|     |                                                                                                                          |       |  |      |      |



Вихідний документ  
( Підписано кваліфікованим електронним підписом )

Сертифікат 3FAA9288358EC0030400000047D535001D88B100

Підписувач Найєм Мустафа-Масі

Дійсний з 02.02.2023 0:00:00 по 01.02.2025 23:59:59

Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України



995/1/09-01/20-256/07-24  
від 29.02.2024

|     |                                                                                                                       |       |  |      |      |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--|------|------|
| 166 | Рівень виконання робіт з нового будівництва 1 кв. м об'єктів соціальної інфраструктури у селі Посад-Покровське        | відс. |  | 0,3  | 0,3  |
| 167 | Рівень виконання робіт з нового будівництва 1 км об'єктів транспортної інфраструктури у селі Посад-Покровське         | відс. |  | 0,2  | 0,2  |
| 168 | Рівень виконання робіт з капітального ремонту 1 км об'єктів транспортної інфраструктури у селі Посад-Покровське       | відс. |  | 40,1 | 40,1 |
| 169 | Рівень виконання робіт з капітального ремонту 1 кв. м об'єктів багатоквартирної житлової інфраструктури у селі Ягідне | відс. |  | 20,3 | 20,3 |
| 170 | Рівень виконання робіт з нового будівництва 1 кв. м об'єктів приватної житлової інфраструктури у селі Ягідне          | відс. |  |      |      |
| 171 | Рівень виконання робіт з капітального ремонту 1 кв. м об'єктів приватної житлової інфраструктури у селі Ягідне        | відс. |  | 6,0  | 6,0  |
| 172 | Рівень виконання робіт з нового будівництва 1 шт. об'єктів житлово-комунальної інфраструктури у селі Ягідне           | відс. |  | 0,4  | 0,4  |
|     |                                                                                                                       |       |  |      |      |



Вихідний документ  
( Підписано кваліфікованим електронним підписом )

Сертифікат 3FAA9288358EC0030400000047D535001D88B100  
Підписувач Найєм Мустафа-Масі  
Дійсний з 02.02.2023 0:00:00 по 01.02.2025 23:59:59

Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України



995/1/09-01/20-256/07-24  
від 29.02.2024

|     |                                                                                                          |       |  |     |     |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--|-----|-----|
| 173 | Рівень виконання робіт з реконструкції 1 кв. м об'єктів соціальної інфраструктури у селі Ягідне          | відс. |  |     |     |
| 174 | Рівень виконання робіт з капітального ремонту 1 кв. м об'єктів транспортної інфраструктури у селі Ягідне | відс. |  | 1,5 | 1,5 |

**Узагальнений висновок про досягнення запланованої мети, завдань бюджетної програми:**

Касові видатки за бюджетною програмою 3111370 «Відновлення населених пунктів, які постраждали внаслідок збройної агресії Російської Федерації» станом на 31.12.2023 склали – 559 036,2 тис. гривень.

Фактичне використання виділеного фінансування за бюджетною програмою 3111370 «Відновлення населених пунктів, які постраждали внаслідок збройної агресії Російської Федерації» у повному обсязі було неможливо через низку проблемних питань, у зв'язку з чим, обсяги використання коштів за напрямками були уточнені.

Серед проблемних питань варто виділити наступні.

1. Фактично фінансування за рахунок коштів Фонду наслідків збройної агресії було відкрито в вересні місяці. Паспорт бюджетної програми за 3111370 «Відновлення населених пунктів, які постраждали внаслідок збройної агресії Російської Федерації» затверджено 15.09.2023, тобто тільки після цього замовники будівництва (Служби відновлення та розвитку інфраструктури у відповідних областях) отримали можливість здійснювати укладання договорів на проектування або виконання робіт та брати фінансові та юридичні зобов'язання.
2. Довготривале виготовлення проектно-кошторисної документації, яка замовлялася обласними військовими адміністраціями, міськими радами тощо. По деяких об'єктах цей процес не завершено і до сьогоднішнього дня.
3. Неналежне виконання органами місцевого самоврядування підготовчих заходів для відновлення об'єктів (проведення комісійного обстеження для включення об'єктів до Реєстру пошкодженого та знищеного майна, технічного обстеження об'єктів для визначення виду робіт, оформлення належним чином земельних ділянок тощо).
4. Складнощі з передачею прав замовника на приватні житлові будинки (відсутність власників, відсутність оформлених належним чином документів на майно та земельні ділянки тощо).
5. Складнощі з отриманням в Державній інспекції архітектури та містобудування дозвільних документів на будівництво.

Крім того, у зв'язку з розробкою проектної документації на частину об'єктів – показники загальної вартості були уточнені.

**3.10**

|         |      |                                                                                                                        |
|---------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3111380 | 0490 | Забезпечення реалізації проектів щодо відновлення інфраструктури за програмою «Підтримка швидкого відновлення України» |
|---------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



Вихідний документ  
( Підписано кваліфікованим електронним підписом )  
  
Сертифікат 3FAA9288358EC0030400000047D535001D88B100  
Підписувач Найєм Мустафа-Масі  
Дійсний з 02.02.2023 0:00:00 по 01.02.2025 23:59:59

Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України

995/1/09-01/20-256/07-24  
від 29.02.2024

Видатки / надання кредитів у 2023 році

(тис.грн)

|                              | План зі змінами | Звіт | Відхилення звітних показників від планових |
|------------------------------|-----------------|------|--------------------------------------------|
| 1                            | 2               | 3    | 4                                          |
| Всього                       | 5 970 000,0     |      | -5 970 000,0                               |
| у тому числі: загальний фонд |                 |      |                                            |
| спеціальний фонд             | 5 970 000,0     |      | -5 970 000,0                               |

Узагальнений висновок про досягнення запланованої мети, завдань бюджетної програми:

Законом України від 6 жовтня 2023 року "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2023 рік" щодо фінансового забезпечення сектору безпеки і оборони та вирішення першочергових питань" передбачені видатки для Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури за новою бюджетною програмою 3111380 "Забезпечення реалізації проєктів щодо відновлення інфраструктури за програмою "Підтримка швидкого відновлення України"" в обсязі 5 970 000,0 тис. грн.

Вибірка за бюджетною програмою 3111380 "Забезпечення реалізації проєктів щодо відновлення інфраструктури за програмою "Підтримка швидкого відновлення України" за 2023 рік не здійснювалась, оскільки відповідно до частини сьомої статті 20 Бюджетного кодексу України необхідно затвердити Порядок використання коштів за зазначеною бюджетною програмою. Станом на кінець 2023 року такий порядок не був затверджений.

3.11

|            |         |                                                                                                                             |
|------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3111390    | 0456    | Відновлення критично важливої логістичної інфраструктури та мережевого сполучення (RELINC), ключові автомобільні сполучення |
| (КПКВК ДБ) | (КФКВК) | (найменування бюджетної програми)                                                                                           |

Мета бюджетної програми

Відновлення критично важливої логістичної інфраструктури та мережевого сполучення

Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання                                                                                 |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | Закупівля, придбання та монтаж модульних мостів, а також придбання інших робіт та послуг |



Вихідний документ  
( Підписано кваліфікованим електронним підписом )  
Сертифікат 3FAA9288358EC0030400000047D535001D88B100  
Підписувач Найєм Мустафа-Масі  
Дійсний з 02.02.2023 0:00:00 по 01.02.2025 23:59:59

Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України

995/1/09-01/20-256/07-24  
від 29.02.2024

Видатки / надання кредитів у 2023 році

(тис.грн)

|                              | План зі змінами | Звіт      | Відхилення звітних показників від планових |
|------------------------------|-----------------|-----------|--------------------------------------------|
| 1                            | 2               | 3         | 4                                          |
| Всього                       | 916 226,0       | 877 923,5 | -38 302,5                                  |
| у тому числі: загальний фонд |                 |           |                                            |
| спеціальний фонд             | 916 226,0       | 877 923,5 | -38 302,5                                  |

Ключові результативні показники бюджетної програми

| № з/п | Показники                                                                                                                         | одиниця виміру | Фактичні результативні показники |                  |           |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------|------------------|-----------|
|       |                                                                                                                                   |                | загальний фонд                   | спеціальний фонд | разом     |
| 1     | 2                                                                                                                                 | 3              | 4                                | 5                | 6         |
| 1     | Протяжність штучних споруд (модульних мостів), необхідних для відновлення пошкоджених мостових переходів, які планується придбати | пог.м          |                                  | 390,0            | 390,0     |
| 2     | Загальна вартість закупівлі модульних мостів, необхідних для відновлення пошкоджених мостових переходів                           | тис.грн.       |                                  | 860 659,6        | 860 659,6 |
| 3     | Загальна вартість консультаційних послуг щодо підготовки інвестицій та закупівель (UNOPS)                                         | тис.грн.       |                                  | 37 800,0         | 37 800,0  |



Вихідний документ  
( Підписано кваліфікованим електронним підписом )  
Сертифікат 3FAA9288358EC0030400000047D535001D88B100  
Підписувач Найєм Мустафа-Масі  
Дійсний з 02.02.2023 0:00:00 по 01.02.2025 23:59:59

Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України



995/1/09-01/20-256/07-24  
від 29.02.2024

|   |                                                                                                                   |          |  |         |         |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--|---------|---------|
| 4 | Протяжність штучних споруд (модульних мостів), які придбано                                                       | пог.м    |  | 390,0   | 390,0   |
| 5 | Кількість проведених закупівель в рамках надання консультаційних послуг (UNOPS)                                   | шт.      |  | 1,0     | 1,0     |
| 6 | Середня вартість 1 погонного метра штучних споруд (модульних мостів)                                              | тис.грн. |  | 2 185,3 | 2 185,3 |
| 7 | Частка придбаних штучних споруд (модульних мостів), у загальній кількості штучних споруд, які планується придбати | відс.    |  | 100,0   | 100,0   |
| 8 | Рівень реалізації Угоди про грант                                                                                 | відс.    |  | 98,2    | 98,2    |

**Узагальнений висновок про досягнення запланованої мети, завдань бюджетної програми:**

За бюджетною програмою 3111390 "Розвиток та відновлення інфраструктури" у 2023 році касові видатки становили 877 923,5 тис. грн. За рахунок зазначених коштів придбано 390 пог.м штучних споруд (модульних мостів) та надані консультаційні послуги щодо підготовки інвестицій та закупівель.

10.02.2023 між Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку підписано Грантову угоду (Проект "Відновлення критично важливої логістичної інфраструктури та мережевого сполучення ("RELINC"))). Відповідно до зазначеної Грантової угоди Державному агентству відновлення та розвитку інфраструктури України передбачено 25 055 тис. дол. США на закупівлю, придбання та монтаж модульних мостів, а також придбання інших робіт та послуг. Закупівлю тимчасових мостів відповідно до положень Грантової угоди буде проводити Управління ООН з обслуговування проектів (UNOPS). Угода про результати між Агентством відновлення та UNOPS підписана 18.08.2023.

Відповідно до Частини 1 Грантової угоди "Ключові автомобільні сполучення" та Частини 3 "Готовність до невідкладних ініціатив з відновлення та управління проектом" Додатку 1 "Опис Проекту" Агентство відновлення зобов'язано, зокрема, здійснити закупівлю модульних мостів, необхідних для відновлення пошкоджених мостових переходів; закупівлю консультаційних послуг щодо фінансового менеджменту, управління екологічними та соціальними ризиками та нагляд, моніторинг та оцінку, аудит та звітність, у тому числі оплату послуг Консультанта з нагляду, тощо відповідно до Плану закупівель, узгодженого між Агентством відновлення і Міжнародним банком реконструкції та розвитку.

Відповідно до Розділу III "Зняття коштів Гранту" Додатку 2 "Виконання Проекту" Грантової угоди на закупівлю "Товари, неконсультаційні послуги, консультаційні послуги, операційні витрати Агентства відновлення, навчання та оплата UNOPS " надається 25 055,00 тис. дол. США.

Відповідно до Плану закупівель, узгодженого між Агентством відновлення та МБРР на закупівлю модульних мостів, необхідних для відновлення пошкоджених мостових переходів, передбачено 23 555 тис. дол. США.

05.12.2023 МБРР провів авансування першого платежу для UNOPS в сумі 24 027,487 тис. дол. США, який включає оплату суми 23 555,000 тис. дол. США на закупівлю модульних мостів та 472,487 тис. дол. США за надання консультаційних послуг UNOPS. За курсом на дату проведення платежу 36,53 грн/дол. в гривнях зазначені суми становлять: 860 659,6 тис. грн за постачання мостів та 17 263,9 тис. грн за послуги щодо підготовки інвестицій та закупівель.



Вихідний документ  
( Підписано кваліфікованим електронним підписом )  
  
Сертифікат 3FAA9288358EC0030400000047D535001D88B100  
Підписувач Найєм Мустафа-Масі  
Дійсний з 02.02.2023 0:00:00 по 01.02.2025 23:59:59

Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України



995/1/09-01/20-256/07-24  
від 29.02.2024

|         |      |                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3111400 | 0490 | Придбання обладнання для транспортного обслуговування, управління відходами від руйнувань, водопостачання, водовідведення, для сектору комунальних послуг на рівні органів місцевого самоврядування та агентського обслуговування |
|---------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Видатки / надання кредитів у 2023 році |                 | (тис.грн) |                                            |
|----------------------------------------|-----------------|-----------|--------------------------------------------|
|                                        | План зі змінами | Звіт      | Відхилення звітних показників від планових |
| 1                                      | 2               | 3         | 4                                          |
| Всього                                 | 7 922 510,0     |           | -7 922 510,0                               |
| у тому числі: загальний фонд           |                 |           |                                            |
| спеціальний фонд                       | 7 922 510,0     |           | -7 922 510,0                               |

Узагальнений висновок про досягнення запланованої мети, завдань бюджетної програми:

Постановою Кабінету Міністрів України від 22 вересня 2023 р. № 1021 "Про спрямування за спеціальним фондом державного бюджету коштів, які надходять відповідно до грантових угод між Японським агентством міжнародного співробітництва (JICA) та Урядом України на реалізацію Програми екстреного відновлення (першої та другої фаз)" передбачено спрямувати кошти грантів, які надходять відповідно до грантових угод між Японським агентством міжнародного співробітництва (JICA) та Урядом України від 9 березня 2023 р. та від 14 квітня 2023 р., за спеціальним фондом державного бюджету на реалізацію Програми екстреного відновлення (першої та другої фаз) Державному агентству відновлення та розвитку інфраструктури на придбання обладнання для транспортного обслуговування, управління відходами від руйнувань, водопостачання, водовідведення, для сектору комунальних послуг на рівні органів місцевого самоврядування та агентського обслуговування в сумі 7 922 510 тис. гривень за новою бюджетною програмою.

Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України листом від 19.10.2023 № 3217/1/08-01/04 звернулось до Мініфіну з пропозиціями щодо розпису державного бюджету за новою бюджетною програмою "Придбання обладнання для транспортного обслуговування, управління відходами від руйнувань, водопостачання, водовідведення, для сектору комунальних послуг на рівні органів місцевого самоврядування та агентського обслуговування". Проте, Державна казначейська служба України надіслала довідки про зміни до річного та помісячного розпису державного бюджету на 2023 рік листом від 29.12.2023 № 8-06-06/25680, тобто в останній робочій день 2023 року, що не дало змоги підготувати та подати до Мініфіну проект паспорта бюджетної програми.

Враховуючи наведене, касові видатки за бюджетною програмою 3111400 "Придбання обладнання для транспортного обслуговування, управління відходами від руйнувань, водопостачання, водовідведення, для сектору комунальних послуг на рівні органів місцевого самоврядування та агентського обслуговування" у 2023 році не здійснювались.

|            |         |                                                        |
|------------|---------|--------------------------------------------------------|
| 3111600    | 0456    | Розвиток автомагістралей та реформа дорожнього сектору |
| (КПКВК ДБ) | (КПКВК) | (найменування бюджетної програми)                      |



Вихідний документ  
( Підписано кваліфікованим електронним підписом )  
  
Сертифікат 3FAA9288358EC0030400000047D535001D88B100  
Підписувач Найєм Мустафа-Масі  
Дійсний з 02.02.2023 0:00:00 по 01.02.2025 23:59:59

Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України

995/1/09-01/20-256/07-24  
від 29.02.2024

Мета бюджетної програми

Забезпечення реалізації спільних проектів України з МФО щодо розвитку автомобільних доріг та покращення безпеки руху на дорогах.

Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання                                                                                                                                                                                                          |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | забезпечення виконання робіт з покращення транспортно-експлуатаційного стану автомобільних доріг за рахунок кредитних коштів Європейського банку реконструкції та розвитку та Європейського інвестиційного банку, |

Видатки / надання кредитів у 2023 році

| (тис.грн)                    |                 |      |                                            |
|------------------------------|-----------------|------|--------------------------------------------|
|                              | План зі змінами | Звіт | Відхилення звітних показників від планових |
| 1                            | 2               | 3    | 4                                          |
| Всього                       | 11 386 791,0    |      | -11 386 791,0                              |
| у тому числі: загальний фонд |                 |      |                                            |
| спеціальний фонд             | 11 386 791,0    |      | -11 386 791,0                              |

Ключові результативні показники бюджетної програми

| № з/п | Показники                                                              | одиниця виміру | Фактичні результативні показники |                  |       |
|-------|------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------|------------------|-------|
|       |                                                                        |                | загальний фонд                   | спеціальний фонд | разом |
| 1     | 2                                                                      | 3              | 4                                | 5                | 6     |
| 1     | Протяжність ділянок автомобільних доріг, які передбачається побудувати | км.            |                                  |                  |       |



Вихідний документ  
( Підписано кваліфікованим електронним підписом )  
Сертифікат 3FAA9288358EC0030400000047D535001D88B100  
Підписувач Найєм Мустафа-Масі  
Дійсний з 02.02.2023 0:00:00 по 01.02.2025 23:59:59

Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України



995/1/09-01/20-256/07-24  
від 29.02.2024

|    |                                                                                                              |          |  |  |  |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--|--|--|
| 2  | Протяжність ділянок автомобільних доріг, на яких передбачається здійснити роботи з капітального ремонту      | км.      |  |  |  |
| 3  | Кількість штучних споруд, які передбачається побудувати                                                      | шт.      |  |  |  |
| 4  | Консультаційні послуги з технічного нагляду за виконанням робіт                                              | тис.грн. |  |  |  |
| 5  | Технічні консультаційні послуги з посилення системи управління дорожнім рухом                                | тис.грн. |  |  |  |
| 6  | Площа території, яка виділена для будівництва обходів населених пунктів та реконструкції автомобільних доріг | га       |  |  |  |
| 7  | Протяжність автодоріг, на яких розпочато роботи з будівництва                                                | км.      |  |  |  |
| 8  | Протяжність автодоріг, на яких завершено виконання робіт з капітального ремонту                              | км.      |  |  |  |
| 9  | Середня вартість нового будівництва 1 км автодороги                                                          | тис.грн. |  |  |  |
| 10 | Середня вартість капітального ремонту 1 км автодороги                                                        | тис.грн. |  |  |  |
| 11 | Середня вартість будівництва 1 штучної споруди                                                               | тис.грн. |  |  |  |
|    |                                                                                                              |          |  |  |  |



Вихідний документ  
( Підписано кваліфікованим електронним підписом )

Сертифікат [3FAA9288358EC0030400000047D535001D88B100](#)

Підписувач [Найєм Мустафа-Масі](#)

Дійсний з [02.02.2023 0:00:00](#) по [01.02.2025 23:59:59](#)

Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України



995/1/09-01/20-256/07-24  
від 29.02.2024

|    |                                                                                                                                     |       |  |  |  |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--|--|--|
| 12 | Частка автодоріг, на яких розпочато будівництво, в загальній протяжності ділянок автомобільних доріг, які передбачається побудувати | відс. |  |  |  |
| 13 | Частка відремонтованих автодоріг в загальній протяжності ділянок автомобільних доріг, які потребують капітального ремонту           | відс. |  |  |  |

**Узагальнений висновок про досягнення запланованої мети, завдань бюджетної програми:**

За бюджетною програмою 3111600 "Розвиток автомагістралей та реформа дорожнього сектору" фінансування у 2023 році не здійснювалось.

Проект "Європейські дороги України II (Проект покращення транспортно-експлуатаційного стану автомобільних доріг на підходах до м. Києва)".

Вибірка кредитних коштів ЄІБ у 2023 році не здійснювалась. З метою здійснення процедури із продовження доступності коштів кредиту за Етапом I та Етапом II в рамках Фінансової угоди за Проектом у 2023 році були підписані відповідні листи про внесення змін до Фінансової угоди, а саме:

- лист про продовження доступності коштів за Етапом 1 Проекту: розпорядження Президента України від 12.09.2023 № 158/2023-рп "Про уповноваження О. Кубракова на підписання Листа про внесення змін № 5 до Фінансової угоди "Європейські дороги України II (Проект покращення транспортно-експлуатаційного стану автомобільних доріг на підходах до м. Києва)" між Україною та Європейським інвестиційним банком". Зазначений лист підписано 04.10.2023, набрав чинності 04.10.2023;
- лист про продовження доступності коштів за Етапом 2 Проекту та зміну поняття Спред: розпорядження Президента України від 10.11. 2023 № 188/2023-рп "Про уповноваження О. Кубракова на підписання другого Листа про внесення змін № 5 до Фінансової угоди "Європейські дороги України II (Проект покращення транспортно-експлуатаційного стану автомобільних доріг на підходах до м. Києва)" між Україною та Європейським інвестиційним банком". Зазначений лист підписано 27.11.2023, направлено до Банку 27.11.2023, тривають процедури із ратифікації зазначеного листа Верховною Радою України;
- лист № 6 про зміну технічного опису проекту та продовження дії зазначеного Проекту до кінця 2024 року: розпорядження Президента України від 26.12.2023 № 219/2023-рп "Про уповноваження О. Кубракова на підписання Листа про внесення змін № 5 до Фінансової угоди "Європейські дороги України II (Проект покращення транспортно-експлуатаційного стану автомобільних доріг на підходах до м. Києва)" між Україною та Європейським інвестиційним банком". Зазначений лист підписано 27.12.2023, направлено до Банку 27.12.2023;
- лист про відмову № 1 від деяких умов Фінансової угоди: розпорядження Президента України від 26.12.2023 № 219/2023-рп "Про уповноваження О. Кубракова на підписання Листа про відмову № 1 від деяких умов Фінансової угоди "Європейські дороги України II (Проект покращення транспортно-експлуатаційного стану автомобільних доріг на підходах до м. Києва)" між Україною та Європейським інвестиційним банком". Зазначений лист підписано 27.12.2023, направлено до Банку 27.12.2023.

Запит на вибірку відповідно до положень Фінансової угоди надіслано Міністерством фінансів України до Європейського інвестиційного банку у листопаді 2023 року. Зазначені листи підписано після дати завершення фінансового року Європейського інвестиційного банку.

На запит від Міністерства фінансів України від 06.10.2023 № 19020-06-5/27281 Агентство відновлення надало актуальну інформацію стосовно спроможності здійснити вибірку коштів у запланованих обсягах до кінця 2023 року, а також пропозиції щодо скорочення планових призначень спеціального фонду за бюджетною програмою.



Вихідний документ  
( Підписано кваліфікованим електронним підписом )  
  
Сертифікат 3FAA9288358EC0030400000047D535001D88B100  
Підписувач Найєм Мустафа-Масі  
Дійсний з 02.02.2023 0:00:00 по 01.02.2025 23:59:59

Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України  
  
995/1/09-01/20-256/07-24  
від 29.02.2024

### Проект "Розвиток трансєвропейської транспортної мережі".

У зв'язку з вимушеним перенаправленням потоків експорту на захід України, транспортна інфраструктура виявилась не готовою до значно збільшених обсягів вантажів, у тому числі продуктів сільського господарства. Виникла потреба в нагальному покращенні стану автомобільних доріг на під'їздах до критично важливих пунктів пропуску на кордоні України з країнами Європейського Союзу. Одним з таких є міжнародний пункт пропуску "Рава-Руська - Гребенне", під'їзним шляхом до якого слугує автомобільна дорога М-09 Тернопіль - Львів - Рава-Руська (на Люблін), км 129+807 - км 191+877.

Після тривалих консультацій із ЄБРР було прийнято рішення включити до Проекту компонент "Капітальний ремонт автомобільної дороги М-09 Тернопіль - Львів - Рава-Руська (на Люблін), км 129+807 - км 191+877". Попередня загальна вартість дорожніх робіт запропонованого компоненту становить до 232 млн. євро (включаючи всі непередбачені витрати, без ПДВ) (до 182 млн. євро від ЄБРР та до 50 млн. євро від ЄІБ).

04.09.2023 підписано Угоду про внесення змін між Україною та Європейським банком реконструкції та розвитку до Кредитної угоди та Угоду про внесення змін до Проектної угоди між Державним агентством відновлення та розвитку інфраструктури України та ЄБРР.

З метою набрання чинності Угодою про внесення змін, необхідним було виконання ряду умов Агентством відновлення, а саме:

- надання юридичного висновку від юридичного Управління Установи, що впроваджує Проект (Агентство відновлення) відповідно до пункту 7 Статті 3 Угоди про внесення змін (направлено на ЄБРР листом Агентства відновлення від 01.11.2023);

- направлення до Банку звіту щодо прогресу у виконанні Плану дій із запобігання корупції, як це визначено в Кредитній угоді зі змінами, внесеними цією Угодою про внесення змін.

Довідково: з метою виконання Угоди про внесення змін Протоколом від 12.10.2023 № 1 на засідання Керівного комітету високого рівня з питань впровадження Меморандуму про взаєморозуміння між Урядом України та Європейським банком реконструкції та розвитку щодо запобігання корупції та сприяння прозорому та ефективному управлінню в державному секторі затверджено оновлений План заходів щодо запобігання корупції та сприяння прозорому та ефективному управлінню в державному секторі.

19.01.2024 ЄБРР своїм листом повідомив, що він прийняв підтвердження відповідно до Секції 3 Угоди про внесення змін, і датою набрання чинності є дата отримання цього листа (19.01.2024).

На запит від Міністерства фінансів України від 06.10.2023 № 19020-06-5/27281 Агентство відновлення надало актуальну інформацію стосовно спроможності здійснити вибірку коштів у запланованих обсягах до кінця 2023 року, а також пропозиції щодо скорочення планових призначень спеціального фонду за бюджетною програмою.

### Проект "Транспортний зв'язок в Україні - Фаза І".

За проектом у зв'язку зі збройною агресією російської федерації проти України та введенням воєнного стану в Україні, вживаються заходи щодо перегляду закупівельної діяльності Замовника. У 2023 році вибірка коштів не здійснювалась. Також довгий час тривали перемовини із Європейським інвестиційним банком щодо перегляду компонентів Проекту, які планується до реалізації в рамках позики. Наразі зазначене питання вирішується.

На запит від Міністерства фінансів України від 06.10.2023 № 19020-06-5/27281 Агентство відновлення надало актуальну інформацію стосовно спроможності здійснити вибірку коштів у запланованих обсягах до кінця 2023 року, а також пропозиції щодо скорочення планових призначень спеціального фонду за бюджетною програмою.

### Проект "Східна Україна: возз'єднання, відновлення та відродження (Проект 3В)".

За проектом у зв'язку зі збройною агресією російської федерації проти України та введенням воєнного стану в Україні, вживаються заходи щодо перегляду закупівельної діяльності Замовника. У 2023 році вибірка коштів не здійснювалась.

Відповідний проект Закону України про ратифікацію Фінансової угоди направлено на підпис Президенту України 22.02.2022. Станом на кінець 2023 року Фінансову угоду не ратифіковано.

Згідно з положеннями вищезазначеної угоди, якщо дата набуття нею чинності не настає протягом 24 місяців від дати її підписання, ця угода не набуває чинності.

На запит від Міністерства фінансів України від 06.10.2023 № 19020-06-5/27281 Агентство відновлення надало актуальну інформацію стосовно спроможності здійснити вибірку коштів у запланованих обсягах до кінця 2023 року, а також пропозиції щодо скорочення планових призначень спеціального фонду за бюджетною програмою.



Вихідний документ  
( Підписано кваліфікованим електронним підписом )

Сертифікат 3FAA9288358EC0030400000047D535001D88B100

Підписувач Найєм Мустафа-Масі

Дійсний з 02.02.2023 0:00:00 по 01.02.2025 23:59:59

Державне агентство відновлення та  
розвитку інфраструктури України



995/1/09-01/20-256/07-24  
від 29.02.2024

Мета бюджетної програми

Підвищення транзитного потенціалу та забезпечення розвитку транспортної інфраструктури Львівської та Волинської областей.

Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання                                                                                                                     |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | Розбудова прикордонної дорожньої інфраструктури на підходах до пунктів пропуску на українсько-польському державному кордоні. |

| Видатки / надання кредитів у 2023 році |                 |             |                                            | (тис.грн) |
|----------------------------------------|-----------------|-------------|--------------------------------------------|-----------|
|                                        | План зі змінами | Звіт        | Відхилення звітних показників від планових |           |
| 1                                      | 2               | 3           | 4                                          |           |
| Всього                                 | 1 502 555,8     | 1 477 083,4 | -25 472,4                                  |           |
| у тому числі: загальний фонд           |                 |             |                                            |           |
| спеціальний фонд                       | 1 502 555,8     | 1 477 083,4 | -25 472,4                                  |           |

Ключові результативні показники бюджетної програми

| № з/п | Показники | одиниця виміру | Фактичні результативні показники |                  |       |
|-------|-----------|----------------|----------------------------------|------------------|-------|
|       |           |                | загальний фонд                   | спеціальний фонд | разом |
| 1     | 2         | 3              | 4                                | 5                | 6     |
|       |           |                |                                  |                  |       |



Вихідний документ  
( Підписано кваліфікованим електронним підписом )  
Сертифікат 3FAA9288358EC0030400000047D535001D88B100  
Підписувач Найєм Мустафа-Масі  
Дійсний з 02.02.2023 0:00:00 по 01.02.2025 23:59:59

Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України

995/1/09-01/20-256/07-24  
від 29.02.2024

|   |                                                                                                                                                    |          |  |             |             |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--|-------------|-------------|
| 1 | Протяжність автомобільної дороги Т-14-04 Червоноград - Рава Руська (км 3+137 - км 56+307), яка підлягає капітальному ремонту                       | км.      |  | 53,2        | 53,2        |
| 2 | Загальна вартість робіт на автомобільній дорозі Т-14-04 Червоноград - Рава Руська (км 3+137 - км 56+307)                                           | тис.грн. |  | 1 473 803,1 | 1 473 803,1 |
| 3 | Протяжність автомобільної дороги Т-14-18 Нижанковичі - Самбір - Дрогобич - Стрий (км 0+000 - км 46+435), яка підлягає капітальному ремонту         | км.      |  | 46,4        | 46,4        |
| 4 | Загальна вартість робіт на ділянці автомобільної дороги державного значення Т-14-18 Нижанковичі - Самбір - Дрогобич - Стрий (км 0+000 - км 46+435) | тис.грн. |  | 1 142 865,3 | 1 142 865,3 |
| 5 | Загальна вартість консультаційних послуг з технічного нагляду за виконанням робіт з капітального ремонту та розроблення проектної документації     | тис.грн. |  | 48 757,1    | 48 757,1    |
| 6 | Загальна вартість реалізації державного інвестиційного проекту "Розбудова прикордонної дорожньої інфраструктури на українсько-польському кордоні"  | тис.грн. |  | 3 277 844,2 | 3 277 844,2 |
|   |                                                                                                                                                    |          |  |             |             |



Вихідний документ  
( Підписано кваліфікованим електронним підписом )

Сертифікат [3FAA9288358EC0030400000047D535001D88B100](#)

Підписувач [Найєм Мустафа-Масі](#)

Дійсний з [02.02.2023 0:00:00](#) по [01.02.2025 23:59:59](#)

Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України



995/1/09-01/20-256/07-24  
від 29.02.2024

|    |                                                                                                                                                                    |          |  |          |          |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--|----------|----------|
| 7  | Протяжність ділянки автомобільної дороги Т-14-04 Червоноград - Рава Руська (км 3+137 - км 56+307), на якій виконуються роботи з капітального ремонту               | км.      |  | 18,6     | 18,6     |
| 8  | Протяжність ділянки автомобільної дороги Т-14-18 Нижанковичі - Самбір - Дрогобич - Стрий (км 0+000 - км 46+435), на якій виконуються роботи з капітального ремонту | км.      |  | 5,1      | 5,1      |
| 9  | Кількість звітів про хід виконання проекту                                                                                                                         | шт.      |  | 12,0     | 12,0     |
| 10 | Середня вартість робіт з капітального ремонту 1 км автомобільної дороги Т-14-04 Червоноград - Рава Руська (км 3+137 - км 56+307)                                   | тис.грн. |  | 27 718,7 | 27 718,7 |
| 11 | Середня вартість робіт з капітального ремонту 1 км автомобільної дороги Т-14-18 Нижанковичі - Самбір - Дрогобич - Стрий (км 0+000 - км 46+435)                     | тис.грн. |  | 24 614,8 | 24 614,8 |
| 12 | Рівень виконання робіт з капітального ремонту автомобільної дороги Т-14-04 Червоноград - Рава Руська (км 3+137 - км 56+307)                                        | відс.    |  | 91,5     | 91,5     |
|    |                                                                                                                                                                    |          |  |          |          |



Вихідний документ  
( Підписано кваліфікованим електронним підписом )

Сертифікат [3FAA9288358EC0030400000047D535001D88B100](#)  
Підписувач [Найєм Мустафа-Масі](#)  
Дійсний з [02.02.2023 0:00:00](#) по [01.02.2025 23:59:59](#)

Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України



995/1/09-01/20-256/07-24  
від 29.02.2024

|    |                                                                                                                                           |       |  |       |       |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--|-------|-------|
| 13 | Рівень виконання робіт з капітального ремонту автомобільної дороги Т-14-18 Нижанковичі - Самбір - Дрогобич - Стрий (км 0+000 - км 46+435) | відс. |  | 100,0 | 100,0 |
| 14 | Рівень реалізації інвестиційного проекту                                                                                                  | відс. |  | 95,3  | 95,3  |

Узагальнений висновок про досягнення запланованої мети, завдань бюджетної програми:

Реалізація бюджетної програми 3111610 "Розбудова прикордонної дорожньої інфраструктури на українсько-польському кордоні" здійснюється відповідно до Договору між Урядом України та Урядом Республіки Польща про надання кредиту на умовах пов'язаної допомоги.

За бюджетною програмою 3111610 "Розбудова прикордонної дорожньої інфраструктури на українсько-польському кордоні" у 2023 році касові видатки становили 1 477 083,4 тис. грн., при цьому виконані роботи на загальну суму 1 478 087,197 тис. грн.

За рахунок зазначених коштів в повному обсязі завершено виконання робіт з капітального ремонту автомобільної дороги Т-14-18 Нижанковичі - Самбір - Дрогобич - Стрий (км 0+000 - км 46+435). Підрядник, використовуючи наявні робочі сили, виконав роботи із капітального ремонту на зазначеній автомобільній дорозі на 100% відповідно до строку виконання робіт, передбаченого відповідним контрактом.

Крім того, протягом року були здійснені роботи з капітального ремонту на 18,6 км автомобільної дороги Т-14-04 Червоноград - Рава Руська (км 3+137 - км 56+307). Роботи виконані не в повному обсязі з наступних причин:

- за інформацією від Замовника (Служби відновлення та розвитку інфраструктури у Львівській області), отриманою від Підрядника «DROG-BUD» Spolka z ograniczona odpowiedzialnoscia (ТОВ «ДРОГ-БУД»), який є Виконавцем робіт за зазначеними договорами, незважаючи на запровадження в Україні воєнного стану, «DROG-BUD» виконував та продовжує виконувати роботи на даному об'єкті. Попри це, війна в Україні вплинула на організацію виконання будівельних робіт. Зокрема, порушено логістику імпорту будівельних матеріалів польського походження, таких як бітум, бітумна емульсія, елементи дощової каналізації, бар'єрне огороження, бетонні вироби, та будівельної техніки нерезидентом в Україну.
- мобілізаційні заходи в Україні та застереження Міністерства зовнішніх відносин Польщі утриматися від відрядження польських громадян на територію воюючої держави через ризик заподіяння шкоди їх життю та здоров'ю, вплинули на наявність робочої сили.

3.15

|            |         |                                                                                                        |
|------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3111630    | 0456    | Розвиток, розбудова, відновлення та забезпечення сталих транспортних зв'язків дорожньої інфраструктури |
| (КПКВК ДБ) | (КФКВК) | (найменування бюджетної програми)                                                                      |

Мета бюджетної програми

Покращення транспортного сполучення у Київській області



Вихідний документ  
( Підписано кваліфікованим електронним підписом )  
  
Сертифікат 3FAA9288358EC0030400000047D535001D88B100  
Підписувач Найєм Мустафа-Масі  
Дійсний з 02.02.2023 0:00:00 по 01.02.2025 23:59:59

Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України

995/1/09-01/20-256/07-24  
від 29.02.2024

Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання                                                                                                                  |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | Виконання робіт з капітального ремонту мостів (штучних споруд) з розробленням проектної документації у Київській області. |

Видатки / надання кредитів у 2023 році

| (тис.грн)                    |                 |           |                                            |
|------------------------------|-----------------|-----------|--------------------------------------------|
|                              | План зі змінами | Звіт      | Відхилення звітних показників від планових |
| 1                            | 2               | 3         | 4                                          |
| Всього                       | 1 115 940,0     | 152 304,3 | -963 635,7                                 |
| у тому числі: загальний фонд |                 |           |                                            |
| спеціальний фонд             | 1 115 940,0     | 152 304,3 | -963 635,7                                 |

Ключові результативні показники бюджетної програми

| № з/п | Показники                                                                                                                                                                                                        | одиниця виміру | Фактичні результативні показники |                  |       |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------|------------------|-------|
|       |                                                                                                                                                                                                                  |                | загальний фонд                   | спеціальний фонд | разом |
| 1     | 2                                                                                                                                                                                                                | 3              | 4                                | 5                | 6     |
| 1     | Кількість штучних споруд на автомобільній дорозі загального користування державного значення Т-10-19 Феневичі – Бородянка – Макарів – Бишів (км 54 + 863), Київська область, які підлягають капітальному ремонту | шт.            |                                  | 1,0              | 1,0   |



Вихідний документ  
( Підписано кваліфікованим електронним підписом )  
Сертифікат 3FAA9288358EC0030400000047D535001D88B100  
Підписувач Найєм Мустафа-Масі  
Дійсний з 02.02.2023 0:00:00 по 01.02.2025 23:59:59

Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України

995/1/09-01/20-256/07-24  
від 29.02.2024

|   |                                                                                                                                                                                                                                          |          |  |           |           |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--|-----------|-----------|
| 2 | Загальна вартість виконання робіт з капітального ремонту шляхопроводу на км 54 + 863 автомобільної дороги загального користування державного значення Т-10-19 Феневичі – Бородянка – Макарів – Бишів, Київська область                   | тис.грн. |  | 444 235,4 | 444 235,4 |
| 3 | Кількість штучних споруд на автомобільній дорозі загального користування державного значення Н-07 Київ – Суми – Юнаківка (км 22 + 830), Київська область, які підлягають капітальному ремонту                                            | шт.      |  | 1,0       | 1,0       |
| 4 | Загальна вартість виконання робіт з капітального ремонту мостового переходу через р. Трубіж на км 22 + 830 автомобільної дороги загального користування державного значення Н-07 Київ – Суми – Юнаківка (на м. Курськ), Київська область | тис.грн. |  | 47 216,7  | 47 216,7  |
| 5 | Кількість штучних споруд на автомобільній дорозі загального користування державного значення Р-69 Київ – Вишгород – Десна – Чернігів (на км 29 + 110 ), Київська область, які підлягають капітальному ремонту                            | шт.      |  | 1,0       | 1,0       |
|   |                                                                                                                                                                                                                                          |          |  |           |           |



Вихідний документ  
( Підписано кваліфікованим електронним підписом )

Сертифікат 3FAA9288358EC0030400000047D535001D88B100

Підписувач Найєм Мустафа-Масі

Дійсний з 02.02.2023 0:00:00 по 01.02.2025 23:59:59

Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України



995/1/09-01/20-256/07-24  
від 29.02.2024

|   |                                                                                                                                                                                                                        |          |  |           |           |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--|-----------|-----------|
| 6 | Загальна вартість виконання робіт з капітального ремонту автомобільної дороги загального користування державного значення Р-69 Київ – Вишгород – Десна – Чернігів, Київська область                                    | тис.грн. |  | 197 350,9 | 197 350,9 |
| 7 | Кількість штучних споруд на автомобільній дорозі загального користування державного значення Т-10-05 Іванків – /М-07/ (на км 18 + 826), Київська область, які підлягають капітальному ремонту                          | шт.      |  | 1,0       | 1,0       |
| 8 | Загальна вартість виконання робіт з капітального ремонту мостового переходу через р. Жерева на км 18 + 826 автомобільної дороги загального користування державного значення Т-10-05 Іванків – /М-07/, Київська область | тис.грн. |  | 49 415,0  | 49 415,0  |
| 9 | Кількість штучних споруд на автомобільній дорозі загального користування державного значення Т-10-05 Іванків – /М-07/ (на км 37 + 210), Київська область, які підлягають капітальному ремонту                          | шт.      |  | 1,0       | 1,0       |
|   |                                                                                                                                                                                                                        |          |  |           |           |



Вихідний документ  
( Підписано кваліфікованим електронним підписом )

Сертифікат 3FAA9288358EC0030400000047D535001D88B100  
Підписувач Найєм Мустафа-Масі  
Дійсний з 02.02.2023 0:00:00 по 01.02.2025 23:59:59

Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України



995/1/09-01/20-256/07-24  
від 29.02.2024

|    |                                                                                                                                                                                                                          |          |  |           |           |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--|-----------|-----------|
| 10 | Загальна вартість виконання робіт з капітального ремонту мостового переходу через р. Тетерів на км 37 + 210 автомобільної дороги загального користування державного значення Т-10-05 Іванків – /М-07/, Київська область  | тис.грн. |  | 447 320,4 | 447 320,4 |
| 11 | Кількість штучних споруд на автомобільній дорозі загального користування державного значення Т-10-07 Обуховичі – Ставрівка (км 5 + 170), Київська область, які підлягають капітальному ремонту                           | шт.      |  | 1,0       | 1,0       |
| 12 | Загальна вартість виконання робіт з капітального ремонту мостового переходу через суходіл на км 5 + 170 автомобільної дороги загального користування державного значення Т-10-07 Обуховичі – Ставрівка, Київська область | тис.грн. |  | 25 247,9  | 25 247,9  |
| 13 | Кількість сплачених комісій за Траншем А та В                                                                                                                                                                            | шт.      |  | 2,0       | 2,0       |
| 14 | Кількість штучних споруд на автомобільній дорозі загального користування державного значення Т-10-19 Феневичі – Бородянка – Макарів – Бишів (км 54 + 863), Київська область, на яких проведено капітальний ремонт        | шт.      |  |           |           |
|    |                                                                                                                                                                                                                          |          |  |           |           |



Вихідний документ  
( Підписано кваліфікованим електронним підписом )

Сертифікат 3FAA9288358EC0030400000047D535001D88B100

Підписувач Найєм Мустафа-Масі

Дійсний з 02.02.2023 0:00:00 по 01.02.2025 23:59:59

Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України



995/1/09-01/20-256/07-24  
від 29.02.2024

|    |                                                                                                                                                                                                                |     |  |  |  |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--|--|--|
| 15 | Кількість штучних споруд на автомобільній дорозі загального користування державного значення Н-07 Київ – Суми – Юнаківка (км 22 + 830), Київська область, на яких проведено капітальний ремонт                 | шт. |  |  |  |
| 16 | Кількість штучних споруд на автомобільній дорозі загального користування державного значення Р-69 Київ – Вишгород – Десна – Чернігів (на км 29 + 110 ), Київська область, на яких проведено капітальний ремонт | шт. |  |  |  |
| 17 | Кількість штучних споруд на автомобільній дорозі загального користування державного значення Т-10-05 Іванків – /М-07/ (на км 18 + 826), Київська область, на яких проведено капітальний ремонт                 | шт. |  |  |  |
| 18 | Кількість штучних споруд на автомобільній дорозі загального користування державного значення Т-10-05 Іванків – /М-07/ (на км 37 + 210), Київська область, на яких проведено капітальний ремонт                 | шт. |  |  |  |
| 19 | Кількість штучних споруд на автомобільній дорозі загального користування державного значення Т-10-07 Обуховичі – Ставрівка (км 5 + 170), Київська область, на яких проведено капітальний ремонт                | шт. |  |  |  |



Вихідний документ  
( Підписано кваліфікованим електронним підписом )

Сертифікат 3FAA9288358EC0030400000047D535001D88B100

Підписувач Найєм Мустафа-Масі

Дійсний з 02.02.2023 0:00:00 по 01.02.2025 23:59:59

Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України



995/1/09-01/20-256/07-24  
від 29.02.2024

|    |                                                                                                                                                                                                                               |       |  |  |  |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--|--|--|
| 20 | Рівень виконання робіт з капітального ремонту шляхопроводу на км 54 + 863 автомобільної дороги загального користування державного значення Т-10-19 Феневичі – Бородянка – Макарів – Бишів, Київська область                   | відс. |  |  |  |
| 21 | Рівень виконання робіт з капітального ремонту мостового переходу через р. Трубіж на км 22 + 830 автомобільної дороги загального користування державного значення Н-07 Київ – Суми – Юнаківка (на м. Курськ), Київська область | відс. |  |  |  |
| 22 | Рівень виконання робіт з капітального ремонту мостового переходу через канал на км 29 + 110 автомобільної дороги загального користування державного значення Р-69 Київ – Вишгород – Десна – Чернігів, Київська область        | відс. |  |  |  |
| 23 | Рівень виконання робіт з капітального ремонту мостового переходу через р. Жерева на км 18 + 826 автомобільної дороги загального користування державного значення Т-10-05 Іванків – /М-07/, Київська область                   | відс. |  |  |  |
|    |                                                                                                                                                                                                                               |       |  |  |  |



Вихідний документ  
( Підписано кваліфікованим електронним підписом )

Сертифікат 3FAA9288358EC0030400000047D535001D88B100

Підписувач Найєм Мустафа-Масі

Дійсний з 02.02.2023 0:00:00 по 01.02.2025 23:59:59

Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України



995/1/09-01/20-256/07-24  
від 29.02.2024

|    |                                                                                                                                                                                                               |       |  |  |  |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--|--|--|
| 24 | Рівень виконання робіт з капітального ремонту мостового переходу через р. Тетерів на км 37 + 210 автомобільної дороги загального користування державного значення Т-10-05 Іванків – /М-07/, Київська область  | відс. |  |  |  |
| 25 | Рівень виконання робіт з капітального ремонту мостового переходу через суходіл на км 5 + 170 автомобільної дороги загального користування державного значення Т-10-07 Обуховичі – Ставрівка, Київська область | відс. |  |  |  |

**Узагальнений висновок про досягнення запланованої мети, завдань бюджетної програми:**

За бюджетною програмою 3111630 "Розвиток, розбудова, відновлення та забезпечення сталих транспортних зв'язків дорожньої інфраструктури" касові видатки у 2023 році становили 152 304,3 тис. грн. За рахунок зазначених коштів у 2023 році сплачена комісія за підтримку Агентства експортного фінансування Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії (Транш А та Транш В).

Фінансування за іншими напрямками не здійснювалось, внаслідок необхідності приведення договірної ціни у відповідність до чинного законодавства. В договорі зазначалась динамічна договірна ціна, а проектно-кошторисна документації виконана Підрядником відповідно до Методики визначення вартості дорожніх робіт та послуг щодо визначення вартості нового будівництва, реконструкції, ремонтів та експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування (зі змінами), затвердженої наказом Міністерства інфраструктури України від 07.10.2022 року № 753 та Правил визначення вартості будівництва, реконструкції, ремонту та утримання автомобільних доріг загального користування, затверджених наказом міністерства інфраструктури України від 02.05.2022 № 273, якими передбачено застосування лише твердої договірної ціни за укрупненими показниками вартості при визначенні вартості дорожніх робіт та послуг, зі складанням відомості обсягів робіт (ВоQ) відповідно до міжнародної системи вимірювання (CESMM4).

При цьому слід зазначити, що розроблено проектну документацію на 3 об'єкта капітального ремонту мостових переходів:

- капітальний ремонт мостового переходу через р. Трубіж на км 22+830 автомобільної дороги Н-07 Київ - Суми - Юнаківка (АТ "Догуш"). Акти виконаних робіт подано на перевірку Замовнику (Службі відновлення та розвитку інфраструктури України у Київській області).
- капітальний ремонт мостового переходу через р. Жерева на км 18+826 автомобільної дороги Т-10-05 Іванків - /М-07/ (АТ "Онур"). Акти виконаних робіт подано на перевірку Замовнику (Службі відновлення та розвитку інфраструктури України у Київській області).
- капітальний ремонт мостового переходу через суходіл на км 5+170 автомобільної дороги Т-10-07 Обуховичі - Ставрівка (АТ "Онур"). Акти виконаних робіт подано на перевірку Замовнику (Службі відновлення та розвитку інфраструктури України у Київській області).

Станом на кінець 2023 року проектна документація по 3 вищезазначених об'єктах капітального ремонту знаходиться в експертизі. Основна причина затримки отримання експертних звітів - невчасне надання проектної документації інженеру-консультанту та, як наслідок, невчасне надання висновку моніторингу інженерами-консультантами цін матеріалів.



Вихідний документ  
( Підписано кваліфікованим електронним підписом )  
  
Сертифікат 3FAA9288358EC0030400000047D535001D88B100  
Підписувач Найєм Мустафа-Масі  
Дійсний з 02.02.2023 0:00:00 по 01.02.2025 23:59:59

Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України  
  
995/1/09-01/20-256/07-24  
від 29.02.2024

| Видатки / надання кредитів у 2023 році |                 |       |                                            | (тис.грн) |
|----------------------------------------|-----------------|-------|--------------------------------------------|-----------|
|                                        | План зі змінами | Звіт  | Відхилення звітних показників від планових |           |
| 1                                      | 2               | 3     | 4                                          |           |
| Всього                                 | 5 000,0         | 814,9 | -4 185,1                                   |           |
| у тому числі: загальний фонд           | 5 000,0         | 814,9 | -4 185,1                                   |           |
| спеціальний фонд                       |                 |       |                                            |           |

Узагальнений висновок про досягнення запланованої мети, завдань бюджетної програми:



Вихідний документ  
( Підписано кваліфікованим електронним підписом )  
Сертифікат [3FAA9288358EC0030400000047D535001D88B100](#)  
Підписувач [Найєм Мустафа-Масі](#)  
Дійсний з [02.02.2023 0:00:00](#) по [01.02.2025 23:59:59](#)

Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України

995/1/09-01/20-256/07-24  
від 29.02.2024

Відповідно до Правил складання паспортів бюджетних програм та звітів про їх виконання (наказ Мінфіну від 29.12.2012 №1098) паспорти за бюджетними програмами, які створюються протягом року за рахунок коштів резервного фонду бюджету, не складаються.

У 2023 році касові видатки за бюджетною програмою 3111700 «Реалізація експериментального проекту щодо будівництва, ремонту та інших інженерно-технічних заходів із захисту об'єктів критичної інфраструктури паливно-енергетичного сектору критичної інфраструктури» становили 814,9 тис. грн (16,3 % від затвердженого обсягу 5 000 тис. грн).

Постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2022 № 1482 «Про реалізацію експериментального проекту щодо будівництва, ремонту та інших інженерно-технічних заходів із захисту об'єктів критичної інфраструктури паливно-енергетичного сектору критичної інфраструктури» затверджено Порядок експериментального проекту щодо будівництва, ремонту та інших інженерно-технічних заходів із захисту об'єктів критичної інфраструктури паливно-енергетичного сектору критичної інфраструктури (далі – Порядок), яким визначено процедуру реалізації експериментального проекту щодо будівництва, ремонту та інших інженерно-технічних заходів із захисту об'єктів критичної інфраструктури паливно-енергетичного сектору критичної інфраструктури (далі – експериментальний проект), які повинні бути здійснені протягом максимально скорочених строків.

Разом з цим, пунктом 1 розпорядження Кабінету Міністрів України від 10 березня 2023 року № 208-р «Про виділення коштів з резервного фонду державного бюджету на будівництво, ремонт та інші інженерно-технічні заходи із захисту об'єктів критичної інфраструктури паливно-енергетичного сектору критичної інфраструктури в умовах воєнного стану» (далі – Розпорядження) Агентству відновлення було виділено 5 000 тис. гривень для реалізації експериментального проекту.

На виконання першого абзацу пункту 2 Розпорядження, за погодженням Міністерства економіки України, Міністерства фінансів України та Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури, Агентством відновлення затверджено перелік витрат для здійснення заходів з будівництва, ремонту та інших інженерно-технічних заходів із захисту об'єктів критичної інфраструктури паливно-енергетичного сектору критичної інфраструктури від 05 квітня 2023 року № 36 ДСК.

Варто зазначити, що з метою захисту об'єктів критичної інфраструктури паливно-енергетичного сектору службами відновлення та розвитку інфраструктури в областях було укладено 44 договори на виконання робіт в рамках експериментального проекту.

В рамках реалізації експериментального проекту щодо будівництва, ремонту та інших інженерно-технічних заходів із захисту об'єктів критичної інфраструктури паливно-енергетичного сектору критичної інфраструктури на вищезазначених об'єктах завершується розробка проектно-кошторисної документації та розпочато підготовчі роботи.

Проте, фактичне використання виділеного фінансування за бюджетною програмою КПКВК 3111700 «Реалізація експериментального проекту щодо будівництва, ремонту та інших інженерно-технічних заходів із захисту об'єктів критичної інфраструктури паливно-енергетичного сектору критичної інфраструктури» у повному обсязі було неможливо через відсутність затвердженої проектно-кошторисної документації по всім об'єктам.

**Керівник установи –головного розпорядника  
коштів державного бюджету**

(підпис)

Мустафа - Масі НАЙЄМ

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)



Вихідний документ  
( Підписано кваліфікованим електронним підписом )

Сертифікат 3FAA9288358EC0030400000047D535001D88B100

Підписувач Найєм Мустафа-Масі

Дійсний з 02.02.2023 0:00:00 по 01.02.2025 23:59:59

Державне агентство відновлення та  
розвитку інфраструктури України



995/1/09-01/20-256/07-24  
від 29.02.2024