

ІНФОРМАЦІЯ

про стан розроблення та реалізації державного інвестиційного проекту станом на 01.01.2019р. Покрашення стану автомобільних доріг загального користування Львівської області (назва державного інвестиційного проекту)

1. Найменування головного розпорядника
Державне агентство автомобільних доріг України
2. Найменування відповідального виконавця
Служба автомобільних доріг у Львівській області
3. Найменування замовника
Служба автомобільних доріг у Львівській області
4. Найменування балансоутримувача (майбутній балансоутримувач)
Служба автомобільних доріг у Львівській області
5. Загальна вартість державного інвестиційного проекту (в цінах 2018 року тис. грн.)
2 892 217,331 тис. грн.
6. Назва бюджетної програми
Реалізація державного інвестиційного проекту «Покрашення стану автомобільних доріг загального користування Львівської області»
7. Запланований обсяг бюджетної програми за проектом (тис. грн.)
381 861,270 тис. грн.
8. Інформація щодо проектної організації
ДП «Укрдпродор», ПБВКП «Транспроєкт», ТОВ «Інститут комплексного проектування об'єктів будівництва»
ТОВ «Огур Констракшн Інтернешл», ТОВ «Автоматістраль-Південь»
9. Інформація щодо підприємної організації
10. Виконання плану реалізації та фінансування проекту, у тому числі закупівлі та графіка його здійснення

Інформація щодо придбання/відведення земельної ділянки

Назва заходу	Планові показники передбачені державним інвестиційним проектом		Фактичні показники		Пояснення щодо причин розбіжностей між плановими і фактичними показниками	Вжиті заходи для подолання відставання у строках / обсягах
	Строки	Вартість (тис. грн.)	Строки виконання	Вартість, (тис. грн)		
Відведення земельних ділянок проектом не передбачалося	-	-	-	-	-	-

Інформація щодо здійснення закупівлі та укладання договорів

Назва заходу	Планові показники передбачені державним інвестиційним проектом		Фактичні показники		Пояснення щодо причин розбіжностей між плановими і фактичними показниками	Вжиті заходи для подолання відставання у строках/обсягах
	Строки	Вартість (тис. грн.)	Строки виконання (номер договору, дата укладення)	Вартість, (тис. грн)		
Капітальний ремонт автомобільної дороги державного значення М-11 Львів - Шегині на ділянці, км 24+960-28+757; км 30+020- 32+460, Львівської області						
1. Проведення процедури закупівлі щодо проектних робіт	Процедура закупівлі на проектні роботи не передбачена (здійснена до 1 серпня 2016)	-	-	-	-	-
1.1 коригування проекту та експертиза	лютий - квітень 2018	72,121	березень-квітень 2018 (№15-03/18 від 07.03.18 р., №28-0028-18 від 26.04.18 р.)	72,121	-	-
1.2 виготовлення проекту та експертиза	липень 2016 - квітень 2017	-	липень 2016- вересень 2017 (№77-07/16 від 12.07.16 з ПВКП «Транспроєкт»)	-	-	-
1.3 затвердження проекту	травень 2017	-	вересень 2017	-	-	-
1.4 інше	-	-	-	-	-	-
Капітальний ремонт автомобільної дороги державного значення Р-40 Рава Руська – Яворів - Судова Вишня, км 55+500 - км 60+100, Львівської області						
1. Проведення процедури закупівлі щодо проектних робіт	Процедура закупівлі на проектні роботи не передбачена (здійснена до	-	-	-	-	-

1.1 коригування проекту	1 серпня 2016)	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2 виготовлення проекту та експертиза	липень-2016 травень 2017	-	-	червень – вересень 2016 (№57-16 від 29.06.16 з ДП «Укрдпродор»)	-	-	-	-	-
1.3 затвердження проекту	травень 2016	-	-	вересень 2016	-	-	-	-	-
1.3 інше	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капітальний ремонт автомобільної дороги державного значення Р-40 Рава Руська – Яворів - Судова Вишня, км 0+000 - км 8+500, км 16+500 – км 38+053, км 44+850 - км 55+500, км 60+100 - км 61+640, Львівської області									
1. Проведення процедури закупівлі щодо проектних робіт	березень- травень 2016	-	-	червень – серпень 2017	-	-	-	-	-
1.1 коригування проекту	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4 виготовлення проекту та експертиза	серпень 2016 - лютий 2018	-	-	(№131-08/16 від 30.08.16 з ПВКП «Транспроєкт»)	-	-	-	-	-
1.3 затвердження проекту	березень 2018	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4 інше	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Реконструкція автомобільної дороги державного значення Р-40 Рава Руська – Яворів - Судова Вишня, км 8+500 - км 16+500, Львівської області									
1. Проведення процедури закупівлі щодо проектних робіт	Процедура закупівлі на проектні роботи не передбачена (здійснена до 1 серпня 2016)	-	-	-	-	-	-	-	-
1.5 коригування проекту	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2 виготовлення проекту та експертиза	червень 2016 – листопад 2017	-	-	червень 2016- листопад 2017 (№58-06/16 від 10.06.16 з ПВКП «Транспроєкт»)	-	-	-	-	-
1.3 затвердження проекту	травень 2017	-	-	листопад 2017	-	-	-	-	-
1.4 інше	-	-	-	-	-	-	-	-	-

<i>Капітальний ремонт автомобільної дороги державного значення Т-14-16 Львів – Пустомити – Меденичі, км 8+020 – км 17+050, Львівської області</i>						
1. Проведення процедури закупівлі щодо проектних робіт	Процедура закупівлі на проектні роботи не передбачена (здійснена до 1 серпня 2016)	-	-	-	-	-
1.1 коригування проекту	грудень 2017	209,154	209,154	грудень 2017 (№77-17-12/17 від 04.12.2017)	209,154	
1.2 виговлення проекту та експертиза	червень-вересень 2016	-	-	червень-вересень 2016 (№58-16 від 24.06.16 з ДП «Укрліпродор»)»	-	
1.3 затвердження проекту	вересень 2016	-	-	вересень 2016	-	
1.4 інше	-	-	-	-	-	-
<i>Капітальний ремонт автомобільної дороги державного значення Т-14-16 Львів – Пустомити – Меденичі км 17+050 – км 28+200, Львівської області</i>						
1. Проведення процедури закупівлі щодо проектних робіт	березень-вересень 2016	-	-	червень – серпень 2016	-	-
1.1 коригування проекту та експертиза	лютий-травень 2018	581,076	581,076	Лютий – квітень 2018 (№14-02/18 від 22.02.18 р., №28-0033-18 від 26.04.18 р.)	581,076	
1.2 виговлення проекту та експертиза	вересень 2016 - травень 2017	-	-	серпень 2016 - травень 2017 (№132-08/16 від 30.08.16 р. з ТОВ «КПОБ»)	-	
1.3 затвердження проекту	червень 2017	-	-	червень 2017	-	
1.4 інше	-	-	-	-	-	-
<i>Капітальний ремонт автомобільної дороги державного значення Т-14-16 Львів – Пустомити – Меденичі км 38+200 – км 53+992, Львівської області</i>						
1. Проведення процедури закупівлі щодо проектних робіт	березень-вересень 2016	-	-	червень – серпень 2016	-	-

робіт									
1.1 коригування проекту та експертиза	грудень 2018 - січень 2019	262,460	-	-	243,062	-	-	-	-
1.2 виготовлення проекту та експертиза	вересень 2016 - травень 2017	-	-	серпень 2016 - травень 2017 (№132-08/16 від 30.08.16 р. з ТОВ «КПОБ»)	-	-	-	-	-
1.3 затвердження проекту	червень 2017	-	-	червень 2017	-	-	-	-	-
1.4 інше	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Реконструкція автомобільної дороги державного значення Т-14-16 Львів – Пустомити-Меденичі км 28+775 – км 38+200, Львівської області</i>									
1. Проведення процедури закупівлі щодо проектних робіт	Процедура закупівлі на проектні роботи не передбачена (здійснена до 1 серпня 2016)	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1 коригування проекту та експертиза	лютий – квітень 2018	-	-	лютий – квітень 2018 (№13-02/18 від 22.02.18 р., №28-0029-18 від 27.03.18 р.)	-	-	-	-	-
1.2 виготовлення проекту та експертиза	липень 2016 – травень 2017	-	-	липень 2016 – травень 2017 №07-07/16 від 29.07.16 р. з ТОВ «КПОБ»	-	-	-	-	-
1.3 затвердження проекту	грудень 2017	-	-	вересень 2017	-	-	-	-	-
1.3 інше	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Капітальний ремонт автомобільної дороги державного значення Т-14-25 Миколаїв – Городок – Жовква – К.Бузька – Бібрка, км 12+000 – км 21+900, Львівської області</i>									
1. Проведення процедури закупівлі щодо проектних робіт	Процедура закупівлі на проектні роботи не	-	-	-	-	-	-	-	-

	передбачена (здійснена до 1 серпня 2016)						
1.1 коригування	-	-	-	-	-	-	-
1.2 виготовлення проекту та експертиза	червень-вересень 2016	-	-	червень-вересень 2016 (№60-06/16 від 13.06.16 з ПВКП «Транспроєкт»)	-	-	-
1.3 затвердження проекту	вересень 2016	-	-	вересень 2016	-	-	-
1.4 інше	-	-	-	-	-	-	-
Капітальний ремонт автомобільної дороги державного значення Т-14-25 Миколаїв – Городок – Жовква – К. Бузька – Бібрка, км 0+000 - км 12+000, км 24+500 - км 34+000, Львівської області							
1. Проведення закупівлі щодо робіт	березень-листопад 2016	-	-	жовтень – листопад 2016	-	-	-
1.1 коригування	-	-	-	-	-	-	-
1.2 виготовлення проекту та експертиза	листопад 2016 - лютий 2018	195,609	195,609	(№188-11/16 від 21.11.16 р. з ТОВ «КПОБ»)	195,609	-	-
1.3 затвердження проекту	березень 2018	-	-	-	-	-	-
1.4 інше	-	-	-	-	-	-	-
Реконструкція автомобільної дороги державного значення Т-14-25 Миколаїв – Городок – Жовква - К. Бузька - Бібрка км 34+000 - км 40+738, Львівської області							
1. Проведення закупівлі щодо робіт	Процедура закупівлі на проектні роботи не передбачена (здійснена до 1 серпня 2016)	-	-	-	-	-	-
1.1 коригування	-	-	-	-	-	-	-
1.2 виготовлення проекту та експертиза	липень 2016 - травень 2017	-	-	липень 2016 - серпень 2017 (№06-07/16 від 29.07.16 р з ТОВ «КПОБ»)	-	-	-

1.3 затвердження проекту	грудень 2017	-	вересень 2017	-	
1.4 інше	-	-	-	-	-

Капітальний ремонт автомобільної дороги державного значення М-11 Львів - Шегині, км 24+960 - км 28+757, км 30+020 - км 32+460, Львівської області					
2.Проведення процедури закупівлі щодо:					
2.1 будівельних робіт	квітень – червень 2018	160 747,865	травень 2018 (Договір №43-05/18 від 30.05.2018 р.)	155 908,900	-
2.2 устаткування,обладнання, меблів, інвентарю	-	-	-	-	-
Капітальний ремонт автомобільної дороги державного значення Р-40 Рава Руська – Яворів - Судова Вишня, км 0+000 - км 8+500, км 16+500 – км 38+053, км 44+850 - км 55+500, км 60+100 - км 61+640, Львівської обла					
2.Проведення процедури закупівлі щодо:					
2.1 будівельних робіт	травень – липень 2018	-	-	-	-
2.2 устаткування,обладнання, меблів, інвентарю	-	-	-	-	-
Капітальний ремонт автомобільної дороги державного значення Р-40 Рава Руська – Яворів - Судова Вишня, км 55+500 - км 60+100, Львівської області					
2.Проведення процедури закупівлі щодо:					
2.1 будівельних робіт	вересень – жовтень 2016	54 958,799	вересень – жовтень 2016 (№169-10/16 від 24.10.16 р.)	51 094,341	-
2.2 устаткування,обладнання, меблів, інвентарю	-	-	-	-	-
Реконструкція автомобільної дороги державного значення Р-40 Рава Руська – Яворів - Судова Вишня, км 8+500 - км 16+500, Львівської обл.					
2.Проведення процедури закупівлі щодо:					

2.1 будівельних робіт	квітень – червень 2019	-	-	-	-	-	-
2.2 устаткування, обладнання, меблів, інвентарю	-	-	-	-	-	-	-
<i>Капітальний ремонт автомобільної дороги державного значення Т-14-16 Львів – Пустомити – Меденичі, км 8+020 - км 17+050, Львівської області</i>							
2. Проведення процедури закупівлі щодо:							
2.1 будівельних робіт	вересень – листопад 2016	189 481,318	вересень – листопад 2016 (№179-11/16 від 11.11.2016 р.); грудень 2017 (додаткова угода №319-12/17 від 11.12.2017 р.)	162 315,246	-	-	-
2.2 устаткування, обладнання, меблів, інвентарю	-	-	-	25 521,724	-	-	-
<i>Капітальний ремонт автомобільної дороги державного значення Т-14-16 Львів – Пустомити – Меденичі км 17+050 - км 28+200, Львівської області</i>							
2.Проведення процедури закупівлі щодо:							
2.1 будівельних робіт	травень-липень 2018	303 922,464	№69-07/18 від 24.07.2018 № 173-10/18 від 01.10.2018	225 100,000 17 950,00	-	-	-
2.2 устаткування, обладнання, меблів, інвентарю		-	-	-	-	-	-
<i>Капітальний ремонт автомобільної дороги державного значення Т-14-16 Львів – Пустомити – Меденичі км 38+200 - км 53+992, Львівської області</i>							
2.Проведення процедури закупівлі щодо:							
2.1 будівельних робіт	лютий-квітень	-	-	-	-	-	-

	2019								
2.2 устаткування, обладнання, меблів, інвентарю	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Реконструкція автомобільної дороги державного значення Т-14-16 Львів – Пустомити-Меденичі км 28+775 – км 38+200, Львівської області</i>									
2. Проведення процедури закупівлі щодо:									
2.1 будівельних робіт	квітень-червень 2018	233 224,791	червень 2018 (Договір №51-06/18 від 26.06.18 р.)	225 394,300	-	-	-	-	-
2.2 устаткування, обладнання, меблів, інвентарю	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Капітальний ремонт автомобільної дороги державного значення Т-14-25 Миколаїв – Городок – Жовква – К. Бузька – Бібрка, км 0+000 – км 12+000, Львівської області</i>									
2. Проведення процедури закупівлі щодо:									
2.1 будівельних робіт	травень-липень 2018	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2 устаткування, обладнання, меблів, інвентарю	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Капітальний ремонт автомобільної дороги державного значення Т-14-25 Миколаїв – Городок – Жовква – К. Бузька – Бібрка, км 12+000- км 21+900, Львівської області</i>									
2. Проведення процедури закупівлі щодо:									
2.1 будівельних робіт	вересень – жовтень 2016	141 845,369	вересень – жовтень 2016 (№168-10/16 від 24.10.16 р.); грудень 2017 (додаткова угода №321-12/17 від 13.12.2017 р.)	127 677,400	-	-	-	-	-
				20 996,450	-	-	-	-	-

Інформація щодо виконання

Назва заходу	Планові показники передбачені державним інвестиційним проектом		Фактичні показники		Пояснення щодо причин розбіжностей між плановими і фактичними показниками	Вжиті заходи для подолання відставання у строках/обсягах Вартість (тис. грн.)
	Строки	Вартість (тис. грн.)	Строки виконання (номер договору, дата укладення)	Вартість, (тис. грн)		
1. Виконання проектних робіт, у тому числі:						
1.1 коригування проекту						
Капітальний ремонт автомобільної дороги державного значення М-11 Львів – Шегині, км 24+960 – км 28+757; км 30+020- км 32+460	березень – квітень 2018	72,121	березень – травень 2018 (№15-03/18 від 07.03.2018	72,121	-	-
Капітальний ремонт автомобільної дороги державного значення Т-14-16 Львів – Пустомити – Меденичі, км 8+020-км 17+050	листопад- грудень 2017	209,154	серпень 2018 (додаткова угода №1 від 31.07.2018)	209,154	-	-
Капітальний ремонт автомобільної дороги державного значення Т-14-16 Львів – Пустомити – Меденичі км 17+050- км 28+200	лютий- травень 2018	581,076	лютий – квітень 2018 (№14-02/18 від 22.02.2018	581,076	-	-
Капітальний ремонт автомобільної дороги державного значення Т-14-16 Львів – Пустомити – Меденичі км 38+200- км 53+992	грудень 2018 – січень 2019	262,460	-	243,062	-	-
Реконструкція автомобільної дороги державного значення Т-14-16 Львів - Пустомити-Меденичі км 28+775- км 38+200	лютий – квітень 2018	-	лютий – квітень 2018 (№13-02/18 від 22.02.2018	-	-	-

1.2 виконання проектних робіт та експертизи проектів											
Капітальний ремонт автомобільної дороги державного значення М-11 Львів – Шегині, км 24+960 – км 28+757; км 30+020- км 32+460	липень 2016- квітень 2017	-	листопад 2017	-	-	-	-	-	-	-	-
Капітальний ремонт автомобільної дороги державного значення Р-40 Рава – Руська – Яворів - Судова Вишня, км 55+500 - км 60+100	липень 2016 - травень 2017	-	вересень 2016	-	-	-	-	-	-	-	-
Капітальний ремонт автомобільної дороги державного значення Р-40 Рава – Руська – Яворів – Судова Вишня, км 0+000- км 8+500, км 16+500 – 38+053, км 44+850- км 55+500, км 60+100- 61+640,	серпень 2016 –лютий 2018	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Реконструкція автомобільної дороги державного значення Р-40 Рава – Руська – Яворів - Судова Вишня, км 8+500- км 16+500	червень 2016 –травень2018	-	Грудень 2017	-	-	-	-	-	-	-	-
Капітальний ремонт автомобільної дороги державного значення Т-14-16 Львів – Пустомити – Меденичі, км 8+020-км 17+050	червень- вересень 2016	-	вересень 2016	-	-	-	-	-	-	-	-
Капітальний ремонт автомобільної дороги державного значення Т-14-16 Львів – Пустомити – Меденичі км 17+050- км 28+200, км 38+200- км 53+992	вересень 2016 – травень 2017	-	червень 2017	-	-	-	-	-	-	-	-
Реконструкція автомобільної дороги державного значення Т-14-16 Львів - Пустомити-Меденичі км 28+775- км 38+200	липень2016– травень 2017	-	листопад 2017	-	-	-	-	-	-	-	-
Капітальний ремонт автомобільної дороги державного значення Т-14-25 Миколаїв – Городок – Жовква - К.Бузька – Бібрка	червень- вересень 2016	-	вересень 2016	-	-	-	-	-	-	-	-

км 12+000 - км 21+900												
Капітальний ремонт автомобільної дороги державного значення Т-14-25 Миколаїв – Городок – Жовква – К. Бузька – Бібрка км 0+000 - км 12+000, км 24+500 - км 34+000	листопад 2016 – лютий 2018	195,609	-	195,609	-							
Реконструкція автомобільної дороги державного значення Т-14-25 Миколаїв – Городок – Жовква - К. Бузька – Бібрка км 34+000- км 40+738	липень 2016– травень 2017	-	листопад 2017	-	-							
1.3 затвердження проекту												
Капітальний ремонт автомобільної дороги державного значення М-11 Львів - Шегині км 24+960 – км 28+757, км 30+020 - км 32+460	квітень 2018	161 382,877	квітень 2018 (наказ Укравтодору №137 від 19.04.2018 р.)	161 455,246	-							
Капітальний ремонт автомобільної дороги державного значення Р-40 Рава – Руська – Яворів - Судова Вишня, км 55+500 - км 60+100	вересень 2016	56 723,134	вересень 2016 (наказ Служби автодоріг у Львівській області №219 від 07.09.2016	56 723,134	-							
Капітальний ремонт автомобільної дороги державного значення Р-40 Рава – Руська – Яворів - Судова Вишня км 0+000- км 8+500, км 16+500- км 38+053, км 44+850- км 55+500, км 60+100- км 61+640	березень 2018	886 077,536	-	-	-							
Реконструкція автомобільної дороги державного значення Р-40 Рава – Руська – Яворів - Судова Вишня км 8+500- км 16+500	грудень 2017	164 602,706	листопад 2017 (наказ Укравтодору №452 від 24.11.2017 р)	164 602,706	-							
Капітальний ремонт автомобільної дороги державного значення Т-14-16	грудень 2017	191 945,305	грудень 2017 (наказ	192 161,461	-							

Львів – Пустомити – Меденичі км 8+020- км 17+050				Укравтодору №498 від 26.12.2017 р.)			виконання додаткових робіт, збільшення вартості будівельних та паливо-мастильних матеріалів, підвищення заробітної плати	
Капітальний ремонт автомобільної дороги державного значення Т-14-16 Львів – Пустомити – Меденичі км 17+050- км 28+200	травень 2017	243 006,447	травень 2017 (наказ Укравтодору №199 від 26.06.2018 р)	306 923,505			Встановлена в процесі будівництва необхідність виконання додаткових робіт, збільшення вартості будівельних та паливо-мастильних матеріалів, підвищення заробітної плати	-
Капітальний ремонт автомобільної дороги державного значення Т-14-16 Львів – Пустомити – Меденичі км 38+200- км 53+992	січень 2019	156 698,173	-	-				-
Реконструкція автомобільної дороги державного значення Т-14-16 Львів - Пустомити-Меденичі км 28+775- км 38+200	квітень 2018	233 873,953	квітень 2018 (наказ Укравтодору №138 від 19.04.2018 р.)	233 862,373				-
Капітальний ремонт автомобільної дороги державного значення Т-14-25 Миколаїв – Городок – Жовква - К.Бузька – Бібрка км 12+000- км 21+900	вересень 2016	146 135,995	вересень 2016 (наказ Укравтодору №254 від 08.09.2016 р)	146 135,995				-
Капітальний ремонт автомобільної дороги державного значення Т-14- 25 Миколаїв – Городок – Жовква – К. Бузька – Бібрка км 0+000 - км 12+000, км 24+500-км 34+000	березень 2018	485 000,000	-	-				-
Реконструкція автомобільної дороги державного значення Т-14-25 Миколаїв – Городок – Жовква - К. Бузька - Бібрка км 34+000 -	листопад 2017	103 168,145	вересень 2017 (наказ Служби автодоріг у	103 168,145				-

км 40+738					Львівській області №550 від 18.09.2017				
1.4 інше	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Разом (проектні роботи)		1 320,420				1301,022			
2. Виконання, у тому числі:									
2.1 будівельних робіт									
Капітальний ремонт автомобільної дороги державного значення М-11 Львів - Шегині км 24+960 - км 28+757, км 30+020- км 32+460	липень 2017– жовтень 2018	127 139,790		грудень 2018		109 650,991		Виданий аванс на придбання матеріалів 15 376,386 тис.грн.	
Капітальний ремонт автомобільної дороги державного значення Р-40 Рава Руська – Яворів - Судова Вишня, км 55+500- км 60+100	листопад 2016 – травень 2018	1 322,769		грудень 2018		1 292,639			
Капітальний ремонт автомобільної дороги державного значення Р-40 Рава Руська – Яворів – Судова Вишня км 0+000- км 8+500, км 16+500- км 38+053, км 44+850- км 55+500, км 60+100- км 61+640	серпень 2018 – грудень 2019	-		-		-			
Капітальний ремонт автомобільної дороги державного значення Т-14-16 Львів – Пустомити – Меденичі км 8+020-км 17+050	грудень 2016 –квітень 2018	8 562,315		грудень 2018		8 351,412			
Капітальний ремонт автомобільної дороги державного значення Т-14-16 Львів – Пустомити – Меденичі км 17+050- км 28+200	липень 2018– жовтень 2019	170 747,601		грудень 2018		141 083,651		Виданий аванс на придбання матеріалів 28 937,820 тис.грн.	
Реконструкція автомобільної дороги державного значення Т-14-16 Львів - Пустомити-Меденичі км 28+775- км 38+2000	липень 2018– грудень 2019	59 900,000		грудень 2018		58 635,267		132,242 тис.грн. оплачено коригування кошторисної документації за рахунок	

Капітальний ремонт автомобільної дороги державного значення Т-14-25 Миколаїв – Городок – Жовква – К.Бузька – Бібрка, км 12+000 - км 21+900	листопад 2016 – жовтень 2018	12 768,375	грудень 2018	12 506,078	-	об'єкту
Капітальний ремонт автомобільної дороги державного значення Т-14-25 Миколаїв – Городок – Жовква – К. Бузька – Бібрка км 0+000 - км 12+000, км 24+500- км 34+000	серпень 2018- листопад 2019	-	-	-	-	-
Реконструкція автомобільної дороги державного значення Т-14-25 Миколаїв – Городок – Жовква - К. Бузька - Бібрка км 34+000 - км 40+738	липень 2018 – грудень 2019	100,000	грудень 2018	-	-	99,98 тис.грн. оплачено коригування кошторисної документації за рахунок об'єкту
2.2 придбання устаткування, обладнання меблів, інвентарю	-	-	-	-	-	-
2.3 інших	-	-	-	6 102,722	-	-
2.3.1 утримання служби замовника	-	-	-	311,216	-	-
2.3.2 авторський нагляд	-	-	-	-	-	-
2.3.3 науково-технічний супровід	-	-	-	151,236	-	-
2.3.4 розроблення проектної документації	-	-	-	69,406	-	-
2.3.5 експертиза проектної документації	-	-	-	32,674	-	-
2.3.6 страховий фонд документації	-	-	-	39,300	-	-
2.3.6 витрати на підключення до інженерних мереж	-	-	-	-	-	-
Разом (проектні роботи)		1 320,420		1 301,022		
Разом (будівельні роботи)		380 540,850		338 226,592		
3. РАЗОМ (ПРОЕКТНІ ТА БУДІВЕЛЬНІ РОБОТИ)		381 861,270		339 527,614		

Стан фінансування розроблення і реалізації державного інвестиційного проекту у поточному році за місяцями (тис.гривень)


План фінансування на 2018 рік	у тому числі по місяцях											
	Січень	Лютий	Березень	Квітень	Травень	Червень	Липень	Серпень	Вересень	Жовтень	Листопад	Грудень
	-	-	-	3 608,641	4 322,769	15 000,000	47 768,375	50 470,875	65 000,000	68 000,000	58 195,000	45280,040
Розподіл асигнувань відповідно до доведеного Мініфіном помісячного плану асигнувань												
	-	-	-	17 882,300	17 882,300	17 882,300	17 882,300	17 882,300	34 764,600	53 646,900	71 529,100	107 293,600
Касові видатки												
	-	-	-	-	12 893,566	40 753,334	17 761,638	17 814,771	35 852,042	79 515,649	45 761,100	131 489,721

Додатки:

1. Довідка щодо стану фінансування, касових видатків та освоєння коштів за проектом у 2018 році

Начальник Служби автомобільних доріг у Львівській області

**Директор Департаменту розвитку мережі доріг
Державного агентства автомобільних доріг України**



Р.В. Кандибор

С.Ю. Цепелев