

ІНФОРМАЦІЯ

про досягнення запланованої мети, завдань та результативних показників бюджетних програм, а також цілей державної політики за результатами 2024 року.

311 Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України

(КВК)

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

1. Видатки та надання кредитів у 2022 - 2024 роках

(тис. грн)

Найменування	2022 рік звіт	2023 рік звіт	2024 рік		
			план зі змінами	звіт	відхилення звітних показників від планових
1	2	3	4	5	6
Видатки всього	40 479 338,2	81 891 060,4	70 511 374,9	59 596 328,5	-10 915 046,4
у тому числі: загальний фонд	575 499,3	140 190,8	24 660 383,6	24 303 582,5	-356 801,1
спеціальний фонд	39 903 838,9	81 750 869,6	45 850 991,3	35 292 746,0	-10 558 245,3
Надання кредитів, всього	1 785 958,6	152 304,3	8 496 068,1	2 016 056,0	-6 480 012,1
у тому числі: загальний фонд					
спеціальний фонд	1 785 958,6	152 304,3	8 496 068,1	2 016 056,0	-6 480 012,1
Всього видатків та наданих кредитів	42 265 296,8	82 043 364,7	79 007 443,0	61 612 384,5	-17 395 058,5
у тому числі: загальний фонд	575 499,3	140 190,8	24 660 383,6	24 303 582,5	-356 801,1
спеціальний фонд	41 689 797,5	81 903 173,9	54 347 059,4	37 308 802,0	-17 038 257,4



Вихідний документ
(Підписано кваліфікованим електронним підписом)

Сертифікат [3FAA9288358EC0030400000DA193A0009A2D900](#)

Підписувач [Сухомлин Сергій Іванович](#)

Дійсний з [02.10.2024](#) по [01.10.2026 23:59:59](#)

Державне агентство відновлення та
розвитку інфраструктури України



998/1/09-01/20

від 24.03.2025

2. Цілі державної політики та показники їх досягнення у 2022 - 2024 роках

Найменування, одиниці виміру	2022 рік факт	2023 рік факт	2024 рік факт
1	2	3	4
Ціль 1. Забезпечення покращення стану мережі автомобільних доріг загального користування, її ефективного функціонування та розвитку			
1. Протяжність автодоріг державного значення, які введено в експлуатацію після будівництва, км.	0,1	0,0	0,0
2. Протяжність автодоріг державного значення, які введено в експлуатацію після реконструкції, км.	0,0	0,0	2,3
3. Протяжність автодоріг державного значення, які введено в експлуатацію після капітального ремонту, км.	1,0	5,2	58,6
4. Протяжність автодоріг державного значення, на яких здійснено роботи з поточного середнього ремонту, км.	17,3	70,7	16,8
5. Площа покриття доріг, на яких ліквідовано пошкодження, руйнування та деформації, влаштовано шари зносу дорожнього покриття, тис.кв.м	3 046,0	3 620,9	3 478,5
6. Протяжність покриття доріг, на яких влаштована та поновлена горизонтальна розмітка, тис.км	4,9	27,9	13,3
7. Кількість заміненних та встановлених дорожніх знаків, тис.шт.	13,2	18,2	13,7
8. Протяжність автомобільних доріг, у смузі відводу яких прибрано сміття, тис.км	31,2	31,2	40,0
9. Кількість місць концентрації дорожньо-транспортних пригод, знятих з обліку протягом року, шт.	0,0	21,0	2,0



Вихідний документ
(Підписано кваліфікованим електронним підписом)

Сертифікат [3FAA9288358EC0030400000DA193A0009A2D900](#)

Підписувач [Сухомлин Сергій Іванович](#)

Дійсний з [02.10.2024](#) по [01.10.2026 23:59:59](#)

Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України



998/1/09-01/20
від 24.03.2025

10. Рівень забезпечення мінімального нормативу фінансових витрат на поточний дрібний ремонт та експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування державного значення, відс.			63,3
11. Кількість прикладних наукових розробок у сфері дорожнього господарства, завершених та впроваджених у поточному році, шт.	18,0	35,0	54,0
12. Кількість пунктів пропуску через державний кордон для автомобільного сполучення, які утримуються в поточному році, од.		19,0	27,0
13. Кількість пунктів пропуску через державний кордон для автомобільного сполучення, на яких здійснено роботи з поточного ремонту, од.			12,0
14. Протяжність автодоріг, на яких завершено виконання робіт з капітального ремонту, км.			37,6
15. Відсоток вчасно виконаних боргових зобов'язань, відс.	100,0	100,0	100,0

Висновок про досягнення цілі: За підсумками 2024 року в межах наявних бюджетних асигнувань та у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні досягнення запланованої мети, цілей та завдань діяльності відбулося не в повному обсязі.

У 2024 році введено в експлуатацію після реконструкції 2,6 км автомобільних доріг державного значення, виконані роботи з капітального ремонту на 58,6 км автомобільних доріг та здійснено роботи з поточного середнього ремонту на 16,8 км автомобільних доріг. У 2024 році здійснювались постійні роботи з поточного дрібного ремонту та експлуатаційного утримання мережі автомобільних доріг загального користування загальною протяжністю 40 тис. км. Ліквідовано пошкодження та деформації покриття доріг на 3478,5 тис. кв. м автодоріг, замінено та встановлено 13,7 тис. шт. дорожніх знаків, влаштовано та поновлено горизонтальну розмітку на 13,3 тис. км автомобільних доріг, було виконано прибирання сміття у смугах відводу доріг протяжністю 40 тис. км. Виконувались роботи з утримання 27 пунктів пропуску через державний кордон для автомобільного сполучення, та на 12 пунктів пропуску через державний кордон для автомобільного сполучення виконувались роботи з поточного ремонту. Здійснено роботи з капітального ремонту на 37 км автомобільної дороги М-01 Київ – Чернігів – Нові Яриловичі за рахунок кредитних коштів МФО.

На виконання боргових зобов'язань за запозиченнями, залученими державою або під державні гарантії на розвиток мережі автомобільних доріг загального користування, спрямовано 21 262 334,6 тис. грн. Всі боргові зобов'язання виконані в повному обсязі.



Вихідний документ
(Підписано кваліфікованим електронним підписом)

Сертифікат [3FAA9288358EC0030400000DA193A0009A2D900](#)

Підписувач [Сухомлин Сергій Іванович](#)

Дійсний з [02.10.2024](#) по [01.10.2026 23:59:59](#)

Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України



998/1/09-01/20

від 24.03.2025

Найменування, одиниці виміру	2022 рік факт	2023 рік факт	2024 рік факт
1	2	3	4
Ціль 2. Забезпечення відбудови країни			
1. Кількість проведених відділом внутрішнього аудиту та аналізу внутрішніх аудитів підпорядкованих підприємств та організацій, шт.	2,0	5,0	4,0
2. Кількість придбаних ліцензій системи антивірусного захисту інформаційних ресурсів Агентства відновлення, од.	175,0	175,0	75,0
3. Кількість державних підприємств, що належать до сфери управління Агентства відновлення, яким затверджено фінансові плани, шт.	11,0	9,0	11,0
4. Отримано і опрацьовано кореспонденції, шт.	18 372,0	25 113,0	28 474,0
5. Кількість штучних споруд, які введено в експлуатацію після реконструкції, шт.		3,0	1,0
6. Кількість штучних споруд, які введено в експлуатацію після капітального ремонту, шт.		11,0	19,0
7. Кількість штучних споруд, на яких здійснено роботи з поточного середнього ремонту, шт.		1,0	3,0
8. Протяжність влаштованого трубопроводу та супутнього обладнання на ділянці р. Інгулець - Південне водосховище, км.		26,6	86,8
9. Протяжність влаштованого трубопроводу та супутнього обладнання на ділянці Марганець - Нікополь - Покров, км.		40,1	41,3
10. Протяжність влаштованого трубопроводу та супутнього обладнання на ділянці Хортиця (ДВС2) - Томаківка - Марганець, км.		75,5	71,3



Вихідний документ
(Підписано кваліфікованим електронним підписом)

Сертифікат [3FAA9288358EC0030400000DA193A0009A2D900](#)

Підписувач [Сухомлин Сергій Іванович](#)

Дійсний з [02.10.2024](#) по [01.10.2026 23:59:59](#)

Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України



998/1/09-01/20

від 24.03.2025

11. Кількість об'єктів, на яких виконуються будівельні роботи з реконструкції елементів електричних підстанцій, шт.		22,0	22,0
12. Кількість завершених об'єктів медичної інфраструктури, на яких виконано роботи з капітального ремонту, шт.			2,0

Висновок про досягнення цілі: За підсумками 2024 року в межах наявних бюджетних асигнувань та у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні досягнення запланованої мети, цілей та завдань діяльності відбулося не в повному обсязі. Серед основних причин виконання показників не в повному обсязі: відсутність завершеної проектної документації та роботи на об'єктах не були закінчені в повному обсязі.

3. Мета, завдання та результативні показники бюджетних програм у 2024 році

3.1

3111010 **0456** **Керівництво та управління у сфері відновлення та розвитку інфраструктури України**
(КПКВК ДБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

Мета бюджетної програми

Реалізація державної політики у сфері відновлення та розвитку інфраструктури

Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	організація будівництва, реконструкції, ремонту та утримання автомобільних доріг загального користування державного значення та здійснення державного управління автомобільними дорогами загального користування державного значення
2	здійснення заходів з будівництва (нового будівництва, реконструкції, реставрації, капітального ремонту), ремонту, модернізації інфраструктури, об'єктів житлової нерухомості, громадського призначення, виробничого комплексу, соціальної сфери, сфери житлово-комунального господарства, благоустрою населених пунктів, управління побутовими відходами (об'єктів оброблення відходів, полігонів), інженерно-транспортної, енергетичної інфраструктури, захисних споруд цивільного захисту, військових об'єктів та майна, об'єктів у сферах авіаційного, залізничного (крім утримання), морського та внутрішнього водного транспорту, автомобільного транспорту загального користування, міського електричного транспорту, у сфері забезпечення енергетичної ефективності будівель, а також об'єктів і споруд оборонного та спеціального призначення
3	забезпечення розвитку, будівництва, ремонту, облаштування, модернізації та утримання пунктів пропуску через державний кордон для автомобільного та залізничного сполучення



Вихідний документ
 (Підписано кваліфікованим електронним підписом)

Сертифікат [3FAA9288358EC00304000000DA193A0009A2D900](#)
 Підписувач [Сухомлин Сергій Іванович](#)
 Дійсний з [02.10.2024](#) по [01.10.2026 23:59:59](#)

Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України



998/1/09-01/20
 від 24.03.2025

Видатки / надання кредитів у 2024 році

(тис.грн)

	План зі змінами	Звіт	Відхилення звітних показників від планових
1	2	3	4
Всього	107 671,8	107 242,2	-429,6
у тому числі: загальний фонд	106 403,3	105 973,7	-429,6
спеціальний фонд	1 268,5	1 268,5	

Ключові результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	одиниця виміру	Фактичні результативні показники
1	2	3	4
1	Кількість штатних одиниць	од.	190,0
2	Орендована площа приміщень	кв. м.	2 148,6
3	Кількість відряджень по Україні	од.	132,0
4	Кількість відряджень за кордон	од.	64,0
5	Вартість придбаної комп'ютерної, офісної техніки та мережевого обладнання	тис.грн.	
6	Кількість проведених відділом внутрішнього аудиту та аналізу внутрішніх аудитів підпорядкованих підприємств та організацій	шт.	4,0
7	Кількість придбаних ліцензій системи антивірусного захисту інформаційних ресурсів Агентства відновлення	од.	75,0



Вихідний документ
(Підписано кваліфікованим електронним підписом)

Сертифікат [3FAA9288358EC00304000000DA193A0009A2D900](#)

Підписувач [Сухомлин Сергій Іванович](#)

Дійсний з [02.10.2024](#) по [01.10.2026 23:59:59](#)

Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України



998/1/09-01/20

від 24.03.2025

8	Кількість державних підприємств, що належать до сфери управління Агентства відновлення, яким затверджено фінансові плани	шт.	11,0
9	Кількість розроблених законопроектів, проектів розпоряджень, постанов та інших нормативно-правових актів	шт.	39,0
10	Отримано і опрацьовано кореспонденції	шт.	28 474,0
11	Кількість придбаної комп'ютерної, офісної техніки та мережевого обладнання	од.	
12	Кількість проведених внутрішніх аудитів підпорядкованих підприємств та організацій на 1 працівника відділу внутрішнього аудиту та аналізу	шт.	4,0
13	Середня вартість однієї ліцензії системи антивірусного захисту Агентства відновлення	тис.грн.	1,7
14	Кількість опрацьованої кореспонденції на одного працівника	шт.	192,4
15	Середня вартість однієї одиниці комп'ютерної, офісної техніки та мережевого обладнання	тис.грн.	
16	Частка виконаних рекомендацій Агентства відновлення, у загальній кількості наданих в результаті перевірок рекомендацій керівникам підпорядкованих підприємств і організацій	відс.	59,4
17	Рівень забезпечення ліцензіями системи антивірусного захисту інформаційних ресурсів Агентства відновлення	відс.	42,0
18	Рівень оприлюднення наборів даних Агентства відновлення, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних	відс.	96,0
19	Рівень доступності єдиного веб-порталу Агентства відновлення	відс.	99,0
20	Рівень введення в експлуатацію придбаної комп'ютерної, офісної техніки та мережевого обладнання	відс.	

Узагальнений висновок про досягнення запланованої мети, завдань бюджетної програми:



Вихідний документ
(Підписано кваліфікованим електронним підписом)

Сертифікат [3FAA9288358EC0030400000DA193A0009A2D900](#)

Підписувач [Сухомлин Сергій Іванович](#)

Дійсний з [02.10.2024](#) по [01.10.2026 23:59:59](#)

Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України



998/1/09-01/20

від 24.03.2025

За бюджетною програмою 3111010 "Керівництво та управління у сфері будівництва, ремонту та утримання автомобільних доріг" у 2024 році здійснені видатки із загального фонду Державного бюджету України в сумі 105 973,7 тис. грн. (99,6 % від запланованого обсягу 106 403,3 тис. грн), які спрямовані, зокрема, на такі цілі: нарахована та виплачена заробітна плата з нарахуваннями працівникам Агентства відновлення, оплачені послуги, оплачені видатки на відрядження, оплачені видатки за комунальні послуги та енергоносії, придбані ліцензії системи антивірусного захисту інформаційних ресурсів Агентства відновлення. В цілому за бюджетною програмою відбулося досягнення запланованих показників.

Видатки за спеціальним фондом виникли на підставі меморандуму про взаєморозуміння між німецьким товариством міжнародного співробітництва (GIZ) ГмбХ та Державним агентством відновлення та розвитку інфраструктури України, підписаного 19.07.2023, на поставку продукції в рамках реалізації Проекту міжнародної технічної допомоги "Просування енергоефективності та імплементації Директиви ЄС про енергоефективність в Україні", згідно з яким було закуплено та передано Державному агентству відновлення та розвитку інфраструктури України: знищувач документів 1890MX - 3 шт., юсб хаб Gembird UHBU2P4-04 в комплекті із кабелем - подовжувачем Maxxter U-AMAF-6 - 100 шт., комп'ютер персональний моноблок Acer Aspire C24-1800 - 20 шт., зовнішній SSD накопичувач Kingston 1TB - 100 шт., клавіатура Defender Element HB-520 USB - 3 шт., ДБЖ APC Back - UPS 950 VA Schuko - 10 шт., багатофункціональний пристрій ECOSYS M8124cidn KYOCERA - 3шт. Факт передачі майна засвідчено актами приймання-передачі від 15.08.2024, що підписані старшим координатором Проекту німецького товариства міжнародного співробітництва (GIZ) ГмбХ та виконувачем обов'язків Голови Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України - заступником Голови з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації.

3.2

3111020 **0456** **Розвиток мережі та утримання автомобільних доріг загального користування державного значення**
(КПКВК ДБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

Мета бюджетної програми

Збереження та розвиток мережі автомобільних доріг загального користування державного значення, забезпечення розвитку та функціонування пунктів пропуску через державний кордон для автомобільного сполучення.

Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	організація будівництва, реконструкції, ремонту та утримання автомобільних доріг загального користування державного значення за встановленими для них будівельними нормами, державними стандартами і нормами;
2	забезпечення інноваційного розвитку дорожнього господарства;
3	забезпечення розвитку, будівництва, ремонту, облаштування, модернізації та утримання пунктів пропуску через державний кордон для автомобільного сполучення.



Вихідний документ
(Підписано кваліфікованим електронним підписом)

Сертифікат 3FAA9288358EC0030400000DA193A0009A2D900
Підписувач Сухомлин Сергій Іванович
Дійсний з 02.10.2024 по 01.10.2026 23:59:59

Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України



998/1/09-01/20
від 24.03.2025

Видатки / надання кредитів у 2024 році

(тис.грн)

	План зі змінами	Звіт	Відхилення звітних показників від планових
1	2	3	4
Всього	20 053 858,2	17 317 455,0	-2 736 403,2
у тому числі: загальний фонд	1 700 000,0	1 700 000,0	
спеціальний фонд	18 353 858,2	15 617 455,0	-2 736 403,2

Ключові результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	одиниця виміру	Фактичні результативні показники
1	2	3	4
1	Протяжність автомобільних доріг загального користування державного значення (за виключенням доріг, які знаходяться на тимчасово непідконтрольних територіях України)	км.	39 956,0
2	Протяжність автомобільних доріг державного значення, на яких ведуться роботи з будівництва в поточному році	км.	14,9
3	Протяжність автомобільних доріг державного значення, на яких ведуться роботи з реконструкції в поточному році	км.	16,0
4	Протяжність автомобільних доріг державного значення, на яких ведуться роботи з капітального ремонту в поточному році	км.	70,2
5	Протяжність автомобільних доріг державного значення, на яких ведуться роботи з поточного середнього ремонту в поточному році	км.	46,0
6	Кількість об'єктів будівництва, реконструкції, капітального та поточного середнього ремонту автомобільних доріг, за якими заборгованість за виконані в попередніх роках роботи підлягає погашенню за рішенням суду і відповідні зобов'язання будуть за якими взяті на облік в органах Казначейства	шт.	25,0

9



Вихідний документ
(Підписано кваліфікованим електронним підписом)

Сертифікат 3FAA9288358EC0030400000DA193A0009A2D900

Підписувач Сухомлин Сергій Іванович

Дійсний з 02.10.2024 по 01.10.2026 23:59:59

Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України



998/1/09-01/20

від 24.03.2025

7	Кількість прикладних наукових розробок у сфері дорожнього господарства, які виконуються в поточному році	шт.	67,0
8	Кількість штатних одиниць в бюджетній установі, що забезпечує функціонування інформаційно-аналітичної системи дорожнього господарства	од.	46,0
9	Кількість інформаційно-аналітичних систем дорожнього господарства	шт.	1,0
10	Кількість угод або договорів щодо реалізації спільних з міжнародними фінансовими організаціями та іншими кредиторами проектів з покращення стану автомобільних доріг та безпеки дорожнього руху, співфінансування та нагляд за виконанням яких здійснюється	шт.	1,0
11	Обсяг видатків на утримання пунктів пропуску в поточному році	тис.грн.	104 388,8
12	Загальна вартість робіт з поточного ремонту пунктів пропуску через державний кордон для автомобільного сполучення	тис.грн.	29 167,5
13	Загальна вартість заходів з розвитку пунктів пропуску через державний кордон для автомобільного сполучення	тис.грн.	
14	Протяжність автодоріг державного значення, які введено в експлуатацію після реконструкції	км.	2,6
15	Протяжність автодоріг державного значення, які введено в експлуатацію після капітального ремонту	км.	58,6
16	Протяжність автодоріг державного значення, на яких здійснено роботи з поточного середнього ремонту	км.	16,8
17	Кількість об'єктів, на яких влаштовано, відновлено чи замінено технічні засоби організації дорожнього руху, освітлення, світлофорні об'єкти	шт.	27,0
18	Кількість об'єктів, на яких розпочато ремонт, влаштування, відновлення чи заміну окремих елементів автомобільної дороги та буде завершено у наступному періоді	шт.	62,0
19	Кількість об'єктів будівництва, реконструкції, капітального та поточного середнього ремонту автомобільних доріг, за якими здійснено погашення заборгованості за виконані в попередніх роках роботи, яка підлягала погашенню за рішенням суду і відповідні зобов'язання за якими взяті на облік в органах Казначейства	шт.	25,0
20	Площа покриття доріг, на яких ліквідовано пошкодження, руйнування та деформації, влаштовано шари зносу дорожнього покриття	тис.кв.м	3 478,5
21	Протяжність автомобільних доріг, на яких влаштована та поновлена горизонтальна розмітка	тис.км	13,3



Вихідний документ
(Підписано кваліфікованим електронним підписом)

Сертифікат 3FAA9288358EC0030400000DA193A0009A2D900

Підписувач Сухомлин Сергій Іванович

Дійсний з 02.10.2024 по 01.10.2026 23:59:59

Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України



998/1/09-01/20

від 24.03.2025

22	Кількість заміненних та встановлених дорожніх знаків	тис.шт.	13,7
23	Протяжність автомобільних доріг, у смузі відводу яких прибране сміття	тис.км	40,0
24	Кількість штучних споруд, на яких виконані роботи з поточного дрібного ремонту та експлуатаційного утримання з метою підтримки нормативного технічного стану	км.	221,0
25	Кількість днів з дотриманням регламентних вимог із зимового утримання відповідно до ДСТУ 9185:2022 «Настанова щодо зимового утримання автомобільних доріг»	днів	128,0
26	Кількість прикладних наукових розробок у сфері дорожнього господарства, завершених та впроваджених у поточному році	шт.	54,0
27	Сума сплачених податків за рахунок коштів державного бюджету для співфінансування спільних з МФО та іншими кредиторами проєктів	тис.грн.	134 165,3
28	Кількість проєктів, за якими здійснено аудити фінансової звітності	од.	3,0
29	Кількість пунктів пропуску, які утримуються в поточному році	шт.	27,0
30	Кількість пунктів пропуску, на яких виконуються роботи з поточного ремонту в поточному році	шт.	12,0
31	Кількість об'єктів, на яких здійснюються заходи з розвитку пунктів пропуску через державний кордон для автомобільного сполучення	шт.	
32	Середні витрати на виконання робіт з будівництва 1 км автодороги	тис.грн.	15 919,7
33	Середні витрати на виконання робіт з реконструкції 1 км автодороги	тис.грн.	17 262,5
34	Середні витрати на виконання робіт з капітального ремонту 1 км автодороги	тис.грн.	16 573,9
35	Середні витрати на виконання робіт з поточного середнього ремонту 1 км автодороги	тис.грн.	4 435,5
36	Середні витрати на поточний дрібний ремонт та експлуатаційне утримання 1 км автодороги	тис.грн.	310,8
37	Середні витрати на експлуатаційне утримання 1 пункту пропуску через державний кордон для автомобільного сполучення	тис.грн.	3 866,3



Вихідний документ
(Підписано кваліфікованим електронним підписом)

Сертифікат 3FAA9288358EC0030400000DA193A0009A2D900

Підписувач Сухомлин Сергій Іванович

Дійсний з 02.10.2024 по 01.10.2026 23:59:59

Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України



998/1/09-01/20

від 24.03.2025

38	Середні витрати на виконання робіт з поточного ремонту 1 пункту пропуску через державний кордон для автомобільного сполучення	тис.грн.	2 430,6
39	Середні витрати на 1 об'єкт, на якому здійснюються заходи з розвитку пунктів пропуску через державний кордон для автомобільного сполучення	тис.грн.	
40	Кількість місць концентрації дорожньо-транспортних пригод та/або аварійно-небезпечних ділянок, знятих з обліку протягом року	відс.	2,0
41	Рівень забезпечення мінімального нормативу фінансових витрат на поточний дрібний ремонт та експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування державного значення	відс.	63,3
42	Частка введених в експлуатацію ділянок автомобільних доріг державного значення після реконструкції у загальній протяжності доріг, на яких ведуться роботи з реконструкції	відс.	16,4
43	Частка введених в експлуатацію ділянок автомобільних доріг державного значення після капітального ремонту у загальній протяжності доріг, на яких ведуться роботи з капітального ремонту	відс.	83,5
44	Частка автомобільних доріг державного значення, на яких здійснено роботи з поточного середнього ремонту, у загальній протяжності доріг, на яких ведуться роботи з поточного середнього ремонту	відс.	36,6
45	Частка об'єктів будівництва, реконструкції, капітального та поточного середнього ремонту автомобільних доріг, за якими здійснено погашення заборгованості за виконані в попередніх роках роботи, яка підлягала погашенню за рішенням суду і відповідні зобов'язання за якими взяті на облік в органах Казначейства	відс.	100,0
46	Частка завершених та впроваджених в поточному році прикладних наукових розробок у сфері дорожнього господарства в загальній кількості таких розробок	відс.	80,6
47	Рівень прийняття керівних рішень на підставі даних або інформації від інформаційно-аналітичної системи	відс.	70,0
48	Час на отримання інформації, необхідної для прийняття керівних управлінських рішень	годин	40,0
49	Рівень виконання заходів з утримання пунктів пропуску через державний кордон для автомобільного сполучення	відс.	100,0
50	Рівень виконання робіт з поточного ремонту пунктів пропуску через державний кордон для автомобільного сполучення	відс.	99,5
51	Рівень виконання заходів з розвитку пунктів пропуску через державний кордон для автомобільного сполучення	відс.	

Узагальнений висновок про досягнення запланованої мети, завдань бюджетної програми:



Вихідний документ
(Підписано кваліфікованим електронним підписом)

Сертифікат 3FAA9288358EC0030400000DA193A0009A2D900

Підписувач Сухомлин Сергій Іванович

Дійсний з 02.10.2024 по 01.10.2026 23:59:59

Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України



998/1/09-01/20

від 24.03.2025

За бюджетною програмою 3111020 "Розвиток мережі та утримання автомобільних доріг загального користування державного значення" у 2024 році фактично було спрямовано кошти загального фонду в сумі 1 700 000,0 тис. грн. та кошти спеціального фонду в сумі 14 368 376,3 тис. грн. За рахунок зазначених коштів введено в експлуатацію після реконструкції 2,6 км автомобільних доріг державного значення, виконані роботи з капітального ремонту на 58,6 км автомобільних доріг та здійснено роботи з поточного середнього ремонту на 16,8 км автомобільних доріг. У 2024 році виконувались постійні роботи з поточного дрібного ремонту та експлуатаційного утримання мережі автомобільних доріг загального користування загальною протяжністю 40 тис. км. Ліквідовано пошкодження та деформації покриття доріг на 3 478,5 тис. кв. м автодоріг, замінено та встановлено 13,7 тис. шт. дорожніх знаків, влаштовано та поновлено горизонтальну розмітку на 13,3 тис. км автомобільних доріг, було виконано прибирання сміття у смугах відводу доріг протяжністю 40 тис. км. Забезпечено виконання робіт з утримання 27 пунктів пропуску через державний кордон для автомобільного сполучення, та на 12 пунктів пропуску через державний кордон для автомобільного сполучення виконувались роботи з поточного ремонту. Крім того, за даною бюджетною програмою спрямовано кошти, отримані за іншими джерелами власних надходжень в сумі 1 249 078,7 тис. грн. як надходження у натуральній формі за кодом доходів 25020100 "Благодійні внески, гранти та дарунки".

3.3

3111030	0456	Виконання боргових зобов'язань за запозиченнями, залученими державою або під державні гарантії на розвиток мережі автомобільних доріг загального користування
(КПКВК ДБ)	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)

Мета бюджетної програми

Виконання боргових зобов'язань за запозиченнями, залученими державою або під державні гарантії на розвиток мережі автомобільних доріг загального користування.

Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Своєчасне та у повному обсязі виконання боргових зобов'язань за запозиченнями, залученими державою або під державні гарантії на розвиток мережі автомобільних доріг загального користування, відповідно до кредитних угод.

Видатки / надання кредитів у 2024 році

(тис.грн)

	План зі змінами	Звіт	Відхилення звітних показників від планових
1	2	3	4
Всього	21 320 051,3	21 262 334,6	-57 716,7
у тому числі: загальний фонд	21 320 051,3	21 262 334,6	-57 716,7
спеціальний фонд			



Вихідний документ
(Підписано кваліфікованим електронним підписом)

Сертифікат [3FAA9288358EC0030400000DA193A0009A2D900](#)
Підписувач [Сухомлин Сергій Іванович](#)
Дійсний з [02.10.2024](#) по [01.10.2026 23:59:59](#)

Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України



998/1/09-01/20
від 24.03.2025

Ключові результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	одиниця виміру	Фактичні результативні показники
1	2	3	4
1	Кількість діючих кредитів (позик), за якими виконуються боргові зобов'язання	шт.	18,0
2	Сума боргу станом на початок року	тис.грн.	91 607 015,0
3	Відсоток вчасно виконаних боргових зобов'язань	відс.	100,0
4	Частка боргу, яка погашається в поточному році	відс.	17,4

Узагальнений висновок про досягнення запланованої мети, завдань бюджетної програми:

За бюджетною програмою 3111030 "Виконання боргових зобов'язань за запозиченнями, залученими державою або під державні гарантії на розвиток мережі автомобільних доріг загального користування" протягом 2024 року здійснювались виплати за запозиченнями, залученими державою або під державні гарантії на розвиток мережі автомобільних доріг. В цілому на погашення та обслуговування кредитів спрямовано кошти спеціального фонду Державного бюджету України в сумі 21 262 334,6 тис. грн. Усі боргові зобов'язання за запозиченнями, отриманими державою або під державні гарантії на розвиток мережі автомобільних доріг загального користування, виконані своєчасно та в повному обсязі.

3.4

3111330

(КПКВК ДБ)

0490

(КФКВК)

Розвиток та відновлення інфраструктури

(найменування бюджетної програми)

Мета бюджетної програми

Здійснення розвитку та відновлення інфраструктури

Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання



Вихідний документ
(Підписано кваліфікованим електронним підписом)

Сертифікат [3FAA9288358EC0030400000DA193A0009A2D900](#)

Підписувач [Сухомлин Сергій Іванович](#)

Дійсний з [02.10.2024](#) по [01.10.2026 23:59:59](#)

Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України



998/1/09-01/20

від 24.03.2025

1

Забезпечення проектування, відновлення, будівництва, модернізації, облаштування, ремонту об'єктів будівництва (інженерно-транспортної (автомобільні дороги загального користування державного значення), енергетичної інфраструктури, пунктів пропуску через державний кордон для автомобільного сполучення, інших об'єктів, що мають вплив на життєдіяльність населення), фінансового забезпечення заходів із забезпечення безпеки дорожнього руху

Видатки / надання кредитів у 2024 році

(тис.грн)

	План зі змінами	Звіт	Відхилення звітних показників від планових
1	2	3	4
Всього	3 711 967,0	2 193 012,1	-1 518 954,9
у тому числі: загальний фонд			
спеціальний фонд	3 711 967,0	2 193 012,1	-1 518 954,9

Ключові результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	одиниця виміру	Фактичні результативні показники
1	2	3	4
1	Кількість штучних споруд, на яких виконуються роботи з нового будівництва в поточному році	шт.	3,0
2	Кількість штучних споруд, на яких виконуються роботи з реконструкції в поточному році	шт.	9,0
3	Кількість штучних споруд, на яких виконуються роботи з капітального ремонту в поточному році	шт.	42,0
4	Кількість штучних споруд, на яких виконуються роботи з поточного середнього ремонту в поточному році	шт.	3,0
5	Кількість проектної документації, яка розробляється з нового будівництва, реконструкції та капітального ремонту	шт.	53,0

15



Вихідний документ
(Підписано кваліфікованим електронним підписом)

Сертифікат [3FAA9288358EC0030400000DA193A0009A2D900](#)

Підписувач [Сухомлин Сергій Іванович](#)

Дійсний з [02.10.2024](#) по [01.10.2026 23:59:59](#)

Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України



998/1/09-01/20
від 24.03.2025

6	Кількість електричних підстанцій, на яких будуть здійснюватись основні будівельні роботи з реконструкції із будівництвом фортифікаційної споруди та встановленням обладнання	шт.	11,0
7	Кількість електричних підстанцій, на яких будуть здійснюватись основні будівельні роботи з реконструкції	шт.	7,0
8	Кількість об'єктів критичної інфраструктури паливно-енергетичного сектору критичної інфраструктури, на яких будуть здійснюватися роботи з ремонту та облаштування шляхом вжиття інших інженерно-технічних заходів із захисту	шт.	32,0
9	Загальна вартість виконання основних будівельних робіт з реконструкції із будівництвом фортифікаційної споруди та встановленням обладнання (за рахунок усіх джерел фінансування)	тис.грн.	58 825 649,3
10	Загальна вартість виконання основних будівельних робіт з реконструкції (за рахунок усіх джерел фінансування)	тис.грн.	9 069 161,0
11	Загальна вартість виконання робіт з ремонту та облаштування шляхом вжиття інших інженерно-технічних заходів із захисту об'єктів критичної інфраструктури паливно-енергетичного сектору критичної інфраструктури	тис.грн.	367 724,9
12	Кількість науково-проектної документації, яка розробляється для реставрації з пристосуванням мосту імені Є. О. Патона через р. Дніпро та підходів до нього, з можливістю будівництва нового мосту поруч	шт.	
13	Кількість об'єктів, на яких будуть здійснюватись роботи з розробки проектної документації для будівництва пунктів пропуску через державний кордон для автомобільного сполучення	шт.	17,0
14	Кількість об'єктів, на яких будуть здійснюватись роботи з поточного ремонту пунктів пропуску через державний кордон для автомобільного сполучення	шт.	14,0
15	Загальна вартість розробки проектної документації для будівництва пунктів пропуску через державний кордон для автомобільного сполучення	тис.грн.	51 630,5
16	Загальна вартість виконання робіт з поточного ремонту пунктів пропуску через державний кордон для автомобільного сполучення	тис.грн.	120 022,6
17	Кількість штучних споруд, які введено в експлуатацію після реконструкції	шт.	1,0
18	Кількість штучних споруд, які введено в експлуатацію після капітального ремонту	шт.	19,0
19	Кількість штучних споруд, на яких здійснено роботи з поточного середнього ремонту	шт.	3,0
20	Кількість розробленої проектної документації з нового будівництва, реконструкції та капітального ремонту	шт.	10,0



Вихідний документ
(Підписано кваліфікованим електронним підписом)

Сертифікат 3FAA9288358EC0030400000DA193A0009A2D900

Підписувач Сухомлин Сергій Іванович

Дійсний з 02.10.2024 по 01.10.2026 23:59:59

Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України



998/1/09-01/20

від 24.03.2025

21	Кількість електричних підстанцій, на яких виконуються основні будівельні роботи з реконструкції із будівництвом фортифікаційної споруди та встановленням обладнання	шт.	11,0
22	Кількість електричних підстанцій, на яких виконуються основні будівельні роботи з реконструкції	шт.	7,0
23	Кількість об'єктів критичної інфраструктури паливно-енергетичного сектору критичної інфраструктури, на яких виконано роботи з ремонту та облаштування шляхом вжиття інших інженерно-технічних заходів із захисту	шт.	32,0
24	Кількість виготовленої проектної документації для будівництва пунктів пропуску через державний кордон для автомобільного сполучення	шт.	1,0
25	Кількість об'єктів, на яких виконано роботи з поточного ремонту пунктів пропуску через державний кордон для автомобільного сполучення	шт.	5,0
26	Середня вартість нового будівництва 1 штучної споруди	тис.грн.	2 316 019,9
27	Середня вартість реконструкції 1 штучної споруди	тис.грн.	692 990,6
28	Середня вартість капітального ремонту 1 штучної споруди	тис.грн.	273 095,6
29	Середня вартість поточного середнього ремонту 1 штучної споруди	тис.грн.	123 967,5
30	Середня вартість розроблення 1 проектної документації з нового будівництва, реконструкції та капітального ремонту	тис.грн.	5 978,3
31	Середня вартість виконання основних будівельних робіт з реконструкції електричних підстанцій із будівництвом фортифікаційної споруди та встановленням обладнання	тис.грн.	5 347 786,3
32	Середня вартість виконання основних будівельних робіт з реконструкції електричних підстанцій	тис.грн.	1 295 594,4
33	Середня вартість виконання робіт з ремонту та облаштування шляхом вжиття інших інженерно-технічних заходів із захисту об'єктів критичної інфраструктури паливно-енергетичного сектору критичної інфраструктури	тис.грн.	11 491,4
34	Середні витрати на виконання робіт з розробки проектної документації для будівництва пунктів пропуску через державний кордон для автомобільного сполучення	тис.грн.	1 260,0
35	Середня вартість виконання робіт з розробки проектної документації для будівництва пунктів пропуску через державний кордон для автомобільного сполучення	тис.грн.	3 037,1



Вихідний документ
(Підписано кваліфікованим електронним підписом)

Сертифікат 3FAA9288358EC0030400000DA193A0009A2D900

Підписувач Сухомлин Сергій Іванович

Дійсний з 02.10.2024 по 01.10.2026 23:59:59

Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України



998/1/09-01/20
від 24.03.2025

36	Середні витрати на виконання робіт з поточного ремонту пунктів пропуску через державний кордон для автомобільного сполучення	тис.грн.	9 002,1
37	Середня вартість виконання робіт з поточного ремонту пунктів пропуску через державний кордон для автомобільного сполучення	тис.грн.	8 573,0
38	Частка введених в експлуатацію штучних споруд після реконструкції у загальній кількості штучних споруд, на яких ведуться роботи з реконструкції	відс.	11,1
39	Частка введених в експлуатацію штучних споруд після капітального ремонту у загальній кількості штучних споруд, на яких ведуться роботи з капітального ремонту	відс.	45,2
40	Частка штучних споруд, на яких виконано роботи з поточного середнього ремонту, у загальній кількості штучних споруд, на яких ведуться роботи з поточного середнього ремонту	відс.	100,0
41	Частка розробленої проектної документації з нового будівництва, реконструкції та капітального ремонту	відс.	18,9
42	Рівень виконання основних будівельних робіт з реконструкції електричних підстанцій із будівництвом фортифікаційної споруди та встановленням обладнання (за рахунок державного бюджету)	відс.	9,5
43	Рівень виконання основних будівельних робіт з реконструкції електричних підстанцій (за рахунок державного бюджету)	відс.	45,3
44	Рівень виконання робіт з ремонту та облаштування шляхом життя інших інженерно-технічних заходів із захисту об'єктів критичної інфраструктури паливно-енергетичного сектору критичної інфраструктури	відс.	55,7
45	Рівень готовності розробленої науково-проектної документації, для реставрації з пристосуванням мосту імені Є. О. Патона через р. Дніпро та підходів до нього, з можливістю будівництва нового мосту поруч	відс.	
46	Частка розробленої проектної документації з будівництва пунктів пропуску через державний кордон для автомобільного сполучення	відс.	5,9
47	Частка пунктів пропуску через державний кордон для автомобільного сполучення, на яких завершено виконання робіт з поточного ремонту	відс.	35,7

Узагальнений висновок про досягнення запланованої мети, завдань бюджетної програми:

За бюджетною програмою 3111330 "Розвиток та відновлення інфраструктури" у 2024 році касові видатки становили 2 193 012,1 тис. грн. За рахунок зазначених коштів введено в експлуатацію після реконструкції 1 штучну споруду, введено в експлуатацію після капітального ремонту 19 штучних споруд, на 3 штучних спорудах здійснені роботи з поточного середнього ремонту, а також розроблено 10 шт. проектної документації з нового будівництва, реконструкції та капітального ремонту. Крім того, виконувались основні будівельні роботи з реконструкції із будівництвом фортифікаційної споруди та встановленням обладнання на 11 електричних підстанціях, а також на 7 електричних підстанціях виконувались основні будівельні роботи з реконструкції. Виготовлено 1 шт. проектної документації для будівництва пунктів пропуску через державний кордон для автомобільного сполучення, а також виконано роботи з поточного ремонту 5 пунктів пропуску через державний кордон для автомобільного сполучення.



Вихідний документ
(Підписано кваліфікованим електронним підписом)

Сертифікат 3FAA9288358EC0030400000DA193A0009A2D900

Підписувач Сухомлин Сергій Іванович

Дійсний з 02.10.2024 по 01.10.2026 23:59:59

Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України



998/1/09-01/20

від 24.03.2025

Мета бюджетної програми

Мінімізація наслідків надзвичайної ситуації, пов'язаної із знищенням Каховської гідроелектростанції, та забезпечення життєдіяльності населення України в умовах критичного зниження рівня води у Каховському водосховищі

Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Виконання робіт з будівництва магістральних водогонів

Видатки / надання кредитів у 2024 році

(тис.грн)

	План зі змінами	Звіт	Відхилення звітних показників від планових
1	2	3	4
Всього	5 399 677,0	5 222 167,0	-177 510,0
у тому числі: загальний фонд			
спеціальний фонд	5 399 677,0	5 222 167,0	-177 510,0

Ключові результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	одиниця виміру	Фактичні результативні показники
1	2	3	4



Вихідний документ
(Підписано кваліфікованим електронним підписом)

Сертифікат 3FAA9288358EC0030400000DA193A0009A2D900

Підписувач Сухомлин Сергій Іванович

Дійсний з 02.10.2024 по 01.10.2026 23:59:59

Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України



998/1/09-01/20

від 24.03.2025

1	Протяжність ділянки магістрального водогону р. Інгулець - Південне водосховище, на якій будуть здійснюватись роботи з нового будівництва	км.	94,0
2	Протяжність ділянки магістрального водогону Марганець - Нікополь - Покров, на якій будуть здійснюватись роботи з нового будівництва	км.	41,3
3	Протяжність ділянки магістрального водогону Хортиця (ДВС2) - Томаківка - Марганець, на якій будуть здійснюватись роботи з нового будівництва	км.	77,9
4	Кількість насосних станцій на ділянці магістрального водогону р. Інгулець - Південне водосховище, на якій будуть здійснюватись роботи з нового будівництва	шт.	3,0
5	Кількість насосних станцій на ділянці магістрального водогону Марганець - Нікополь - Покров, на якій будуть здійснюватись роботи з нового будівництва	шт.	2,0
6	Кількість насосних станцій на ділянці магістрального водогону Хортиця (ДВС2) - Томаківка - Марганець, на якій будуть здійснюватись роботи з нового будівництва	шт.	6,0
7	Кількість об'єктів енергетичного господарства на ділянці магістрального водогону Хортиця (ДВС2) - Томаківка - Марганець, на якій будуть здійснюватись роботи з нового будівництва	шт.	6,0
8	Загальна кошторисна вартість виконання робіт з нового будівництва магістрального водогону р. Інгулець – Південне водосховище	тис.грн.	8 412 706,6
9	Загальна кошторисна вартість виконання робіт з нового будівництва магістрального водогону Марганець – Нікополь – Покров	тис.грн.	2 771 534,9
10	Загальна кошторисна вартість виконання робіт з нового будівництва магістрального водогону Хортиця (ДВС2) – Томаківка – Марганець	тис.грн.	7 770 082,8
11	Нове будівництво магістрального водогону р. Інгулець – Південне водосховище для забезпечення водою м. Кривий Ріг у зв'язку з необхідністю ліквідації негативних наслідків, пов'язаних із знищенням Каховської гідроелектростанції, Дніпропетровська область (у тому числі пункти 12-15)	тис.грн.	2 233 763,3
12	Виконання робіт з влаштування трубопроводу та супутнього обладнання (з урахуванням витрат що повинні бути враховані при будівництві згідно чинного законодавства)	тис.грн.	1 941 130,4
13	Влаштування насосних станцій (насосна станція другого підйому) (з урахуванням витрат що повинні бути враховані при будівництві згідно чинного законодавства)	тис.грн.	226 015,2
14	Коригування проектної документації	тис.грн.	14 800,6
15	Розробка проектної документації стадії "Р"	тис.грн.	51 817,1



Вихідний документ
(Підписано кваліфікованим електронним підписом)

Сертифікат 3FAA9288358EC0030400000DA193A0009A2D900

Підписувач Сухомлин Сергій Іванович

Дійсний з 02.10.2024 по 01.10.2026 23:59:59

Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України



998/1/09-01/20

від 24.03.2025

16	Нове будівництво магістрального водогону Марганець – Нікополь – Покров у зв'язку з необхідністю ліквідації негативних наслідків, пов'язаних із знищенням Каховської гідроелектростанції, Дніпропетровська область (у тому числі пункти 17-21)	тис.грн.	778 309,1
17	Виконання робіт з влаштування трубопроводу та супутнього обладнання (з урахуванням витрат що повинні бути враховані при будівництві згідно чинного законодавства)	тис.грн.	670 565,2
18	Влаштування насосних станцій (Насосна станція НС-1, НС-2) (з урахуванням витрат що повинні бути враховані при будівництві згідно чинного законодавства)	тис.грн.	60 456,8
19	Влаштування об'єктів енергетичного господарства (початок виконання будівельних робіт на ВНС1) (з урахуванням витрат що повинні бути враховані при будівництві згідно чинного законодавства)	тис.грн.	28 815,7
20	Коригування проектної документації	тис.грн.	7 388,5
21	Розробка проектної документації стадії "Р"	тис.грн.	11 082,9
22	Нове будівництво магістрального водогону Хортиця (ДВС2) – Томаківка – Марганець у зв'язку з необхідністю ліквідації негативних наслідків, пов'язаних із знищенням Каховської гідроелектростанції, Запорізька та Дніпропетровська області (у тому числі пункти 23-27)	тис.грн.	2 137 604,6
23	Виконання робіт з влаштування трубопроводу та супутнього обладнання (з урахуванням витрат що повинні бути враховані при будівництві згідно чинного законодавства)	тис.грн.	1 757 741,8
24	Влаштування насосних станцій (ВНС 1) (з урахуванням витрат що повинні бути враховані при будівництві згідно чинного законодавства)	тис.грн.	165 311,7
25	Влаштування об'єктів енергетичного господарства (Електропостачання ВНС 1,2,3), з урахуванням витрат що повинні бути враховані при будівництві згідно чинного законодавства	тис.грн.	168 191,4
26	Коригування проектної документації	тис.грн.	9 283,1
27	Розробка проектної документації стадії "Р"	тис.грн.	37 076,6
28	Протяжність ділянки трубопроводу для скиду шахтних вод з балки Свистунова, на якій будуть здійснюватись роботи з нового будівництва	км.	6,6
29	Загальна орієнтовна вартість виконання робіт з нового будівництва трубопроводу для скиду шахтних вод з балки Свистунова (загальна орієнтовна вартість будівництва визначена з урахуванням положень кошторисної норми України «Настанова з визначення вартості будівництва», затвердженої наказом Мінрегіону від 1 листопада 2021 р. № 281, відповідно до звіту інженера-консультанта)	тис.грн.	505 421,9



Вихідний документ
(Підписано кваліфікованим електронним підписом)

Сертифікат 3FAA9288358EC0030400000DA193A0009A2D900

Підписувач Сухомлин Сергій Іванович

Дійсний з 02.10.2024 по 01.10.2026 23:59:59

Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України



998/1/09-01/20
від 24.03.2025

30	Нове будівництво трубопроводу для скиду шахтних вод з балки Свистунова у зв'язку з необхідністю ліквідації негативних наслідків, пов'язаних із знищенням Каховської гідроелектростанції, Дніпропетровська область, у 2024 р.	тис.грн.	72 490,0
31	Нове будівництво трубопроводу для скиду шахтних вод з балки Свистунова у зв'язку з необхідністю ліквідації негативних наслідків, пов'язаних із знищенням Каховської гідроелектростанції, Дніпропетровська область, у 2024 р. (за виключенням розробки проектної документації)	тис.грн.	65 886,3
32	Розробка проектної документації на об'єкт "Нове будівництво трубопроводу для скиду шахтних вод з балки Свистунова у зв'язку з необхідністю ліквідації негативних наслідків, пов'язаних із знищенням Каховської гідроелектростанції, Дніпропетровська область" (загальна орієнтовна вартість розробки проектної документації визначена з урахуванням положень кошторисної норми України (Настанови), затвердженої наказом Мінрегіону від 1 листопада 2021 р. №281, відповідно до звіту інженера-консультанта)	тис.грн.	6 603,7
33	Протяжність влаштованого трубопроводу та супутнього обладнання на ділянці р. Інгулець - Південне водосховище	км.	86,8
34	Протяжність влаштованого трубопроводу та супутнього обладнання на ділянці Марганець - Нікополь - Покров	км.	41,3
35	Протяжність влаштованого трубопроводу та супутнього обладнання на ділянці Хортиця (ДВС2) - Томаківка - Марганець	км.	71,3
36	Кількість відкорегованої проектної документації	шт.	3,0
37	Кількість виготовленої проектної документації стадії "Р"	шт.	3,0
38	Кількість влаштованих насосних станцій на ділянці р. Інгулець - Південне водосховище (насосна станція другого підйому)	шт.	1,0
39	Кількість влаштованих насосних станцій на ділянці Марганець - Нікополь - Покров (Насосна станція НС-1, НС-2)	шт.	2,0
40	Кількість влаштованих насосних станцій на ділянці Хортиця (ДВС2) - Томаківка - Марганець (ВНС 1)	шт.	1,0
41	Кількість влаштованих об'єктів енергетичного господарства на ділянці Хортиця (ДВС2) - Томаківка - Марганець (Електропостачання ВНС 1,2,3)	шт.	3,0
42	Протяжність збудованого трубопроводу для скиду шахтних вод з балки Свистунова	км.	0,8
43	Кількість виготовленої проектної документації для будівництва трубопроводу для скиду шахтних вод з балки Свистунова стадії "П"	шт.	1,0



Вихідний документ
(Підписано кваліфікованим електронним підписом)

Сертифікат 3FAA9288358EC0030400000DA193A0009A2D900

Підписувач Сухомлин Сергій Іванович

Дійсний з 02.10.2024 по 01.10.2026 23:59:59

Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України



998/1/09-01/20

від 24.03.2025

44	Середні витрати на влаштування 1 км трубопроводу із супутнім обладнанням на ділянці р. Інгулець - Південне водосховище (з урахуванням витрат що повинні бути враховані при будівництві згідно чинного законодавства)	тис.грн.	22 363,3
45	Середні витрати на влаштування 1 км трубопроводу із супутнім обладнанням на ділянці Марганець - Нікополь - Покров (з урахуванням витрат що повинні бути враховані при будівництві згідно чинного законодавства)	тис.грн.	16 236,4
46	Середні витрати на влаштування 1 км трубопроводу із супутнім обладнанням на ділянці Хортиця (ДВС2) - Томаківка - Марганець (з урахуванням витрат що повинні бути враховані при будівництві згідно чинного законодавства)	тис.грн.	24 652,8
47	Середні витрати на влаштування 1 насосної станції на ділянці р. Інгулець - Південне водосховище (насосна станція другого підйому) (з урахуванням витрат що повинні бути враховані при будівництві згідно чинного законодавства)	тис.грн.	226 015,2
48	Середні витрати на влаштування 1 насосної станції на ділянці Марганець - Нікополь - Покров (Насосна станція НС-1, НС-2) (з урахуванням витрат що повинні бути враховані при будівництві згідно чинного законодавства)	тис.грн.	30 228,4
49	Середні витрати на влаштування 1 насосної станції на ділянці Хортиця (ДВС2) - Томаківка - Марганець (ВНС 1) (з урахуванням витрат що повинні бути враховані при будівництві згідно чинного законодавства)	тис.грн.	165 311,7
50	Середні витрати на влаштування 1 об'єкту енергетичного господарства на ділянці Хортиця (ДВС2) - Томаківка - Марганець (Електропостачання ВНС 1,2,3) (з урахуванням витрат що повинні бути враховані при будівництві згідно чинного законодавства)	тис.грн.	56 063,8
51	Рівень готовності проектної документації стадії "Р"	відс.	100,0
52	Рівень виконання робіт з нового будівництва магістрального водогону р. Інгулець – Південне водосховище для забезпечення водою м. Кривий Ріг у зв'язку з необхідністю ліквідації негативних наслідків, пов'язаних із знищенням Каховської гідроелектростанції, Дніпропетровська область	відс.	85,6
53	Рівень виконання робіт з нового будівництва магістрального водогону Марганець – Нікополь – Покров у зв'язку з необхідністю ліквідації негативних наслідків, пов'язаних із знищенням Каховської гідроелектростанції, Дніпропетровська область	відс.	84,4
54	Рівень виконання робіт з нового будівництва магістрального водогону Хортиця (ДВС2) – Томаківка – Марганець у зв'язку з необхідністю ліквідації негативних наслідків, пов'язаних із знищенням Каховської гідроелектростанції, Запорізька та Дніпропетровська області	відс.	91,6
55	Рівень реалізації експериментального проекту з будівництва магістральних водогонів	відс.	85,9



Вихідний документ
(Підписано кваліфікованим електронним підписом)

Сертифікат 3FAA9288358EC0030400000DA193A0009A2D900

Підписувач Сухомлин Сергій Іванович

Дійсний з 02.10.2024 по 01.10.2026 23:59:59

Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України



998/1/09-01/20

від 24.03.2025

56	Рівень готовності проектної документації для будівництва трубопроводу для скиду шахтних вод з балки Свистунова стадії "П"	відс.	100,0
57	Рівень виконання робіт з нового будівництва трубопроводу для скиду шахтних вод з балки Свистунова у 2024 році	відс.	29,0
58	Рівень виконання робіт з нового будівництва трубопроводу для скиду шахтних вод з балки Свистунова	відс.	14,2

Узагальнений висновок про досягнення запланованої мети, завдань бюджетної програми:

Кабінетом Міністрів України було прийнято постанову від 22.03.2024 № 327 "Про виділення коштів з фонду ліквідації наслідків збройної агресії", відповідно до якої Агентству відновлення виділено кошти в сумі 5 149 677,013 тис. гривень на нову бюджетну програму для фінансового забезпечення будівництва магістральних водогонів у зв'язку з необхідністю ліквідації негативних наслідків, пов'язаних із знищенням Каховської гідроелектростанції.

Відповідно до пункту 2 зазначеної постанови використання виділених коштів здійснюється відповідно до Порядку реалізації експериментального проекту з будівництва магістральних водогонів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06.06.2023 № 566 "Про виділення коштів з фонду ліквідації наслідків збройної агресії для реалізації експериментального проекту з будівництва магістральних водогонів у зв'язку з необхідністю ліквідації негативних наслідків, пов'язаних із знищенням Каховської гідроелектростанції" (далі - Порядок № 566).

Крім того, на бюджетну програму 3111340 "Реалізація експериментального проекту з будівництва магістральних водогонів" Агентству відновлення постановою Кабінету Міністрів України від 22.11.2024 № 1333 "Про виділення коштів з фонду ліквідації наслідків збройної агресії" (далі - Постанова № 1333) з фонду ліквідації наслідків збройної агресії за рахунок джерел, визначених пунктом 8 статті 11 та пунктом 5 статті 12 Закону України "Про Державний бюджет України на 2024 рік", було виділено на безповоротній основі 250 000 тис. гривень (видатки розвитку). Відповідно до пункту 2 Постанови № 1333 кошти, виділені згідно з пунктом 1 цієї постанови, також використовуються відповідно до Порядку № 566.

Разом з цим, Постановою № 1333 внесено зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 06.06. 2023 № 566 "Про виділення коштів з фонду ліквідації наслідків збройної агресії для реалізації експериментального проекту з будівництва магістральних водогонів у зв'язку з необхідністю ліквідації негативних наслідків, пов'язаних із знищенням Каховської гідроелектростанції", зокрема до Переліку об'єктів з будівництва магістральних водогонів, визначеного згідно з додатком до Порядку № 566, в розділі "Дніпропетровська область" додано об'єкт "Нове будівництво у зв'язку з необхідністю ліквідації негативних наслідків, пов'язаних із знищенням Каховської гідроелектростанції, Дніпропетровська область" з обсягом фінансування у 2024 році 250 000 тис. гривень. У зв'язку з цим наказом Агентства відновлення від 13.12.2024 № Н-447 було внесено зміни до паспорта бюджетної програми.

Враховуючи обмежений термін для виконання робіт до завершення бюджетного періоду 2024 року - 19 календарних днів, додатково виділене фінансування за бюджетною програмою 3111340 не було використано у повному обсязі, що призвело до відхилення звітних показників від показників, затверджених паспортом бюджетної програми.

У 2024 році за бюджетною програмою 3111340 "Реалізація експериментального проекту з будівництва магістральних водогонів" видатки здійснено в сумі 5 222 167,0 тис. грн. (96,7 % від запланованого обсягу 5 399 677,0 тис. грн). За рахунок зазначених коштів відкореговано проектну документацію та проведено роботи з будівництва магістральних водогонів.

3.6

3111350	0434	Будівництво, ремонт та інші інженерно-технічні заходи із захисту об'єктів критичної інфраструктури паливно-енергетичного сектору критичної інфраструктури
(КПКВК ДБ)	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)

Мета бюджетної програми



Вихідний документ
(Підписано кваліфікованим електронним підписом)

Сертифікат 3FAA9288358EC0030400000DA193A0009A2D900
Підписувач Сухомлин Сергій Іванович
Дійсний з 02.10.2024 по 01.10.2026 23:59:59

Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України



998/1/09-01/20
від 24.03.2025

Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Виконання робіт з будівництва, ремонту та інших інженерно-технічних заходів із захисту об'єктів критичної інфраструктури паливно-енергетичного сектору критичної інфраструктури в рамках реалізації експериментального проекту

Видатки / надання кредитів у 2024 році

(тис.грн)

	План зі змінами	Звіт	Відхилення звітних показників від планових
1	2	3	4
Всього	4 510 274,1	4 195 340,8	-314 933,3
у тому числі: загальний фонд			
спеціальний фонд	4 510 274,1	4 195 340,8	-314 933,3

Ключові результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	одиниця виміру	Фактичні результативні показники
1	2	3	4
1	Кількість електричних підстанцій, на яких будуть здійснюватись будівельні роботи з реконструкції елементів електричних підстанцій	шт.	22,0
2	Загальна вартість виконання будівельних робіт з реконструкції елементів електричних підстанцій (за рахунок усіх джерел фінансування)	тис.грн.	19 303 340,0
3	Кількість виготовленої проектної документації	шт.	22,0



Вихідний документ
(Підписано кваліфікованим електронним підписом)

Сертифікат 3FAA9288358EC0030400000DA193A0009A2D900

Підписувач Сухомлин Сергій Іванович

Дійсний з 02.10.2024 по 01.10.2026 23:59:59

Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України



998/1/09-01/20

від 24.03.2025

4	Кількість об'єктів, на яких виконуються будівельні роботи з реконструкції елементів електричних підстанцій	шт.	22,0
5	Середні витрати на виконання будівельних робіт з реконструкції елементів однієї електричної підстанції	тис.грн.	190 697,3
6	Середня вартість виконання будівельних робіт з реконструкції елементів однієї електричної підстанції	тис.грн.	877 424,5
7	Рівень готовності проектної документації	відс.	100,0
8	Рівень виконання будівельних робіт з реконструкції елементів електричних підстанцій (за рахунок державного бюджету)	відс.	45,9

Узагальнений висновок про досягнення запланованої мети, завдань бюджетної програми:

Постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2022 № 1482 «Про реалізацію експериментального проекту щодо будівництва, ремонту та інших інженерно-технічних заходів із захисту об'єктів критичної інфраструктури паливно-енергетичного сектору критичної інфраструктури» затверджено Порядок експериментального проекту щодо будівництва, ремонту та інших інженерно-технічних заходів із захисту об'єктів критичної інфраструктури паливно-енергетичного сектору критичної інфраструктури (далі – Порядок № 1482).

Відповідно до абзацу третього пункту 9 Порядку замовниками робіт (послуг) з будівництва, ремонту та інших інженерно-технічних заходів із захисту об'єктів критичної інфраструктури паливно-енергетичного сектору критичної інфраструктури є служби відновлення та розвитку інфраструктури в областях та Агентство відновлення, а одержувачами бюджетних коштів – служби відновлення та розвитку інфраструктури в областях.

Водночас зазначаємо, що з метою захисту об'єктів критичної інфраструктури паливно-енергетичного сектору службами відновлення та розвитку інфраструктури в областях, окрім іншого, було укладено 22 договори на виконання робіт з реконструкції електричних підстанцій (захист від безпілотних літальних апаратів II-ий рівень захисту).

У 2024 році згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 22.03.2024 № 321 «Про виділення коштів з фонду ліквідації наслідків збройної агресії», Агентству відновлення виділено з фонду ліквідації наслідків збройної агресії за рахунок джерела, визначеного пунктом 5 статті 12 Закону України «Про Державний бюджет України на 2024 рік», на безповоротній основі 4 510 274,119 тис. гривень за бюджетною програмою КПКВК 3111350 «Будівництво, ремонт та інші інженерно-технічні заходи із захисту об'єктів критичної інфраструктури паливно-енергетичного сектору критичної інфраструктури».

За бюджетною програмою 3111350 "Будівництво, ремонт та інші інженерно-технічні заходи із захисту об'єктів критичної інфраструктури паливно-енергетичного сектору критичної інфраструктури" у 2024 році касові видатки становили 4 195 340,8 тис. грн.

Під час виконання робіт з будівництва, ремонту та інших інженерно-технічних заходів із захисту об'єктів критичної інфраструктури паливно-енергетичного сектору критичної інфраструктури відновлення виник ряд проблемних питань, зокрема:

1. Мобілізація робітників призовного віку, які здійснюють будівельні роботи;

2. Тривалі повітряні тривоги в межах всієї країни, зокрема, в областях найбільш наближених до лінії зіткнення, що унеможливило виконання робіт через особливий статус об'єктів.

У зв'язку з цим виділене фінансування за бюджетною програмою не було використано у повному обсязі, що призвело до відхилення звітних показників від показників, затверджених паспортом бюджетної програми.

3.7

3111360

0490

Будівництво та відновлення об'єктів інфраструктури, житлового та громадського призначення, громадських будинків та споруд



Вихідний документ
(Підписано кваліфікованим електронним підписом)

Сертифікат 3FAA9288358EC0030400000DA193A0009A2D900

Підписувач Сухомлин Сергій Іванович

Дійсний з 02.10.2024 по 01.10.2026 23:59:59

Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України



998/1/09-01/20

від 24.03.2025

Мета бюджетної програми

Здійснення розвитку та відновлення інфраструктури

Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення будівництва та відновлення об'єктів інфраструктури, житлового та громадського призначення, громадських будинків та споруд

Видатки / надання кредитів у 2024 році

(тис.грн)

	План зі змінами	Звіт	Відхилення звітних показників від планових
1	2	3	4
Всього	1 477 751,6	360 939,6	-1 116 812,0
у тому числі: загальний фонд			
спеціальний фонд	1 477 751,6	360 939,6	-1 116 812,0

Ключові результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	одиниця виміру	Фактичні результативні показники
1	2	3	4
1	Площа об'єктів житлової інфраструктури, на яких будуть здійснюватись роботи з нового будівництва	кв. м.	8 540,0
2	Площа об'єктів житлової інфраструктури, на яких будуть здійснюватись роботи з реконструкції	кв. м.	724,0
3	Площа об'єктів житлової інфраструктури, на яких будуть здійснюватись роботи з капітального ремонту	кв. м.	69 802,3

27



Вихідний документ
(Підписано кваліфікованим електронним підписом)

Сертифікат 3FAA9288358EC00304000000DA193A0009A2D900

Підписувач Сухомлин Сергій Іванович

Дійсний з 02.10.2024 по 01.10.2026 23:59:59

Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України



998/1/09-01/20

від 24.03.2025

4	Площа об'єктів медичної інфраструктури, на яких будуть здійснюватись роботи з капітального ремонту	кв. м.	9 715,5
5	Площа об'єктів освітньої інфраструктури, на яких будуть здійснюватись роботи з реконструкції	кв. м.	386,4
6	Площа об'єктів освітньої інфраструктури, на яких будуть здійснюватись роботи з капітального ремонту	кв. м.	2 515,9
7	Загальна вартість виконання робіт з нового будівництва об'єктів житлової інфраструктури	тис.грн.	327 248,7
8	Загальна вартість виконання робіт з реконструкції об'єктів житлової інфраструктури	тис.грн.	24 643,6
9	Загальна вартість виконання робіт з капітального ремонту об'єктів житлової інфраструктури	тис.грн.	1 410 714,1
10	Загальна вартість виконання робіт з капітального ремонту об'єктів медичної інфраструктури	тис.грн.	87 578,2
11	Загальна вартість виконання робіт з реконструкції об'єктів освітньої інфраструктури	тис.грн.	15 000,0
12	Загальна вартість виконання робіт з капітального ремонту об'єктів освітньої інфраструктури	тис.грн.	91 157,7
13	Обсяг коштів у 2024 році для фінансового забезпечення робіт з нового будівництва об'єктів житлової інфраструктури	тис.грн.	1 615,8
14	Обсяг коштів у 2024 році для фінансового забезпечення робіт з реконструкції об'єктів житлової інфраструктури	тис.грн.	47,1
15	Обсяг коштів у 2024 році для фінансового забезпечення робіт з капітального ремонту об'єктів житлової інфраструктури	тис.грн.	307 454,9
16	Обсяг коштів у 2024 році для фінансового забезпечення робіт з капітального ремонту об'єктів медичної інфраструктури	тис.грн.	45 555,6
17	Обсяг коштів у 2024 році для фінансового забезпечення робіт з реконструкції об'єктів освітньої інфраструктури	тис.грн.	2 793,4
18	Обсяг коштів у 2024 році для фінансового забезпечення робіт з капітального ремонту об'єктів освітньої інфраструктури	тис.грн.	3 472,8
19	Обсяг коштів спрямований на фінансове забезпечення робіт з нового будівництва об'єктів житлової інфраструктури до 01.01.2024	тис.грн.	31 279,7



Вихідний документ
(Підписано кваліфікованим електронним підписом)

Сертифікат 3FAA9288358EC0030400000DA193A0009A2D900

Підписувач Сухомлин Сергій Іванович

Дійсний з 02.10.2024 по 01.10.2026 23:59:59

Державне агентство відновлення та
розвитку інфраструктури України



998/1/09-01/20

від 24.03.2025

20	Обсяг коштів спрямований на фінансове забезпечення робіт з реконструкції об'єктів житлової інфраструктури до 01.01.2024	тис.грн.	6 054,2
21	Обсяг коштів спрямований на фінансове забезпечення робіт з капітального ремонту об'єктів житлової інфраструктури до 01.01.2024	тис.грн.	337 912,0
22	Обсяг коштів спрямований на фінансове забезпечення робіт з капітального ремонту об'єктів медичної інфраструктури до 01.01.2024	тис.грн.	20 010,3
23	Обсяг коштів спрямований на фінансове забезпечення робіт з реконструкції об'єктів освітньої інфраструктури до 01.01.2024	тис.грн.	6 333,3
24	Обсяг коштів спрямований на фінансове забезпечення робіт з капітального ремонту об'єктів освітньої інфраструктури до 01.01.2024	тис.грн.	17 001,1
25	Площа об'єктів житлової інфраструктури, на яких виконано роботи з нового будівництва	кв. м.	
26	Кількість завершених об'єктів житлової інфраструктури, на яких виконано роботи з нового будівництва	шт.	
27	Площа об'єктів житлової інфраструктури, на яких виконано роботи з реконструкції	кв. м.	
28	Кількість завершених об'єктів житлової інфраструктури, на яких виконано роботи з реконструкції	шт.	
29	Площа об'єктів житлової інфраструктури, на яких виконано роботи з капітального ремонту	кв. м.	
30	Кількість завершених об'єктів житлової інфраструктури, на яких виконано роботи з капітального ремонту	шт.	
31	Площа об'єктів медичної інфраструктури, на яких виконано роботи з капітального ремонту	кв. м.	6 149,7
32	Кількість завершених об'єктів медичної інфраструктури, на яких виконано роботи з капітального ремонту	шт.	2,0
33	Площа об'єктів освітньої інфраструктури, на яких виконано роботи з реконструкції	кв. м.	
34	Кількість завершених об'єктів освітньої інфраструктури, на яких виконано роботи з реконструкції	шт.	
35	Площа об'єктів освітньої інфраструктури, на яких виконано роботи з капітального ремонту	кв. м.	
36	Кількість завершених об'єктів освітньої інфраструктури, на яких виконано роботи з капітального ремонту	шт.	



Вихідний документ
(Підписано кваліфікованим електронним підписом)

Сертифікат [3FAA9288358EC0030400000DA193A0009A2D900](#)

Підписувач [Сухомлин Сергій Іванович](#)

Дійсний з [02.10.2024](#) по [01.10.2026 23:59:59](#)

Державне агентство відновлення та
розвитку інфраструктури України



998/1/09-01/20

від 24.03.2025

37	Середні витрати на виконання робіт з нового будівництва 1 кв. м. об'єктів житлової інфраструктури у 2024 році	тис.грн.	0,2
38	Середні витрати на виконання робіт з реконструкції 1 кв. м. об'єктів житлової інфраструктури у 2024 році	тис.грн.	0,1
39	Середні витрати на виконання робіт з капітального ремонту 1 кв. м. об'єктів житлової інфраструктури у 2024 році	тис.грн.	4,4
40	Середні витрати на виконання робіт з капітального ремонту 1 кв. м. об'єктів медичної інфраструктури у 2024 році	тис.грн.	4,7
41	Середні витрати на виконання робіт з реконструкції 1 кв. м. об'єктів освітньої інфраструктури у 2024 році	тис.грн.	7,2
42	Середні витрати на виконання робіт з капітального ремонту 1 кв. м. об'єктів освітньої інфраструктури у 2024 році	тис.грн.	1,4
43	Середня вартість виконання робіт з нового будівництва 1 кв. м. об'єктів житлової інфраструктури	тис.грн.	38,3
44	Середня вартість виконання робіт з реконструкції 1 кв. м. об'єктів житлової інфраструктури	тис.грн.	34,0
45	Середня вартість виконання робіт з капітального ремонту 1 кв. м. об'єктів житлової інфраструктури	тис.грн.	20,2
46	Середня вартість виконання робіт з капітального ремонту 1 кв. м. об'єктів медичної інфраструктури	тис.грн.	9,0
47	Середня вартість виконання робіт з реконструкції 1 кв. м. об'єктів освітньої інфраструктури	тис.грн.	38,8
48	Середня вартість виконання робіт з капітального ремонту 1 кв. м. об'єктів освітньої інфраструктури	тис.грн.	36,2
49	Рівень виконання робіт з нового будівництва об'єктів житлової інфраструктури	відс.	10,1
50	Рівень виконання робіт з реконструкції об'єктів житлової інфраструктури	відс.	24,8
51	Рівень виконання робіт з капітального ремонту об'єктів житлової інфраструктури	відс.	45,7
52	Рівень виконання робіт з капітального ремонту об'єктів медичної інфраструктури	відс.	74,9
53	Рівень виконання робіт з реконструкції об'єктів освітньої інфраструктури	відс.	60,8



Вихідний документ
(Підписано кваліфікованим електронним підписом)

Сертифікат [3FAA9288358EC0030400000DA193A0009A2D900](#)

Підписувач [Сухомлин Сергій Іванович](#)

Дійсний з [02.10.2024](#) по [01.10.2026 23:59:59](#)

Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України



998/1/09-01/20

від 24.03.2025

54	Рівень виконання робіт з капітального ремонту об'єктів освітньої інфраструктури	відс.	22,5
----	---	-------	------

Узагальнений висновок про досягнення запланованої мети, завдань бюджетної програми:

Касові видатки за бюджетною програмою 3111360 "Будівництво та відновлення об'єктів інфраструктури, житлового та громадського призначення, громадських будинків та споруд" станом на 31.12.2024 склали - 360 939,6 тис. гривень.

Основними причинами відхилення обсягів використання бюджетних коштів є такі проблеми, як:

1. Низька якість проектної документації, яка була передана від органів місцевого самоврядування службам відновлення в областях та виникнення значної кількості додаткових робіт, які неможливо було передбачити при проектуванні. Відповідно проектна документація потребувала додаткового коригування, що суттєво вплинуло на строки виконання будівельних робіт.
2. Мобілізація робітників призовного віку, які здійснюють будівельні роботи.

Враховуючи зазначене, виділене фінансування за бюджетною програмою не було використано у повному обсязі.

3.8

3111370	0490	Відновлення населених пунктів, які постраждали внаслідок збройної агресії Російської Федерації
(КПКВК ДБ)	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)

Мета бюджетної програми

Здійснення розвитку та відновлення населених пунктів, які постраждали внаслідок збройної агресії Російської Федерації

Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення відновлення населених пунктів, які постраждали внаслідок збройної агресії Російської Федерації

Видатки / надання кредитів у 2024 році

(тис.грн)

	План зі змінами	Звіт	Відхилення звітних показників від планових
1	2	3	4
Всього	2 226 184,7	503 758,0	-1 722 426,7
у тому числі: загальний фонд			
спеціальний фонд	2 226 184,7	503 758,0	-1 722 426,7



Вихідний документ
(Підписано кваліфікованим електронним підписом)

Сертифікат 3FAA9288358EC0030400000DA193A0009A2D900

Підписувач Сухомлин Сергій Іванович

Дійсний з 02.10.2024 по 01.10.2026 23:59:59

Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України



998/1/09-01/20

від 24.03.2025

Ключові результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	одиниця виміру	Фактичні результативні показники
1	2	3	4
1	Площа об'єктів житлової інфраструктури у селищі Бородянка, на яких будуть здійснюватись роботи з капітального ремонту	кв. м.	149 727,3
2	Площа об'єктів житлової інфраструктури у селищі Бородянка, на яких будуть здійснюватись роботи з нового будівництва	кв. м.	49 415,0
3	Площа об'єктів житлової інфраструктури у селищі Бородянка, на яких будуть здійснюватись роботи з реконструкції	кв. м.	12 101,0
4	Площа об'єктів житлово-комунальної інфраструктури у селищі Бородянка, на яких будуть здійснюватись роботи з капітального ремонту	кв. м.	8 868,4
5	Протяжність об'єктів житлово-комунальної інфраструктури у селищі Бородянка, на яких будуть здійснюватись роботи з реконструкції	км.	106,9
6	Площа об'єктів медичної інфраструктури у селищі Бородянка, на яких будуть здійснюватись роботи з капітального ремонту	кв. м.	454,0
7	Площа об'єктів освітньої інфраструктури у селищі Бородянка, на яких будуть здійснюватись роботи з капітального ремонту	кв. м.	6 519,9
8	Площа об'єктів освітньої інфраструктури у селищі Бородянка, на яких будуть здійснюватись роботи з нового будівництва	кв. м.	2 673,0
9	Площа об'єктів соціальної інфраструктури у селищі Бородянка, на яких будуть здійснюватись роботи з капітального ремонту	кв. м.	5 825,5
10	Площа об'єктів соціальної інфраструктури у селищі Бородянка, на яких будуть здійснюватись роботи з нового будівництва	кв. м.	1 500,0
11	Площа об'єктів соціальної інфраструктури у селищі Бородянка, на яких будуть здійснюватись роботи з реконструкції	кв. м.	5 197,6



Вихідний документ
(Підписано кваліфікованим електронним підписом)

Сертифікат [3FAA9288358EC00304000000DA193A0009A2D900](#)

Підписувач [Сухомлин Сергій Іванович](#)

Дійсний з [02.10.2024](#) по [01.10.2026 23:59:59](#)

Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України



998/1/09-01/20
від 24.03.2025

12	Протяжність об'єктів транспортної інфраструктури у селищі Бородянка, на яких будуть здійснюватись роботи з реконструкції	км.	5,3
13	Площа об'єктів соціальної інфраструктури у місті Тростянець, на яких будуть здійснюватись роботи з реконструкції	кв. м.	34 419,2
14	Протяжність об'єктів транспортної інфраструктури у місті Тростянець, на яких будуть здійснюватись роботи з капітального ремонту	км.	4,2
15	Площа об'єктів освітньої інфраструктури у селі Циркуні, на яких будуть здійснюватись роботи з нового будівництва	кв. м.	5 200,0
16	Площа об'єктів соціальної інфраструктури у селі Циркуні, на яких будуть здійснюватись роботи з нового будівництва	кв. м.	1 293,0
17	Площа об'єктів житлової інфраструктури у селі Посад-Покровське, на яких будуть здійснюватись роботи з капітального ремонту	кв. м.	7 594,5
18	Площа об'єктів житлової інфраструктури у селі Посад-Покровське, на яких будуть здійснюватись роботи з нового будівництва	кв. м.	19 770,8
19	Протяжність об'єктів житлово-комунальної інфраструктури у селі Посад-Покровське, на яких будуть здійснюватись роботи з реконструкції	км.	84,8
20	Площа об'єктів медичної інфраструктури у селі Посад-Покровське, на яких будуть здійснюватись роботи з нового будівництва	кв. м.	300,0
21	Площа об'єктів освітньої інфраструктури у селі Посад-Покровське, на яких будуть здійснюватись роботи з нового будівництва	кв. м.	14 140,0
22	Площа об'єктів соціальної інфраструктури у селі Посад-Покровське, на яких будуть здійснюватись роботи з нового будівництва	кв. м.	860,0
23	Протяжність об'єктів транспортної інфраструктури у селі Посад-Покровське, на яких будуть здійснюватись роботи з капітального ремонту	км.	31,4
24	Протяжність об'єктів транспортної інфраструктури у селі Посад-Покровське, на яких будуть здійснюватись роботи з нового будівництва	км.	5,0
25	Площа об'єктів житлової інфраструктури у селі Ягідне, на яких будуть здійснюватись роботи з капітального ремонту	кв. м.	11 847,9
26	Площа об'єктів житлової інфраструктури у селі Ягідне, на яких будуть здійснюватись роботи з нового будівництва	кв. м.	257,3



Вихідний документ
(Підписано кваліфікованим електронним підписом)

Сертифікат 3FAA9288358EC0030400000DA193A0009A2D900

Підписувач Сухомлин Сергій Іванович

Дійсний з 02.10.2024 по 01.10.2026 23:59:59

Державне агентство відновлення та
розвитку інфраструктури України



998/1/09-01/20

від 24.03.2025

27	Кількість об'єктів житлово-комунальної інфраструктури у селі Ягідне, на яких будуть здійснюватись роботи з нового будівництва	шт.	1,0
28	Площа об'єктів соціальної інфраструктури у селі Ягідне, на яких будуть здійснюватись роботи з реконструкції	кв. м.	1 720,4
29	Протяжність об'єктів транспортної інфраструктури у селі Ягідне, на яких будуть здійснюватись роботи з капітального ремонту	км.	3,7
30	Загальна вартість виконання робіт з капітального ремонту об'єктів житлової інфраструктури у селищі Бородянка	тис.грн.	2 164 477,8
31	Загальна вартість виконання робіт з нового будівництва об'єктів житлової інфраструктури у селищі Бородянка	тис.грн.	1 324 042,8
32	Загальна вартість виконання робіт з реконструкції об'єктів житлової інфраструктури у селищі Бородянка	тис.грн.	242 531,0
33	Загальна вартість виконання робіт з капітального ремонту об'єктів житлово-комунальної інфраструктури у селищі Бородянка	тис.грн.	52 878,7
34	Загальна вартість виконання робіт з реконструкції об'єктів житлово-комунальної інфраструктури у селищі Бородянка	тис.грн.	239 400,0
35	Загальна вартість виконання робіт з капітального ремонту об'єктів медичної інфраструктури у селищі Бородянка	тис.грн.	12 000,0
36	Загальна вартість виконання робіт з капітального ремонту об'єктів освітньої інфраструктури у селищі Бородянка	тис.грн.	90 644,0
37	Загальна вартість виконання робіт з нового будівництва об'єктів освітньої інфраструктури у селищі Бородянка	тис.грн.	162 000,0
38	Загальна вартість виконання робіт з капітального ремонту об'єктів соціальної інфраструктури у селищі Бородянка	тис.грн.	120 476,2
39	Загальна вартість виконання робіт з нового будівництва об'єктів соціальної інфраструктури у селищі Бородянка	тис.грн.	72 000,0
40	Загальна вартість виконання робіт з реконструкції об'єктів соціальної інфраструктури у селищі Бородянка	тис.грн.	157 585,0
41	Загальна вартість виконання робіт з реконструкції об'єктів транспортної інфраструктури у селищі Бородянка	тис.грн.	250 000,0
42	Загальна вартість виконання робіт з реконструкції об'єктів соціальної інфраструктури у місті Тростянець	тис.грн.	354 654,6



Вихідний документ
(Підписано кваліфікованим електронним підписом)

Сертифікат [3FAA9288358EC0030400000DA193A0009A2D900](#)

Підписувач [Сухомлин Сергій Іванович](#)

Дійсний з [02.10.2024](#) по [01.10.2026 23:59:59](#)

Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України



998/1/09-01/20
від 24.03.2025

43	Загальна вартість виконання робіт з капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури у місті Тростянець	тис.грн.	225 045,4
44	Загальна вартість виконання робіт з нового будівництва об'єктів освітньої інфраструктури у селі Циркуни	тис.грн.	356 000,0
45	Загальна вартість виконання робіт з нового будівництва об'єктів соціальної інфраструктури у селі Циркуни	тис.грн.	45 000,0
46	Загальна вартість виконання робіт з капітального ремонту об'єктів об'єктів житлової інфраструктури у селі Посад-Покровське	тис.грн.	188 459,6
47	Загальна вартість виконання робіт з нового будівництва об'єктів житлової інфраструктури у селі Посад-Покровське	тис.грн.	1 018 039,9
48	Загальна вартість виконання робіт з реконструкції об'єктів житлово-комунальної інфраструктури у селі Посад-Покровське	тис.грн.	481 293,3
49	Загальна вартість виконання робіт з реконструкції об'єктів житлово-комунальної інфраструктури у селі Посад-Покровське	тис.грн.	30 000,0
50	Загальна вартість виконання робіт з нового будівництва об'єктів освітньої інфраструктури у селі Посад-Покровське	тис.грн.	640 441,6
51	Загальна вартість виконання робіт з нового будівництва об'єктів соціальної інфраструктури у селі Посад-Покровське	тис.грн.	64 382,8
52	Загальна вартість виконання робіт з капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури у селі Посад-Покровське	тис.грн.	417 312,6
53	Загальна вартість виконання робіт з нового будівництва об'єктів транспортної інфраструктури у селі Посад-Покровське	тис.грн.	1 460 000,0
54	Загальна вартість виконання робіт з капітального ремонту об'єктів житлової інфраструктури у селі Ягідне	тис.грн.	139 434,0
55	Загальна вартість виконання робіт з нового будівництва об'єктів житлової інфраструктури у селі Ягідне	тис.грн.	7 994,2
56	Загальна вартість виконання робіт з нового будівництва об'єктів житлово-комунальної інфраструктури у селі Ягідне	тис.грн.	6 187,4
57	Загальна вартість виконання робіт з реконструкції об'єктів соціальної інфраструктури у селі Ягідне	тис.грн.	160 000,0
58	Загальна вартість виконання робіт з капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури у селі Ягідне	тис.грн.	98 543,2



Вихідний документ
(Підписано кваліфікованим електронним підписом)

Сертифікат 3FAA9288358EC0030400000DA193A0009A2D900

Підписувач Сухомлин Сергій Іванович

Дійсний з 02.10.2024 по 01.10.2026 23:59:59

Державне агентство відновлення та
розвитку інфраструктури України



998/1/09-01/20
від 24.03.2025

59	Обсяг коштів у 2024 році для фінансового забезпечення робіт з капітального ремонту об'єктів житлової інфраструктури у селищі Бородянка	тис.грн.	84 826,2
60	Обсяг коштів у 2024 році для фінансового забезпечення робіт з нового будівництва об'єктів житлової інфраструктури у селищі Бородянка	тис.грн.	7 542,2
61	Обсяг коштів у 2024 році для фінансового забезпечення робіт з реконструкції об'єктів житлової інфраструктури у селищі Бородянка	тис.грн.	2 813,9
62	Обсяг коштів у 2024 році для фінансового забезпечення робіт з капітального ремонту об'єктів житлово-комунальної інфраструктури у селищі Бородянка	тис.грн.	
63	Обсяг коштів у 2024 році для фінансового забезпечення робіт з реконструкції об'єктів житлово-комунальної інфраструктури у селищі Бородянка	тис.грн.	27 952,4
64	Обсяг коштів у 2024 році для фінансового забезпечення робіт з капітального ремонту об'єктів медичної інфраструктури у селищі Бородянка	тис.грн.	3 525,0
65	Обсяг коштів у 2024 році для фінансового забезпечення робіт з капітального ремонту об'єктів освітньої інфраструктури у селищі Бородянка	тис.грн.	86,5
66	Обсяг коштів у 2024 році для фінансового забезпечення робіт з нового будівництва об'єктів освітньої інфраструктури у селищі Бородянка	тис.грн.	5 500,0
67	Обсяг коштів у 2024 році для фінансового забезпечення робіт з капітального ремонту об'єктів соціальної інфраструктури у селищі Бородянка	тис.грн.	9 848,2
68	Обсяг коштів у 2024 році для фінансового забезпечення робіт з нового будівництва об'єктів соціальної інфраструктури у селищі Бородянка	тис.грн.	6,9
69	Обсяг коштів у 2024 році для фінансового забезпечення робіт з реконструкції об'єктів соціальної інфраструктури у селищі Бородянка	тис.грн.	931,4
70	Обсяг коштів у 2024 році для фінансового забезпечення робіт з реконструкції об'єктів транспортної інфраструктури у селищі Бородянка	тис.грн.	2 750,0
71	Обсяг коштів у 2024 році для фінансового забезпечення робіт з реконструкції об'єктів соціальної інфраструктури у місті Тростянець	тис.грн.	12 738,6
72	Обсяг коштів у 2024 році для фінансового забезпечення робіт з капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури у місті Тростянець	тис.грн.	121 029,2
73	Обсяг коштів у 2024 році для фінансового забезпечення робіт з нового будівництва об'єктів освітньої інфраструктури у селі Циркуни	тис.грн.	1 050,0



Вихідний документ
(Підписано кваліфікованим електронним підписом)

Сертифікат 3FAA9288358EC0030400000DA193A0009A2D900

Підписувач Сухомлин Сергій Іванович

Дійсний з 02.10.2024 по 01.10.2026 23:59:59

Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України



998/1/09-01/20

від 24.03.2025

74	Обсяг коштів у 2024 році для фінансового забезпечення робіт з нового будівництва об'єктів соціальної інфраструктури у селі Циркуни	тис.грн.	599,3
75	Обсяг коштів у 2024 році для фінансового забезпечення робіт з капітального ремонту об'єктів житлової інфраструктури у селі Посад-Покровське	тис.грн.	5 373,7
76	Обсяг коштів у 2024 році для фінансового забезпечення робіт з нового будівництва об'єктів житлової інфраструктури у селі Посад-Покровське	тис.грн.	22 202,3
77	Обсяг коштів у 2024 році для фінансового забезпечення робіт з реконструкції об'єктів житлово-комунальної інфраструктури у селі Посад-Покровське	тис.грн.	65 209,7
78	Обсяг коштів у 2024 році для фінансового забезпечення робіт з нового будівництва об'єктів медичної інфраструктури у селі Посад-Покровське	тис.грн.	
79	Обсяг коштів у 2024 році для фінансового забезпечення робіт з нового будівництва об'єктів освітньої інфраструктури у селі Посад-Покровське	тис.грн.	695,4
80	Обсяг коштів у 2024 році для фінансового забезпечення робіт з нового будівництва об'єктів соціальної інфраструктури у селі Посад-Покровське	тис.грн.	2 613,2
81	Обсяг коштів у 2024 році для фінансового забезпечення робіт з капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури у селі Посад-Покровське	тис.грн.	9 978,5
82	Обсяг коштів у 2024 році для фінансового забезпечення робіт з нового будівництва об'єктів транспортної інфраструктури у селі Посад-Покровське	тис.грн.	1 594,5
83	Обсяг коштів у 2024 році для фінансового забезпечення робіт з капітального ремонту об'єктів житлової інфраструктури у селі Ягідне	тис.грн.	40 038,9
84	Обсяг коштів у 2024 році для фінансового забезпечення робіт з нового будівництва об'єктів житлової інфраструктури у селі Ягідне	тис.грн.	1 672,5
85	Обсяг коштів у 2024 році для фінансового забезпечення робіт з нового будівництва об'єктів житлово-комунальної інфраструктури у селі Ягідне	тис.грн.	154,3
86	Обсяг коштів у 2024 році для фінансового забезпечення робіт з реконструкції об'єктів соціальної інфраструктури у селі Ягідне	тис.грн.	366,2
87	Обсяг коштів у 2024 році для фінансового забезпечення робіт з капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури у селі Ягідне	тис.грн.	72 659,0
88	Кількість об'єктів у селищі Бородянка, на яких у 2024 році будуть здійснюватись роботи з будівництва (нове будівництво, реконструкція, капітальний ремонт)	шт.	77,0



Вихідний документ
(Підписано кваліфікованим електронним підписом)

Сертифікат 3FAA9288358EC0030400000DA193A0009A2D900

Підписувач Сухомлин Сергій Іванович

Дійсний з 02.10.2024 по 01.10.2026 23:59:59

Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України



998/1/09-01/20

від 24.03.2025

89	Кількість об'єктів у місті Тростянець, на яких у 2024 році будуть здійснюватись роботи з будівництва (нове будівництво, реконструкція, капітальний ремонт)	шт.	4,0
90	Кількість об'єктів у селі Циркуни, на яких у 2024 році будуть здійснюватись роботи з будівництва (нове будівництво, реконструкція, капітальний ремонт)	шт.	2,0
91	Кількість об'єктів у селі Посад-Покровське, на яких у 2024 році будуть здійснюватись роботи з будівництва (нове будівництво, реконструкція, капітальний ремонт)	шт.	390,0
92	Кількість об'єктів у селі Ягідне, на яких у 2024 році будуть здійснюватись роботи з будівництва (нове будівництво, реконструкція, капітальний ремонт)	шт.	118,0
93	Площа об'єктів житлової інфраструктури у селищі Бородянка, на яких здійснено роботи з капітального ремонту	кв. м.	
94	Кількість об'єктів житлової інфраструктури у селищі Бородянка, на яких здійснено роботи з капітального ремонту	шт.	
95	Протяжність об'єктів житлово-комунальної інфраструктури у селищі Бородянка, на яких здійснено роботи з реконструкції	км.	
96	Кількість об'єктів житлово-комунальної інфраструктури у селищі Бородянка, на яких здійснено роботи з реконструкції	шт.	
97	Площа об'єктів медичної інфраструктури у селищі Бородянка, на яких здійснено роботи з капітального ремонту	кв. м.	
98	Кількість об'єктів медичної інфраструктури у селищі Бородянка, на яких здійснено роботи з капітального ремонту	шт.	
99	Площа об'єктів соціальної інфраструктури у селищі Бородянка, на яких здійснено роботи з капітального ремонту	кв. м.	
100	Кількість об'єктів соціальної інфраструктури у селищі Бородянка, на яких здійснено роботи з капітального ремонту	шт.	
101	Площа об'єктів соціальної інфраструктури у місті Тростянець, на яких здійснено роботи з реконструкції	кв. м.	
102	Кількість об'єктів соціальної інфраструктури у місті Тростянець, на яких здійснено роботи з реконструкції	шт.	
103	Протяжність об'єктів транспортної інфраструктури у місті Тростянець, на яких здійснено роботи з капітального ремонту	км.	



Вихідний документ
(Підписано кваліфікованим електронним підписом)

Сертифікат 3FAA9288358EC0030400000DA193A0009A2D900

Підписувач Сухомлин Сергій Іванович

Дійсний з 02.10.2024 по 01.10.2026 23:59:59

Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України



998/1/09-01/20

від 24.03.2025

104	Кількість об'єктів транспортної інфраструктури у місті Тростянець, на яких здійснено роботи з капітального ремонту	шт.	
105	Площа об'єктів житлової інфраструктури у селі Посад-Покровське, на яких здійснено роботи з капітального ремонту	кв. м.	
106	Кількість об'єктів житлової інфраструктури у селі Посад-Покровське, на яких здійснено роботи з капітального ремонту	шт.	
107	Площа об'єктів житлової інфраструктури у селі Посад-Покровське, на яких здійснено роботи з нового будівництва	кв. м.	
108	Кількість об'єктів житлової інфраструктури у селі Посад-Покровське, на яких здійснено роботи з нового будівництва	шт.	
109	Площа об'єктів медичної інфраструктури у селі Посад-Покровське, на яких здійснено роботи з нового будівництва	кв. м.	
110	Кількість об'єктів медичної інфраструктури у селі Посад-Покровське, на яких здійснено роботи з нового будівництва	шт.	
111	Площа об'єктів соціальної інфраструктури у селі Посад-Покровське, на яких здійснено роботи з нового будівництва	кв. м.	
112	Кількість об'єктів соціальної інфраструктури у селі Посад-Покровське, на яких здійснено роботи з нового будівництва	шт.	
113	Площа об'єктів житлової інфраструктури у селі Ягідне, на яких здійснено роботи з капітального ремонту	кв. м.	
114	Кількість об'єктів житлової інфраструктури у селі Ягідне, на яких здійснено роботи з капітального ремонту	шт.	
115	Площа об'єктів житлової інфраструктури у селі Ягідне, на яких здійснено роботи з нового будівництва	кв. м.	
116	Кількість об'єктів житлової інфраструктури у селі Ягідне, на яких здійснено роботи з нового будівництва	шт.	
117	Кількість об'єктів житлово-комунальної інфраструктури у селі Ягідне, на яких здійснено роботи з нового будівництва	шт.	
118	Кількість виготовленої проектної документація для виконання робіт з будівництва (нове будівництво, реконструкція, капітальний ремонт) у селищі Бородянка	шт.	41,0



Вихідний документ
(Підписано кваліфікованим електронним підписом)

Сертифікат [3FAA9288358EC0030400000DA193A0009A2D900](#)

Підписувач [Сухомлин Сергій Іванович](#)

Дійсний з [02.10.2024](#) по [01.10.2026 23:59:59](#)

Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України



998/1/09-01/20
від 24.03.2025

119	Кількість виготовленої проектної документація для виконання робіт з будівництва (нове будівництво, реконструкція, капітальний ремонт) у місті Тростянець	шт.	1,0
120	Кількість виготовленої проектної документація для виконання робіт з будівництва (нове будівництво, реконструкція, капітальний ремонт) у селі Циркуни	шт.	1,0
121	Кількість виготовленої проектної документація для виконання робіт з будівництва (нове будівництво, реконструкція, капітальний ремонт) у селі Посад-Покровське	шт.	35,0
122	Кількість виготовленої проектної документація для виконання робіт з будівництва (нове будівництво, реконструкція, капітальний ремонт) у селі Ягідне	шт.	4,0
123	Середні витрати на виконання робіт з капітального ремонту 1 кв. м об'єктів житлової інфраструктури у селищі Бородянка у 2024 році	тис.грн.	0,6
124	Середні витрати на виконання робіт з нового будівництва 1 кв. м об'єктів житлової інфраструктури у селищі Бородянка у 2024 році	тис.грн.	0,2
125	Середні витрати на виконання робіт з реконструкції 1 кв. м об'єктів житлової інфраструктури у селищі Бородянка у 2024 році	тис.грн.	0,2
126	Середні витрати на виконання робіт з капітального ремонту 1 кв. м об'єктів житлово-комунальної інфраструктури у селищі Бородянка у 2024 році	тис.грн.	
127	Середні витрати на виконання робіт з реконструкції 1 км об'єктів житлово-комунальної інфраструктури у селищі Бородянка у 2024 році	тис.грн.	261,4
128	Середні витрати на виконання робіт з капітального ремонту 1 кв. м об'єктів медичної інфраструктури у селищі Бородянка у 2024 році	тис.грн.	7,8
129	Середні витрати на виконання робіт з капітального ремонту 1 кв. м об'єктів освітньої інфраструктури у селищі Бородянка у 2024 році	тис.грн.	
130	Середні витрати на виконання робіт з нового будівництва 1 кв. м об'єктів освітньої інфраструктури у селищі Бородянка у 2024 році	тис.грн.	2,1
131	Середні витрати на виконання робіт з капітального ремонту 1 кв. м об'єктів соціальної інфраструктури у селищі Бородянка у 2024 році	тис.грн.	1,7
132	Середні витрати на виконання робіт з нового будівництва 1 кв. м об'єктів соціальної інфраструктури у селищі Бородянка у 2024 році	тис.грн.	
133	Середні витрати на виконання робіт з реконструкції 1 кв. м об'єктів соціальної інфраструктури у селищі Бородянка у 2024 році	тис.грн.	0,2



Вихідний документ
(Підписано кваліфікованим електронним підписом)

Сертифікат 3FAA9288358EC0030400000DA193A0009A2D900

Підписувач Сухомлин Сергій Іванович

Дійсний з 02.10.2024 по 01.10.2026 23:59:59

Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України



998/1/09-01/20

від 24.03.2025

134	Середні витрати на виконання робіт з реконструкції 1 км об'єктів транспортної інфраструктури у селищі Бородянка у 2024 році	тис.грн.	518,2
135	Середні витрати на виконання робіт з реконструкції 1 кв. м об'єктів соціальної інфраструктури у місті Тростянець у 2024 році	тис.грн.	0,4
136	Середні витрати на виконання робіт з капітального ремонту 1 км об'єктів транспортної інфраструктури у місті Тростянець у 2024 році	тис.грн.	28 954,4
137	Середні витрати на виконання робіт з нового будівництва 1 кв. м об'єктів освітньої інфраструктури у селі Циркуни у 2024 році	тис.грн.	0,2
138	Середні витрати на виконання робіт з нового будівництва 1 кв. м об'єктів соціальної інфраструктури у селі Циркуни у 2024 році	тис.грн.	0,5
139	Середні витрати на виконання робіт з капітального ремонту 1 кв. м об'єктів житлової інфраструктури у селі Посад-Покровське у 2024 році	тис.грн.	0,7
140	Середні витрати на виконання робіт з нового будівництва 1 кв. м об'єктів житлової інфраструктури у селі Посад-Покровське у 2024 році	тис.грн.	1,1
141	Середні витрати на виконання робіт з реконструкції 1 км об'єктів житлово-комунальної інфраструктури у селі Посад-Покровське у 2024 році	тис.грн.	769,0
142	Середні витрати на виконання робіт з нового будівництва 1 кв. м об'єктів медичної інфраструктури у селі Посад-Покровське у 2024 році	тис.грн.	
143	Середні витрати на виконання робіт з нового будівництва 1 кв. м об'єктів освітньої інфраструктури у селі Посад-Покровське у 2024 році	тис.грн.	
144	Середні витрати на виконання робіт з нового будівництва 1 кв. м об'єктів соціальної інфраструктури у селі Посад-Покровське у 2024 році	тис.грн.	3,0
145	Середні витрати на виконання робіт з капітального ремонту 1 км об'єктів транспортної інфраструктури у селі Посад-Покровське у 2024 році	тис.грн.	318,0
146	Середні витрати на виконання робіт з нового будівництва 1 км об'єктів транспортної інфраструктури у селі Посад-Покровське у 2024 році	тис.грн.	322,1
147	Середні витрати на виконання робіт з капітального ремонту 1 кв. м об'єктів житлової інфраструктури у селі Ягідне у 2024 році	тис.грн.	3,4
148	Середні витрати на виконання робіт з нового будівництва 1 кв. м об'єктів житлової інфраструктури у селі Ягідне у 2024 році	тис.грн.	6,5



Вихідний документ
(Підписано кваліфікованим електронним підписом)

Сертифікат [3FAA9288358EC0030400000DA193A0009A2D900](#)

Підписувач [Сухомлин Сергій Іванович](#)

Дійсний з [02.10.2024](#) по [01.10.2026 23:59:59](#)

Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України



998/1/09-01/20

від 24.03.2025

149	Середні витрати на виконання робіт з нового будівництва 1 об'єкту житлово-комунальної інфраструктури у селі Ягідне у 2024 році	тис.грн.	154,3
150	Середні витрати на виконання робіт з реконструкції 1 кв. м об'єктів соціальної інфраструктури у селі Ягідне у 2024 році	тис.грн.	0,2
151	Середні витрати на виконання робіт з капітального ремонту 1 км об'єктів транспортної інфраструктури у селі Ягідне у 2024 році	тис.грн.	19 674,8
152	Середня вартість виконання робіт з капітального ремонту 1 кв. м об'єктів житлової інфраструктури у селищі Бородянка у 2024 році	тис.грн.	14,5
153	Середня вартість виконання робіт з нового будівництва 1 кв. м об'єктів житлової інфраструктури у селищі Бородянка у 2024 році	тис.грн.	26,8
154	Середня вартість виконання робіт з реконструкції 1 кв. м об'єктів житлової інфраструктури у селищі Бородянка у 2024 році	тис.грн.	20,0
155	Середня вартість виконання робіт з капітального ремонту 1 кв. м об'єктів житлово-комунальної інфраструктури у селищі Бородянка у 2024 році	тис.грн.	6,0
156	Середня вартість виконання робіт з реконструкції 1 км об'єктів житлово-комунальної інфраструктури у селищі Бородянка у 2024 році	тис.грн.	2 239,0
157	Середня вартість виконання робіт з капітального ремонту 1 кв. м об'єктів медичної інфраструктури у селищі Бородянка у 2024 році	тис.грн.	26,4
158	Середня вартість виконання робіт з капітального ремонту 1 кв. м об'єктів освітньої інфраструктури у селищі Бородянка у 2024 році	тис.грн.	13,9
159	Середня вартість виконання робіт з нового будівництва 1 кв. м об'єктів освітньої інфраструктури у селищі Бородянка у 2024 році	тис.грн.	60,6
160	Середня вартість виконання робіт з капітального ремонту 1 кв. м об'єктів соціальної інфраструктури у селищі Бородянка у 2024 році	тис.грн.	20,7
161	Середня вартість виконання робіт з нового будівництва 1 кв. м об'єктів соціальної інфраструктури у селищі Бородянка у 2024 році	тис.грн.	48,0
162	Середня вартість виконання робіт з реконструкції 1 кв. м об'єктів соціальної інфраструктури у селищі Бородянка у 2024 році	тис.грн.	30,3
163	Середня вартість виконання робіт з реконструкції 1 км об'єктів транспортної інфраструктури у селищі Бородянка у 2024 році	тис.грн.	47 107,6



Вихідний документ
(Підписано кваліфікованим електронним підписом)

Сертифікат 3FAA9288358EC0030400000DA193A0009A2D900

Підписувач Сухомлин Сергій Іванович

Дійсний з 02.10.2024 по 01.10.2026 23:59:59

Державне агентство відновлення та
розвитку інфраструктури України



998/1/09-01/20

від 24.03.2025

164	Середня вартість виконання робіт з реконструкції 1 кв. м об'єктів соціальної інфраструктури у місті Тростянець у 2024 році	тис.грн.	10,3
165	Середня вартість виконання робіт з капітального ремонту 1 км об'єктів транспортної інфраструктури у місті Тростянець у 2024 році	тис.грн.	53 838,6
166	Середня вартість виконання робіт з нового будівництва 1 кв. м об'єктів освітньої інфраструктури у селі Циркуни у 2024 році	тис.грн.	68,5
167	Середня вартість виконання робіт з нового будівництва 1 кв. м об'єктів соціальної інфраструктури у селі Циркуни у 2024 році	тис.грн.	34,8
168	Середня вартість виконання робіт з капітального ремонту 1 кв. м об'єктів житлової інфраструктури у селі Посад-Покровське у 2024 році	тис.грн.	24,8
169	Середня вартість виконання робіт з нового будівництва 1 кв. м об'єктів житлової інфраструктури у селі Посад-Покровське у 2024 році	тис.грн.	51,5
170	Середня вартість виконання робіт з реконструкції 1 км об'єктів житлово-комунальної інфраструктури у селі Посад-Покровське у 2024 році	тис.грн.	5 675,6
171	Середня вартість виконання робіт з нового будівництва 1 кв. м об'єктів медичної інфраструктури у селі Посад-Покровське у 2024 році	тис.грн.	100,0
172	Середня вартість виконання робіт з нового будівництва 1 кв. м об'єктів освітньої інфраструктури у селі Посад-Покровське у 2024 році	тис.грн.	45,3
173	Середня вартість виконання робіт з нового будівництва 1 кв. м об'єктів соціальної інфраструктури у селі Посад-Покровське у 2024 році	тис.грн.	74,9
174	Середня вартість виконання робіт з капітального ремонту 1 км об'єктів транспортної інфраструктури у селі Посад-Покровське у 2024 році	тис.грн.	13 298,7
175	Середня вартість виконання робіт з нового будівництва 1 км об'єктів транспортної інфраструктури у селі Посад-Покровське у 2024 році	тис.грн.	294 949,5
176	Середня вартість виконання робіт з капітального ремонту 1 кв. м об'єктів житлової інфраструктури у селі Ягідне у 2024 році	тис.грн.	11,8
177	Середня вартість виконання робіт з нового будівництва 1 кв. м об'єктів житлової інфраструктури у селі Ягідне у 2024 році	тис.грн.	31,1
178	Середня вартість виконання робіт з нового будівництва 1 об'єкту житлово-комунальної інфраструктури у селі Ягідне у 2024 році	тис.грн.	6 187,4



Вихідний документ
(Підписано кваліфікованим електронним підписом)

Сертифікат 3FAA9288358EC0030400000DA193A0009A2D900

Підписувач Сухомлин Сергій Іванович

Дійсний з 02.10.2024 по 01.10.2026 23:59:59

Державне агентство відновлення та
розвитку інфраструктури України



998/1/09-01/20
від 24.03.2025

179	Середня вартість виконання робіт з реконструкції 1 кв. м об'єктів соціальної інфраструктури у селі Ягідне у 2024 році	тис.грн.	93,0
180	Середня вартість виконання робіт з капітального ремонту 1 км об'єктів транспортної інфраструктури у селі Ягідне у 2024 році	тис.грн.	26 683,8
181	Рівень виконання робіт з капітального ремонту об'єктів житлової інфраструктури у селищі Бородянка у 2024 році	відс.	8,9
182	Рівень виконання робіт з нового будівництва об'єктів житлової інфраструктури у селищі Бородянка у 2024 році	відс.	0,6
183	Рівень виконання робіт з реконструкції об'єктів житлової інфраструктури у селищі Бородянка у 2024 році.	відс.	1,2
184	Рівень виконання робіт з капітального ремонту об'єктів житлово-комунальної інфраструктури у селищі Бородянка у 2024 році	відс.	
185	Рівень виконання робіт з реконструкції об'єктів житлово-комунальної інфраструктури у селищі Бородянка у 2024 році	відс.	11,7
186	Рівень виконання робіт з капітального ремонту об'єктів медичної інфраструктури у селищі Бородянка у 2024 році	відс.	29,4
187	Рівень виконання робіт з капітального ремонту об'єктів освітньої інфраструктури у селищі Бородянка у 2024 році	відс.	2,5
188	Рівень виконання робіт з нового будівництва об'єктів освітньої інфраструктури у селищі Бородянка у 2024 році	відс.	3,4
189	Рівень виконання робіт з капітального ремонту об'єктів соціальної інфраструктури у селищі Бородянка у 2024 році	відс.	15,7
190	Рівень виконання робіт з нового будівництва об'єктів соціальної інфраструктури у селищі Бородянка у 2024 році	відс.	
191	Рівень виконання робіт з реконструкції об'єктів соціальної інфраструктури у селищі Бородянка у 2024 році	відс.	0,6
192	Рівень виконання робіт з реконструкції об'єктів транспортної інфраструктури у селищі Бородянка у 2024 році	відс.	1,1
193	Рівень виконання робіт з реконструкції об'єктів соціальної інфраструктури у місті Тростянець у 2024 році	відс.	13,9
194	Рівень виконання робіт з капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури у місті Тростянець у 2024 році	відс.	72,8



Вихідний документ
(Підписано кваліфікованим електронним підписом)

Сертифікат 3FAA9288358EC0030400000DA193A0009A2D900

Підписувач Сухомлин Сергій Іванович

Дійсний з 02.10.2024 по 01.10.2026 23:59:59

Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України



998/1/09-01/20

від 24.03.2025

195	Рівень виконання робіт з нового будівництва об'єктів освітньої інфраструктури у селі Циркуни у 2024 році	відс.	0,3
196	Рівень виконання робіт з нового будівництва об'єктів соціальної інфраструктури у селі Циркуни у 2024 році	відс.	1,3
197	Рівень виконання робіт з капітального ремонту об'єктів житлової інфраструктури у селі Посад-Покровське у 2024 році	відс.	4,5
198	Рівень виконання робіт з нового будівництва об'єктів житлової інфраструктури у селі Посад-Покровське у 2024 році	відс.	6,7
199	Рівень виконання робіт з реконструкції об'єктів житлово-комунальної інфраструктури у селі Посад-Покровське у 2024 році	відс.	14,9
200	Рівень виконання робіт з нового будівництва об'єктів медичної інфраструктури у селі Посад-Покровське у 2024 році	відс.	
201	Рівень виконання робіт з нового будівництва об'єктів освітньої інфраструктури у селі Посад-Покровське у 2024 році	відс.	0,2
202	Рівень виконання робіт з нового будівництва об'єктів соціальної інфраструктури у селі Посад-Покровське у 2024 році	відс.	4,4
203	Рівень виконання робіт з капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури у селі Посад-Покровське у 2024 році	відс.	4,8
204	Рівень виконання робіт з нового будівництва об'єктів транспортної інфраструктури у селі Посад-Покровське у 2024 році	відс.	0,3
205	Рівень виконання робіт з капітального ремонту об'єктів житлової інфраструктури у селі Ягідне у 2024 році	відс.	36,3
206	Рівень виконання робіт з нового будівництва об'єктів житлової інфраструктури у селі Ягідне у 2024 році	відс.	20,9
207	Рівень виконання робіт з нового будівництва об'єктів житлово-комунальної інфраструктури у селі Ягідне у 2024 році	відс.	3,5
208	Рівень виконання робіт з реконструкції об'єктів соціальної інфраструктури у селі Ягідне у 2024 році	відс.	0,2
209	Рівень виконання робіт з капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури у селі Ягідне у 2024 році	відс.	75,2
210	Частка об'єктів на яких завершено роботи з будівництва (нове будівництво, реконструкція, капітальний ремонт) у селищі Бородянка	відс.	



Вихідний документ
(Підписано кваліфікованим електронним підписом)

Сертифікат 3FAA9288358EC0030400000DA193A0009A2D900

Підписувач Сухомлин Сергій Іванович

Дійсний з 02.10.2024 по 01.10.2026 23:59:59

Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України



998/1/09-01/20

від 24.03.2025

211	Частка об'єктів на яких завершено роботи з будівництва (нове будівництво, реконструкція, капітальний ремонт) у місті Тростянець	відс.	
212	Частка об'єктів на яких завершено роботи з будівництва (нове будівництво, реконструкція, капітальний ремонт) у селі Посад-Покровське	відс.	
213	Частка об'єктів на яких завершено роботи з будівництва (нове будівництво, реконструкція, капітальний ремонт) у селі Ягідне	відс.	

Узагальнений висновок про досягнення запланованої мети, завдань бюджетної програми:

Згідно з пунктом 1 постанови Кабінету Міністрів України від 13.08.2024 № 986 «Про виділення коштів з фонду ліквідації наслідків збройної агресії на реалізацію експериментального проекту щодо відновлення населених пунктів, які постраждали внаслідок збройної агресії Російської Федерації» (далі – Постанова № 986) Державному агентству відновлення та розвитку інфраструктури за рахунок джерела, визначеного пунктом 8 статті 11 та пунктом 5 статті 12 Закону України «Про Державний бюджет України на 2024 рік», на безповоротній основі 2 226 184,661 тис. гривень (з урахуванням змін внесених постановою Кабінету Міністрів України від 04.10.2024 2024 № 1140) (видатки розвитку) з фонду ліквідації наслідків збройної агресії на нову бюджетну програму для відновлення населених пунктів, які постраждали внаслідок збройної агресії Російської Федерації.

Разом з цим, постановою Кабінету Міністрів України від 25.04.2023 № 382 «Про реалізацію експериментального проекту щодо відновлення населених пунктів, які постраждали внаслідок збройної агресії Російської Федерації» затверджено Порядок реалізації експериментального проекту щодо відновлення населених пунктів, які постраждали внаслідок збройної агресії Російської Федерації (далі – Порядок № 382).

За рахунок коштів виділених Постановою № 986 передбачено продовжити реалізацію вищезазначеного експериментального проекту, зокрема щодо відновлення п'яти населених пунктів (с-ще Бородянка Бородянської селищної територіальної громади Київської області, м. Тростянець Тростянецької міської територіальної громади Охтирського району Сумської області, с. Циркуни Циркунівської сільської територіальної громади Харківського району Харківської області, с. Посад-Покровське Чорнобаївської сільської територіальної громади Херсонського району Херсонської області, с. Ягідне Іванівської сільської територіальної громади Чернігівського району Чернігівської області).

Згідно з пунктом 3 Постанови № 986 затверджено Перелік об'єктів, які підлягають відновленню в рамках реалізації експериментального проекту щодо відновлення населених пунктів, які постраждали внаслідок збройної агресії Російської Федерації, та обсяги бюджетних коштів для їх фінансового забезпечення (далі – Перелік).

Крім того, виходячи з Переліку, передбачено такий напрямок використання бюджетних коштів: «Відновлення населених пунктів, які постраждали внаслідок збройної агресії Російської Федерації» – 2 226 184,7 тис. гривень.

Касові видатки за бюджетною програмою 3111370 "Відновлення населених пунктів, які постраждали внаслідок збройної агресії Російської Федерації" станом на 31.12.2024 склали - 503 758,0 тис. гривень.

Основними причинами відхилення обсягів використання бюджетних коштів є такі проблеми, як:

1. Низька якість проектної документації, яка була передана від органів місцевого самоврядування службам відновлення в областях та виникнення значної кількості додаткових робіт, які неможливо було передбачити при проектуванні. Відповідно проектна документація потребувала додаткового коригування, що суттєво вплинуло на строки виконання будівельних робіт.
2. Мобілізація робітників призовного віку, які здійснюють будівельні роботи.
3. Також причиною неповного використання коштів бюджетної програми був обмежений термін для виконання робіт до завершення бюджетного періоду 2024 року. Так, рішення щодо реалізації протягом 2023-2025 років експериментального проекту щодо відновлення населених пунктів, які постраждали внаслідок збройної агресії Російської Федерації було ухвалене 25.04.2024 (постанова Кабінету Міністрів України в №382). Рішення щодо виділення коштів прийнято 13.08.2024 (постанова Кабінету Міністрів України №986). Паспорт бюджетної програми затверджено 28.10.2024.



Вихідний документ
(Підписано кваліфікованим електронним підписом)

Сертифікат 3FAA9288358EC0030400000DA193A0009A2D900

Підписувач Сухомлин Сергій Іванович

Дійсний з 02.10.2024 по 01.10.2026 23:59:59

Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України



998/1/09-01/20

від 24.03.2025

Мета бюджетної програми

Відновлення критично важливих об'єктів, що постраждали внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України, зокрема об'єктів водного господарства, критичної, енергетичної і транспортної інфраструктури

Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	забезпечення відновлення критично важливих об'єктів, що постраждали внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України, зокрема, об'єктів водного господарства, критичної, енергетичної і транспортної інфраструктури

Видатки / надання кредитів у 2024 році

(тис.грн)

	План зі змінами	Звіт	Відхилення звітних показників від планових
1	2	3	4
Всього	9 322 284,2	6 379 654,6	-2 942 629,6
у тому числі: загальний фонд			
спеціальний фонд	9 322 284,2	6 379 654,6	-2 942 629,6

Ключові результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	одиниця виміру	Фактичні результативні показники
1	2	3	4
1	Кількість штучних споруд, на яких виконуються роботи з нового будівництва в поточному році	шт.	4,0



Вихідний документ
(Підписано кваліфікованим електронним підписом)

Сертифікат [3FAA9288358EC0030400000DA193A0009A2D900](#)

Підписувач [Сухомлин Сергій Іванович](#)

Дійсний з [02.10.2024](#) по [01.10.2026 23:59:59](#)

Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України



998/1/09-01/20

від 24.03.2025

2	Кількість штучних споруд, на яких виконуються роботи з реконструкції в поточному році	шт.	6,0
3	Кількість штучних споруд, на яких виконуються роботи з капітального ремонту в поточному році	шт.	24,0
4	Кількість штучних споруд, на яких виконуються роботи з поточного середнього ремонту в поточному році	шт.	1,0
5	Кількість проектної документації, яка розробляється з нового будівництва, реконструкції та капітального ремонту	шт.	137,0
6	Протяжність вулиці Дніпровська в м. Павлоград, на якій здійснюються роботи з капітального ремонту	м.	1 411,3
7	Кількість електричних підстанцій, на яких будуть здійснюватись будівельні роботи з реконструкції із будівництвом фортифікаційної споруди та встановленням обладнання	шт.	22,0
8	Загальна вартість виконання основних будівельних робіт з реконструкції із будівництвом фортифікаційної споруди та встановленням обладнання (за рахунок усіх джерел фінансування)	тис.грн.	98 262 553,3
9	Протяжність ділянки магістрального водогону р. Інгулець - Південне водосховище, на якій будуть здійснюватись роботи з нового будівництва	км.	94,0
10	Протяжність ділянки магістрального водогону Марганець - Нікополь - Покров, на якій будуть здійснюватись роботи з нового будівництва	км.	41,3
11	Протяжність ділянки магістрального водогону Хортиця (ДВС2) - Томаківка - Марганець, на якій будуть здійснюватись роботи з нового будівництва	км.	77,9
12	Кількість насосних станцій на ділянці магістрального водогону р. Інгулець - Південне водосховище, на якій будуть здійснюватись роботи з нового будівництва	шт.	3,0
13	Кількість насосних станцій на ділянці магістрального водогону Марганець - Нікополь - Покров, на якій будуть здійснюватись роботи з нового будівництва	шт.	2,0
14	Кількість насосних станцій на ділянці магістрального водогону Хортиця (ДВС2) - Томаківка - Марганець, на якій будуть здійснюватись роботи з нового будівництва	шт.	6,0
15	Кількість об'єктів енергетичного господарства на ділянці магістрального водогону р. Інгулець - Південне водосховище, на якій будуть здійснюватись роботи з нового будівництва	шт.	3,0
16	Кількість об'єктів енергетичного господарства на ділянці магістрального водогону Марганець - Нікополь - Покров, на якій будуть здійснюватись роботи з нового будівництва	шт.	2,0



Вихідний документ
(Підписано кваліфікованим електронним підписом)

Сертифікат 3FAA9288358EC0030400000DA193A0009A2D900

Підписувач Сухомлин Сергій Іванович

Дійсний з 02.10.2024 по 01.10.2026 23:59:59

Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України



998/1/09-01/20
від 24.03.2025

17	Кількість об'єктів енергетичного господарства на ділянці магістрального водогону Хортиця (ДВС2) - Томаківка - Марганець, на якій будуть здійснюватись роботи з нового будівництва	шт.	6,0
18	Загальна кошторисна вартість виконання робіт з нового будівництва магістрального водогону р. Інгулець – Південне водосховище	тис.грн.	8 412 706,6
19	Загальна кошторисна вартість виконання робіт з нового будівництва магістрального водогону Марганець – Нікополь – Покров	тис.грн.	2 771 534,9
20	Загальна кошторисна вартість виконання робіт з нового будівництва магістрального водогону Хортиця (ДВС2) – Томаківка – Марганець	тис.грн.	7 770 082,8
21	Нове будівництво магістрального водогону р. Інгулець – Південне водосховище для забезпечення водою м. Кривий Ріг у зв'язку з необхідністю ліквідації негативних наслідків, пов'язаних із знищенням Каховської гідроелектростанції, Дніпропетровська область (у тому числі пункти 22-25)	тис.грн.	1 475 284,2
22	Виконання робіт з влаштування трубопроводу та супутнього обладнання (з урахуванням витрат, що повинні бути враховані при будівництві згідно з чинним законодавством)	тис.грн.	448 553,0
23	Влаштування насосних станцій (водозабірні станція першого підйому, насосна станція третього підйому) (з урахуванням витрат, що повинні бути враховані при будівництві згідно з чинним законодавством)	тис.грн.	692 718,3
24	Влаштування об'єктів енергетичного господарства (Енергетичні станції, "Водозабір", "Підкачка", трансформаторна підстанція) (з урахуванням витрат, що повинні бути враховані при будівництві згідно з чинним законодавством)	тис.грн.	258 910,6
25	Підготовка території, влаштування тимчасових споруд та компенсація землекористувачам	тис.грн.	75 102,3
26	Нове будівництво магістрального водогону Марганець – Нікополь – Покров у зв'язку з необхідністю ліквідації негативних наслідків, пов'язаних із знищенням Каховської гідроелектростанції, Дніпропетровська область (у тому числі пункти 27-28)	тис.грн.	229 217,9
27	Влаштування об'єктів енергетичного господарства (ВНС2, ВНС1) (з урахуванням витрат, що повинні бути враховані при будівництві згідно з чинним законодавством)	тис.грн.	122 331,3
28	Підготовка території, влаштування тимчасових споруд та компенсація землекористувачам	тис.грн.	106 886,6
29	Нове будівництво магістрального водогону Хортиця (ДВС2) – Томаківка – Марганець у зв'язку з необхідністю ліквідації негативних наслідків, пов'язаних із знищенням Каховської гідроелектростанції, Запорізька та Дніпропетровська області (у тому числі пункти 30-32)	тис.грн.	1 516 520,2
30	Виконання робіт з влаштування трубопроводу та супутнього обладнання (з урахуванням витрат, що повинні бути враховані при будівництві згідно з чинним законодавством)	тис.грн.	458 124,4



Вихідний документ
(Підписано кваліфікованим електронним підписом)

Сертифікат 3FAA9288358EC0030400000DA193A0009A2D900

Підписувач Сухомлин Сергій Іванович

Дійсний з 02.10.2024 по 01.10.2026 23:59:59

Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України



998/1/09-01/20

від 24.03.2025

31	Влаштування насосних станцій (ВНС 2, ВНС 3, ВНС 4, ВНС 5, ВНС 6) (з урахуванням витрат, що повинні бути враховані при будівництві згідно з чинним законодавством)	тис.грн.	968 019,4
32	Влаштування об'єктів енергетичного господарства (Електропостачання ВНС 4, ВНС 5, КТП та початок робіт на ВНС 6), з урахуванням витрат, що повинні бути враховані при будівництві згідно з чинним законодавством	тис.грн.	90 376,4
33	Загальна вартість надання аудиторських послуг з оцінки існуючих основних компонентів систем управління та контролю Агентства відновлення	тис.грн.	3 780,0
34	Кількість штучних споруд, які введено в експлуатацію після нового будівництва	шт.	
35	Кількість штучних споруд, які введено в експлуатацію після реконструкції	шт.	2,0
36	Кількість штучних споруд, які введено в експлуатацію після капітального ремонту	шт.	7,0
37	Кількість штучних споруд, на яких здійснено роботи з поточного середнього ремонту	шт.	1,0
38	Кількість розробленої проектної документації з нового будівництва, реконструкції та капітального ремонту	шт.	9,0
39	Протяжність вулиці Дніпровська в м. Павлоград, на якій виконано роботи з капітального ремонту та відкрито рух	м.	1 411,3
40	Кількість електричних підстанцій, на яких виконуються будівельні роботи з реконструкції із будівництвом фортифікаційної споруди та встановленням обладнання	шт.	22,0
41	Протяжність влаштованого трубопроводу та супутнього обладнання на ділянці р. Інгулець - Південне водосховище	км.	7,2
42	Протяжність влаштованого трубопроводу та супутнього обладнання на ділянці Хортиця (ДВС2) - Томаківка - Марганець	км.	6,6
43	Кількість влаштованих насосних станцій на ділянці р. Інгулець - Південне водосховище (водозабір на станція першого підйому, насосна станція третього підйому)	шт.	2,0
44	Кількість влаштованих насосних станцій на ділянці Хортиця (ДВС2) - Томаківка - Марганець (ВНС 2, ВНС 3, ВНС 4, ВНС 5, ВНС 6)	шт.	5,0
45	Кількість влаштованих об'єктів енергетичного господарства на ділянці р. Інгулець - Південне водосховище (Енергетичні станції, "Водозабір", "Підкачка", трансформаторна підстанція)	шт.	3,0
46	Кількість влаштованих об'єктів енергетичного господарства на ділянці Марганець – Нікополь – Покров (ВНС2, ВНС1)	шт.	2,0



Вихідний документ
(Підписано кваліфікованим електронним підписом)

Сертифікат 3FAA9288358EC0030400000DA193A0009A2D900

Підписувач Сухомлин Сергій Іванович

Дійсний з 02.10.2024 по 01.10.2026 23:59:59

Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України



998/1/09-01/20

від 24.03.2025

47	Кількість влаштованих об'єктів енергетичного господарства на ділянці Хортиця (ДВС2) - Томаківка - Марганець (Електропостачання ВНС 4, ВНС 5)	шт.	2,0
48	Кількість звітів за результатами надання аудиторських послуг з оцінки існуючих основних компонентів систем управління та контролю Агентства відновлення	шт.	1,0
49	Середня вартість нового будівництва 1 штучної споруди	тис.грн.	2 861 839,8
50	Середня вартість реконструкції 1 штучної споруди	тис.грн.	664 195,1
51	Середня вартість капітального ремонту 1 штучної споруди	тис.грн.	405 187,9
52	Середня вартість поточного середнього ремонту 1 штучної споруди	тис.грн.	60 459,0
53	Середня вартість розроблення 1 проектної документації з нового будівництва, реконструкції та капітального ремонту	тис.грн.	3 772,0
54	Середня вартість капітального ремонту 1 м вулиці Дніпровська в місті Павлоград	тис.грн.	137,0
55	Середні витрати на виконання будівельних робіт з реконструкції електричних підстанцій із будівництвом фортифікаційної споруди та встановленням обладнання	тис.грн.	6 759,2
56	Середня вартість виконання будівельних робіт з реконструкції електричних підстанцій із будівництвом фортифікаційної споруди та встановленням обладнання	тис.грн.	4 466 479,7
57	Середні витрати на влаштування 1 км трубопроводу із супутнім обладнанням на ділянці р. Інгулець - Південне водосховище (з урахуванням витрат, що повинні бути враховані при будівництві згідно з чинним законодавством)	тис.грн.	62 299,0
58	Середні витрати на влаштування 1 км трубопроводу із супутнім обладнанням на ділянці Хортиця (ДВС2) - Томаківка - Марганець (з урахуванням витрат, що повинні бути враховані при будівництві згідно з чинним законодавством)	тис.грн.	69 412,8
59	Середні витрати на влаштування 1 насосної станції на ділянці р. Інгулець - Південне водосховище (насосна станція другого підйому) (з урахуванням витрат, що повинні бути враховані при будівництві згідно з чинним законодавством)	тис.грн.	346 359,2
60	Середні витрати на влаштування 1 насосної станції на ділянці Хортиця (ДВС2) - Томаківка - Марганець (ВНС 1) (з урахуванням витрат, що повинні бути враховані при будівництві згідно з чинним законодавством)	тис.грн.	193 603,9



Вихідний документ
(Підписано кваліфікованим електронним підписом)

Сертифікат 3FAA9288358EC0030400000DA193A0009A2D900

Підписувач Сухомлин Сергій Іванович

Дійсний з 02.10.2024 по 01.10.2026 23:59:59

Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України



998/1/09-01/20

від 24.03.2025

61	Середні витрати на влаштування 1 об'єкту енергетичного господарства на ділянці р. Інгулець - Південне водосховище (Енергетичні станції, "Водозабір", "Підкачка", трансформаторна підстанція) (з урахуванням витрат, що повинні бути враховані при будівництві згідно з чинним законодавством)	тис.грн.	86 303,5
62	Середні витрати на влаштування 1 об'єкту енергетичного господарства на ділянці Марганець – Нікополь – Покров (ВНС2, ВНС1) (з урахуванням витрат, що повинні бути враховані при будівництві згідно з чинним законодавством)	тис.грн.	61 165,7
63	Середні витрати на влаштування 1 об'єкту енергетичного господарства на ділянці Хортиця (ДВС2) - Томаківка - Марганець (Електропостачання ВНС 4, ВНС 5) (з урахуванням витрат, що повинні бути враховані при будівництві згідно з чинним законодавством)	тис.грн.	51 928,1
64	Середня вартість надання аудиторських послуг з оцінки існуючих основних компонентів систем управління та контролю Агентства відновлення	тис.грн.	3 780,0
65	Частка введених в експлуатацію штучних споруд після будівництва у загальній кількості штучних споруд, на яких ведуться роботи з нового будівництва	відс.	
66	Частка введених в експлуатацію штучних споруд після реконструкції у загальній кількості штучних споруд, на яких ведуться роботи з реконструкції	відс.	33,3
67	Частка введених в експлуатацію штучних споруд після капітального ремонту у загальній кількості штучних споруд, на яких ведуться роботи з капітального ремонту	відс.	29,2
68	Частка штучних споруд, на яких виконано роботи з поточного середнього ремонту, у загальній кількості штучних споруд, на яких ведуться роботи з поточного середнього ремонту	відс.	100,0
69	Частка розробленої проектної документації з нового будівництва, реконструкції та капітального ремонту	відс.	6,6
70	Частка ділянок, на яких відкрито рух після капітального ремонту, у загальній протяжності ділянок вулиці Дніпровської в місті Павлоград, на яких ведуться роботи з капітального ремонту цієї вулиці	відс.	100,0
71	Рівень виконання будівельних робіт з реконструкції електричних підстанцій із будівництвом фортифікаційної споруди та встановленням обладнання (за рахунок державного бюджету)	відс.	9,6
72	Рівень виконання робіт з нового будівництва магістрального водогону р. Інгулець – Південне водосховище для забезпечення водою м. Кривий Ріг у зв'язку з необхідністю ліквідації негативних наслідків, пов'язаних із знищенням Каховської гідроелектростанції, Дніпропетровська область	відс.	85,6
73	Рівень виконання робіт з нового будівництва магістрального водогону Марганець – Нікополь – Покров у зв'язку з необхідністю ліквідації негативних наслідків, пов'язаних із знищенням Каховської гідроелектростанції, Дніпропетровська область	відс.	84,4



Вихідний документ
(Підписано кваліфікованим електронним підписом)

Сертифікат 3FAA9288358EC0030400000DA193A0009A2D900

Підписувач Сухомлин Сергій Іванович

Дійсний з 02.10.2024 по 01.10.2026 23:59:59

Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України



998/1/09-01/20

від 24.03.2025

74	Рівень виконання робіт з нового будівництва магістрального водогону Хортиця (ДВС2) – Томаківка – Марганець у зв'язку з необхідністю ліквідації негативних наслідків, пов'язаних із знищенням Каховської гідроелектростанції, Запорізька та Дніпропетровська області	відс.	91,6
75	Рівень реалізації експериментального проекту з будівництва магістральних водогонів	відс.	85,9
76	Рівень надання аудиторських послуг з оцінки існуючих основних компонентів систем управління та контролю Агентства відновлення	відс.	100,0

Узагальнений висновок про досягнення запланованої мети, завдань бюджетної програми:

Кабінетом Міністрів України прийнято постанову від 10.09.2024 № 1060 «Деякі питання використання коштів, передбачених у державному бюджеті для підтримки швидкого відновлення України», якою затверджено Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для підтримки швидкого відновлення України (далі – Порядок № 1060). Згідно з пунктом 3 вищезазначеної постанови Міністерству фінансів доручено за пропозиціями Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури забезпечити внесення в установленому порядку змін до розпису державного бюджету за бюджетною програмою 3111380 «Забезпечення реалізації проектів щодо відновлення інфраструктури за програмою «Підтримка швидкого відновлення України» з урахуванням наявного залишку коштів у сумі 6 138 284,18 тис. гривень, який утворився на 01.01.2024, джерелом формування яких були надходження в попередні періоди в рамках Угоди про фінансування заходу «Підтримка швидкого відновлення України (Контракт з розбудови держави та посилення стійкості)» між Урядом України та Європейською Комісією, що діє від імені Європейського Союзу. Наказом Агентства відновлення від 03.10.2024 № Н-363 затверджено паспорт бюджетної програми. Крім того, Кабінетом Міністрів України прийнято розпорядження Кабінету Міністрів України 12.11.2024 № 1114, яким було затверджено перелік об'єктів будівництва, ремонту та інших інженерно-технічних заходів із захисту об'єктів критичної інфраструктури та обсягу бюджетних коштів для їх фінансового забезпечення. Наказом Агентства відновлення від 27.11.2024 № Н-415 внесено зміни до паспорта бюджетної програми від 03.10.2024 № Н-363. Враховуючи зазначене, виділене фінансування за деякими напрямками не було використано у повному обсязі, через тривалий процес виділення фінансування, що призвело до відхилення звітних показників від показників, затверджених паспортом бюджетної програми. Касові видатки за бюджетною програмою 3111380 "Забезпечення реалізації проектів щодо відновлення інфраструктури за програмою "Підтримка швидкого відновлення України" у 2024 році становили 6 379 654,6 тис. грн. За рахунок зазначених коштів виконувались роботи з будівництва, реконструкції, капітального та поточного середнього ремонту штучних споруд, виконані роботи з капітального ремонту вулиці Дніпровська в місті Павлоград (окремими ділянками), виконувались роботи із захисту об'єктів критичної інфраструктури паливно-енергетичного сектору критичної інфраструктури, проводились роботи з будівництва магістральних водогонів у зв'язку з необхідністю ліквідації негативних наслідків, пов'язаних із знищенням Каховської гідроелектростанції.

3.10

3111390 **0456** **Відновлення критично важливої логістичної інфраструктури та мережевого сполучення (RELINC), ключові автомобільні сполучення**
 (КПКВК ДБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

Мета бюджетної програми

Відновлення критично важливої логістичної інфраструктури та мережевого сполучення



Вихідний документ
 (Підписано кваліфікованим електронним підписом)

Сертифікат 3FAA9288358EC0030400000DA193A0009A2D900
 Підписувач Сухомлин Сергій Іванович
 Дійсний з 02.10.2024 по 01.10.2026 23:59:59

Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України



998/1/09-01/20
 від 24.03.2025

Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Закупівля, придбання та монтаж модульних мостів, а також придбання інших робіт та послуг.

Видатки / надання кредитів у 2024 році

(тис.грн)

	План зі змінами	Звіт	Відхилення звітних показників від планових
1	2	3	4
Всього	16 053,2	3 329,0	-12 724,2
у тому числі: загальний фонд			
спеціальний фонд	16 053,2	3 329,0	-12 724,2

Ключові результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	одиниця виміру	Фактичні результативні показники
1	2	3	4
1	Загальна вартість послуг Консультанта з технічної, соціальної, екологічної підготовки проєктів невідкладної реконструкції	тис.грн.	
2	Загальна вартість послуг з розробки галузевої системи екологічного та соціального менеджменту	тис.грн.	2 169,3
3	Загальна вартість послуг спеціаліста з питань розробки рекомендації з дотримання екологічних норм	тис.грн.	1 424,5
4	Загальна вартість послуг спеціаліста з питань розробки рекомендації з дотримання соціальних норм	тис.грн.	1 424,5
5	Загальна вартість послуг із здійснення аудиту Проєкту	тис.грн.	1 628,0

54



Вихідний документ
(Підписано кваліфікованим електронним підписом)

Сертифікат 3FAA9288358EC0030400000DA193A0009A2D900

Підписувач Сухомлин Сергій Іванович

Дійсний з 02.10.2024 по 01.10.2026 23:59:59

Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України



998/1/09-01/20

від 24.03.2025

6	Загальна вартість послуг спеціаліста з екологічних та соціальних питань для Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України	тис.грн.	1 628,0
7	Кількість наданих послуг Консультанта з технічної, соціальної, екологічної підготовки проєктів невідкладної реконструкції	шт.	
8	Кількість наданих послуг з розробки галузевої системи екологічного та соціального менеджменту	шт.	
9	Кількість наданих послуг спеціаліста з питань розробки рекомендації з дотримання екологічних норм	шт.	1,0
10	Кількість наданих послуг спеціаліста з питань розробки рекомендації з дотримання соціальних норм	шт.	1,0
11	Кількість наданих послуг із здійснення аудиту Проєкту	шт.	
12	Кількість послуг спеціаліста з екологічних та соціальних питань для Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України	шт.	1,0
13	Рівень виконання послуг Консультанта з технічної, соціальної, екологічної підготовки проєктів невідкладної реконструкції	відс.	
14	Рівень виконання послуг з розробки галузевої системи екологічного та соціального менеджменту	відс.	
15	Рівень виконання послуг спеціаліста з питань розробки рекомендації з дотримання екологічних норм	відс.	72,5
16	Рівень виконання послуг спеціаліста з питань розробки рекомендації з дотримання соціальних норм	відс.	80,1
17	Рівень виконання послуг із здійснення аудиту Проєкту	відс.	
18	Рівень виконання послуг спеціаліста з екологічних та соціальних питань для Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України	відс.	70,9

Узагальнений висновок про досягнення запланованої мети, завдань бюджетної програми:

Касові видатки за бюджетною програмою 3111390 "Розвиток та відновлення інфраструктури" у 2024 році становили 3 329,0 тис. грн. За рахунок зазначених коштів здійснено оплату за надані послуги спеціалістів з питань розробки рекомендацій з дотримання екологічних норм та соціальних норм, а також спеціаліста з екологічних та соціальних питань для Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України.

3.11

3111410

0490

Придбання обладнання для транспортного обслуговування та агентське обслуговування



Вихідний документ
(Підписано кваліфікованим електронним підписом)

Сертифікат [3FAA9288358EC0030400000DA193A0009A2D900](#)

Підписувач [Сухомлин Сергій Іванович](#)

Дійсний з [02.10.2024](#) по [01.10.2026 23:59:59](#)

Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України



998/1/09-01/20

від 24.03.2025

Мета бюджетної програми

Покращення транспортного сполучення

Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Закупівля, придбання обладнання для транспортного сполучення та агентське обслуговування

Видатки / надання кредитів у 2024 році

(тис.грн)

	План зі змінами	Звіт	Відхилення звітних показників від планових
1	2	3	4
Всього	520 000,0	520 000,0	
у тому числі: загальний фонд			
спеціальний фонд	520 000,0	520 000,0	

Ключові результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	одиниця виміру	Фактичні результативні показники
1	2	3	4
1	Витрати на придбання обладнання для транспортного сполучення	тис.грн.	525 909,0
2	Витрати на агентське обслуговування	тис.грн.	11 131,0
3	Кількість впроваджених агентських угод	шт.	1,0



Вихідний документ
(Підписано кваліфікованим електронним підписом)

Сертифікат 3FAA9288358EC00304000000DA193A0009A2D900

Підписувач Сухомлин Сергій Іванович

Дійсний з 02.10.2024 по 01.10.2026 23:59:59

Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України



998/1/09-01/20

від 24.03.2025

4	Кількість придбаних тимчасових мостів	шт.	2,0
5	Частка придбаних тимчасових мостів у загальній кількості тимчасових мостів, які планується придбати	відс.	100,0

Узагальнений висновок про досягнення запланованої мети, завдань бюджетної програми:

За бюджетною програмою 3111410 "Придбання обладнання для транспортного обслуговування та агентське обслуговування" у 2024 році касові видатки становили 520 000,0 тис. грн. Фактичне виконання становило 537 040,0 тис.грн.

Грантову угоду для Програми екстреного відновлення (Фаза 3) між Урядом України та Японським агентством міжнародного співробітництва (JICA) укладено 19.02.2024 на суму 15 800 000 000 єн (2 548 000 тис грн.)

Агентство відновлення, відповідно до зазначеної угоди, виступає виконавчою агенцією за компонентом: Субпроект № 2 "Покращення транспортного сполучення" вартість якого становить 2 000 000,000 японських єн.

Відповідно до Агентської угоди від 02.04.2024 між Агентством відновлення та Japan International Cooperation System (JICS) передбачено 1 958 547 000 японських єн на закупівлю обладнання та 41 453 000 японських єн на агентське обслуговування.

Передбачені Агентською угодою кошти у повному обсязі було списано з грантового рахунку 07.11.2024 (лист Мінінфраструктури про списання коштів на рахунок закупівельної організації від 11.11.2024 № 13782/24/14-24).

З урахуванням курсу Національного банку України (курс єни до гривні 07.11.2024 - 0,26852) гривневий еквівалент операції склав 537 040,0 тис. гривень, що перевищує встановлений обсяг бюджетних асигнувань на 17 040,0 тис. гривень внаслідок вищого обмінного курсу єни у порівнянні з прогнозним курсом:

- придбання обладнання: $1\,958\,547\,000 * 0,26852 = 525\,909,04$ тис грн;
- агентське обслуговування: $41\,453\,000 * 0,26852 = 11\,130,96$ тис грн.

3.12

3111600	0456	Розвиток автомагістралей та реформа дорожнього сектору
(КПКВК ДБ)	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)

Мета бюджетної програми

Забезпечення реалізації спільних проєктів України з МФО щодо розвитку автомобільних доріг та покращення безпеки руху на дорогах.

Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання робіт з покращення транспортно-експлуатаційного стану автомобільних доріг за рахунок кредитних коштів Європейського банку реконструкції та розвитку та Європейського інвестиційного банку



Вихідний документ
(Підписано кваліфікованим електронним підписом)

Сертифікат 3FAA9288358EC0030400000DA193A0009A2D900
Підписувач Сухомлин Сергій Іванович
Дійсний з 02.10.2024 по 01.10.2026 23:59:59

Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України



998/1/09-01/20
від 24.03.2025

Видатки / надання кредитів у 2024 році

(тис.грн)

	План зі змінами	Звіт	Відхилення звітних показників від планових
1	2	3	4
Всього	7 629 740,2	1 905 135,0	-5 724 605,2
у тому числі: загальний фонд			
спеціальний фонд	7 629 740,2	1 905 135,0	-5 724 605,2

Ключові результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	одиниця виміру	Фактичні результативні показники
1	2	3	4
1	Протяжність ділянок автомобільних доріг, на яких передбачається здійснити роботи з капітального ремонту	км.	
2	Кількість штучних споруд, які передбачається побудувати	шт.	
3	Протяжність автодоріг, на яких завершено виконання робіт з капітального ремонту	км.	
4	Середня вартість капітального ремонту 1 км автодороги	тис.грн.	
5	Середня вартість будівництва 1 штучної споруди	тис.грн.	
6	Частка відремонтованих автодоріг в загальній протяжності ділянок автомобільних доріг, на яких передбачається здійснити роботи з капітального ремонту	відс.	

Узагальнений висновок про досягнення запланованої мети, завдань бюджетної програми:


Вихідний документ
(Підписано кваліфікованим електронним підписом)

Сертифікат [3FAA9288358EC00304000000DA193A0009A2D900](#)

Підписувач [Сухомлин Сергій Іванович](#)

Дійсний з [02.10.2024](#) по [01.10.2026 23:59:59](#)

Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України



998/1/09-01/20

від 24.03.2025

За бюджетною програмою 3111600 "Розвиток автомагістралей та реформа дорожнього сектору" касові видатки у 2024 році становили 1 905 135,0 тис. грн.

У 2024 році здійснено вибірку позики ЄІБ у загальній сумі 43 481 740,00 євро, які зараховано на поточний рахунок Міністерства фінансів України в АТ "Укресімбанк" 06.12.2024, що за курсом НБУ на дату вибірки становило 1 905 135,0 тис.грн (43 481 740,00 * 43,8146).

Із зазначеної суми у 2024 році проведено оплату:

- 1) 2 415 707,30 євро - за виконані роботи з капітального ремонту автомобільної дороги М-01 Київ - Чернігів - Нові Яриловичі, км 18+730 - км 98+800 у сумі, що за курсом НБУ на дату оплати становило 106 189,9 тис.грн. (2 415 707,3 * 43, 9581);
 - 2) 585 886,13 євро - за виконані роботи з будівництва транспортних розв'язок на а/д М-05 Київ - Одеса та М-06 Київ - Чоп, що за курсом НБУ на дату оплати становило 25 631,3 тис.грн.
- Решту коштів цього траншу позики 40 480 146,57 євро буде використано на оплату робіт з капітального ремонту автомобільної дороги М-01 Київ - Чернігів - Нові Яриловичі, км 18+730 - км 98+800 у 2025 році.

Внаслідок тривалої процедури із закупівлі послуг консультанта з технічного нагляду за виконанням робіт з ремонту ділянки автомобільної дороги М-09 Львів - Рава-Руська та підрядника на виконання робіт із капітального ремонту ділянки дороги М-09 Тернопіль - Львів - Рава-Руська за Проектом "Розвиток трансєвропейської транспортної мережі" фінансування у 2024 році не здійснювалось. Процедуру зазначеної закупівлі завершено у 4 кварталі, контракти підписано у 2025 році.

3.13

3111610 **0456** **Розбудова прикордонної дорожньої інфраструктури на українсько-польському кордоні**
(КПКВК ДБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

Мета бюджетної програми

Підвищення транзитного потенціалу та забезпечення розвитку транспортної інфраструктури Львівської та Волинської областей.

Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Розбудова прикордонної дорожньої інфраструктури на підходах до пунктів пропуску на українсько-польському державному кордоні.

Видатки / надання кредитів у 2024 році

	План зі змінами	Звіт	Відхилення звітних показників від планових
1	2	3	4
Всього	311 672,8	295 821,4	-15 851,4
у тому числі: загальний фонд			
спеціальний фонд	311 672,8	295 821,4	-15 851,4



Вихідний документ
(Підписано кваліфікованим електронним підписом)

Сертифікат [3FAA9288358EC00304000000DA193A0009A2D900](#)

Підписувач [Сухомлин Сергій Іванович](#)

Дійсний з [02.10.2024](#) по [01.10.2026 23:59:59](#)

Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України



998/1/09-01/20
від 24.03.2025

Ключові результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	одиниця виміру	Фактичні результативні показники
1	2	3	4
1	Протяжність автомобільної дороги Т-14-04 Червоноград - Рава Руська (км 3+137 - км 56+307), яка підлягає капітальному ремонту	км.	53,2
2	Загальна вартість робіт на автомобільній дорозі Т-14-04 Червоноград - Рава Руська (км 3+137 - км 56+307)	тис.грн.	1 629 886,4
3	Загальна вартість консультаційних послуг з технічного нагляду за виконанням робіт з капітального ремонту та розроблення проектної документації	тис.грн.	47 365,8
4	Загальна вартість реалізації державного інвестиційного проекту "Розбудова прикордонної дорожньої інфраструктури на українсько-польському кордоні"	тис.грн.	3 432 536,2
5	Протяжність ділянки автомобільної дороги Т-14-04 Червоноград - Рава Руська (км 3+137 - км 56+307), на якій виконані роботи з капітального ремонту	км.	18,6
6	Кількість звітів про хід виконання проекту	шт.	2,0
7	Середня вартість робіт з капітального ремонту 1 км автомобільної дороги Т-14-04 Червоноград - Рава Руська (км 3+137 - км 56+307)	тис.грн.	30 637,0
8	Рівень виконання робіт з капітального ремонту автомобільної дороги Т-14-04 Червоноград - Рава Руська (км 3+137 - км 56+307)	відс.	100,0
9	Рівень реалізації інвестиційного проекту	відс.	99,6

Узагальнений висновок про досягнення запланованої мети, завдань бюджетної програми:



Вихідний документ
(Підписано кваліфікованим електронним підписом)

Сертифікат [3FAA9288358EC00304000000DA193A0009A2D900](#)

Підписувач [Сухомлин Сергій Іванович](#)

Дійсний з [02.10.2024](#) по [01.10.2026 23:59:59](#)

Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України



998/1/09-01/20

від 24.03.2025

Реалізація бюджетної програми 3111610 "Розбудова прикордонної дорожньої інфраструктури на українсько-польському кордоні" здійснюється відповідно до Договору між Урядом України та Урядом Республіки Польща про надання кредиту на умовах пов'язаної допомоги.

За бюджетною програмою 3111610 "Розбудова прикордонної дорожньої інфраструктури на українсько-польському кордоні" у 2024 році касові видатки становили 295 821,4 тис. грн.

За рахунок зазначених коштів в повному обсязі завершено виконання робіт з капітального ремонту автомобільної дороги Т-14-04 Червоноград - Рава Руська (км 3+137 - км 56+307) та надані консультаційні послуги з технічного нагляду за виконанням робіт з капітального ремонту в межах бюджетних призначень.

3.14

3111630 **0456** **Розвиток, розбудова, відновлення та забезпечення сталих транспортних зв'язків дорожньої інфраструктури**
(КПКВК ДБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

Мета бюджетної програми

Покращення транспортного сполучення у Київській області

Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Виконання робіт з капітального ремонту мостів (штучних споруд) з розробленням проектної документації у Київській області.

Видатки / надання кредитів у 2024 році

(тис.грн)

	План зі змінами	Звіт	Відхилення звітних показників від планових
1	2	3	4
Всього	866 327,9	110 921,0	-755 406,9
у тому числі: загальний фонд			
спеціальний фонд	866 327,9	110 921,0	-755 406,9



Вихідний документ
(Підписано кваліфікованим електронним підписом)

Сертифікат [3FAA9288358EC00304000000DA193A0009A2D900](#)

Підписувач [Сухомлин Сергій Іванович](#)

Дійсний з [02.10.2024](#) по [01.10.2026 23:59:59](#)

Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України



998/1/09-01/20
від 24.03.2025

Ключові результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	одиниця виміру	Фактичні результативні показники
1	2	3	4
1	Кількість штучних споруд на автомобільній дорозі загального користування державного значення Т-10-19 Феневичі - Бородянка - Макарів - Бишів (км 54 + 863), Київська область, які підлягають капітальному ремонту	шт.	1,0
2	Загальна вартість виконання робіт з капітального ремонту шляхопроводу на км 54 + 863 автомобільної дороги загального користування державного значення Т-10-19 Феневичі - Бородянка - Макарів - Бишів, Київська область (з розробленням проектної документації)	тис.грн.	444 235,4
3	Кількість штучних споруд на автомобільній дорозі загального користування державного значення Н-07 Київ - Суми - Юнаківка (на м. Курськ) (км 22 + 830), Київська область, які підлягають капітальному ремонту	шт.	1,0
4	Загальна вартість виконання робіт з капітального ремонту мостового переходу через р. Трубіж на км 22 + 830 автомобільної дороги загального користування державного значення Н-07 Київ - Суми - Юнаківка (на м. Курськ), Київська область (з розробленням проектної документації)	тис.грн.	47 216,7
5	Кількість штучних споруд на автомобільній дорозі загального користування державного значення Р-69 Київ - Вишгород - Десна - Чернігів (км 29 + 110), Київська область, які підлягають капітальному ремонту	шт.	1,0
6	Загальна вартість виконання робіт з капітального ремонту мостового переходу через канал на км 29 + 110 автомобільної дороги загального користування державного значення Р-69 Київ – Вишгород – Десна – Чернігів, Київська область (з розробленням проектної документації)	тис.грн.	197 350,9
7	Кількість штучних споруд на автомобільній дорозі загального користування державного значення Т-10-05 Іванків - /М-07/ (км 18 + 826), Київська область, які підлягають капітальному ремонту	шт.	1,0
8	Загальна вартість виконання робіт з капітального ремонту мостового переходу через р. Жерева на км 18 + 826 автомобільної дороги загального користування державного значення Т-10-05 Іванків - /М-07/ Київська область (з розробленням проектної документації)	тис.грн.	49 415,0
9	Кількість штучних споруд на автомобільній дорозі загального користування державного значення Т-10-05 Іванків - /М-07/ (км 37 + 210), Київська область, які підлягають капітальному ремонту	шт.	1,0



Вихідний документ
(Підписано кваліфікованим електронним підписом)

Сертифікат [3FAA9288358EC0030400000DA193A0009A2D900](#)

Підписувач [Сухомлин Сергій Іванович](#)

Дійсний з [02.10.2024](#) по [01.10.2026 23:59:59](#)

Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України



998/1/09-01/20

від 24.03.2025

10	Загальна вартість виконання робіт з капітального ремонту через р. Тетерів на км 37 + 210 автомобільної дороги загального користування державного значення Т-10-05 Іванків - /М-07/ (з розробленням проектної документації)	тис.грн.	447 320,4
11	Кількість штучних споруд на автомобільній дорозі загального користування державного значення Т-10-07 Обуховичі - Ставрівка (км 5 + 170), Київська область, які підлягають капітальному ремонту	шт.	1,0
12	Загальна вартість виконання робіт з капітального ремонту мостового переходу через суходіл на км 5 + 170 автомобільної дороги загального користування державного значення Т-10-07 Обуховичі - Ставрівка (з розробленням проектної документації)	тис.грн.	25 247,9
13	Кількість штучних споруд на автомобільній дорозі загального користування державного значення Т-10-19 Феневичі - Бородянка - Макарів - Бишів (км 54 + 863), Київська область, на яких виконуються роботи з капітального ремонту	шт.	1,0
14	Кількість штучних споруд на автомобільній дорозі загального користування державного значення Н-07 Київ - Суми - Юнаківка (на м. Курськ) (км 22 + 830), Київська область, на яких завершено роботи з капітального ремонту	шт.	1,0
15	Кількість штучних споруд на автомобільній дорозі загального користування державного значення Р-69 Київ - Вишгород - Десна - Чернігів (км 29 + 110), Київська область, на яких виконуються роботи з капітального ремонту	шт.	1,0
16	Кількість штучних споруд на автомобільній дорозі загального користування державного значення Т-10-05 Іванків - /М-07/ (км 18 + 826), Київська область, на яких завершено роботи з капітального ремонту	шт.	1,0
17	Кількість штучних споруд на автомобільній дорозі загального користування державного значення Т-10-05 Іванків - /М-07/ (км 37 + 210), Київська область, на яких виконуються роботи з капітального ремонту	шт.	1,0
18	Кількість штучних споруд на автомобільній дорозі загального користування державного значення Т-10-07 Обуховичі - Ставрівка (км 5 + 170), Київська область, на яких завершено роботи з капітального ремонту	шт.	1,0
19	Рівень виконання робіт з капітального ремонту шляхопроводу на км 54 + 863 автомобільної дороги загального користування державного значення Т-10-19 Феневичі - Бородянка - Макарів - Бишів, Київська область	відс.	
20	Рівень виконання робіт з капітального ремонту мостового переходу через р. Трубіж на км 22 + 830 автомобільної дороги загального користування державного значення Н-07 Київ - Суми - Юнаківка (на м. Курськ), Київська область	відс.	68,3



Вихідний документ
(Підписано кваліфікованим електронним підписом)

Сертифікат [3FAA9288358EC0030400000DA193A0009A2D900](#)

Підписувач [Сухомлин Сергій Іванович](#)

Дійсний з [02.10.2024](#) по [01.10.2026 23:59:59](#)

Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України



998/1/09-01/20

від 24.03.2025

21	Рівень виконання робіт з капітального ремонту мостового переходу через канал на км 29 + 110 автомобільної дороги загального користування державного значення Р-69 Київ - Вишгород - Десна - Чернігів, Київська область	відс.	5,8
22	Рівень виконання робіт з капітального ремонту мостового переходу через р. Жерева на км 18 + 826 автомобільної дороги загального користування державного значення Т-10-05 Іванків - /М-07/	відс.	100,0
23	Рівень виконання робіт з капітального ремонту через р. Тетерів на км 37 + 210 автомобільної дороги загального користування державного значення Т-10-05 Іванків - /М-07/	відс.	
24	Рівень виконання робіт з капітального ремонту мостового переходу через суходіл на км 5 + 170 автомобільної дороги загального користування державного значення Т-10-07 Обуховичі - Ставрівка	відс.	100,0

Узагальнений висновок про досягнення запланованої мети, завдань бюджетної програми:

За бюджетною програмою 3111630 "Розвиток, розбудова, відновлення та забезпечення сталих транспортних зв'язків дорожньої інфраструктури" у 2024 році касові видатки становили 110 921,0 тис. грн. За рахунок зазначених коштів, а також співфінансування з державного бюджету завершено роботи з капітального ремонту мостового переходу через р. Жерева на км 18 + 826 автомобільної дороги загального користування державного значення Т-10-05 Іванків - /М-07/ (з розробленням проектної документації) та з капітального ремонту мостового переходу через суходіл на км 5 + 170 автомобільної дороги загального користування державного значення Т-10-07 Обуховичі - Ставрівка (з розробленням проектної документації). Роботи з капітального ремонту мостового переходу через р. Трубіж на км 22 + 830 автомобільної дороги загального користування державного значення Н-07 Київ - Суми - Юнаківка (на м. Курськ), Київська область (з розробленням проектної документації) завершені, введення об'єкта в експлуатацію та остаточні розрахунки за кредитні та бюджетні кошти планується завершити у 2025 році.

3.15

3111700

0220

Будівництво військових інженерно-технічних і фортифікаційних споруд, фортифікаційне обладнання оборонних рубежів, улаштування системи невибухових загороджень

Видатки / надання кредитів у 2024 році

(тис.грн)

	План зі змінами	Звіт	Відхилення звітних показників від планових
1	2	3	4
Всього	1 533 929,0	1 235 274,2	-298 654,8
у тому числі: загальний фонд	1 533 929,0	1 235 274,2	-298 654,8
спеціальний фонд			

Узагальнений висновок про досягнення запланованої мети, завдань бюджетної програми:



Вихідний документ
(Підписано кваліфікованим електронним підписом)

Сертифікат 3FAA9288358EC0030400000DA193A0009A2D900

Підписувач Сухомлин Сергій Іванович

Дійсний з 02.10.2024 по 01.10.2026 23:59:59

Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України



998/1/09-01/20

від 24.03.2025

Відповідно до Правил складання паспортів бюджетних програм та звітів про їх виконання (наказ Мінфіну від 29.12.2012 №1098) паспорти за бюджетними програмами, які створюються протягом року за рахунок коштів резервного фонду бюджету, не складаються.

У 2024 році касові видатки за бюджетною програмою 3111700 "Будівництво військових інженерно-технічних і фортифікаційних споруд, фортифікаційне обладнання оборонних рубежів, улаштування системи невибухових загороджень" становили 1 235 274,2 тис. грн (80,5 % від затвердженого обсягу 1 533 929,0 тис. грн).

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 19 січня 2024 р. № 37-р "Про виділення коштів з резервного фонду державного бюджету" передбачено, зокрема, виділити Державному агентству відновлення та розвитку інфраструктури 734 757,8 тис. гривень для здійснення заходів, пов'язаних із зміцненням обороноздатності держави (будівництво військових інженерно-технічних і фортифікаційних споруд, фортифікаційне обладнання оборонних рубежів, улаштування системи невибухових загороджень).

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 2 квітня 2024 року № 287-р "Про виділення коштів з резервного фонду державного бюджету для здійснення заходів пов'язаних із зміцненням обороноздатності держави" передбачено, зокрема, виділити Державному агентству відновлення та розвитку інфраструктури 427 017,471 тис. гривень для здійснення заходів, пов'язаних із зміцненням обороноздатності держави (будівництво військових інженерно-технічних і фортифікаційних споруд, фортифікаційне обладнання оборонних рубежів, улаштування системи невибухових загороджень).

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 12 квітня 2024 року № 331-р "Про виділення коштів з резервного фонду державного бюджету для здійснення заходів, пов'язаних із зміцненням обороноздатності держави" передбачено, зокрема, виділити Державному агентству відновлення та розвитку інфраструктури 421 869,898 тис. гривень (для будівництва у Сумській області) для здійснення заходів, пов'язаних із зміцненням обороноздатності держави (будівництво військових інженерно-технічних і фортифікаційних споруд, фортифікаційне обладнання оборонних рубежів, улаштування системи невибухових загороджень).

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 23 квітня 2024 р. № 362-р "Про виділення коштів з резервного фонду державного бюджету для здійснення заходів, пов'язаних із зміцненням обороноздатності держави, та внесення змін до розпоряджень Кабінету Міністрів України від 2 квітня 2024 р. № 287 і від 12 квітня 2024 р. № 331" внесено зміни у додатки до розпоряджень Кабінету Міністрів України від 2 квітня 2024 р. № 287 "Про виділення коштів з резервного фонду державного бюджету для здійснення заходів, пов'язаних із зміцненням обороноздатності держави" і від 12 квітня 2024 р. № 331 "Про виділення коштів з резервного фонду державного бюджету для здійснення заходів, пов'язаних із зміцненням обороноздатності держави", якими змінено обсяг видатків Державному агентству відновлення та розвитку інфраструктури на 49 716,169 тис. грн.

**Керівник установи –головного розпорядника
коштів державного бюджету**

(підпис)

Сергій СУХОМЛИН

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)



Вихідний документ
(Підписано кваліфікованим електронним підписом)

Сертифікат [3FAA9288358EC0030400000DA193A0009A2D900](#)

Підписувач [Сухомлин Сергій Іванович](#)

Дійсний з [02.10.2024](#) по [01.10.2026 23:59:59](#)

Державне агентство відновлення та
розвитку інфраструктури України



998/1/09-01/20

від 24.03.2025