

Результати оцінки ефективності бюджетної програми за 2025 рік

1. 311 Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України
(КВКВК ДБ) (найменування головного розпорядника коштів)
2. Апарат Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України
(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)
3. 3111360 0490 Будівництво та відновлення об'єктів інфраструктури, житлового та громадського призначення, громадських будинків та споруд
(КПКВК ДБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Ціль державної політики:

Забезпечення відбудови країни

Мета бюджетної програми

Здійснення розвитку та відновлення інфраструктури

Завдання бюджетної програми:

1) Забезпечення будівництва та відновлення об'єктів інфраструктури, житлового та громадського призначення, громадських будинків та споруд

5. Видатки / надання кредитів

5.1. Видатки / надання кредитів за напрямом використання бюджетних коштів

(тис грн)

Напрямок використання бюджетних коштів	План	План зі змінами	Факт	Відхилення плану зі змінами від плану (+/-)	Відхилення факту від плану зі змінами (+/-)
1	2	3	4	5	6
ВСЬОГО за бюджетною програмою:	0,0	1 240 670,6	1 075 777,5	1 240 670,6	-164 893,1
у тому числі: загальний фонд	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
спеціальний фонд	0,0	1 240 670,6	1 075 777,5	1 240 670,6	-164 893,1

Будівництво (нове будівництво, реконструкція, капітальний ремонт) громадських будинків та споруд (з урахуванням вимог безпеки щодо захисних споруд цивільного захисту), всього	0,0	17 792,1	17 020,8	17 792,1	-771,3
у тому числі: загальний фонд	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
спеціальний фонд	0,0	17 792,1	17 020,8	17 792,1	-771,3
Відновлення пошкоджених об'єктів житлового та громадського призначення, всього	0,0	653 078,5	489 284,3	653 078,5	-163 794,2
у тому числі: загальний фонд	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
спеціальний фонд	0,0	653 078,5	489 284,3	653 078,5	-163 794,2
Нове будівництво об'єктів житлового призначення для осіб, які втратили житло внаслідок воєнних дій, спричинених збройною агресією Російської Федерації проти України, розроблення та проведення експертизи проектної документації на будівництво таких об'єктів, всього	0,0	69 800,0	69 686,2	69 800,0	-113,8
у тому числі: загальний фонд	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
спеціальний фонд	0,0	69 800,0	69 686,2	69 800,0	-113,8
Нове будівництво об'єктів інфраструктури, пов'язаних з наданням послуг з водопостачання, всього	0,0	500 000,0	499 786,2	500 000,0	-213,8
у тому числі: загальний фонд	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
спеціальний фонд	0,0	500 000,0	499 786,2	500 000,0	-213,8

Пояснення щодо відхилень:

За напрямом "Будівництво (нове будівництво, реконструкція, капітальний ремонт) громадських будинків та споруд (з урахуванням вимог безпеки щодо захисних споруд цивільного захисту)" використання коштів не в повному обсязі виникло внаслідок неповного виконання робіт.

За напрямом "Відновлення пошкоджених об'єктів житлового та громадського призначення" використання коштів не в повному обсязі виникло внаслідок неповного виконання робіт, зокрема, у зв'язку з необхідністю коригування проектної документації відповідно до уточнених обсягів робіт, а також у зв'язку з тривалими повітряними тривогами, під час яких виконання будівельних робіт було призупинено з міркувань безпеки працівників, і нестачею кадрів у зв'язку з постійними мобілізаційними заходами в місці проведення робіт.

За напрямом "Нове будівництво об'єктів житлового призначення для осіб, які втратили житло внаслідок воєнних дій, спричинених збройною агресією Російської Федерації проти України, розроблення та проведення експертизи проектної документації на будівництво таких об'єктів" використання коштів не в повному обсязі виникло внаслідок неповного виконання робіт.

За напрямом "Нове будівництво об'єктів інфраструктури, пов'язаних з наданням послуг з водопостачання" у процесі виконання бюджетної програми не виникла потреба у використанні частини бюджетних асигнувань.

5.2. Видатки / надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків бюджету / класифікації кредитування бюджету

(тис грн)

КЕКВ / ККК	План		План зі змінами		Факт		Відхилення плану зі змінами від плану (+/-)		Відхилення факту від плану зі змінами (+/-)	
	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

3210	0,0	0,0	0,0	1 240 670,6	0,0	1 075 777,5	0,0	1 240 670,6	0,0	-164 893,1
Всього:	0,0	0,0	0,0	1 240 670,6	0,0	1 075 777,5	0,0	1 240 670,6	0,0	-164 893,1

Кількість змін до плану **4**, з них змін на підставі пропозицій головного розпорядника **0**.

Пояснення щодо відхилень:

Згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 11 квітня 2025 р. № 412 «Про виділення коштів з фонду ліквідації наслідків збройної агресії для будівництва та відновлення об'єктів інфраструктури, житлового та громадського призначення, громадських будинків та споруд» передбачено виділити Державному агентству відновлення та розвитку інфраструктури з фонду ліквідації наслідків збройної агресії за рахунок залишків коштів фонду ліквідації наслідків збройної агресії станом на 1 січня 2025 р. на безповоротній основі 1 283 581,07 тис. гривень (видатки розвитку) на нову бюджетну програму для будівництва та відновлення об'єктів інфраструктури, житлового та громадського призначення, громадських будинків та споруд.

Згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 30 липня 2025 р. № 922 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 11 квітня 2025 р. № 412» передбачено збільшити обсяг виділених коштів з фонду ліквідації наслідків збройної агресії за рахунок залишків коштів фонду ліквідації наслідків збройної агресії станом на 1 січня 2025 р. на безповоротній основі для будівництва та відновлення об'єктів інфраструктури, житлового та громадського призначення, громадських будинків та споруд з 1 283 581,07 тис.грн до 1 602 766,747 тис. грн, а також внесені зміни до Переліку проектів (об'єктів, заходів), які фінансуються за рахунок коштів фонду ліквідації наслідків збройної агресії, виділених для будівництва та відновлення об'єктів інфраструктури, житлового та громадського призначення, громадських будинків та споруд, та обсяги бюджетних коштів для їх фінансового забезпечення.

Згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 10 жовтня 2025 р. № 1290 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 11 квітня 2025 р. № 412» передбачено зменшити обсяг виділених коштів з фонду ліквідації наслідків збройної агресії за рахунок залишків коштів фонду ліквідації наслідків збройної агресії станом на 1 січня 2025 р. на безповоротній основі для будівництва та відновлення об'єктів інфраструктури, житлового та громадського призначення, громадських будинків та споруд з 1 602 766,747 тис. грн до 1 383 000,815 тис. грн, а також внесені зміни до Переліку проектів (об'єктів, заходів), які фінансуються за рахунок коштів фонду ліквідації наслідків збройної агресії, виділених для будівництва та відновлення об'єктів інфраструктури, житлового та громадського призначення, громадських будинків та споруд, та обсяги бюджетних коштів для їх фінансового забезпечення.

Згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 17 грудня 2025 р. № 1663 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 11 квітня 2025 р. № 412» внесені до постанови Кабінету Міністрів України від 11 квітня 2025 р. № 412 «Про виділення коштів з фонду ліквідації наслідків збройної агресії для будівництва та відновлення об'єктів інфраструктури, житлового та громадського призначення, громадських будинків та споруд», якими зменшено обсяг виділених коштів з фонду ліквідації наслідків збройної агресії за рахунок залишків коштів фонду ліквідації наслідків збройної агресії станом на 1 січня 2025 р. на безповоротній основі для будівництва та відновлення об'єктів інфраструктури, житлового та громадського призначення, громадських будинків та споруд з 1 383 000,815 тис. грн до 1 240 670,583 тис. грн (на 142 330,232 тис. грн), а також внесені зміни до Переліку проектів (об'єктів, заходів), які фінансуються за рахунок коштів фонду ліквідації наслідків збройної агресії, виділених для будівництва та відновлення об'єктів інфраструктури, житлового та громадського призначення, громадських будинків та споруд, та обсягів бюджетних коштів для їх фінансового забезпечення.

6. Стан фінансової дисципліни

(тис грн)

КЕКВ / ККК	Дебіторська заборгованість			Кредиторська заборгованість		
	на початок звітного року	на кінець звітного року		на початок звітного року	на кінець звітного року	
		всього	з неї прострочена		всього	з неї прострочена
1	2	3	4	5	6	7
ВСЬОГО за бюджетною програмою:	109 369,4	56 322,4	20 881,4	0,0	0,0	0,0
Спеціальний фонд, всього	109 369,4	56 322,4	20 881,4	0,0	0,0	0,0
3210	109 369,4	56 322,4	20 881,4	0,0	0,0	0,0

Пояснення щодо наявності та збільшення обсягів дебіторської та кредиторської заборгованостей:

За КПКВК 3111360 обліковується дебіторська заборгованість у сумі 56 322,4 тис. грн в тому числі: по службі відновлення у Запорізькій області – 42 356,0 тис. грн, (в тому числі прострочена у сумі 14 830,8 тис. грн (18.07.2024 службою подано позовну заяву до Господарського суду м. Києва. Ухвалою від 02.08.2024 відкрито провадження у справі, яка перебуває на розгляді у Господарському суду міста Києва), по службі відновлення у Київській області – 6 901,1 тис. грн, (в тому числі прострочена у сумі 6 050,6 тис. грн у зв'язку з попередньою оплатою, термін погашення якої відповідно до укладеного договору станом на 01.01.2026 не настав, з підрядною організацією ТОВ «Класика Комфарту» на проведення капітального ремонту багатоквартирного житлового будинку у м. Вишгород, який постраждав після наслідків збройної агресії Російської Федерації), по службі відновлення у Чернігівській області – 7 065,3 тис. гривень

7. Результативні показники

7.1. Результативні показники бюджетної програми за звітний період

Результативний показник	План	План зі змінами	Факт	Відхилення плану зі змінами від плану (+/-)	Відхилення факту від плану зі змінами (+/-)
1	2	3	4	5	6

Будівництво (нове будівництво, реконструкція, капітальний ремонт) громадських будинків та споруд (з урахуванням вимог безпеки щодо захисних споруд цивільного захисту)					
Площа об'єктів медичної інфраструктури, на яких будуть здійснюватись роботи з капітального ремонту (кв. метрів)	0,0	3 565,8	2 399,5	3 565,8	-1 166,3
Загальна вартість виконання робіт з капітального ремонту об'єктів медичної інфраструктури (тис. гривень)	0,0	39 897,6	40 988,0	39 897,6	1 090,4
Обсяг коштів у 2025 році для фінансового забезпечення робіт з капітального ремонту об'єктів медичної інфраструктури (тис. гривень)	0,0	17 792,1	17 020,8	17 792,1	-771,3
Обсяг коштів, спрямований на фінансове забезпечення робіт з капітального ремонту об'єктів медичної інфраструктури до 01.01.2025 (тис. гривень)	0,0	22 105,5	22 105,5	22 105,5	0,0
Площа об'єктів медичної інфраструктури, на яких виконано роботи з капітального ремонту (кв. метрів)	0,0	3 565,8	2 399,5	3 565,8	-1 166,3
Кількість завершених об'єктів медичної інфраструктури, на яких виконано роботи з капітального ремонту (штук)	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
Середні витрати на виконання робіт з капітального ремонту 1 кв. м. об'єктів медичної інфраструктури у 2025 році (тис. гривень)	0,0	5,0	7,1	5,0	2,1
Середня вартість виконання робіт з капітального ремонту 1 кв. м. об'єктів медичної інфраструктури (тис. гривень)	0,0	11,2	17,1	11,2	5,9
Рівень виконання робіт з капітального ремонту об'єктів медичної інфраструктури (відсотків)	0,0	100,0	95,5	100,0	-4,5

Пояснення щодо досягнення запланованих результатів

Показник «Площа об'єктів медичної інфраструктури, на яких будуть здійснюватись роботи з капітального ремонту» менший, ніж плановий, відповідно до Наказу про затвердження проектної документації № 44 від 18.08.2025 (експертний звіт № 4437 від 15.08.2025).

Показник «Загальна вартість виконання робіт з капітального ремонту об'єктів медичної інфраструктури» більший, ніж плановий, у зв'язку з коригуванням проектної документації, зміною обсягу робіт та загальною кошторисної вартості по проектам будівництва.

Показник «Обсяг коштів у 2025 році для фінансового забезпечення робіт з капітального ремонту об'єктів медичної інфраструктури» менший, ніж плановий, внаслідок економії коштів при виконанні об'ємів робіт. Роботи виконані в повному обсязі відповідно до затвердженої проєктної документації.

Показник «Площа об'єктів медичної інфраструктури, на яких виконано роботи з капітального ремонту» менший, ніж плановий, відповідно до Наказу про затвердження проєктної документації № 44 від 18.08.2025 (експертний звіт № 4437 від 15.08.2025).

Показник «Середні витрати на виконання робіт з капітального ремонту 1 кв. м. об'єктів медичної інфраструктури у 2025 році» більший, ніж плановий, у зв'язку зі збільшенням кошторисної вартості об'єктів відновлення та зміною (зменшення площі об'єкта відновлення) показника.

Показник «Середня вартість виконання робіт з капітального ремонту 1 кв. м. об'єктів медичної інфраструктури» більший, ніж плановий, у зв'язку зі збільшенням кошторисної вартості об'єктів відновлення та зміною (зменшення площі об'єкта відновлення) показника.

Показник «Рівень виконання робіт з капітального ремонту об'єктів медичної інфраструктури» менший, ніж плановий, у зв'язку з економією коштів при виконанні об'ємів робіт. Об'єкти виконані в повному обсязі відповідно до затвердженої проєктної документації.

Відновлення пошкоджених об'єктів житлового та громадського призначення

Площа об'єктів житлової інфраструктури, на яких будуть здійснюватися роботи з реконструкції (кв. метрів)	0,0	719,1	719,1	719,1	0,0
Площа об'єктів житлової інфраструктури, на яких будуть здійснюватись роботи з капітального ремонту (кв. метрів)	0,0	78 933,4	89 882,1	78 933,4	10 948,7
Площа об'єктів освітньої інфраструктури, на яких будуть здійснюватись роботи з реконструкції (кв. метрів)	0,0	386,4	386,4	386,4	0,0
Площа об'єктів освітньої інфраструктури, на яких будуть здійснюватись роботи з капітального ремонту (кв. метрів)	0,0	2 566,7	2 566,7	2 566,7	0,0
Загальна вартість виконання робіт з реконструкції об'єктів житлової інфраструктури (тис. гривень)	0,0	27 764,7	27 764,7	27 764,7	0,0
Загальна вартість виконання робіт з капітального ремонту об'єктів житлової інфраструктури (тис. гривень)	0,0	1 451 218,1	1 589 686,4	1 451 218,1	138 468,3
Загальна вартість виконання робіт з реконструкції об'єктів освітньої інфраструктури (тис. гривень)	0,0	25 319,9	20 449,4	25 319,9	-4 870,5
Загальна вартість виконання робіт з капітального ремонту об'єктів освітньої інфраструктури (тис. гривень)	0,0	97 128,7	97 128,7	97 128,7	0,0
Обсяг коштів у 2025 році для фінансового забезпечення робіт з реконструкції об'єктів житлової інфраструктури (тис. гривень)	0,0	12 725,0	6 616,5	12 725,0	-6 108,5
Обсяг коштів у 2025 році для фінансового забезпечення робіт з капітального ремонту об'єктів житлової інфраструктури (тис. гривень)	0,0	578 714,5	435 854,6	578 714,5	-142 859,9
Обсяг коштів у 2025 році для фінансового забезпечення робіт з реконструкції об'єктів освітньої інфраструктури (тис. гривень)	0,0	13 139,0	6 223,1	13 139,0	-6 915,9
Обсяг коштів у 2025 році для фінансового забезпечення робіт з капітального ремонту об'єктів освітньої інфраструктури (тис. гривень)	0,0	48 500,0	40 590,0	48 500,0	-7 910,0
Обсяг коштів, спрямований на фінансове забезпечення робіт з реконструкції об'єктів житлової інфраструктури до 01.01.2025 (тис. гривень)	0,0	6 101,3	6 101,3	6 101,3	0,0
Обсяг коштів, спрямований на фінансове забезпечення робіт з капітального ремонту об'єктів житлової інфраструктури до 01.01.2025 (тис. гривень)	0,0	645 163,5	645 163,5	645 163,5	0,0
Обсяг коштів, спрямований на фінансове забезпечення робіт з реконструкції об'єктів освітньої інфраструктури до 01.01.2025 (тис. гривень)	0,0	9 126,7	9 126,7	9 126,7	0,0

Обсяг коштів, спрямований на фінансове забезпечення робіт з капітального ремонту об'єктів освітньої інфраструктури до 01.01.2025 (тис. гривень)	0,0	20 473,9	20 473,9	20 473,9	0,0
Площа об'єктів житлової інфраструктури, на яких виконано роботи з реконструкції (кв. метрів)	0,0	487,6	329,3	487,6	-158,3
Площа об'єктів житлової інфраструктури, на яких виконано роботи з капітального ремонту (кв. метрів)	0,0	66 110,5	64 727,4	66 110,5	-1 383,1
Кількість завершених об'єктів житлової інфраструктури, на яких виконано роботи з капітального ремонту (штук)	0,0	11,0	5,0	11,0	-6,0
Площа об'єктів освітньої інфраструктури, на яких виконано роботи з реконструкції (кв. метрів)	0,0	339,8	290,0	339,8	-49,8
Площа об'єктів освітньої інфраструктури, на яких виконано роботи з капітального ремонту (кв. метрів)	0,0	1 822,7	1 613,7	1 822,7	-209,0
Середні витрати на виконання робіт з реконструкції 1 кв. м. об'єктів житлової інфраструктури у 2025 році (тис. гривень)	0,0	17,7	9,2	17,7	-8,5
Середні витрати на виконання робіт з капітального ремонту 1 кв. м. об'єктів житлової інфраструктури у 2025 році (тис. гривень)	0,0	7,3	4,8	7,3	-2,5
Середні витрати на виконання робіт з реконструкції 1 кв. м. об'єктів освітньої інфраструктури у 2025 році (тис. гривень)	0,0	34,0	16,1	34,0	-17,9
Середні витрати на виконання робіт з капітального ремонту 1 кв. м. об'єктів освітньої інфраструктури у 2025 році (тис. гривень)	0,0	18,9	15,8	18,9	-3,1
Середня вартість виконання робіт з реконструкції 1 кв. м. об'єктів житлової інфраструктури (тис. гривень)	0,0	38,6	38,6	38,6	0,0
Середня вартість виконання робіт з капітального ремонту 1 кв. м. об'єктів житлової інфраструктури (тис. гривень)	0,0	18,4	17,7	18,4	-0,7
Середня вартість виконання робіт з реконструкції 1 кв. м. об'єктів освітньої інфраструктури (тис. гривень)	0,0	65,5	52,9	65,5	-12,6
Середня вартість виконання робіт з капітального ремонту 1 кв. м. об'єктів освітньої інфраструктури (тис. гривень)	0,0	37,8	37,8	37,8	0,0
Рівень виконання робіт з реконструкції об'єктів житлової інфраструктури (відсотків)	0,0	67,8	45,8	67,8	-22,0
Рівень виконання робіт з капітального ремонту об'єктів житлової інфраструктури (відсотків)	0,0	84,3	68,0	84,3	-16,3
Рівень виконання робіт з реконструкції об'єктів освітньої інфраструктури (відсотків)	0,0	87,9	75,1	87,9	-12,8
Рівень виконання робіт з капітального ремонту об'єктів освітньої інфраструктури (відсотків)	0,0	71,0	62,9	71,0	-8,1

Пояснення щодо досягнення запланованих результатів

Показник «Площа об'єктів житлової інфраструктури, на яких будуть здійснюватись роботи з капітального ремонту» більший, ніж плановий, у зв'язку з коригуванням проекту та зміною обсягу робіт.

Показник «Загальна вартість виконання робіт з капітального ремонту об'єктів житлової інфраструктури» більший, ніж плановий, у зв'язку з коригуванням проектною документації, зміною обсягу робіт та загальної кошторисної вартості по проектам будівництва.

Показник «Загальна вартість виконання робіт з реконструкції об'єктів освітньої інфраструктури» менший, ніж плановий, оскільки під час коригування проектною документації було змінено проектні рішення, у зв'язку з чим зменшено вартість відновлення об'єкту.

Показник «Обсяг коштів у 2025 році для фінансового забезпечення робіт з реконструкції об'єктів житлової інфраструктури» менший, ніж плановий, у зв'язку з потребою коригування проєктної документації, кадровим дефіцитом у підрядних організаціях.

Показник «Обсяг коштів у 2025 році для фінансового забезпечення робіт з капітального ремонту об'єктів житлової інфраструктури» менший, ніж плановий, внаслідок неповного виконання робіт, кошти освоєно не в повному обсязі.

Показник «Обсяг коштів у 2025 році для фінансового забезпечення робіт з реконструкції об'єктів освітньої інфраструктури» менший, ніж плановий, внаслідок неповного виконання робіт з реконструкції об'єктів освітньої інфраструктури, зокрема, у зв'язку з тривалими повітряними тривогами, під час яких виконання будівельних робіт було призупинено з міркувань безпеки працівників, а також нестачею кадрів у зв'язку з постійними мобілізаційними заходами в місці проведення робіт.

Показник «Обсяг коштів у 2025 році для фінансового забезпечення робіт з капітального ремонту об'єктів освітньої інфраструктури» менший, ніж плановий, внаслідок неповного виконання робіт з реконструкції об'єктів освітньої інфраструктури, зокрема, у зв'язку з тривалими повітряними тривогами, під час яких виконання будівельних робіт було призупинено з міркувань безпеки працівників, а також нестачею кадрів у зв'язку з постійними мобілізаційними заходами в місці проведення робіт.

Показник «Площа об'єктів житлової інфраструктури, на яких виконано роботи з реконструкції» менший, ніж плановий, у зв'язку з потребою коригування проєктної документації, кадровим дефіцитом у підрядних організаціях.

Показник «Площа об'єктів житлової інфраструктури, на яких виконано роботи з капітального ремонту» менший, ніж плановий, через недотримання календарних планів, у зв'язку з тривалими повітряними тривогами, під час яких виконання будівельних робіт було призупинено з міркувань безпеки працівників, а також нестачею кадрів у зв'язку з постійними мобілізаційними заходами в місці проведення робіт.

Показник «Кількість завершених об'єктів житлової інфраструктури, на яких виконано роботи з капітального ремонту» не виконано в повному обсязі. Об'єкти перебувають у стадії активного виконання та плануються до завершення у наступних звітних періодах.

Показник «Площа об'єктів освітньої інфраструктури, на яких виконано роботи з реконструкції» менший, ніж плановий, через недотримання календарних планів, у зв'язку з тривалими повітряними тривогами, під час яких виконання будівельних робіт було призупинено з міркувань безпеки працівників, а також нестачею кадрів у зв'язку з постійними мобілізаційними заходами в місці проведення робіт.

Показник «Площа об'єктів освітньої інфраструктури, на яких виконано роботи з капітального ремонту» менший, ніж плановий, через недотримання календарних планів, у зв'язку з тривалими повітряними тривогами, під час яких виконання будівельних робіт було призупинено з міркувань безпеки працівників, а також нестачею кадрів у зв'язку з постійними мобілізаційними заходами в місці проведення робіт.

Показник «Середні витрати на виконання робіт з реконструкції 1 кв. м. об'єктів житлової інфраструктури у 2025 році» менший, ніж плановий, у зв'язку з коригуванням проєктної документації, зміною загальної кошторисної вартості по проєктах та обсягу фактичних витрат на зазначені цілі.

Показник «Середні витрати на виконання робіт з капітального ремонту 1 кв. м. об'єктів житлової інфраструктури у 2025 році» менший, ніж плановий, у зв'язку з коригуванням проєктної документації, зміною загальної кошторисної вартості по проєктах та обсягу фактичних витрат на зазначені цілі.

Показник «Середні витрати на виконання робіт з реконструкції 1 кв. м. об'єктів освітньої інфраструктури у 2025 році» менший, ніж плановий, так як обсяг виділених коштів не було освоєно в повному обсязі з причин: тривалі повітряні тривоги, під час яких виконання будівельних робіт було призупинено з міркувань безпеки працівників; постійні відключення електроенергії на об'єктах будівництва у зв'язку з масовими пошкодженнями об'єктів енергетичної інфраструктури Чернігівського району під час масованих ракетно-дронових атак (використання генераторів не передбачено договірною ціною); нестача кадрів у зв'язку з постійними мобілізаційними заходами в місці проведення робіт.

Показник «Середні витрати на виконання робіт з капітального ремонту 1 кв. м. об'єктів освітньої інфраструктури у 2025 році» менший, ніж плановий, так як обсяг виділених коштів не було освоєно в повному обсязі з причин: тривалі повітряні тривоги, під час яких виконання будівельних робіт було призупинено з міркувань безпеки працівників; постійні відключення електроенергії на об'єктах будівництва у зв'язку з масовими пошкодженнями об'єктів енергетичної інфраструктури Чернігівського району під час масованих ракетно-дронових атак (використання генераторів не передбачено договірною ціною); нестача кадрів у зв'язку з постійними мобілізаційними заходами в місці проведення робіт.

Показник «Середня вартість виконання робіт з капітального ремонту 1 кв. м. об'єктів житлової інфраструктури» менший, ніж плановий, у зв'язку з коригуванням проєктної документації, зміною загальної кошторисної вартості по проєктах та обсягу фактичних витрат на зазначені цілі.

Показник «Середня вартість виконання робіт з реконструкції 1 кв. м. об'єктів освітньої інфраструктури» менший, ніж плановий, оскільки під час коригування проєктної документації було змінено проєктні рішення, у зв'язку з чим зменшено вартість відновлення об'єкту.

Показник «Рівень виконання робіт з реконструкції об'єктів житлової інфраструктури» менший, ніж плановий, у зв'язку з коригуванням проєктної документації та зміною загальної кошторисної вартості робіт, поверненням коштів за коригуючими актами виконаних робіт до 01.01.2025, сум ПДВ).

Показник «Рівень виконання робіт з капітального ремонту об'єктів житлової інфраструктури» менший, ніж плановий, у зв'язку з коригуванням проєктної документації та зміною загальної кошторисної вартості робіт, поверненням коштів за коригуючими актами виконаних робіт до 01.01.2025, сум ПДВ).

Показник «Рівень виконання робіт з реконструкції об'єктів освітньої інфраструктури» менший, ніж плановий, оскільки будівельні роботи не були виконані в повному обсязі з причин: тривалі повітряні тривоги, під час яких виконання будівельних робіт було призупинено з міркувань безпеки працівників; постійні відключення електроенергії на об'єктах будівництва у зв'язку з масовими пошкодженнями об'єктів енергетичної інфраструктури Чернігівського району під час масованих ракетно-дронових атак (використання генераторів не передбачено договірною ціною); нестача кадрів у зв'язку з постійними мобілізаційними заходами в місці проведення робіт.

Показник «Рівень виконання робіт з капітального ремонту об'єктів освітньої інфраструктури» менший, ніж плановий, оскільки будівельні роботи не були виконані в повному обсязі з причин: тривалі повітряні тривоги, під час яких виконання будівельних робіт було призупинено з міркувань безпеки працівників; постійні відключення електроенергії на об'єктах будівництва у зв'язку з масовими пошкодженнями об'єктів енергетичної інфраструктури Чернігівського району під час масованих ракетно-дронових атак (використання генераторів не передбачено договірною ціною); нестача кадрів у зв'язку з постійними мобілізаційними заходами в місці проведення робіт.

Нове будівництво об'єктів житлового призначення для осіб, які втратили житло внаслідок воєнних дій, спричинених збройною агресією Російської Федерації проти України, розроблення та проведення експертизи проектної документації на будівництво таких об'єктів

Площа об'єктів житлової інфраструктури, на яких будуть здійснюватися роботи з нового будівництва (кв. метрів)	0,0	8 540,0	8 540,0	8 540,0	0,0
Загальна вартість виконання робіт з нового будівництва об'єктів житлової інфраструктури (тис. гривень)	0,0	310 055,2	310 055,2	310 055,2	0,0
Обсяг коштів у 2025 році для фінансового забезпечення робіт з нового будівництва об'єктів житлової інфраструктури (тис. гривень)	0,0	69 800,0	69 686,2	69 800,0	-113,8
Обсяг коштів, спрямований на фінансове забезпечення робіт з нового будівництва об'єктів житлової інфраструктури до 01.01.2025 (тис. гривень)	0,0	32 895,5	32 895,5	32 895,5	0,0
Площа об'єктів житлової інфраструктури, на яких виконано роботи з нового будівництва (кв. метрів)	0,0	2 828,6	2 825,5	2 828,6	-3,1
Середні витрати на виконання робіт з нового будівництва 1 кв. м. об'єктів житлової інфраструктури у 2025 році (тис. гривень)	0,0	8,2	8,2	8,2	0,0
Середня вартість виконання робіт з нового будівництва 1 кв. м. об'єктів житлової інфраструктури (тис. гривень)	0,0	36,3	36,3	36,3	0,0
Рівень виконання робіт з нового будівництва об'єктів житлової інфраструктури (відсотків)	0,0	33,1	33,1	33,1	0,0

Пояснення щодо досягнення запланованих результатів

За показником «Обсяг коштів у 2025 році для фінансового забезпечення робіт з нового будівництва об'єктів житлової інфраструктури» використання коштів не в повному обсязі виникло внаслідок неповного виконання робіт.

Показник «Обсяг коштів у 2025 році для фінансового забезпечення робіт з нового будівництва об'єктів інфраструктури, пов'язаних з наданням послуг з водопостачання» менший, ніж плановий, оскільки у процесі виконання бюджетної програми не виникла потреба у використанні частини бюджетних асигнувань.

Показник «Площа об'єктів житлової інфраструктури, на яких виконано роботи з нового будівництва» менший, ніж плановий, через недотримання календарних планів, у зв'язку з тривалими повітряними тривогами, під час яких виконання будівельних робіт було призупинено з міркувань безпеки працівників, а також нестачею кадрів у зв'язку з постійними мобілізаційними заходами в місці проведення робіт.

Нове будівництво об'єктів інфраструктури, пов'язаних з наданням послуг з водопостачання

Протяжність об'єктів інфраструктури, пов'язаних з наданням послуг з водопостачання (кілометрів)	0,0	141,9	141,9	141,9	0,0
Загальна вартість виконання робіт з нового будівництва об'єктів інфраструктури, пов'язаних з наданням послуг з водопостачання (тис. гривень)	0,0	10 576 112,9	10 576 112,9	10 576 112,9	0,0
Обсяг коштів у 2025 році для фінансового забезпечення робіт з нового будівництва об'єктів інфраструктури, пов'язаних з наданням послуг з водопостачання (тис. гривень)	0,0	500 000,0	499 786,2	500 000,0	-213,8

Обсяг коштів, спрямований на фінансове забезпечення робіт з нового будівництва об'єктів інфраструктури, пов'язаних з наданням послуг з водопостачання до 01.08.2025 (тис. гривень)	0,0	9 615 655,9	9 615 655,9	9 615 655,9	0,0
Протяжність об'єктів інфраструктури, пов'язаних з наданням послуг з водопостачання, на яких виконано роботи з нового будівництва (кілометрів)	0,0	135,8	135,8	135,8	0,0
Кількість завершених об'єктів інфраструктури, пов'язаних з наданням послуг з водопостачання, на яких виконано роботи з нового будівництва (штук)	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
Середні витрати на виконання робіт з нового будівництва 1 км об'єктів інфраструктури, пов'язаних з наданням послуг з водопостачання (тис. гривень)	0,0	3 523,6	3 522,1	3 523,6	-1,5
Середня вартість виконання робіт з нового будівництва 1 км об'єктів інфраструктури, пов'язаних з наданням послуг з водопостачання (тис. гривень)	0,0	74 532,2	74 532,2	74 532,2	0,0
Рівень виконання робіт з нового будівництва на об'єктах інфраструктури, пов'язаних з наданням послуг з водопостачання (відсотків)	0,0	95,6	95,6	95,6	0,0
Пояснення щодо досягнення запланованих результатів					
У процесі виконання бюджетної програми не виникла потреба у використанні частини бюджетних асигнувань. В 2025 році введено в експлуатацію магістральний водогін Марганець - Нікополь - Покров загальною протяжністю 41,260 км. Заходи реалізуються відповідно до затвердженої проєктно-кошторисної документації та умов укладених договорів.					
Результативні показники, які характеризують виконання бюджетної програми в цілому:					

7.2. Результативні показники у порівнянні із результативними показниками попереднього року

Напрямок використання бюджетних коштів / результативний показник	2024 рік (факт за рік, що передувє звітному)	2025 рік (факт за звітний рік)	Відхилення (+/-)
1	2	3	4
Будівництво (нове будівництво, реконструкція, капітальний ремонт) громадських будинків та споруд (з урахуванням вимог безпеки щодо захисних споруд цивільного захисту) (тис. грн)			
у тому числі: загальний фонд	0,0	0,0	0,0
спеціальний фонд	45 555,6	17 020,8	-28 534,8
Площа об'єктів медичної інфраструктури, на яких будуть здійснюватись роботи з капітального ремонту (кв. метрів)	9 715,5	2 399,5	-7 316,0
Загальна вартість виконання робіт з капітального ремонту об'єктів медичної інфраструктури (тис. гривень)	87 578,2	40 988,0	-46 590,2
Обсяг коштів у 2025 році для фінансового забезпечення робіт з капітального ремонту об'єктів медичної інфраструктури (тис. гривень)	45 555,6	17 020,8	-28 534,8
Обсяг коштів, спрямований на фінансове забезпечення робіт з капітального ремонту об'єктів медичної інфраструктури до 01.01.2025 (тис. гривень)	20 010,3	22 105,5	2 095,2
Площа об'єктів медичної інфраструктури, на яких виконано роботи з капітального ремонту (кв. метрів)	6 149,7	2 399,5	-3 750,2
Кількість завершених об'єктів медичної інфраструктури, на яких виконано роботи з капітального ремонту (штук)	2,0	1,0	-1,0
Середні витрати на виконання робіт з капітального ремонту 1 кв. м. об'єктів медичної інфраструктури у 2025 році (тис. гривень)	4,7	7,1	2,4

Середня вартість виконання робіт з капітального ремонту 1 кв. м. об'єктів медичної інфраструктури (тис. гривень)	9,0	17,1	8,1
Рівень виконання робіт з капітального ремонту об'єктів медичної інфраструктури (відсотків)	74,9	95,5	20,6
Пояснення щодо досягнення запланованих результатів			
Відхилення результативних показників відбулось у зв'язку із поточною діяльністю Агентства відновлення, зміною переліку результативних показників та найменувань окремих показників.			
Відновлення пошкоджених об'єктів житлового та громадського призначення (тис. грн)			
у тому числі: загальний фонд	0,0	0,0	0,0
спеціальний фонд	313 768,2	489 284,3	175 516,1
Площа об'єктів житлової інфраструктури, на яких будуть здійснюватися роботи з реконструкції (кв. метрів)	724,0	719,1	-4,9
Площа об'єктів житлової інфраструктури, на яких будуть здійснюватися роботи з капітального ремонту (кв. метрів)	69 802,3	89 882,1	20 079,8
Площа об'єктів освітньої інфраструктури, на яких будуть здійснюватися роботи з реконструкції (кв. метрів)	386,4	386,4	0,0
Площа об'єктів освітньої інфраструктури, на яких будуть здійснюватися роботи з капітального ремонту (кв. метрів)	2 515,9	2 566,7	50,8
Загальна вартість виконання робіт з реконструкції об'єктів житлової інфраструктури (тис. гривень)	24 643,6	27 764,7	3 121,1
Загальна вартість виконання робіт з капітального ремонту об'єктів житлової інфраструктури (тис. гривень)	1 410 714,1	1 589 686,4	178 972,3
Загальна вартість виконання робіт з реконструкції об'єктів освітньої інфраструктури (тис. гривень)	15 000,0	20 449,4	5 449,4
Загальна вартість виконання робіт з капітального ремонту об'єктів освітньої інфраструктури (тис. гривень)	91 157,7	97 128,7	5 971,0
Обсяг коштів у 2025 році для фінансового забезпечення робіт з реконструкції об'єктів житлової інфраструктури (тис. гривень)	47,1	6 616,5	6 569,4
Обсяг коштів у 2025 році для фінансового забезпечення робіт з капітального ремонту об'єктів житлової інфраструктури (тис. гривень)	307 454,9	435 854,6	128 399,7
Обсяг коштів у 2025 році для фінансового забезпечення робіт з реконструкції об'єктів освітньої інфраструктури (тис. гривень)	2 793,4	6 223,1	3 429,7
Обсяг коштів у 2025 році для фінансового забезпечення робіт з капітального ремонту об'єктів освітньої інфраструктури (тис. гривень)	3 472,8	40 590,0	37 117,2
Обсяг коштів, спрямований на фінансове забезпечення робіт з реконструкції об'єктів житлової інфраструктури до 01.01.2025 (тис. гривень)	6 054,2	6 101,3	47,1
Обсяг коштів, спрямований на фінансове забезпечення робіт з капітального ремонту об'єктів житлової інфраструктури до 01.01.2025 (тис. гривень)	337 912,0	645 163,5	307 251,5
Обсяг коштів, спрямований на фінансове забезпечення робіт з реконструкції об'єктів освітньої інфраструктури до 01.01.2025 (тис. гривень)	6 333,3	9 126,7	2 793,4

Обсяг коштів, спрямований на фінансове забезпечення робіт з капітального ремонту об'єктів освітньої інфраструктури до 01.01.2025 (тис. гривень)	17 001,1	20 473,9	3 472,8
Площа об'єктів житлової інфраструктури, на яких виконано роботи з реконструкції (кв. метрів)	0,0	329,3	329,3
Площа об'єктів житлової інфраструктури, на яких виконано роботи з капітального ремонту (кв. метрів)	0,0	64 727,4	64 727,4
Кількість завершених об'єктів житлової інфраструктури, на яких виконано роботи з капітального ремонту (штук)	0,0	5,0	5,0
Площа об'єктів освітньої інфраструктури, на яких виконано роботи з реконструкції (кв. метрів)	0,0	290,0	290,0
Площа об'єктів освітньої інфраструктури, на яких виконано роботи з капітального ремонту (кв. метрів)	0,0	1 613,7	1 613,7
Середні витрати на виконання робіт з реконструкції 1 кв. м. об'єктів житлової інфраструктури у 2025 році (тис. гривень)	0,1	9,2	9,1
Середні витрати на виконання робіт з капітального ремонту 1 кв. м. об'єктів житлової інфраструктури у 2025 році (тис. гривень)	4,4	4,8	0,4
Середні витрати на виконання робіт з реконструкції 1 кв. м. об'єктів освітньої інфраструктури у 2025 році (тис. гривень)	7,2	16,1	8,9
Середні витрати на виконання робіт з капітального ремонту 1 кв. м. об'єктів освітньої інфраструктури у 2025 році (тис. гривень)	1,4	15,8	14,4
Середня вартість виконання робіт з реконструкції 1 кв. м. об'єктів житлової інфраструктури (тис. гривень)	34,0	38,6	4,6
Середня вартість виконання робіт з капітального ремонту 1 кв. м. об'єктів житлової інфраструктури (тис. гривень)	20,2	17,7	-2,5
Середня вартість виконання робіт з реконструкції 1 кв. м. об'єктів освітньої інфраструктури (тис. гривень)	38,8	52,9	14,1
Середня вартість виконання робіт з капітального ремонту 1 кв. м. об'єктів освітньої інфраструктури (тис. гривень)	36,2	37,8	1,6
Рівень виконання робіт з реконструкції об'єктів житлової інфраструктури (відсотків)	24,8	45,8	21,0
Рівень виконання робіт з капітального ремонту об'єктів житлової інфраструктури (відсотків)	45,7	68,0	22,3
Рівень виконання робіт з реконструкції об'єктів освітньої інфраструктури (відсотків)	60,8	75,1	14,3
Рівень виконання робіт з капітального ремонту об'єктів освітньої інфраструктури (відсотків)	22,5	62,9	40,4
Пояснення щодо досягнення запланованих результатів			
Відхилення результативних показників відбулось у зв'язку із поточною діяльністю Агентства відновлення, зміною переліку результативних показників та найменувань окремих показників.			
Нове будівництво об'єктів житлового призначення для осіб, які втратили житло внаслідок воєнних дій, спричинених збройною агресією Російської Федерації проти України, розроблення та проведення експертизи проектної документації на будівництво таких об'єктів (тис. грн)			
у тому числі: загальний фонд	0,0	0,0	0,0
спеціальний фонд	1 615,8	69 686,2	68 070,4

Площа об'єктів житлової інфраструктури, на яких будуть здійснюватися роботи з нового будівництва (кв. метрів)	8 540,0	8 540,0	0,0
Загальна вартість виконання робіт з нового будівництва об'єктів житлової інфраструктури (тис. гривень)	327 248,7	310 055,2	-17 193,5
Обсяг коштів у 2025 році для фінансового забезпечення робіт з нового будівництва об'єктів житлової інфраструктури (тис. гривень)	1 615,8	69 686,2	68 070,4
Обсяг коштів, спрямований на фінансове забезпечення робіт з нового будівництва об'єктів житлової інфраструктури до 01.01.2025 (тис. гривень)	31 279,7	32 895,5	1 615,8
Площа об'єктів житлової інфраструктури, на яких виконано роботи з нового будівництва (кв. метрів)	0,0	2 825,5	2 825,5
Середні витрати на виконання робіт з нового будівництва 1 кв. м. об'єктів житлової інфраструктури у 2025 році (тис. гривень)	0,2	8,2	8,0
Середня вартість виконання робіт з нового будівництва 1 кв. м. об'єктів житлової інфраструктури (тис. гривень)	38,3	36,3	-2,0
Рівень виконання робіт з нового будівництва об'єктів житлової інфраструктури (відсотків)	10,1	33,1	23,0
Пояснення щодо досягнення запланованих результатів			
Відхилення результативних показників відбулось у зв'язку із поточною діяльністю Агентства відновлення, зміною переліку результативних показників та найменувань окремих показників.			
Нове будівництво об'єктів інфраструктури, пов'язаних з наданням послуг з водопостачання (тис. грн)			
у тому числі: загальний фонд	0,0	0,0	0,0
спеціальний фонд	0,0	499 786,2	499 786,2
Протяжність об'єктів інфраструктури, пов'язаних з наданням послуг з водопостачання (кілометрів)	0,0	141,9	141,9
Загальна вартість виконання робіт з нового будівництва об'єктів інфраструктури, пов'язаних з наданням послуг з водопостачання (тис. гривень)	0,0	10 576 112,9	10 576 112,9
Обсяг коштів у 2025 році для фінансового забезпечення робіт з нового будівництва об'єктів інфраструктури, пов'язаних з наданням послуг з водопостачання (тис. гривень)	0,0	499 786,2	499 786,2
Обсяг коштів, спрямований на фінансове забезпечення робіт з нового будівництва об'єктів інфраструктури, пов'язаних з наданням послуг з водопостачання до 01.08.2025 (тис. гривень)	0,0	9 615 655,9	9 615 655,9
Протяжність об'єктів інфраструктури, пов'язаних з наданням послуг з водопостачання, на яких виконано роботи з нового будівництва (кілометрів)	0,0	135,8	135,8
Кількість завершених об'єктів інфраструктури, пов'язаних з наданням послуг з водопостачання, на яких виконано роботи з нового будівництва (штук)	0,0	1,0	1,0
Середні витрати на виконання робіт з нового будівництва 1 км об'єктів інфраструктури, пов'язаних з наданням послуг з водопостачання (тис. гривень)	0,0	3 522,1	3 522,1
Середня вартість виконання робіт з нового будівництва 1 км об'єктів інфраструктури, пов'язаних з наданням послуг з водопостачання (тис. гривень)	0,0	74 532,2	74 532,2
Рівень виконання робіт з нового будівництва на об'єктах інфраструктури, пов'язаних з наданням послуг з водопостачання (відсотків)	0,0	95,6	95,6

Пояснення щодо досягнення запланованих результатів

Відхилення результативних показників відбулось у зв'язку із поточною діяльністю Агентства відновлення, зміною переліку результативних показників та найменувань окремих показників.

Результативні показники, які характеризують виконання бюджетної програми в цілому: (тис. грн)

Пояснення щодо змін у структурі напрямів використання бюджетних коштів:

Суттєвих змін у структурі напрямів використання бюджетних коштів не відбулось.

8. Інформація про результати контрольних заходів, проведених органами, уповноваженими на здійснення контролю за дотриманням бюджетного законодавства

№ з/п	Найменування контрольного заходу	Пропозиція за результатами контрольного заходу	Стан врахування пропозицій за результатами контрольного заходу
1	2	3	4
1	Бюджетна програма 3111360 була частиною проведення Рахунковою палатою аудиту відповідності на тему «Відновлення населених пунктів, які постраждали внаслідок збройної агресії Російської Федерації».	Станом на 31.12.2025 аудит не завершено.	

9. Узагальнений висновок про ефективність бюджетної програми:

рівень досягнення мети та виконання завдань бюджетної програми

За підсумками 2025 року основну мету та завдання бюджетної програми «Будівництво та відновлення об'єктів інфраструктури, житлового та громадського призначення, громадських будинків та споруд» досягнуто частково.

ефективність надання публічних послуг

Публічні послуги в рамках бюджетної програми не надаються.

ефективність системи планування показників бюджетної програми

Планування показників бюджетної програми здійснювалося відповідно до вимог чинного законодавства та затверджених методичних рекомендацій. Результативні показники бюджетної програми визначені з урахуванням виділених обсягів фінансування та відображають ступінь досягнення мети, виконання завдань та реалізацію цілей державної політики.

стан фінансової дисципліни

У процесі виконання бюджетної програми забезпечено дотримання вимог бюджетного законодавства, бюджетні зобов'язання бралися в межах затверджених бюджетних асигнувань. Станом на 01.01.2026 за КПКВК 3111360 обліковується дебіторська заборгованість у сумі 56 322,4 тис. грн.

врахування результатів контрольних заходів

Бюджетна програма 3111360 була частиною проведення Рахунковою палатою аудиту відповідності на тему «Відновлення населених пунктів, які постраждали внаслідок збройної агресії Російської Федерації». Станом на 31.12.2025 аудит не завершено.

ефективність системи управління бюджетними коштами

Управління коштами здійснювалося ефективно. Фінансові ресурси бюджетної програми використовувалися відповідно до бюджетних призначень та вимог чинного бюджетного законодавства.

вплив реалізації бюджетної програми на досягнення відповідних цілей державної політики

За підсумками 2025 року бюджетна програма в межах проектів виконана частково.

Напрями, пов'язані з відновленням пошкоджених об'єктів житлового та громадського призначення у звітному році були реалізовані не в повній мірі. Таким чином, незважаючи на реалізацію програми 3111360 в умовах воєнного стану, необхідність коригування проєктної документації та наявність системних ризиків, вживався комплекс організаційних, фінансових і правових заходів, що дозволило досягти середнього рівня готовності об'єктів.

Станом на звітну дату завершено 6 об'єктів. Незавершення робіт з відновлення об'єктів у 2025 році зумовлене об'єктивними факторами, пов'язаними з особливостями виконання будівельних робіт в умовах воєнного стану, у тому числі обмеженнями режиму робіт та необхідністю дотримання вимог безпеки. Використання коштів не в повному обсязі виникло внаслідок неповного виконання робіт, зокрема, у зв'язку необхідністю коригування проєктної документації відповідно до уточнених обсягів робіт, а також у зв'язку з тривалими повітряними тривогами, під час яких виконання будівельних робіт було призупинено з міркувань безпеки працівників, і нестачею кадрів у зв'язку з постійними мобілізаційними заходами в місці проведення робіт.

Завершення робіт та введення в експлуатацію незавершених об'єктів планується у 2026 році. Враховуючи вищевказане, виконання результативних показників бюджетної програми за КПКВК 3111360 здійснюється у межах запланованих заходів з урахуванням фактичних умов реалізації.

10. Заходи із підвищення ефективності бюджетної програми


№ з/п	Напрямок підвищення ефективності бюджетної програми	Захід
1	2	3
1	Підвищення ефективності планування потреби у видатках за бюджетною програмою	Ефективне використання бюджетних асигнувань відповідно до планових призначень в межах бюджетної програми.

Голова Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України

(підпис)

Сергій СУХОМЛИН

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)



РЕЗУЛЬТАТИ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2025 рік
 Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України
 ід-49019 в АІС "ГРК-ВЕБ", КВК=311, КПК=3111360, тип консолідації=Зведена форма ГРК, номер версії=1
 08.04.2026 09:37:30 **Сергій СУХОМЛИН** (3FAA9288358EC00304000000DA193A0009A2D900)
 08.04.2026 09:53:53 відправлено: Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України (1320F5)
 a7530750-71c4-49ca-b9b1-e2704225f348