

Результати оцінки ефективності бюджетної програми за 2025 рік

1. 311 Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України
(КВКВК ДБ) (найменування головного розпорядника коштів)
2. Апарат Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України
(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)
3. 3111370 0490 Відновлення населених пунктів, які постраждали внаслідок збройної агресії Російської Федерації
(КПКВК ДБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Ціль державної політики:

Забезпечення відбудови країни

Мета бюджетної програми

Здійснення розвитку та відновлення населених пунктів, які постраждали внаслідок збройної агресії Російської Федерації

Завдання бюджетної програми:

- 1) Забезпечення відновлення населених пунктів, які постраждали внаслідок збройної агресії Російської Федерації

5. Видатки / надання кредитів

5.1. Видатки / надання кредитів за напрямом використання бюджетних коштів

(тис грн)

| Напрямок використання бюджетних коштів | План | План зі змінами | Факт | Відхилення плану зі змінами від плану (+/-) | Відхилення факту від плану зі змінами (+/-) |
|--|------|-----------------|-------------|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ВСЬОГО за бюджетною програмою: | 0,0 | 3 493 303,0 | 2 931 463,1 | 3 493 303,0 | -561 839,9 |
| у тому числі: загальний фонд | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| спеціальний фонд | 0,0 | 3 493 303,0 | 2 931 463,1 | 3 493 303,0 | -561 839,9 |

| | | | | | |
|--|-----|-------------|-------------|-------------|------------|
| Відновлення населених пунктів, які постраждали внаслідок збройної агресії Російської Федерації, всього | 0,0 | 3 493 303,0 | 2 931 463,1 | 3 493 303,0 | -561 839,9 |
| у тому числі: загальний фонд | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| спеціальний фонд | 0,0 | 3 493 303,0 | 2 931 463,1 | 3 493 303,0 | -561 839,9 |

Пояснення щодо відхилень:

Обсяг виділених коштів освоєно не в повному обсязі з таких причин:

- недотримання підрядниками календарних графіків виконання робіт;
- виникнення додаткових обсягів робіт, які не були раніше враховані проектними рішеннями, що призвело до необхідності коригування проектної документації;
- тривалі повітряні тривоги, під час яких виконання будівельних робіт було призупинено з міркувань безпеки працівників;
- постійні відключення електроенергії на об'єктах будівництва у зв'язку з масовими пошкодженнями об'єктів енергетичної інфраструктури;
- нестача кадрів у зв'язку з постійними мобілізаційними заходами в місці проведення робіт;
- неповне використання коштів, перерахованих підрядним організаціям як попередня оплата та повернутих на бюджетний рахунок Служби.

5.2. Видатки / надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків бюджету / класифікації кредитування бюджету

(тис грн)

| КЕКВ / ККК | План | | План зі змінами | | Факт | | Відхилення плану зі змінами від плану (+/-) | | Відхилення факту від плану зі змінами (+/-) | |
|------------|----------------|------------------|-----------------|------------------|----------------|------------------|---|------------------|---|------------------|
| | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Загальний фонд | Спеціальний фонд |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 3121 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 265 000,0 | 0,0 | 239 335,1 | 0,0 | 265 000,0 | 0,0 | -25 664,9 |
| 3122 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 120 000,0 | 0,0 | 98 948,8 | 0,0 | 120 000,0 | 0,0 | -21 051,2 |
| 3131 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 997 244,0 | 0,0 | 870 330,4 | 0,0 | 997 244,0 | 0,0 | -126 913,6 |
| 3132 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 245 743,1 | 0,0 | 212 573,4 | 0,0 | 245 743,1 | 0,0 | -33 169,7 |
| 3141 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 82 520,3 | 0,0 | 41 111,3 | 0,0 | 82 520,3 | 0,0 | -41 409,0 |
| 3142 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 157 456,1 | 0,0 | 124 625,6 | 0,0 | 157 456,1 | 0,0 | -32 830,5 |
| 3210 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 625 339,5 | 0,0 | 1 344 538,5 | 0,0 | 1 625 339,5 | 0,0 | -280 801,0 |
| Всього: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 493 303,0 | 0,0 | 2 931 463,1 | 0,0 | 3 493 303,0 | 0,0 | -561 839,9 |

Кількість змін до плану **3**, з них змін на підставі пропозицій головного розпорядника **0**.

Пояснення щодо відхилень:

Згідно з пунктом 1 постанови Кабінету Міністрів України від 07 березня 2025 р. № 251 «Про виділення коштів з фонду ліквідації наслідків збройної агресії на реалізацію експериментального проекту щодо відновлення населених пунктів, які постраждали внаслідок збройної агресії Російської Федерації» (далі – Постанова № 251) Державному агентству відновлення та розвитку інфраструктури України виділено з фонду ліквідації наслідків збройної агресії за рахунок залишків коштів фонду ліквідації наслідків збройної агресії станом на 1 січня 2025 р. на безповоротній основі 5 242 582,6 тис. гривень (видатки розвитку) на нову бюджетну програму для відновлення населених пунктів, які постраждали внаслідок збройної агресії Російської Федерації.

Згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 22 жовтня 2025 р. № 1333 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 7 березня 2025 р. № 251», передбачено зменшити обсяг виділених коштів з фонду ліквідації наслідків збройної агресії за рахунок залишків коштів фонду ліквідації наслідків збройної агресії станом на 1 січня 2025 р. на безповоротній основі на реалізацію експериментального проекту щодо відновлення населених пунктів, які постраждали внаслідок збройної агресії Російської Федерації з 5 242 582,6 тис. грн до 4 485 374,205 тис. грн, а також внесені зміни до Переліку об'єктів (проектів), реалізація яких у попередніх бюджетних періодах здійснювалася за рахунок коштів фонду ліквідації наслідків збройної агресії в рамках реалізації експериментального проекту щодо відновлення населених пунктів, які постраждали внаслідок збройної агресії Російської Федерації, та обсягів бюджетних коштів для їх фінансового забезпечення у 2025 році.

Постановою Кабінету Міністрів України від 24 грудня 2025 р. № 1705 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 7 березня 2025 р. № 251 та від 22 жовтня 2025 р. № 1328» передбачено зменшити обсяг виділених коштів з фонду ліквідації наслідків збройної агресії за рахунок залишків коштів фонду ліквідації наслідків збройної агресії станом на 1 січня 2025 р. на безповоротній основі на реалізацію експериментального проекту щодо відновлення населених пунктів, які постраждали внаслідок збройної агресії Російської Федерації з 4 485 374,205 тис. грн до 3 493 303,012 тис. грн (на 992 071,193 тис. грн), а також внесені зміни до Переліку об'єктів (проектів), реалізація яких у попередніх бюджетних періодах здійснювалася за рахунок коштів фонду ліквідації наслідків збройної агресії в рамках реалізації експериментального проекту щодо відновлення населених пунктів, які постраждали внаслідок збройної агресії Російської Федерації, та обсягів бюджетних коштів для їх фінансового забезпечення у 2025 році.

6. Стан фінансової дисципліни

(тис грн)

| КЕКВ / ККК | Дебіторська заборгованість | | | Кредиторська заборгованість | | |
|--------------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------|
| | на початок звітного року | на кінець звітного року | | на початок звітного року | на кінець звітного року | |
| | | всього | з неї прострочена | | всього | з неї прострочена |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ВСЬОГО за бюджетною програмою: | 212 778,6 | 182 817,3 | 19 815,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Спеціальний фонд, всього | 212 778,6 | 182 817,3 | 19 815,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3210 | 212 778,6 | 182 817,3 | 19 815,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Пояснення щодо наявності та збільшення обсягів дебіторської та кредиторської заборгованостей:

За КПКВК 3111370 дебіторська заборгованість становить 182 817,3 тис. грн, в тому числі: по службі відновлення у Київській області у сумі – 158 597,3 тис. грн, (в тому числі прострочена у сумі 19 815,9 тис. грн, у зв'язку з попередньої оплатою, термін погашення якої відповідно до укладених договорів з підрядними організаціями станом на 01.01.2026 не настав, на проведення капітальних ремонтів багатоквартирних житлових будинків у м. Бородянка, які постраждали після наслідків збройної агресії Російської Федерації), по службі відновлення у Чернігівській області – 24 220,0 тис. гривень.

7. Результативні показники

7.1. Результативні показники бюджетної програми за звітний період

| Результативний показник | План | План зі змінами | Факт | Відхилення плану зі змінами від плану (+/-) | Відхилення факту від плану зі змінами (+/-) |
|-------------------------|------|-----------------|------|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Відновлення населених пунктів, які постраждали внаслідок збройної агресії Російської Федерації

| | | | | | |
|---|-----|------|-----|------|------|
| Середні витрати на виконання робіт з нового будівництва 1 кв. м об'єктів житлової інфраструктури у селі Посад-Покровське у 2025 році (тис. гривень) | 0,0 | 10,7 | 7,0 | 10,7 | -3,7 |
|---|-----|------|-----|------|------|

| | | | | | |
|---|-----|----------|----------|----------|---------|
| Площа об'єктів житлової інфраструктури у селі Посад-Покровське, на яких будуть здійснюватись роботи з нового будівництва (кв. метрів) | 0,0 | 19 633,4 | 19 620,0 | 19 633,4 | -13,4 |
| Протяжність об'єктів транспортної інфраструктури у селищі Бородянка, на яких здійснено роботи з реконструкції (кілометрів) | 0,0 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 0,0 |
| Рівень виконання робіт з капітального ремонту об'єктів житлової інфраструктури у селі Посад-Покровське у 2025 році (відсотків) | 0,0 | 30,7 | 18,9 | 30,7 | -11,8 |
| Середні витрати на виконання робіт з капітального ремонту 1 кв. м об'єктів житлової інфраструктури у селі Посад-Покровське у 2025 році (тис. гривень) | 0,0 | 8,0 | 3,5 | 8,0 | -4,5 |
| Площа об'єктів житлової інфраструктури у селі Посад-Покровське, на яких будуть здійснюватись роботи з капітального ремонту (кв. метрів) | 0,0 | 7 596,7 | 9 768,4 | 7 596,7 | 2 171,7 |
| Площа об'єктів соціальної інфраструктури у селищі Бородянка, на яких здійснено роботи з реконструкції (кв. метрів) | 0,0 | 5 075,0 | 7 917,8 | 5 075,0 | 2 842,8 |
| Рівень виконання робіт з нового будівництва об'єктів соціальної інфраструктури у селі Циркуни у 2025 році (відсотків) | 0,0 | 3,0 | 2,9 | 3,0 | -0,1 |
| Середні витрати на виконання робіт з нового будівництва 1 кв. м об'єктів соціальної інфраструктури у селі Циркуни у 2025 році (тис. гривень) | 0,0 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 0,0 |
| Площа об'єктів соціальної інфраструктури у селі Циркуни, на яких будуть здійснюватись роботи з нового будівництва (кв. метрів) | 0,0 | 1 244,4 | 1 244,4 | 1 244,4 | 0,0 |
| Площа об'єктів соціальної інфраструктури у селищі Бородянка, на яких здійснено роботи з нового будівництва (кв. метрів) | 0,0 | 448,6 | 573,9 | 448,6 | 125,3 |
| Рівень виконання робіт з нового будівництва об'єктів освітньої інфраструктури у селі Циркуни у 2025 році (відсотків) | 0,0 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 0,0 |
| Середні витрати на виконання робіт з нового будівництва 1 кв. м об'єктів освітньої інфраструктури у селі Циркуни у 2025 році (тис. гривень) | 0,0 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,0 |
| Кількість об'єктів соціальної інфраструктури у селищі Бородянка, на яких здійснено роботи з капітального ремонту (штук) | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 |
| Площа об'єктів освітньої інфраструктури у селі Циркуни, на яких будуть здійснюватись роботи з нового будівництва (кв. метрів) | 0,0 | 4 609,3 | 4 609,3 | 4 609,3 | 0,0 |
| Рівень виконання робіт з капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури у місті Тростянець у 2025 році (відсотків) | 0,0 | 88,1 | 86,8 | 88,1 | -1,3 |
| Середні витрати на виконання робіт з капітального ремонту 1 км об'єктів транспортної інфраструктури у місті Тростянець у 2025 році (тис. гривень) | 0,0 | 19 845,7 | 23 334,7 | 19 845,7 | 3 489,0 |
| Площа об'єктів соціальної інфраструктури у селищі Бородянка, на яких здійснено роботи з капітального ремонту (кв. метрів) | 0,0 | 3 913,5 | 4 741,1 | 3 913,5 | 827,6 |
| Протяжність об'єктів транспортної інфраструктури у місті Тростянець, на яких будуть здійснюватись роботи з капітального ремонту (кілометрів) | 0,0 | 4,2 | 3,4 | 4,2 | -0,8 |
| Рівень виконання робіт з реконструкції об'єктів соціальної інфраструктури у місті Тростянець у 2025 році (відсотків) | 0,0 | 6,8 | 6,6 | 6,8 | -0,2 |
| Середні витрати на виконання робіт з реконструкції 1 кв. м об'єктів соціальної інфраструктури у місті Тростянець у 2025 році (тис. гривень) | 0,0 | 1,0 | 6,8 | 1,0 | 5,8 |

| | | | | | |
|--|-----|----------|----------|----------|-----------|
| Площа об'єктів соціальної інфраструктури у місті Тростянець, на яких будуть здійснюватись роботи з реконструкції (кв. метрів) | 0,0 | 34 419,2 | 4 835,0 | 34 419,2 | -29 584,2 |
| Площа об'єктів освітньої інфраструктури у селищі Бородянка, на яких здійснено роботи з нового будівництва (кв. метрів) | 0,0 | 1 054,8 | 792,1 | 1 054,8 | -262,7 |
| Рівень виконання робіт з реконструкції об'єктів транспортної інфраструктури у селищі Бородянка у 2025 році (відсотків) | 0,0 | 31,1 | 30,7 | 31,1 | -0,4 |
| Середні витрати на виконання робіт з реконструкції 1 км об'єктів транспортної інфраструктури у селищі Бородянка у 2025 році (тис. гривень) | 0,0 | 30 148,9 | 29 724,1 | 30 148,9 | -424,8 |
| Протяжність об'єктів транспортної інфраструктури у селищі Бородянка, на яких будуть здійснюватись роботи з реконструкції (кілометрів) | 0,0 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 0,0 |
| Кількість об'єктів освітньої інфраструктури у селищі Бородянка, на яких здійснено роботи з капітального ремонту (штук) | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | -1,0 |
| Рівень виконання робіт з реконструкції об'єктів соціальної інфраструктури у селищі Бородянка у 2025 році (відсотків) | 0,0 | 6,2 | 2,8 | 6,2 | -3,4 |
| Середні витрати на виконання робіт з реконструкції 1 кв. м об'єктів соціальної інфраструктури у селищі Бородянка у 2025 році (тис. гривень) | 0,0 | 2,9 | 0,6 | 2,9 | -2,3 |
| Площа об'єктів соціальної інфраструктури у селищі Бородянка, на яких будуть здійснюватись роботи з реконструкції (кв. метрів) | 0,0 | 12 265,8 | 27 127,7 | 12 265,8 | 14 861,9 |
| Площа об'єктів освітньої інфраструктури у селищі Бородянка, на яких здійснено роботи з капітального ремонту (кв. метрів) | 0,0 | 6 379,0 | 5 433,6 | 6 379,0 | -945,4 |
| Рівень виконання робіт з нового будівництва об'єктів соціальної інфраструктури у селищі Бородянка у 2025 році (відсотків) | 0,0 | 29,9 | 26,2 | 29,9 | -3,7 |
| Середні витрати на виконання робіт з нового будівництва 1 кв. м об'єктів соціальної інфраструктури у селищі Бородянка у 2025 році (тис. гривень) | 0,0 | 26,7 | 21,1 | 26,7 | -5,6 |
| Площа об'єктів соціальної інфраструктури у селищі Бородянка, на яких будуть здійснюватись роботи з нового будівництва (кв. метрів) | 0,0 | 1 500,0 | 1 659,9 | 1 500,0 | 159,9 |
| Кількість об'єктів медичної інфраструктури у селищі Бородянка, на яких здійснено роботи з капітального ремонту (штук) | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | -1,0 |
| Рівень виконання робіт з капітального ремонту об'єктів соціальної інфраструктури у селищі Бородянка у 2025 році (відсотків) | 0,0 | 88,0 | 75,5 | 88,0 | -12,5 |
| Середні витрати на виконання робіт з капітального ремонту 1 кв. м об'єктів соціальної інфраструктури у селищі Бородянка у 2025 році (тис. гривень) | 0,0 | 23,2 | 15,1 | 23,2 | -8,1 |
| Площа об'єктів соціальної інфраструктури у селищі Бородянка, на яких будуть здійснюватись роботи з капітального ремонту (кв. метрів) | 0,0 | 4 454,1 | 5 691,9 | 4 454,1 | 1 237,8 |
| Площа об'єктів медичної інфраструктури у селищі Бородянка, на яких здійснено роботи з капітального ремонту (кв. метрів) | 0,0 | 250,4 | 50,3 | 250,4 | -200,1 |
| Рівень виконання робіт з нового будівництва об'єктів освітньої інфраструктури у селищі Бородянка у 2025 році (відсотків) | 0,0 | 41,1 | 33,3 | 41,1 | -7,8 |
| Середні витрати на виконання робіт з нового будівництва 1 кв. м об'єктів освітньої інфраструктури у селищі Бородянка у 2025 році (тис. гривень) | 0,0 | 29,9 | 23,5 | 29,9 | -6,4 |

| | | | | | |
|---|-----|---------|----------|---------|----------|
| Кількість об'єктів житлово-комунальної інфраструктури у селищі Бородянка, на яких здійснено роботи з реконструкції (штук) | 0,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 0,0 |
| Площа об'єктів освітньої інфраструктури у селищі Бородянка, на яких будуть здійснюватись роботи з нового будівництва (кв. метрів) | 0,0 | 2 673,0 | 2 713,4 | 2 673,0 | 40,4 |
| Рівень виконання робіт з капітального ремонту об'єктів освітньої інфраструктури у селищі Бородянка у 2025 році (відсотків) | 0,0 | 97,9 | 83,3 | 97,9 | -14,6 |
| Середні витрати на виконання робіт з капітального ремонту 1 кв. м об'єктів освітньої інфраструктури у селищі Бородянка у 2025 році (тис. гривень) | 0,0 | 28,3 | 24,0 | 28,3 | -4,3 |
| Протяжність об'єктів житлово-комунальної інфраструктури у селищі Бородянка, на яких здійснено роботи з реконструкції (кілометрів) | 0,0 | 50,2 | 38,4 | 50,2 | -11,8 |
| Площа об'єктів освітньої інфраструктури у селищі Бородянка, на яких будуть здійснюватись роботи з капітального ремонту (кв. метрів) | 0,0 | 6 519,9 | 6 519,9 | 6 519,9 | 0,0 |
| Рівень виконання робіт з капітального ремонту об'єктів медичної інфраструктури у селищі Бородянка у 2025 році (відсотків) | 0,0 | 55,2 | 42,1 | 55,2 | -13,1 |
| Середні витрати на виконання робіт з капітального ремонту 1 кв. м об'єктів медичної інфраструктури у селищі Бородянка у 2025 році (тис. гривень) | 0,0 | 30,8 | 82,4 | 30,8 | 51,6 |
| Площа об'єктів медичної інфраструктури у селищі Бородянка, на яких будуть здійснюватись роботи з капітального ремонту (кв. метрів) | 0,0 | 454,0 | 119,5 | 454,0 | -334,5 |
| Рівень виконання робіт з реконструкції об'єктів житлово-комунальної інфраструктури у селищі Бородянка у 2025 році (відсотків) | 0,0 | 99,2 | 91,1 | 99,2 | -8,1 |
| Середні витрати на виконання робіт з реконструкції 1 км об'єктів житлово-комунальної інфраструктури у селищі Бородянка у 2025 році (тис. гривень) | 0,0 | 2 497,5 | 2 983,4 | 2 497,5 | 485,9 |
| Площа об'єктів житлової інфраструктури у селищі Бородянка, на яких здійснено роботи з реконструкції (кв. метрів) | 0,0 | 1 561,5 | 1 267,6 | 1 561,5 | -293,9 |
| Протяжність об'єктів житлово-комунальної інфраструктури у селищі Бородянка, на яких будуть здійснюватись роботи з реконструкції (кілометрів) | 0,0 | 51,0 | 38,5 | 51,0 | -12,5 |
| Рівень виконання робіт з реконструкції об'єктів житлової інфраструктури у селищі Бородянка у 2025 році (відсотків) | 0,0 | 19,5 | 10,0 | 19,5 | -9,5 |
| Середні витрати на виконання робіт з реконструкції 1 кв. м об'єктів житлової інфраструктури у селищі Бородянка у 2025 році (тис. гривень) | 0,0 | 9,8 | 3,6 | 9,8 | -6,2 |
| Площа об'єктів житлової інфраструктури у селищі Бородянка, на яких будуть здійснюватись роботи з реконструкції (кв. метрів) | 0,0 | 8 416,5 | 11 556,0 | 8 416,5 | 3 139,5 |
| Площа об'єктів житлової інфраструктури у селищі Бородянка, на яких здійснено роботи з нового будівництва (кв. метрів) | 0,0 | 8 675,2 | 6 771,7 | 8 675,2 | -1 903,5 |
| Рівень виконання робіт з нового будівництва об'єктів житлової інфраструктури у селищі Бородянка у 2025 році (відсотків) | 0,0 | 18,5 | 16,1 | 18,5 | -2,4 |
| Середні витрати на виконання робіт з нового будівництва 1 кв. м об'єктів житлової інфраструктури у селищі Бородянка у 2025 році (тис. гривень) | 0,0 | 8,5 | 6,8 | 8,5 | -1,7 |
| Кількість об'єктів житлової інфраструктури у селищі Бородянка, на яких здійснено роботи з капітального ремонту (штук) | 0,0 | 35,0 | 31,0 | 35,0 | -4,0 |

| | | | | | |
|--|-----|-----------|-----------|-----------|----------|
| Площа об'єктів житлової інфраструктури у селищі Бородянка, на яких будуть здійснюватись роботи з нового будівництва (кв. метрів) | 0,0 | 43 604,1 | 47 080,7 | 43 604,1 | 3 476,6 |
| Рівень виконання робіт з капітального ремонту об'єктів житлової інфраструктури у селищі Бородянка у 2025 році (відсотків) | 0,0 | 81,2 | 70,6 | 81,2 | -10,6 |
| Середні витрати на виконання робіт з капітального ремонту 1 кв. м об'єктів житлової інфраструктури у селищі Бородянка у 2025 році (тис. гривень) | 0,0 | 8,5 | 7,4 | 8,5 | -1,1 |
| Площа об'єктів житлової інфраструктури у селищі Бородянка, на яких здійснено роботи з капітального ремонту (кв. метрів) | 0,0 | 116 993,6 | 109 215,3 | 116 993,6 | -7 778,3 |
| Площа об'єктів житлової інфраструктури у селищі Бородянка, на яких будуть здійснюватись роботи з капітального ремонту (кв. метрів) | 0,0 | 148 248,9 | 144 294,7 | 148 248,9 | -3 954,2 |
| Протяжність об'єктів транспортної інфраструктури у місті Тростянець, на яких здійснено роботи з капітального ремонту (кілометрів) | 0,0 | 3,4 | 2,2 | 3,4 | -1,2 |
| Площа об'єктів медичної інфраструктури у селі Посад-Покровське, на яких будуть здійснюватись роботи з нового будівництва (кв. метрів) | 0,0 | 414,6 | 414,6 | 414,6 | 0,0 |
| Рівень виконання робіт з реконструкції об'єктів житлово-комунальної інфраструктури у селі Посад-Покровське у 2025 році (відсотків) | 0,0 | 75,5 | 68,2 | 75,5 | -7,3 |
| Середні витрати на виконання робіт з реконструкції 1 км об'єктів житлово-комунальної інфраструктури у селі Посад-Покровське у 2025 році (тис. гривень) | 0,0 | 2 240,1 | 1 600,9 | 2 240,1 | -639,2 |
| Протяжність об'єктів житлово-комунальної інфраструктури у селі Посад-Покровське, на яких будуть здійснюватись роботи з реконструкції (кілометрів) | 0,0 | 102,1 | 124,7 | 102,1 | 22,6 |
| Площа об'єктів соціальної інфраструктури у місті Тростянець, на яких здійснено роботи з реконструкції (кв. метрів) | 0,0 | 4 835,0 | 4 835,0 | 4 835,0 | 0,0 |
| Рівень виконання робіт з нового будівництва об'єктів житлової інфраструктури у селі Посад-Покровське у 2025 році (відсотків) | 0,0 | 24,7 | 18,2 | 24,7 | -6,5 |
| Рівень виконання робіт з нового будівництва об'єктів житлової інфраструктури у селі Ягідне у 2025 році (відсотків) | 0,0 | 57,6 | 39,6 | 57,6 | -18,0 |
| Середні витрати на виконання робіт з нового будівництва 1 кв. м об'єктів житлової інфраструктури у селі Ягідне у 2025 році (тис. гривень) | 0,0 | 22,5 | 14,0 | 22,5 | -8,5 |
| Площа об'єктів житлової інфраструктури у селі Ягідне, на яких будуть здійснюватись роботи з нового будівництва (кв. метрів) | 0,0 | 366,6 | 366,6 | 366,6 | 0,0 |
| Рівень виконання робіт з капітального ремонту об'єктів житлової інфраструктури у селі Ягідне у 2025 році (відсотків) | 0,0 | 98,9 | 90,4 | 98,9 | -8,5 |
| Середні витрати на виконання робіт з капітального ремонту 1 кв. м об'єктів житлової інфраструктури у селі Ягідне у 2025 році (тис. гривень) | 0,0 | 3,4 | 2,5 | 3,4 | -0,9 |
| Площа об'єктів житлової інфраструктури у селі Ягідне, на яких будуть здійснюватись роботи з капітального ремонту (кв. метрів) | 0,0 | 10 185,7 | 10 807,5 | 10 185,7 | 621,8 |
| Рівень виконання робіт з нового будівництва об'єктів транспортної інфраструктури у селі Посад-Покровське у 2025 році (відсотків) | 0,0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,0 |
| Середні витрати на виконання робіт з нового будівництва 1 км об'єктів транспортної інфраструктури у селі Посад-Покровське у 2025 році (тис. гривень) | 0,0 | 409,1 | 368,1 | 409,1 | -41,0 |

| | | | | | |
|--|-----|-------------|-------------|-------------|-----------|
| Кількість об'єктів житлово-комунальної інфраструктури у селі Посад-Покровське, на яких здійснено роботи з реконструкції (штук) | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 |
| Протяжність об'єктів транспортної інфраструктури у селі Посад-Покровське, на яких будуть здійснюватись роботи з нового будівництва (кілометрів) | 0,0 | 5,0 | 5,5 | 5,0 | 0,5 |
| Рівень виконання робіт з капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури у селі Посад-Покровське у 2025 році (відсотків) | 0,0 | 48,0 | 45,6 | 48,0 | -2,4 |
| Середні витрати на виконання робіт з капітального ремонту 1 км об'єктів транспортної інфраструктури у селі Посад-Покровське у 2025 році (тис. гривень) | 0,0 | 8 353,9 | 5 688,7 | 8 353,9 | -2 665,2 |
| Протяжність об'єктів житлово-комунальної інфраструктури у селі Посад-Покровське, на яких здійснено роботи з реконструкції (кілометрів) | 0,0 | 24,8 | 124,7 | 24,8 | 99,9 |
| Протяжність об'єктів транспортної інфраструктури у селі Посад-Покровське, на яких будуть здійснюватись роботи з капітального ремонту (кілометрів) | 0,0 | 33,3 | 46,3 | 33,3 | 13,0 |
| Рівень виконання робіт з нового будівництва об'єктів соціальної інфраструктури у селі Посад-Покровське у 2025 році (відсотків) | 0,0 | 27,9 | 21,9 | 27,9 | -6,0 |
| Середні витрати на виконання робіт з нового будівництва 1 кв. м об'єктів соціальної інфраструктури у селі Посад-Покровське у 2025 році (тис. гривень) | 0,0 | 6,2 | 4,6 | 6,2 | -1,6 |
| Площа об'єктів соціальної інфраструктури у селі Посад-Покровське, на яких будуть здійснюватись роботи з нового будівництва (кв. метрів) | 0,0 | 1 544,2 | 1 544,2 | 1 544,2 | 0,0 |
| Рівень виконання робіт з нового будівництва об'єктів освітньої інфраструктури у селі Посад-Покровське у 2025 році (відсотків) | 0,0 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,0 |
| Середні витрати на виконання робіт з нового будівництва 1 кв. м об'єктів освітньої інфраструктури у селі Посад-Покровське у 2025 році (тис. гривень) | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,0 |
| Кількість об'єктів транспортної інфраструктури у місті Тростянець, на яких здійснено роботи з капітального ремонту (штук) | 0,0 | 2,0 | 1,0 | 2,0 | -1,0 |
| Площа об'єктів освітньої інфраструктури у селі Посад-Покровське, на яких будуть здійснюватись роботи з нового будівництва (кв. метрів) | 0,0 | 6 370,9 | 6 370,9 | 6 370,9 | 0,0 |
| Рівень виконання робіт з нового будівництва об'єктів медичної інфраструктури у селі Посад-Покровське у 2025 році (відсотків) | 0,0 | 29,6 | 18,5 | 29,6 | -11,1 |
| Середні витрати на виконання робіт з нового будівництва 1 кв. м об'єктів медичної інфраструктури у селі Посад-Покровське у 2025 році (тис. гривень) | 0,0 | 14,7 | 8,3 | 14,7 | -6,4 |
| Загальна вартість виконання робіт з нового будівництва об'єктів житлової інфраструктури у селищі Бородянка (тис. гривень) | 0,0 | 2 038 425,8 | 2 194 394,7 | 2 038 425,8 | 155 968,9 |
| Частка об'єктів, на яких завершено роботи з будівництва (нове будівництво, реконструкція, капітальний ремонт) у селищі Бородянка (відсотків) | 0,0 | 55,4 | 45,9 | 55,4 | -9,5 |
| Середня вартість виконання робіт з капітального ремонту 1 кв. м об'єктів житлової інфраструктури у селищі Бородянка у 2025 році (тис. гривень) | 0,0 | 12,1 | 12,6 | 12,1 | 0,5 |
| Загальна вартість виконання робіт з капітального ремонту об'єктів житлової інфраструктури у селищі Бородянка (тис. гривень) | 0,0 | 1 796 831,2 | 1 816 416,5 | 1 796 831,2 | 19 585,3 |
| Рівень виконання робіт з капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури у селі Ягідне у 2025 році (відсотків) | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 |

| | | | | | |
|---|-----|-----------|-----------|-----------|----------|
| Середні витрати на виконання робіт з капітального ремонту 1 км об'єктів транспортної інфраструктури у селі Ягідне у 2025 році (тис. гривень) | 0,0 | 1 271,9 | 1 265,6 | 1 271,9 | -6,3 |
| Протяжність об'єктів транспортної інфраструктури у селі Ягідне, на яких будуть здійснюватись роботи з капітального ремонту (кілометрів) | 0,0 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 0,0 |
| Рівень виконання робіт з реконструкції об'єктів соціальної інфраструктури у селі Ягідне у 2025 році (відсотків) | 0,0 | 24,2 | 19,9 | 24,2 | -4,3 |
| Середні витрати на виконання робіт з реконструкції 1 кв. м об'єктів соціальної інфраструктури у селі Ягідне у 2025 році (тис. гривень) | 0,0 | 16,1 | 13,1 | 16,1 | -3,0 |
| Площа об'єктів соціальної інфраструктури у селі Ягідне, на яких будуть здійснюватись роботи з реконструкції (кв. метрів) | 0,0 | 3 737,3 | 3 737,3 | 3 737,3 | 0,0 |
| Рівень виконання робіт з нового будівництва об'єктів житлово-комунальної інфраструктури у селі Ягідне у 2025 році (відсотків) | 0,0 | 100,0 | 76,8 | 100,0 | -23,2 |
| Середні витрати на виконання робіт з нового будівництва 1 об'єкту житлово-комунальної інфраструктури у селі Ягідне у 2025 році (тис. гривень) | 0,0 | 4 681,0 | 3 546,6 | 4 681,0 | -1 134,4 |
| Кількість об'єктів житлово-комунальної інфраструктури у селі Ягідне, на яких будуть здійснюватись роботи з нового будівництва (штук) | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 |
| Середня вартість виконання робіт з капітального ремонту 1 кв. м об'єктів освітньої інфраструктури у селищі Бородянка у 2025 році (тис. гривень) | 0,0 | 29,2 | 29,2 | 29,2 | 0,0 |
| Кількість об'єктів житлово-комунальної інфраструктури у селі Ягідне, на яких здійснено роботи з нового будівництва (штук) | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | -1,0 |
| Загальна вартість виконання робіт з капітального ремонту об'єктів освітньої інфраструктури у селищі Бородянка (тис. гривень) | 0,0 | 190 678,0 | 190 678,0 | 190 678,0 | 0,0 |
| Середня вартість виконання робіт з капітального ремонту 1 кв. м об'єктів медичної інфраструктури у селищі Бородянка у 2025 році (тис. гривень) | 0,0 | 70,0 | 265,9 | 70,0 | 195,9 |
| Загальна вартість виконання робіт з капітального ремонту об'єктів медичної інфраструктури у селищі Бородянка (тис. гривень) | 0,0 | 31 771,7 | 31 771,7 | 31 771,7 | 0,0 |
| Частка об'єктів, на яких завершено роботи з будівництва (нове будівництво, реконструкція, капітальний ремонт) у селі Ягідне (відсотків) | 0,0 | 89,6 | 36,5 | 89,6 | -53,1 |
| Середня вартість виконання робіт з реконструкції 1 км об'єктів житлово-комунальної інфраструктури у селищі Бородянка у 2025 році (тис. гривень) | 0,0 | 3 070,2 | 3 070,2 | 3 070,2 | 0,0 |
| Загальна вартість виконання робіт з реконструкції об'єктів житлово-комунальної інфраструктури у селищі Бородянка (тис. гривень) | 0,0 | 156 686,5 | 163 247,7 | 156 686,5 | 6 561,2 |
| Частка об'єктів, на яких завершено роботи з будівництва (нове будівництво, реконструкція, капітальний ремонт) у селі Посад-Покровське (відсотків) | 0,0 | 0,3 | 2,0 | 0,3 | 1,7 |
| Середня вартість виконання робіт з реконструкції 1 кв. м об'єктів житлової інфраструктури у селищі Бородянка у 2025 році (тис. гривень) | 0,0 | 52,0 | 37,9 | 52,0 | -14,1 |
| Кількість об'єктів житлової інфраструктури у селі Ягідне, на яких здійснено роботи з капітального ремонту (штук) | 0,0 | 84,0 | 34,0 | 84,0 | -50,0 |
| Загальна вартість виконання робіт з реконструкції об'єктів житлової інфраструктури у селищі Бородянка (тис. гривень) | 0,0 | 437 871,3 | 437 871,3 | 437 871,3 | 0,0 |

| | | | | | |
|--|-----|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Частка об'єктів, на яких завершено роботи з будівництва (нове будівництво, реконструкція, капітальний ремонт) у місті Тростянець (відсотків) | 0,0 | 50,0 | 75,0 | 50,0 | 25,0 |
| Середня вартість виконання робіт з нового будівництва 1 кв. м об'єктів житлової інфраструктури у селищі Бородянка у 2025 році (тис. гривень) | 0,0 | 46,7 | 46,6 | 46,7 | -0,1 |
| Площа об'єктів житлової інфраструктури у селі Ягідне, на яких здійснено роботи з капітального ремонту (кв. метрів) | 0,0 | 9 318,1 | 10 158,6 | 9 318,1 | 840,5 |
| Загальна вартість виконання робіт з реконструкції об'єктів транспортної інфраструктури у селищі Бородянка (тис. гривень) | 0,0 | 523 465,5 | 523 465,5 | 523 465,5 | 0,0 |
| Кількість виготовленої проектної документація для виконання робіт з будівництва (нове будівництво, реконструкція, капітальний ремонт) у селі Ягідне (штук) | 0,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 0,0 |
| Середня вартість виконання робіт з реконструкції 1 кв. м об'єктів соціальної інфраструктури у селищі Бородянка у 2025 році (тис. гривень) | 0,0 | 48,3 | 22,6 | 48,3 | -25,7 |
| Кількість виготовленої проектної документація для виконання робіт з будівництва (нове будівництво, реконструкція, капітальний ремонт) у селі Посад-Покровське (штук) | 0,0 | 143,0 | 143,0 | 143,0 | 0,0 |
| Загальна вартість виконання робіт з реконструкції об'єктів соціальної інфраструктури у селищі Бородянка (тис. гривень) | 0,0 | 592 350,7 | 613 246,9 | 592 350,7 | 20 896,2 |
| Середня вартість виконання робіт з нового будівництва 1 кв. м об'єктів соціальної інфраструктури у селищі Бородянка у 2025 році (тис. гривень) | 0,0 | 89,2 | 61,1 | 89,2 | -28,1 |
| Кількість виготовленої проектної документація для виконання робіт з будівництва (нове будівництво, реконструкція, капітальний ремонт) у селищі Бородянка (штук) | 0,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 0,0 |
| Загальна вартість виконання робіт з нового будівництва об'єктів соціальної інфраструктури у селищі Бородянка (тис. гривень) | 0,0 | 133 750,0 | 101 426,1 | 133 750,0 | -32 323,9 |
| Середня вартість виконання робіт з капітального ремонту 1 кв. м об'єктів соціальної інфраструктури у селищі Бородянка у 2025 році (тис. гривень) | 0,0 | 31,2 | 23,8 | 31,2 | -7,4 |
| Загальна вартість виконання робіт з капітального ремонту об'єктів соціальної інфраструктури у селищі Бородянка (тис. гривень) | 0,0 | 138 983,5 | 135 484,9 | 138 983,5 | -3 498,6 |
| Кількість об'єктів транспортної інфраструктури у селі Ягідне, на яких здійснено роботи з капітального ремонту (штук) | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 |
| Середня вартість виконання робіт з нового будівництва 1 кв. м об'єктів освітньої інфраструктури у селищі Бородянка у 2025 році (тис. гривень) | 0,0 | 77,9 | 87,6 | 77,9 | 9,7 |
| Загальна вартість виконання робіт з нового будівництва об'єктів освітньої інфраструктури у селищі Бородянка (тис. гривень) | 0,0 | 208 234,7 | 237 701,2 | 208 234,7 | 29 466,5 |
| Протяжність об'єктів транспортної інфраструктури у селі Ягідне, на яких здійснено роботи з капітального ремонту (кілометрів) | 0,0 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 0,0 |
| Середня вартість виконання робіт з нового будівництва 1 кв. м об'єктів житлової інфраструктури у селі Ягідне у 2025 році (тис. гривень) | 0,0 | 47,0 | 49,5 | 47,0 | 2,5 |
| Загальна вартість виконання робіт з нового будівництва об'єктів житлової інфраструктури у селі Ягідне (тис. гривень) | 0,0 | 17 224,6 | 18 159,2 | 17 224,6 | 934,6 |
| Середня вартість виконання робіт з капітального ремонту 1 кв. м об'єктів житлової інфраструктури у селі Ягідне у 2025 році (тис. гривень) | 0,0 | 8,0 | 7,1 | 8,0 | -0,9 |

| | | | | | |
|--|-----|-------------|-------------|-------------|-----------|
| Загальна вартість виконання робіт з капітального ремонту об'єктів житлової інфраструктури у селі Ягідне (тис. гривень) | 0,0 | 81 630,8 | 76 287,5 | 81 630,8 | -5 343,3 |
| Середня вартість виконання робіт з нового будівництва 1 км об'єктів транспортної інфраструктури у селі Посад-Покровське у 2025 році (тис. гривень) | 0,0 | 294 949,5 | 265 454,5 | 294 949,5 | -29 495,0 |
| Загальна вартість виконання робіт з нового будівництва об'єктів транспортної інфраструктури у селі Посад-Покровське (тис. гривень) | 0,0 | 1 460 000,0 | 1 460 000,0 | 1 460 000,0 | 0,0 |
| Середня вартість виконання робіт з капітального ремонту 1 км об'єктів транспортної інфраструктури у селі Посад-Покровське у 2025 році (тис. гривень) | 0,0 | 18 751,8 | 13 511,6 | 18 751,8 | -5 240,2 |
| Загальна вартість виконання робіт з капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури у селі Посад-Покровське (тис. гривень) | 0,0 | 625 183,4 | 625 183,4 | 625 183,4 | 0,0 |
| Середня вартість виконання робіт з нового будівництва 1 кв. м об'єктів соціальної інфраструктури у селі Посад-Покровське у 2025 році (тис. гривень) | 0,0 | 26,6 | 75,2 | 26,6 | 48,6 |
| Загальна вартість виконання робіт з нового будівництва об'єктів соціальної інфраструктури у селі Посад-Покровське (тис. гривень) | 0,0 | 41 120,0 | 116 120,0 | 41 120,0 | 75 000,0 |
| Середня вартість виконання робіт з нового будівництва 1 кв. м об'єктів освітньої інфраструктури у селі Посад-Покровське у 2025 році (тис. гривень) | 0,0 | 100,5 | 100,5 | 100,5 | 0,0 |
| Загальна вартість виконання робіт з нового будівництва об'єктів освітньої інфраструктури у селі Посад-Покровське (тис. гривень) | 0,0 | 640 441,6 | 640 441,6 | 640 441,6 | 0,0 |
| Середня вартість виконання робіт з нового будівництва 1 кв. м об'єктів медичної інфраструктури у селі Посад-Покровське у 2025 році (тис. гривень) | 0,0 | 57,6 | 57,6 | 57,6 | 0,0 |
| Загальна вартість виконання робіт з нового будівництва об'єктів медичної інфраструктури у селі Посад-Покровське (тис. гривень) | 0,0 | 23 883,1 | 23 883,1 | 23 883,1 | 0,0 |
| Середня вартість виконання робіт з реконструкції 1 км об'єктів житлово-комунальної інфраструктури у селі Посад-Покровське у 2025 році (тис. гривень) | 0,0 | 3 900,6 | 3 194,8 | 3 900,6 | -705,8 |
| Загальна вартість виконання робіт з реконструкції об'єктів житлово-комунальної інфраструктури у селі Посад-Покровське (тис. гривень) | 0,0 | 398 247,2 | 398 247,2 | 398 247,2 | 0,0 |
| Середня вартість виконання робіт з нового будівництва 1 кв. м об'єктів житлової інфраструктури у селі Посад-Покровське у 2025 році (тис. гривень) | 0,0 | 57,6 | 57,6 | 57,6 | 0,0 |
| Загальна вартість виконання робіт з нового будівництва об'єктів житлової інфраструктури у селі Посад-Покровське (тис. гривень) | 0,0 | 1 130 673,7 | 1 130 673,7 | 1 130 673,7 | 0,0 |
| Середня вартість виконання робіт з капітального ремонту 1 кв. м об'єктів житлової інфраструктури у селі Посад-Покровське у 2025 році (тис. гривень) | 0,0 | 29,7 | 23,1 | 29,7 | -6,6 |
| Загальна вартість виконання робіт з капітального ремонту об'єктів житлової інфраструктури у селі Посад-Покровське (тис. гривень) | 0,0 | 225 447,0 | 225 447,0 | 225 447,0 | 0,0 |
| Середня вартість виконання робіт з нового будівництва 1 кв. м об'єктів соціальної інфраструктури у селі Циркуни у 2025 році (тис. гривень) | 0,0 | 56,6 | 56,6 | 56,6 | 0,0 |
| Загальна вартість виконання робіт з нового будівництва об'єктів соціальної інфраструктури у селі Циркуни (тис. гривень) | 0,0 | 70 428,1 | 70 428,1 | 70 428,1 | 0,0 |
| Середня вартість виконання робіт з нового будівництва 1 кв. м об'єктів освітньої інфраструктури у селі Циркуни у 2025 році (тис. гривень) | 0,0 | 65,0 | 65,0 | 65,0 | 0,0 |

| | | | | | |
|---|-----|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Загальна вартість виконання робіт з нового будівництва об'єктів освітньої інфраструктури у селі Циркуни (тис. гривень) | 0,0 | 299 440,6 | 299 440,6 | 299 440,6 | 0,0 |
| Середня вартість виконання робіт з капітального ремонту 1 км об'єктів транспортної інфраструктури у місті Тростянець у 2025 році (тис. гривень) | 0,0 | 67 395,7 | 67 395,7 | 67 395,7 | 0,0 |
| Загальна вартість виконання робіт з капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури у місті Тростянець (тис. гривень) | 0,0 | 281 714,0 | 502 403,4 | 281 714,0 | 220 689,4 |
| Середня вартість виконання робіт з реконструкції 1 кв. м об'єктів соціальної інфраструктури у місті Тростянець у 2025 році (тис. гривень) | 0,0 | 21,0 | 144,6 | 21,0 | 123,6 |
| Загальна вартість виконання робіт з реконструкції об'єктів соціальної інфраструктури у місті Тростянець (тис. гривень) | 0,0 | 721 318,2 | 699 347,5 | 721 318,2 | -21 970,7 |
| Середня вартість виконання робіт з реконструкції 1 км об'єктів транспортної інфраструктури у селищі Бородянка у 2025 році (тис. гривень) | 0,0 | 98 636,8 | 98 636,8 | 98 636,8 | 0,0 |
| Кількість об'єктів у селі Циркуни, на яких у 2025 році будуть здійснюватись роботи з будівництва (нове будівництво, реконструкція, капітальний ремонт) (штук) | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 2,0 | -2,0 |
| Кількість об'єктів у місті Тростянець, на яких у 2025 році будуть здійснюватись роботи з будівництва (нове будівництво, реконструкція, капітальний ремонт) (штук) | 0,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 0,0 |
| Кількість об'єктів у селищі Бородянка, на яких у 2025 році будуть здійснюватись роботи з будівництва (нове будівництво, реконструкція, капітальний ремонт) (штук) | 0,0 | 74,0 | 74,0 | 74,0 | 0,0 |
| Обсяг коштів у 2025 році для фінансового забезпечення робіт з капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури у селі Ягідне (тис. гривень) | 0,0 | 4 697,2 | 4 673,8 | 4 697,2 | -23,4 |
| Обсяг коштів у 2025 році для фінансового забезпечення робіт з реконструкції об'єктів соціальної інфраструктури у селі Ягідне (тис. гривень) | 0,0 | 60 000,0 | 49 102,9 | 60 000,0 | -10 897,1 |
| Обсяг коштів у 2025 році для фінансового забезпечення робіт з нового будівництва об'єктів житлово-комунальної інфраструктури у селі Ягідне (тис. гривень) | 0,0 | 4 681,0 | 3 546,6 | 4 681,0 | -1 134,4 |
| Обсяг коштів у 2025 році для фінансового забезпечення робіт з нового будівництва об'єктів житлової інфраструктури у селі Ягідне (тис. гривень) | 0,0 | 8 250,0 | 5 140,0 | 8 250,0 | -3 110,0 |
| Обсяг коштів у 2025 році для фінансового забезпечення робіт з капітального ремонту об'єктів житлової інфраструктури у селі Ягідне (тис. гривень) | 0,0 | 34 226,5 | 27 306,9 | 34 226,5 | -6 919,6 |
| Обсяг коштів у 2025 році для фінансового забезпечення робіт з нового будівництва об'єктів транспортної інфраструктури у селі Посад-Покровське (тис. гривень) | 0,0 | 2 025,0 | 2 024,4 | 2 025,0 | -0,6 |
| Обсяг коштів у 2025 році для фінансового забезпечення робіт з капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури у селі Посад-Покровське (тис. гривень) | 0,0 | 278 518,0 | 263 218,4 | 278 518,0 | -15 299,6 |
| Обсяг коштів у 2025 році для фінансового забезпечення робіт з нового будівництва об'єктів соціальної інфраструктури у селі Посад-Покровське (тис. гривень) | 0,0 | 9 598,0 | 7 159,1 | 9 598,0 | -2 438,9 |
| Обсяг коштів у 2025 році для фінансового забезпечення робіт з нового будівництва об'єктів освітньої інфраструктури у селі Посад-Покровське (тис. гривень) | 0,0 | 1 420,0 | 1 420,0 | 1 420,0 | 0,0 |
| Обсяг коштів у 2025 році для фінансового забезпечення робіт з нового будівництва об'єктів медичної інфраструктури у селі Посад-Покровське (тис. гривень) | 0,0 | 6 108,0 | 3 459,3 | 6 108,0 | -2 648,7 |
| Обсяг коштів у 2025 році для фінансового забезпечення робіт з реконструкції об'єктів житлово-комунальної інфраструктури у селі Посад-Покровське (тис. гривень) | 0,0 | 228 718,5 | 199 555,6 | 228 718,5 | -29 162,9 |

| | | | | | |
|--|-----|-------------|-------------|-------------|------------|
| Обсяг коштів у 2025 році для фінансового забезпечення робіт з нового будівництва об'єктів житлової інфраструктури у селі Посад-Покровське (тис. гривень) | 0,0 | 210 866,0 | 137 697,7 | 210 866,0 | -73 168,3 |
| Обсяг коштів у 2025 році для фінансового забезпечення робіт з капітального ремонту об'єктів житлової інфраструктури у селі Посад-Покровське (тис. гривень) | 0,0 | 60 702,5 | 34 157,7 | 60 702,5 | -26 544,8 |
| Обсяг коштів у 2025 році для фінансового забезпечення робіт з нового будівництва об'єктів соціальної інфраструктури у селі Циркуни (тис. гривень) | 0,0 | 1 480,7 | 1 476,8 | 1 480,7 | -3,9 |
| Обсяг коштів у 2025 році для фінансового забезпечення робіт з нового будівництва об'єктів освітньої інфраструктури у селі Циркуни (тис. гривень) | 0,0 | 2 849,2 | 2 847,7 | 2 849,2 | -1,5 |
| Обсяг коштів у 2025 році для фінансового забезпечення робіт з капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури у місті Тростянець (тис. гривень) | 0,0 | 82 955,2 | 79 338,1 | 82 955,2 | -3 617,1 |
| Обсяг коштів у 2025 році для фінансового забезпечення робіт з реконструкції об'єктів соціальної інфраструктури у місті Тростянець (тис. гривень) | 0,0 | 34 208,7 | 33 118,9 | 34 208,7 | -1 089,8 |
| Обсяг коштів у 2025 році для фінансового забезпечення робіт з реконструкції об'єктів транспортної інфраструктури у селищі Бородянка (тис. гривень) | 0,0 | 160 000,0 | 157 746,0 | 160 000,0 | -2 254,0 |
| Обсяг коштів у 2025 році для фінансового забезпечення робіт з реконструкції об'єктів соціальної інфраструктури у селищі Бородянка (тис. гривень) | 0,0 | 35 993,0 | 15 877,3 | 35 993,0 | -20 115,7 |
| Обсяг коштів у 2025 році для фінансового забезпечення робіт з нового будівництва об'єктів соціальної інфраструктури у селищі Бородянка (тис. гривень) | 0,0 | 40 000,0 | 35 061,4 | 40 000,0 | -4 938,6 |
| Обсяг коштів у 2025 році для фінансового забезпечення робіт з капітального ремонту об'єктів соціальної інфраструктури у селищі Бородянка (тис. гривень) | 0,0 | 103 375,4 | 86 098,7 | 103 375,4 | -17 276,7 |
| Обсяг коштів у 2025 році для фінансового забезпечення робіт з нового будівництва об'єктів освітньої інфраструктури у селищі Бородянка (тис. гривень) | 0,0 | 80 000,0 | 63 887,4 | 80 000,0 | -16 112,6 |
| Обсяг коштів у 2025 році для фінансового забезпечення робіт з капітального ремонту об'єктів освітньої інфраструктури у селищі Бородянка (тис. гривень) | 0,0 | 184 367,7 | 156 668,8 | 184 367,7 | -27 698,9 |
| Обсяг коштів у 2025 році для фінансового забезпечення робіт з капітального ремонту об'єктів медичної інфраструктури у селищі Бородянка (тис. гривень) | 0,0 | 14 000,0 | 9 850,6 | 14 000,0 | -4 149,4 |
| Обсяг коштів у 2025 році для фінансового забезпечення робіт з реконструкції об'єктів житлово-комунальної інфраструктури у селищі Бородянка (тис. гривень) | 0,0 | 127 456,1 | 114 741,0 | 127 456,1 | -12 715,1 |
| Обсяг коштів у 2025 році для фінансового забезпечення робіт з реконструкції об'єктів житлової інфраструктури у селищі Бородянка (тис. гривень) | 0,0 | 82 520,3 | 41 111,3 | 82 520,3 | -41 409,0 |
| Обсяг коштів у 2025 році для фінансового забезпечення робіт з нового будівництва об'єктів житлової інфраструктури у селищі Бородянка (тис. гривень) | 0,0 | 368 800,0 | 320 597,8 | 368 800,0 | -48 202,2 |
| Обсяг коштів у 2025 році для фінансового забезпечення робіт з капітального ремонту об'єктів житлової інфраструктури у селищі Бородянка (тис. гривень) | 0,0 | 1 265 486,0 | 1 074 578,7 | 1 265 486,0 | -190 907,3 |
| Середня вартість виконання робіт з капітального ремонту 1 км об'єктів транспортної інфраструктури у селі Ягідне у 2025 році (тис. гривень) | 0,0 | 21 336,4 | 21 330,1 | 21 336,4 | -6,3 |
| Загальна вартість виконання робіт з капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури у селі Ягідне (тис. гривень) | 0,0 | 78 795,4 | 78 772,0 | 78 795,4 | -23,4 |
| Середня вартість виконання робіт з реконструкції 1 кв. м об'єктів соціальної інфраструктури у селі Ягідне у 2025 році (тис. гривень) | 0,0 | 66,7 | 65,4 | 66,7 | -1,3 |

| | | | | | |
|--|-----|-----------|-----------|-----------|----------|
| Загальна вартість виконання робіт з реконструкції об'єктів соціальної інфраструктури у селі Ягідне (тис. гривень) | 0,0 | 249 129,2 | 244 499,8 | 249 129,2 | -4 629,4 |
| Середня вартість виконання робіт з нового будівництва 1 об'єкту житлово-комунальної інфраструктури у селі Ягідне у 2025 році (тис. гривень) | 0,0 | 4 898,3 | 5 466,6 | 4 898,3 | 568,3 |
| Загальна вартість виконання робіт з нового будівництва об'єктів житлово-комунальної інфраструктури у селі Ягідне (тис. гривень) | 0,0 | 4 898,3 | 5 466,6 | 4 898,3 | 568,3 |
| Кількість об'єктів у селі Ягідне, на яких у 2025 році будуть здійснюватись роботи з будівництва (нове будівництво, реконструкція, капітальний ремонт) (штук) | 0,0 | 96,0 | 96,0 | 96,0 | 0,0 |
| Кількість об'єктів у селі Посад-Покровське, на яких у 2025 році будуть здійснюватись роботи з будівництва (нове будівництво, реконструкція, капітальний ремонт) (штук) | 0,0 | 391,0 | 330,0 | 391,0 | -61,0 |
| Кількість об'єктів житлової інфраструктури у селищі Бородянка, на яких здійснено роботи з капітального ремонту (штук) | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | -1,0 |

Пояснення щодо досягнення запланованих результатів

Фактичні результативні показники виконання бюджетної програми не досягли запланованих через неповне освоєння коштів, зумовлене об'єктивними чинниками воєнного стану, порушенням строків виконання робіт, коригуванням проєктної документації, призупиненням робіт з міркувань безпеки, перебоями з електропостачанням і нестачею кадрів, що призвело до невиконання окремих показників.

Серед основних причин виконання показників не в повному обсязі такі:

- недотримання підрядниками календарних графіків виконання робіт;
- виникнення додаткових обсягів робіт, які не були раніше враховані проєктними рішеннями, що призвело до необхідності коригування проєктної документації;
- тривалі повітряні тривоги, під час яких виконання будівельних робіт було призупинено з міркувань безпеки працівників;
- постійні відключення електроенергії на об'єктах будівництва у зв'язку з масовими пошкодженнями об'єктів енергетичної інфраструктури;
- нестача кадрів у зв'язку з постійними мобілізаційними заходами в місці проведення робіт;
- неповне використання коштів, перерахованих підрядним організаціям як попередня оплата та повернутих на бюджетний рахунок Служби.

Результативні показники, які характеризують виконання бюджетної програми в цілому:

7.2. Результативні показники у порівнянні із результативними показниками попереднього року

| Напрямок використання бюджетних коштів / результативний показник | 2024 рік (факт за рік, що передувє звітному) | 2025 рік (факт за звітний рік) | Відхилення (+/-) |
|---|--|--------------------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Відновлення населених пунктів, які постраждали внаслідок збройної агресії Російської Федерації (тис. грн) | | | |
| у тому числі: загальний фонд | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| спеціальний фонд | 503 758,0 | 2 931 463,1 | 2 427 705,1 |
| Середні витрати на виконання робіт з нового будівництва 1 кв. м об'єктів житлової інфраструктури у селі Посад-Покровське у 2025 році (тис. гривень) | 1,1 | 7,0 | 5,9 |
| Площа об'єктів житлової інфраструктури у селі Посад-Покровське, на яких будуть здійснюватись роботи з нового будівництва (кв. метрів) | 19 770,8 | 19 620,0 | -150,8 |
| Протяжність об'єктів транспортної інфраструктури у селищі Бородянка, на яких здійснено роботи з реконструкції (кілометрів) | 0,0 | 1,6 | 1,6 |

| | | | |
|---|----------|----------|-----------|
| Рівень виконання робіт з капітального ремонту об'єктів житлової інфраструктури у селі Посад-Покровське у 2025 році (відсотків) | 4,5 | 18,9 | 14,4 |
| Середні витрати на виконання робіт з капітального ремонту 1 кв. м об'єктів житлової інфраструктури у селі Посад-Покровське у 2025 році (тис. гривень) | 0,7 | 3,5 | 2,8 |
| Площа об'єктів житлової інфраструктури у селі Посад-Покровське, на яких будуть здійснюватись роботи з капітального ремонту (кв. метрів) | 7 594,5 | 9 768,4 | 2 173,9 |
| Площа об'єктів соціальної інфраструктури у селищі Бородянка, на яких здійснено роботи з реконструкції (кв. метрів) | 0,0 | 7 917,8 | 7 917,8 |
| Рівень виконання робіт з нового будівництва об'єктів соціальної інфраструктури у селі Циркуни у 2025 році (відсотків) | 1,3 | 2,9 | 1,6 |
| Середні витрати на виконання робіт з нового будівництва 1 кв. м об'єктів соціальної інфраструктури у селі Циркуни у 2025 році (тис. гривень) | 0,5 | 1,2 | 0,7 |
| Площа об'єктів соціальної інфраструктури у селі Циркуни, на яких будуть здійснюватись роботи з нового будівництва (кв. метрів) | 1 293,0 | 1 244,4 | -48,6 |
| Площа об'єктів соціальної інфраструктури у селищі Бородянка, на яких здійснено роботи з нового будівництва (кв. метрів) | 0,0 | 573,9 | 573,9 |
| Рівень виконання робіт з нового будівництва об'єктів освітньої інфраструктури у селі Циркуни у 2025 році (відсотків) | 0,3 | 1,3 | 1,0 |
| Середні витрати на виконання робіт з нового будівництва 1 кв. м об'єктів освітньої інфраструктури у селі Циркуни у 2025 році (тис. гривень) | 0,2 | 0,6 | 0,4 |
| Кількість об'єктів соціальної інфраструктури у селищі Бородянка, на яких здійснено роботи з капітального ремонту (штук) | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
| Площа об'єктів освітньої інфраструктури у селі Циркуни, на яких будуть здійснюватись роботи з нового будівництва (кв. метрів) | 5 200,0 | 4 609,3 | -590,7 |
| Рівень виконання робіт з капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури у місті Тростянець у 2025 році (відсотків) | 72,8 | 86,8 | 14,0 |
| Середні витрати на виконання робіт з капітального ремонту 1 км об'єктів транспортної інфраструктури у місті Тростянець у 2025 році (тис. гривень) | 28 954,4 | 23 334,7 | -5 619,7 |
| Площа об'єктів соціальної інфраструктури у селищі Бородянка, на яких здійснено роботи з капітального ремонту (кв. метрів) | 0,0 | 4 741,1 | 4 741,1 |
| Протяжність об'єктів транспортної інфраструктури у місті Тростянець, на яких будуть здійснюватись роботи з капітального ремонту (кілометрів) | 4,2 | 3,4 | -0,8 |
| Рівень виконання робіт з реконструкції об'єктів соціальної інфраструктури у місті Тростянець у 2025 році (відсотків) | 13,9 | 6,6 | -7,3 |
| Середні витрати на виконання робіт з реконструкції 1 кв. м об'єктів соціальної інфраструктури у місті Тростянець у 2025 році (тис. гривень) | 0,4 | 6,8 | 6,4 |
| Площа об'єктів соціальної інфраструктури у місті Тростянець, на яких будуть здійснюватись роботи з реконструкції (кв. метрів) | 34 419,2 | 4 835,0 | -29 584,2 |
| Площа об'єктів освітньої інфраструктури у селищі Бородянка, на яких здійснено роботи з нового будівництва (кв. метрів) | 0,0 | 792,1 | 792,1 |

| | | | |
|--|---------|----------|----------|
| Рівень виконання робіт з реконструкції об'єктів транспортної інфраструктури у селищі Бородянка у 2025 році (відсотків) | 1,1 | 30,7 | 29,6 |
| Середні витрати на виконання робіт з реконструкції 1 км об'єктів транспортної інфраструктури у селищі Бородянка у 2025 році (тис. гривень) | 518,2 | 29 724,1 | 29 205,9 |
| Протяжність об'єктів транспортної інфраструктури у селищі Бородянка, на яких будуть здійснюватись роботи з реконструкції (кілометрів) | 5,3 | 5,3 | 0,0 |
| Рівень виконання робіт з реконструкції об'єктів соціальної інфраструктури у селищі Бородянка у 2025 році (відсотків) | 0,6 | 2,8 | 2,2 |
| Середні витрати на виконання робіт з реконструкції 1 кв. м об'єктів соціальної інфраструктури у селищі Бородянка у 2025 році (тис. гривень) | 0,2 | 0,6 | 0,4 |
| Площа об'єктів соціальної інфраструктури у селищі Бородянка, на яких будуть здійснюватись роботи з реконструкції (кв. метрів) | 5 197,6 | 27 127,7 | 21 930,1 |
| Площа об'єктів освітньої інфраструктури у селищі Бородянка, на яких здійснено роботи з капітального ремонту (кв. метрів) | 0,0 | 5 433,6 | 5 433,6 |
| Рівень виконання робіт з нового будівництва об'єктів соціальної інфраструктури у селищі Бородянка у 2025 році (відсотків) | 0,0 | 26,2 | 26,2 |
| Середні витрати на виконання робіт з нового будівництва 1 кв. м об'єктів соціальної інфраструктури у селищі Бородянка у 2025 році (тис. гривень) | 0,0 | 21,1 | 21,1 |
| Площа об'єктів соціальної інфраструктури у селищі Бородянка, на яких будуть здійснюватись роботи з нового будівництва (кв. метрів) | 1 500,0 | 1 659,9 | 159,9 |
| Рівень виконання робіт з капітального ремонту об'єктів соціальної інфраструктури у селищі Бородянка у 2025 році (відсотків) | 15,7 | 75,5 | 59,8 |
| Середні витрати на виконання робіт з капітального ремонту 1 кв. м об'єктів соціальної інфраструктури у селищі Бородянка у 2025 році (тис. гривень) | 1,7 | 15,1 | 13,4 |
| Площа об'єктів соціальної інфраструктури у селищі Бородянка, на яких будуть здійснюватись роботи з капітального ремонту (кв. метрів) | 5 825,5 | 5 691,9 | -133,6 |
| Площа об'єктів медичної інфраструктури у селищі Бородянка, на яких здійснено роботи з капітального ремонту (кв. метрів) | 0,0 | 50,3 | 50,3 |
| Рівень виконання робіт з нового будівництва об'єктів освітньої інфраструктури у селищі Бородянка у 2025 році (відсотків) | 3,4 | 33,3 | 29,9 |
| Середні витрати на виконання робіт з нового будівництва 1 кв. м об'єктів освітньої інфраструктури у селищі Бородянка у 2025 році (тис. гривень) | 2,1 | 23,5 | 21,4 |
| Кількість об'єктів житлово-комунальної інфраструктури у селищі Бородянка, на яких здійснено роботи з реконструкції (штук) | 0,0 | 2,0 | 2,0 |
| Площа об'єктів освітньої інфраструктури у селищі Бородянка, на яких будуть здійснюватись роботи з нового будівництва (кв. метрів) | 2 673,0 | 2 713,4 | 40,4 |
| Рівень виконання робіт з капітального ремонту об'єктів освітньої інфраструктури у селищі Бородянка у 2025 році (відсотків) | 2,5 | 83,3 | 80,8 |
| Середні витрати на виконання робіт з капітального ремонту 1 кв. м об'єктів освітньої інфраструктури у селищі Бородянка у 2025 році (тис. гривень) | 0,0 | 24,0 | 24,0 |

| | | | |
|---|----------|-----------|-----------|
| Протяжність об'єктів житлово-комунальної інфраструктури у селищі Бородянка, на яких здійснено роботи з реконструкції (кілометрів) | 0,0 | 38,4 | 38,4 |
| Площа об'єктів освітньої інфраструктури у селищі Бородянка, на яких будуть здійснюватись роботи з капітального ремонту (кв. метрів) | 6 519,9 | 6 519,9 | 0,0 |
| Рівень виконання робіт з капітального ремонту об'єктів медичної інфраструктури у селищі Бородянка у 2025 році (відсотків) | 29,4 | 42,1 | 12,7 |
| Середні витрати на виконання робіт з капітального ремонту 1 кв. м об'єктів медичної інфраструктури у селищі Бородянка у 2025 році (тис. гривень) | 7,8 | 82,4 | 74,6 |
| Площа об'єктів медичної інфраструктури у селищі Бородянка, на яких будуть здійснюватись роботи з капітального ремонту (кв. метрів) | 454,0 | 119,5 | -334,5 |
| Рівень виконання робіт з реконструкції об'єктів житлово-комунальної інфраструктури у селищі Бородянка у 2025 році (відсотків) | 11,7 | 91,1 | 79,4 |
| Середні витрати на виконання робіт з реконструкції 1 км об'єктів житлово-комунальної інфраструктури у селищі Бородянка у 2025 році (тис. гривень) | 261,4 | 2 983,4 | 2 722,0 |
| Площа об'єктів житлової інфраструктури у селищі Бородянка, на яких здійснено роботи з реконструкції (кв. метрів) | 0,0 | 1 267,6 | 1 267,6 |
| Протяжність об'єктів житлово-комунальної інфраструктури у селищі Бородянка, на яких будуть здійснюватись роботи з реконструкції (кілометрів) | 106,9 | 38,5 | -68,4 |
| Рівень виконання робіт з реконструкції об'єктів житлової інфраструктури у селищі Бородянка у 2025 році (відсотків) | 1,2 | 10,0 | 8,8 |
| Середні витрати на виконання робіт з реконструкції 1 кв. м об'єктів житлової інфраструктури у селищі Бородянка у 2025 році (тис. гривень) | 0,2 | 3,6 | 3,4 |
| Площа об'єктів житлової інфраструктури у селищі Бородянка, на яких будуть здійснюватись роботи з реконструкції (кв. метрів) | 12 101,0 | 11 556,0 | -545,0 |
| Площа об'єктів житлової інфраструктури у селищі Бородянка, на яких здійснено роботи з нового будівництва (кв. метрів) | 0,0 | 6 771,7 | 6 771,7 |
| Рівень виконання робіт з нового будівництва об'єктів житлової інфраструктури у селищі Бородянка у 2025 році (відсотків) | 0,6 | 16,1 | 15,5 |
| Середні витрати на виконання робіт з нового будівництва 1 кв. м об'єктів житлової інфраструктури у селищі Бородянка у 2025 році (тис. гривень) | 0,2 | 6,8 | 6,6 |
| Кількість об'єктів житлової інфраструктури у селищі Бородянка, на яких здійснено роботи з капітального ремонту (штук) | 0,0 | 31,0 | 31,0 |
| Площа об'єктів житлової інфраструктури у селищі Бородянка, на яких будуть здійснюватись роботи з нового будівництва (кв. метрів) | 49 415,0 | 47 080,7 | -2 334,3 |
| Рівень виконання робіт з капітального ремонту об'єктів житлової інфраструктури у селищі Бородянка у 2025 році (відсотків) | 8,9 | 70,6 | 61,7 |
| Середні витрати на виконання робіт з капітального ремонту 1 кв. м об'єктів житлової інфраструктури у селищі Бородянка у 2025 році (тис. гривень) | 0,6 | 7,4 | 6,8 |
| Площа об'єктів житлової інфраструктури у селищі Бородянка, на яких здійснено роботи з капітального ремонту (кв. метрів) | 0,0 | 109 215,3 | 109 215,3 |

| | | | |
|--|-----------|-----------|----------|
| Площа об'єктів житлової інфраструктури у селищі Бородянка, на яких будуть здійснюватись роботи з капітального ремонту (кв. метрів) | 149 727,3 | 144 294,7 | -5 432,6 |
| Протяжність об'єктів транспортної інфраструктури у місті Тростянець, на яких здійснено роботи з капітального ремонту (кілометрів) | 0,0 | 2,2 | 2,2 |
| Площа об'єктів медичної інфраструктури у селі Посад-Покровське, на яких будуть здійснюватись роботи з нового будівництва (кв. метрів) | 300,0 | 414,6 | 114,6 |
| Рівень виконання робіт з реконструкції об'єктів житлово-комунальної інфраструктури у селі Посад-Покровське у 2025 році (відсотків) | 14,9 | 68,2 | 53,3 |
| Середні витрати на виконання робіт з реконструкції 1 км об'єктів житлово-комунальної інфраструктури у селі Посад-Покровське у 2025 році (тис. гривень) | 769,0 | 1 600,9 | 831,9 |
| Протяжність об'єктів житлово-комунальної інфраструктури у селі Посад-Покровське, на яких будуть здійснюватись роботи з реконструкції (кілометрів) | 84,8 | 124,7 | 39,9 |
| Площа об'єктів соціальної інфраструктури у місті Тростянець, на яких здійснено роботи з реконструкції (кв. метрів) | 0,0 | 4 835,0 | 4 835,0 |
| Рівень виконання робіт з нового будівництва об'єктів житлової інфраструктури у селі Посад-Покровське у 2025 році (відсотків) | 6,7 | 18,2 | 11,5 |
| Рівень виконання робіт з нового будівництва об'єктів житлової інфраструктури у селі Ягідне у 2025 році (відсотків) | 20,9 | 39,6 | 18,7 |
| Середні витрати на виконання робіт з нового будівництва 1 кв. м об'єктів житлової інфраструктури у селі Ягідне у 2025 році (тис. гривень) | 6,5 | 14,0 | 7,5 |
| Площа об'єктів житлової інфраструктури у селі Ягідне, на яких будуть здійснюватись роботи з нового будівництва (кв. метрів) | 257,3 | 366,6 | 109,3 |
| Рівень виконання робіт з капітального ремонту об'єктів житлової інфраструктури у селі Ягідне у 2025 році (відсотків) | 36,3 | 90,4 | 54,1 |
| Середні витрати на виконання робіт з капітального ремонту 1 кв. м об'єктів житлової інфраструктури у селі Ягідне у 2025 році (тис. гривень) | 3,4 | 2,5 | -0,9 |
| Площа об'єктів житлової інфраструктури у селі Ягідне, на яких будуть здійснюватись роботи з капітального ремонту (кв. метрів) | 11 847,9 | 10 807,5 | -1 040,4 |
| Рівень виконання робіт з нового будівництва об'єктів транспортної інфраструктури у селі Посад-Покровське у 2025 році (відсотків) | 0,3 | 0,5 | 0,2 |
| Середні витрати на виконання робіт з нового будівництва 1 км об'єктів транспортної інфраструктури у селі Посад-Покровське у 2025 році (тис. гривень) | 322,1 | 368,1 | 46,0 |
| Кількість об'єктів житлово-комунальної інфраструктури у селі Посад-Покровське, на яких здійснено роботи з реконструкції (штук) | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
| Протяжність об'єктів транспортної інфраструктури у селі Посад-Покровське, на яких будуть здійснюватись роботи з нового будівництва (кілометрів) | 5,0 | 5,5 | 0,5 |
| Рівень виконання робіт з капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури у селі Посад-Покровське у 2025 році (відсотків) | 4,8 | 45,6 | 40,8 |
| Середні витрати на виконання робіт з капітального ремонту 1 км об'єктів транспортної інфраструктури у селі Посад-Покровське у 2025 році (тис. гривень) | 318,0 | 5 688,7 | 5 370,7 |

| | | | |
|---|-------------|-------------|------------|
| Протяжність об'єктів житлово-комунальної інфраструктури у селі Посад-Покровське, на яких здійснено роботи з реконструкції (кілометрів) | 0,0 | 124,7 | 124,7 |
| Протяжність об'єктів транспортної інфраструктури у селі Посад-Покровське, на яких будуть здійснюватись роботи з капітального ремонту (кілометрів) | 31,4 | 46,3 | 14,9 |
| Рівень виконання робіт з нового будівництва об'єктів соціальної інфраструктури у селі Посад-Покровське у 2025 році (відсотків) | 4,4 | 21,9 | 17,5 |
| Середні витрати на виконання робіт з нового будівництва 1 кв. м об'єктів соціальної інфраструктури у селі Посад-Покровське у 2025 році (тис. гривень) | 3,0 | 4,6 | 1,6 |
| Площа об'єктів соціальної інфраструктури у селі Посад-Покровське, на яких будуть здійснюватись роботи з нового будівництва (кв. метрів) | 860,0 | 1 544,2 | 684,2 |
| Рівень виконання робіт з нового будівництва об'єктів освітньої інфраструктури у селі Посад-Покровське у 2025 році (відсотків) | 0,2 | 0,4 | 0,2 |
| Середні витрати на виконання робіт з нового будівництва 1 кв. м об'єктів освітньої інфраструктури у селі Посад-Покровське у 2025 році (тис. гривень) | 0,0 | 0,2 | 0,2 |
| Кількість об'єктів транспортної інфраструктури у місті Тростянець, на яких здійснено роботи з капітального ремонту (штук) | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
| Площа об'єктів освітньої інфраструктури у селі Посад-Покровське, на яких будуть здійснюватись роботи з нового будівництва (кв. метрів) | 14 140,0 | 6 370,9 | -7 769,1 |
| Рівень виконання робіт з нового будівництва об'єктів медичної інфраструктури у селі Посад-Покровське у 2025 році (відсотків) | 0,0 | 18,5 | 18,5 |
| Середні витрати на виконання робіт з нового будівництва 1 кв. м об'єктів медичної інфраструктури у селі Посад-Покровське у 2025 році (тис. гривень) | 0,0 | 8,3 | 8,3 |
| Загальна вартість виконання робіт з нового будівництва об'єктів житлової інфраструктури у селищі Бородянка (тис. гривень) | 1 324 042,8 | 2 194 394,7 | 870 351,9 |
| Частка об'єктів, на яких завершено роботи з будівництва (нове будівництво, реконструкція, капітальний ремонт) у селищі Бородянка (відсотків) | 0,0 | 45,9 | 45,9 |
| Середня вартість виконання робіт з капітального ремонту 1 кв. м об'єктів житлової інфраструктури у селищі Бородянка у 2025 році (тис. гривень) | 14,5 | 12,6 | -1,9 |
| Загальна вартість виконання робіт з капітального ремонту об'єктів житлової інфраструктури у селищі Бородянка (тис. гривень) | 2 164 477,8 | 1 816 416,5 | -348 061,3 |
| Рівень виконання робіт з капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури у селі Ягідне у 2025 році (відсотків) | 75,2 | 100,0 | 24,8 |
| Середні витрати на виконання робіт з капітального ремонту 1 км об'єктів транспортної інфраструктури у селі Ягідне у 2025 році (тис. гривень) | 19 674,8 | 1 265,6 | -18 409,2 |
| Протяжність об'єктів транспортної інфраструктури у селі Ягідне, на яких будуть здійснюватись роботи з капітального ремонту (кілометрів) | 3,7 | 3,7 | 0,0 |
| Рівень виконання робіт з реконструкції об'єктів соціальної інфраструктури у селі Ягідне у 2025 році (відсотків) | 0,2 | 19,9 | 19,7 |
| Середні витрати на виконання робіт з реконструкції 1 кв. м об'єктів соціальної інфраструктури у селі Ягідне у 2025 році (тис. гривень) | 0,2 | 13,1 | 12,9 |

| | | | |
|--|---------|-----------|-----------|
| Площа об'єктів соціальної інфраструктури у селі Ягідне, на яких будуть здійснюватись роботи з реконструкції (кв. метрів) | 1 720,4 | 3 737,3 | 2 016,9 |
| Рівень виконання робіт з нового будівництва об'єктів житлово-комунальної інфраструктури у селі Ягідне у 2025 році (відсотків) | 3,5 | 76,8 | 73,3 |
| Середні витрати на виконання робіт з нового будівництва 1 об'єкту житлово-комунальної інфраструктури у селі Ягідне у 2025 році (тис. гривень) | 154,3 | 3 546,6 | 3 392,3 |
| Кількість об'єктів житлово-комунальної інфраструктури у селі Ягідне, на яких будуть здійснюватись роботи з нового будівництва (штук) | 1,0 | 1,0 | 0,0 |
| Середня вартість виконання робіт з капітального ремонту 1 кв. м об'єктів освітньої інфраструктури у селищі Бородянка у 2025 році (тис. гривень) | 13,9 | 29,2 | 15,3 |
| Загальна вартість виконання робіт з капітального ремонту об'єктів освітньої інфраструктури у селищі Бородянка (тис. гривень) | 0,0 | 190 678,0 | 190 678,0 |
| Середня вартість виконання робіт з капітального ремонту 1 кв. м об'єктів медичної інфраструктури у селищі Бородянка у 2025 році (тис. гривень) | 26,4 | 265,9 | 239,5 |
| Загальна вартість виконання робіт з капітального ремонту об'єктів медичної інфраструктури у селищі Бородянка (тис. гривень) | 0,0 | 31 771,7 | 31 771,7 |
| Частка об'єктів, на яких завершено роботи з будівництва (нове будівництво, реконструкція, капітальний ремонт) у селі Ягідне (відсотків) | 0,0 | 36,5 | 36,5 |
| Середня вартість виконання робіт з реконструкції 1 км об'єктів житлово-комунальної інфраструктури у селищі Бородянка у 2025 році (тис. гривень) | 2 239,0 | 3 070,2 | 831,2 |
| Загальна вартість виконання робіт з реконструкції об'єктів житлово-комунальної інфраструктури у селищі Бородянка (тис. гривень) | 0,0 | 163 247,7 | 163 247,7 |
| Частка об'єктів, на яких завершено роботи з будівництва (нове будівництво, реконструкція, капітальний ремонт) у селі Посад-Покровське (відсотків) | 0,0 | 2,0 | 2,0 |
| Середня вартість виконання робіт з реконструкції 1 кв. м об'єктів житлової інфраструктури у селищі Бородянка у 2025 році (тис. гривень) | 20,0 | 37,9 | 17,9 |
| Кількість об'єктів житлової інфраструктури у селі Ягідне, на яких здійснено роботи з капітального ремонту (штук) | 0,0 | 34,0 | 34,0 |
| Загальна вартість виконання робіт з реконструкції об'єктів житлової інфраструктури у селищі Бородянка (тис. гривень) | 0,0 | 437 871,3 | 437 871,3 |
| Частка об'єктів, на яких завершено роботи з будівництва (нове будівництво, реконструкція, капітальний ремонт) у місті Тростянець (відсотків) | 0,0 | 75,0 | 75,0 |
| Середня вартість виконання робіт з нового будівництва 1 кв. м об'єктів житлової інфраструктури у селищі Бородянка у 2025 році (тис. гривень) | 26,8 | 46,6 | 19,8 |
| Площа об'єктів житлової інфраструктури у селі Ягідне, на яких здійснено роботи з капітального ремонту (кв. метрів) | 0,0 | 10 158,6 | 10 158,6 |
| Загальна вартість виконання робіт з реконструкції об'єктів транспортної інфраструктури у селищі Бородянка (тис. гривень) | 0,0 | 523 465,5 | 523 465,5 |
| Кількість виготовленої проектної документація для виконання робіт з будівництва (нове будівництво, реконструкція, капітальний ремонт) у селі Ягідне (штук) | 4,0 | 3,0 | -1,0 |

| | | | |
|--|-----------|-------------|-------------|
| Середня вартість виконання робіт з реконструкції 1 кв. м об'єктів соціальної інфраструктури у селищі Бородянка у 2025 році (тис. гривень) | 30,3 | 22,6 | -7,7 |
| Кількість виготовленої проектної документація для виконання робіт з будівництва (нове будівництво, реконструкція, капітальний ремонт) у селі Посад-Покровське (штук) | 35,0 | 143,0 | 108,0 |
| Загальна вартість виконання робіт з реконструкції об'єктів соціальної інфраструктури у селищі Бородянка (тис. гривень) | 0,0 | 613 246,9 | 613 246,9 |
| Середня вартість виконання робіт з нового будівництва 1 кв. м об'єктів соціальної інфраструктури у селищі Бородянка у 2025 році (тис. гривень) | 48,0 | 61,1 | 13,1 |
| Кількість виготовленої проектної документація для виконання робіт з будівництва (нове будівництво, реконструкція, капітальний ремонт) у селищі Бородянка (штук) | 41,0 | 16,0 | -25,0 |
| Загальна вартість виконання робіт з нового будівництва об'єктів соціальної інфраструктури у селищі Бородянка (тис. гривень) | 0,0 | 101 426,1 | 101 426,1 |
| Середня вартість виконання робіт з капітального ремонту 1 кв. м об'єктів соціальної інфраструктури у селищі Бородянка у 2025 році (тис. гривень) | 20,7 | 23,8 | 3,1 |
| Загальна вартість виконання робіт з капітального ремонту об'єктів соціальної інфраструктури у селищі Бородянка (тис. гривень) | 0,0 | 135 484,9 | 135 484,9 |
| Кількість об'єктів транспортної інфраструктури у селі Ягідне, на яких здійснено роботи з капітального ремонту (штук) | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
| Середня вартість виконання робіт з нового будівництва 1 кв. м об'єктів освітньої інфраструктури у селищі Бородянка у 2025 році (тис. гривень) | 60,6 | 87,6 | 27,0 |
| Загальна вартість виконання робіт з нового будівництва об'єктів освітньої інфраструктури у селищі Бородянка (тис. гривень) | 0,0 | 237 701,2 | 237 701,2 |
| Протяжність об'єктів транспортної інфраструктури у селі Ягідне, на яких здійснено роботи з капітального ремонту (кілометрів) | 0,0 | 3,7 | 3,7 |
| Середня вартість виконання робіт з нового будівництва 1 кв. м об'єктів житлової інфраструктури у селі Ягідне у 2025 році (тис. гривень) | 31,1 | 49,5 | 18,4 |
| Загальна вартість виконання робіт з нового будівництва об'єктів житлової інфраструктури у селі Ягідне (тис. гривень) | 0,0 | 18 159,2 | 18 159,2 |
| Середня вартість виконання робіт з капітального ремонту 1 кв. м об'єктів житлової інфраструктури у селі Ягідне у 2025 році (тис. гривень) | 11,8 | 7,1 | -4,7 |
| Загальна вартість виконання робіт з капітального ремонту об'єктів житлової інфраструктури у селі Ягідне (тис. гривень) | 0,0 | 76 287,5 | 76 287,5 |
| Середня вартість виконання робіт з нового будівництва 1 км об'єктів транспортної інфраструктури у селі Посад-Покровське у 2025 році (тис. гривень) | 294 949,5 | 265 454,5 | -29 495,0 |
| Загальна вартість виконання робіт з нового будівництва об'єктів транспортної інфраструктури у селі Посад-Покровське (тис. гривень) | 0,0 | 1 460 000,0 | 1 460 000,0 |
| Середня вартість виконання робіт з капітального ремонту 1 км об'єктів транспортної інфраструктури у селі Посад-Покровське у 2025 році (тис. гривень) | 13 298,7 | 13 511,6 | 212,9 |
| Загальна вартість виконання робіт з капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури у селі Посад-Покровське (тис. гривень) | 0,0 | 625 183,4 | 625 183,4 |

| | | | |
|--|-------------|-------------|-----------|
| Середня вартість виконання робіт з нового будівництва 1 кв. м об'єктів соціальної інфраструктури у селі Посад-Покровське у 2025 році (тис. гривень) | 74,9 | 75,2 | 0,3 |
| Загальна вартість виконання робіт з нового будівництва об'єктів соціальної інфраструктури у селі Посад-Покровське (тис. гривень) | 0,0 | 116 120,0 | 116 120,0 |
| Середня вартість виконання робіт з нового будівництва 1 кв. м об'єктів освітньої інфраструктури у селі Посад-Покровське у 2025 році (тис. гривень) | 45,3 | 100,5 | 55,2 |
| Загальна вартість виконання робіт з нового будівництва об'єктів освітньої інфраструктури у селі Посад-Покровське (тис. гривень) | 0,0 | 640 441,6 | 640 441,6 |
| Середня вартість виконання робіт з нового будівництва 1 кв. м об'єктів медичної інфраструктури у селі Посад-Покровське у 2025 році (тис. гривень) | 100,0 | 57,6 | -42,4 |
| Загальна вартість виконання робіт з нового будівництва об'єктів медичної інфраструктури у селі Посад-Покровське (тис. гривень) | 0,0 | 23 883,1 | 23 883,1 |
| Середня вартість виконання робіт з реконструкції 1 км об'єктів житлово-комунальної інфраструктури у селі Посад-Покровське у 2025 році (тис. гривень) | 5 675,6 | 3 194,8 | -2 480,8 |
| Загальна вартість виконання робіт з реконструкції об'єктів житлово-комунальної інфраструктури у селі Посад-Покровське (тис. гривень) | 0,0 | 398 247,2 | 398 247,2 |
| Середня вартість виконання робіт з нового будівництва 1 кв. м об'єктів житлової інфраструктури у селі Посад-Покровське у 2025 році (тис. гривень) | 51,5 | 57,6 | 6,1 |
| Загальна вартість виконання робіт з нового будівництва об'єктів житлової інфраструктури у селі Посад-Покровське (тис. гривень) | 1 018 039,9 | 1 130 673,7 | 112 633,8 |
| Середня вартість виконання робіт з капітального ремонту 1 кв. м об'єктів житлової інфраструктури у селі Посад-Покровське у 2025 році (тис. гривень) | 24,8 | 23,1 | -1,7 |
| Загальна вартість виконання робіт з капітального ремонту об'єктів житлової інфраструктури у селі Посад-Покровське (тис. гривень) | 188 459,6 | 225 447,0 | 36 987,4 |
| Середня вартість виконання робіт з нового будівництва 1 кв. м об'єктів соціальної інфраструктури у селі Циркуни у 2025 році (тис. гривень) | 34,8 | 56,6 | 21,8 |
| Загальна вартість виконання робіт з нового будівництва об'єктів соціальної інфраструктури у селі Циркуни (тис. гривень) | 45 000,0 | 70 428,1 | 25 428,1 |
| Середня вартість виконання робіт з нового будівництва 1 кв. м об'єктів освітньої інфраструктури у селі Циркуни у 2025 році (тис. гривень) | 68,5 | 65,0 | -3,5 |
| Загальна вартість виконання робіт з нового будівництва об'єктів освітньої інфраструктури у селі Циркуни (тис. гривень) | 356 000,0 | 299 440,6 | -56 559,4 |
| Середня вартість виконання робіт з капітального ремонту 1 км об'єктів транспортної інфраструктури у місті Тростянець у 2025 році (тис. гривень) | 53 838,6 | 67 395,7 | 13 557,1 |
| Загальна вартість виконання робіт з капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури у місті Тростянець (тис. гривень) | 225 045,4 | 502 403,4 | 277 358,0 |
| Середня вартість виконання робіт з реконструкції 1 кв. м об'єктів соціальної інфраструктури у місті Тростянець у 2025 році (тис. гривень) | 10,3 | 144,6 | 134,3 |
| Загальна вартість виконання робіт з реконструкції об'єктів соціальної інфраструктури у місті Тростянець (тис. гривень) | 354 654,6 | 699 347,5 | 344 692,9 |

| | | | |
|---|-----------|-----------|-----------|
| Середня вартість виконання робіт з реконструкції 1 км об'єктів транспортної інфраструктури у селищі Бородянка у 2025 році (тис. гривень) | 47 107,6 | 98 636,8 | 51 529,2 |
| Кількість об'єктів у селі Циркуни, на яких у 2025 році будуть здійснюватись роботи з будівництва (нове будівництво, реконструкція, капітальний ремонт) (штук) | 2,0 | 0,0 | -2,0 |
| Кількість об'єктів у місті Тростянець, на яких у 2025 році будуть здійснюватись роботи з будівництва (нове будівництво, реконструкція, капітальний ремонт) (штук) | 4,0 | 4,0 | 0,0 |
| Кількість об'єктів у селищі Бородянка, на яких у 2025 році будуть здійснюватись роботи з будівництва (нове будівництво, реконструкція, капітальний ремонт) (штук) | 77,0 | 74,0 | -3,0 |
| Обсяг коштів у 2025 році для фінансового забезпечення робіт з капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури у селі Ягідне (тис. гривень) | 72 659,0 | 4 673,8 | -67 985,2 |
| Обсяг коштів у 2025 році для фінансового забезпечення робіт з реконструкції об'єктів соціальної інфраструктури у селі Ягідне (тис. гривень) | 366,2 | 49 102,9 | 48 736,7 |
| Обсяг коштів у 2025 році для фінансового забезпечення робіт з нового будівництва об'єктів житлово-комунальної інфраструктури у селі Ягідне (тис. гривень) | 154,3 | 3 546,6 | 3 392,3 |
| Обсяг коштів у 2025 році для фінансового забезпечення робіт з нового будівництва об'єктів житлової інфраструктури у селі Ягідне (тис. гривень) | 1 672,5 | 5 140,0 | 3 467,5 |
| Обсяг коштів у 2025 році для фінансового забезпечення робіт з капітального ремонту об'єктів житлової інфраструктури у селі Ягідне (тис. гривень) | 40 038,9 | 27 306,9 | -12 732,0 |
| Обсяг коштів у 2025 році для фінансового забезпечення робіт з нового будівництва об'єктів транспортної інфраструктури у селі Посад-Покровське (тис. гривень) | 1 594,5 | 2 024,4 | 429,9 |
| Обсяг коштів у 2025 році для фінансового забезпечення робіт з капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури у селі Посад-Покровське (тис. гривень) | 9 978,5 | 263 218,4 | 253 239,9 |
| Обсяг коштів у 2025 році для фінансового забезпечення робіт з нового будівництва об'єктів соціальної інфраструктури у селі Посад-Покровське (тис. гривень) | 2 613,2 | 7 159,1 | 4 545,9 |
| Обсяг коштів у 2025 році для фінансового забезпечення робіт з нового будівництва об'єктів освітньої інфраструктури у селі Посад-Покровське (тис. гривень) | 695,4 | 1 420,0 | 724,6 |
| Обсяг коштів у 2025 році для фінансового забезпечення робіт з нового будівництва об'єктів медичної інфраструктури у селі Посад-Покровське (тис. гривень) | 0,0 | 3 459,3 | 3 459,3 |
| Обсяг коштів у 2025 році для фінансового забезпечення робіт з реконструкції об'єктів житлово-комунальної інфраструктури у селі Посад-Покровське (тис. гривень) | 65 209,7 | 199 555,6 | 134 345,9 |
| Обсяг коштів у 2025 році для фінансового забезпечення робіт з нового будівництва об'єктів житлової інфраструктури у селі Посад-Покровське (тис. гривень) | 22 202,3 | 137 697,7 | 115 495,4 |
| Обсяг коштів у 2025 році для фінансового забезпечення робіт з капітального ремонту об'єктів житлової інфраструктури у селі Посад-Покровське (тис. гривень) | 5 373,7 | 34 157,7 | 28 784,0 |
| Обсяг коштів у 2025 році для фінансового забезпечення робіт з нового будівництва об'єктів соціальної інфраструктури у селі Циркуни (тис. гривень) | 599,3 | 1 476,8 | 877,5 |
| Обсяг коштів у 2025 році для фінансового забезпечення робіт з нового будівництва об'єктів освітньої інфраструктури у селі Циркуни (тис. гривень) | 1 050,0 | 2 847,7 | 1 797,7 |
| Обсяг коштів у 2025 році для фінансового забезпечення робіт з капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури у місті Тростянець (тис. гривень) | 121 029,2 | 79 338,1 | -41 691,1 |

| | | | |
|--|-----------|-------------|-----------|
| Обсяг коштів у 2025 році для фінансового забезпечення робіт з реконструкції об'єктів соціальної інфраструктури у місті Тростянець (тис. гривень) | 12 738,6 | 33 118,9 | 20 380,3 |
| Обсяг коштів у 2025 році для фінансового забезпечення робіт з реконструкції об'єктів транспортної інфраструктури у селищі Бородянка (тис. гривень) | 2 750,0 | 157 746,0 | 154 996,0 |
| Обсяг коштів у 2025 році для фінансового забезпечення робіт з реконструкції об'єктів соціальної інфраструктури у селищі Бородянка (тис. гривень) | 931,4 | 15 877,3 | 14 945,9 |
| Обсяг коштів у 2025 році для фінансового забезпечення робіт з нового будівництва об'єктів соціальної інфраструктури у селищі Бородянка (тис. гривень) | 6,9 | 35 061,4 | 35 054,5 |
| Обсяг коштів у 2025 році для фінансового забезпечення робіт з капітального ремонту об'єктів соціальної інфраструктури у селищі Бородянка (тис. гривень) | 9 848,2 | 86 098,7 | 76 250,5 |
| Обсяг коштів у 2025 році для фінансового забезпечення робіт з нового будівництва об'єктів освітньої інфраструктури у селищі Бородянка (тис. гривень) | 5 500,0 | 63 887,4 | 58 387,4 |
| Обсяг коштів у 2025 році для фінансового забезпечення робіт з капітального ремонту об'єктів освітньої інфраструктури у селищі Бородянка (тис. гривень) | 86,5 | 156 668,8 | 156 582,3 |
| Обсяг коштів у 2025 році для фінансового забезпечення робіт з капітального ремонту об'єктів медичної інфраструктури у селищі Бородянка (тис. гривень) | 3 525,0 | 9 850,6 | 6 325,6 |
| Обсяг коштів у 2025 році для фінансового забезпечення робіт з реконструкції об'єктів житлово-комунальної інфраструктури у селищі Бородянка (тис. гривень) | 27 952,4 | 114 741,0 | 86 788,6 |
| Обсяг коштів у 2025 році для фінансового забезпечення робіт з реконструкції об'єктів житлової інфраструктури у селищі Бородянка (тис. гривень) | 2 813,9 | 41 111,3 | 38 297,4 |
| Обсяг коштів у 2025 році для фінансового забезпечення робіт з нового будівництва об'єктів житлової інфраструктури у селищі Бородянка (тис. гривень) | 7 542,2 | 320 597,8 | 313 055,6 |
| Обсяг коштів у 2025 році для фінансового забезпечення робіт з капітального ремонту об'єктів житлової інфраструктури у селищі Бородянка (тис. гривень) | 84 826,2 | 1 074 578,7 | 989 752,5 |
| Середня вартість виконання робіт з капітального ремонту 1 км об'єктів транспортної інфраструктури у селі Ягідне у 2025 році (тис. гривень) | 26 683,8 | 21 330,1 | -5 353,7 |
| Загальна вартість виконання робіт з капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури у селі Ягідне (тис. гривень) | 98 543,2 | 78 772,0 | -19 771,2 |
| Середня вартість виконання робіт з реконструкції 1 кв. м об'єктів соціальної інфраструктури у селі Ягідне у 2025 році (тис. гривень) | 93,0 | 65,4 | -27,6 |
| Загальна вартість виконання робіт з реконструкції об'єктів соціальної інфраструктури у селі Ягідне (тис. гривень) | 160 000,0 | 244 499,8 | 84 499,8 |
| Середня вартість виконання робіт з нового будівництва 1 об'єкту житлово-комунальної інфраструктури у селі Ягідне у 2025 році (тис. гривень) | 6 187,4 | 5 466,6 | -720,8 |
| Загальна вартість виконання робіт з нового будівництва об'єктів житлово-комунальної інфраструктури у селі Ягідне (тис. гривень) | 6 187,4 | 5 466,6 | -720,8 |
| Кількість об'єктів у селі Ягідне, на яких у 2025 році будуть здійснюватись роботи з будівництва (нове будівництво, реконструкція, капітальний ремонт) (штук) | 118,0 | 96,0 | -22,0 |
| Кількість об'єктів у селі Посад-Покровське, на яких у 2025 році будуть здійснюватись роботи з будівництва (нове будівництво, реконструкція, капітальний ремонт) (штук) | 390,0 | 330,0 | -60,0 |
| Пояснення щодо досягнення запланованих результатів | | | |

Відхилення результативних показників відбулось у зв'язку із поточною діяльністю Агентства відновлення, зміною переліку результативних показників та найменувань окремих показників.

Результативні показники, які характеризують виконання бюджетної програми в цілому: (тис. грн)

Пояснення щодо змін у структурі напрямів використання бюджетних коштів:

Суттєвих змін у структурі напрямів використання бюджетних коштів не відбулось.

8. Інформація про результати контрольних заходів, проведених органами, уповноваженими на здійснення контролю за дотриманням бюджетного законодавства

| № з/п | Найменування контрольного заходу | Пропозиція за результатами контрольного заходу | Стан врахування пропозицій за результатами контрольного заходу |
|--------------|--|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Рахунковою палатою за бюджетною програмою 3111370 у 2025 році проводився аудит відповідності на тему «Відновлення населених пунктів, які постраждали внаслідок збройної агресії Російської Федерації». | Станом на 31.12.2025 аудит не завершено. | |

9. Узагальнений висновок про ефективність бюджетної програми:

рівень досягнення мети та виконання завдань бюджетної програми

За підсумками 2025 року основну мету та завдання бюджетної програми «Відновлення населених пунктів, які постраждали внаслідок збройної агресії Російської Федерації» досягнуто частково.

ефективність надання публічних послуг

Публічні послуги в рамках бюджетної програми не надаються.

ефективність системи планування показників бюджетної програми

Планування показників бюджетної програми здійснювалося відповідно до вимог чинного законодавства та затверджених методичних рекомендацій. Результативні показники бюджетної програми визначені з урахуванням виділених обсягів фінансування та відображають ступінь досягнення мети, виконання завдань та реалізацію цілей державної політики.

стан фінансової дисципліни

У процесі виконання бюджетної програми забезпечено дотримання вимог бюджетного законодавства, бюджетні зобов'язання бралися в межах затверджених бюджетних асигнувань. Станом на 01.01.2026 обліковується дебіторська заборгованість у сумі 182 817,3 тис. грн.

врахування результатів контрольних заходів

Рахунковою палатою за бюджетною програмою 3111370 у 2025 році проводився аудит відповідності на тему «Відновлення населених пунктів, які постраждали внаслідок збройної агресії Російської Федерації». Станом на 31.12.2025 аудит не завершено.

ефективність системи управління бюджетними коштами

Управління коштами здійснювалося ефективно. Фінансові ресурси бюджетної програми використовувалися відповідно до бюджетних призначень та вимог чинного бюджетного законодавства.

вплив реалізації бюджетної програми на досягнення відповідних цілей державної політики

За бюджетною програмою 3111370 "Відновлення населених пунктів, які постраждали внаслідок збройної агресії Російської Федерації" касові видатки становили 2 931 463,1 тис.грн. Реалізація експериментального проекту здійснюється в умовах дії воєнного стану та супроводжується низкою об'єктивних чинників, що суттєво вплинули на терміни виконання будівельних робіт.

Обсяг виділених коштів освоєно не в повному обсязі з таких причин:

- недотримання підрядниками календарних графіків виконання робіт;
- виникнення додаткових обсягів робіт, які не були раніше враховані проектними рішеннями, що призвело до необхідності коригування проектної документації;
- тривалі повітряні тривоги, під час яких виконання будівельних робіт було призупинено з міркувань безпеки працівників;
- постійні відключення електроенергії на об'єктах будівництва у зв'язку з масовими пошкодженнями об'єктів енергетичної інфраструктури;
- нестача кадрів у зв'язку з постійними мобілізаційними заходами в місці проведення робіт;
- неповне використання коштів, перерахованих підрядним організаціям як попередня оплата та повернутих на бюджетний рахунок Служби. Це, у свою чергу, призвело до невиконання показників освоєння коштів, визначених бюджетною програмою, а також до зменшення показників середніх витрат на виконання робіт і рівня їх фактичного виконання.

10. Заходи із підвищення ефективності бюджетної програми


| № з/п | Напрямок підвищення ефективності бюджетної програми | Захід |
|-------|--|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Підвищення ефективності планування потреби у видатках за бюджетною програмою | Ефективне використання бюджетних асигнувань відповідно до планових призначень в межах бюджетної програми. |

Голова Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України

(підпис)

Сергій СУХОМЛИН

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)



РЕЗУЛЬТАТИ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2025 рік

Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України

ід-49020 в АІС "ГРК-ВЕБ", КВК=311, КПК=3111370, тип консолідації=Зведена форма ГРК, номер версії=1

08.04.2026 09:37:32 **Сергій СУХОМЛИН** (3FAA9288358EC00304000000DA193A0009A2D900)

08.04.2026 09:53:55 відправлено: Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України (1320F5)

3247286c-7bbd-4456-b22d-9e4dea811ea6