

ІНФОРМАЦІЯ

про стан розроблення та реалізації державного інвестиційного проекту станом на 01.01.2019
«Розвиток автомобільної дороги Н-31 Дніпро – Царичанка – Кобеляки – Решетилівка»

1. Найменування головного розпорядника Державне агентство автомобільних доріг України
2. Найменування відповідального виконавця Державне агентство автомобільних доріг України
3. Найменування замовника Служби автомобільних доріг у Дніпропетровській та Полтавській областях
4. Найменування балансоутримувача (майбутнього балансоутримувача) Служби автомобільних доріг у Дніпропетровській та Полтавській областях
5. Загальна вартість державного інвестиційного проекту (у цінах 2019 року) (тис. гривень) – 19 833 694,552 тис. грн.
6. Назва бюджетної програми 3111140 «Покращення стану автомобільної дороги Н-31 Дніпро – Царичанка – Кобеляки – Решетилівка»
7. Запланований обсяг видатків за бюджетною програмою за проектом (тис. гривень) 2 000 000 тис. грн.
8. Інформація щодо проектної організації: ІП НВФ «Мостопроект», ДФ ДП «Укрдпродор»-«Дніпродіпродор»
9. Інформація щодо підрядної організації: – ТОВ «ІШБ «АЛЬТКОМ» та ТОВ «Ростдорстрой» (Полтавська область); ТОВ «Автомагістраль-Південь» (Дніпропетровська область).
10. Виконання плану реалізації та фінансування проекту, у тому числі закупівлі, та графіка його здійснення

Інформація щодо придбання/відведення земельної ділянки
Дніпропетровська область

Назва заходу	Планові показники передбачені державним інвестиційним проектом		Фактичні показники		Пояснення щодо причин розбіжностей між плановими і фактичними показниками	Вжиті заходи для подолання відставання у строках / обсягах
	Строки	Вартість (тис. грн.)	Строки виконання	Вартість (тис. грн)		
Відведення земельної ділянки, землевпорядні роботи						

Полтавська область

Назва заходу ²	Планові показники, передбачені державним інвестиційним проектом		Фактичні показники		Пояснення щодо причин розбіжностей між плановими і фактичними показниками ⁴	Ужиті заходи для подолання відставання у строках/обсягах ⁵
	строки	вартість (тис. гривень)	строки виконання	вартість (тис. гривень)		
Відведення земельної ділянки землевпорядні роботи	2018	847,6	травень грудень 2018	847,6		
Будівництво шляхопроводу через залізницю на км 128+552 при реконструкції автомобільної дороги державного значення Н-31 Дніпро – Царичанка – Кобеляки – Решетилівка на ділянці - км 128+000 – км 129+400	2018	139,2	травень листопад 2018	139,2	-	-
Будівництво шляхопроводу та транспортної розв'язки на км 130+045 при реконструкції автомобільної дороги державного значення Н-31 Дніпро – Царичанка – Кобеляки – Решетилівка на ділянці - км 129+400 – км 131+150	2018	244,0	травень, листопад 2018	244,0	-	-

Реконструкція автомобільної дороги державного значення Н-31 Дніпро-Царичанка – Кобеляки – Решетилівка на ділянці км 96+550 – км 100+300	2018	116,1	травень грудень 2018	116,1	
Реконструкція автомобільної дороги державного значення Н-31 Дніпро-Царичанка – Кобеляки – Решетилівка на ділянці км 100+300 — км 103+500	2018	16,0	вересень грудень 2018	16,0	
Будівництво обходу с. Красне на ділянці км 103+500 - км 105+200 при реконструкції автомобільної дороги державного значення Н-31 Дніпро-Царичанка – Кобеляки – Решетилівка	2018	13,0	вересень грудень 2018	13,0	
Будівництво обходу с. Красне на ділянці км 105+200 — км 108+000 при реконструкції автомобільної дороги державного значення Н-31 Дніпро-Царичанка – Кобеляки – Решетилівка	2018	42,0	вересень грудень 2018	42,0	
Будівництво обходу с. Красне на ділянці км 108+000 — км 111+200 при реконструкції автомобільної дороги державного значення Н-31 Дніпро-Царичанка – Кобеляки – Решетилівка	2018	31,0	вересень грудень 2018	31,0	
Реконструкція автомобільної дороги державного значення Н-31 Дніпро-Царичанка – Кобеляки – Решетилівка на ділянці км 131 + 150 - км 133 + 500	2018	161,9	вересень грудень 2018	161,9	
Реконструкція автомобільної дороги державного значення Н-31 Дніпро-Царичанка – Кобеляки – Решетилівка на ділянці км 133+500 – км 137+900	2018	84,4	листопад 2018	84,4	
Реконструкція автомобільної дороги державного значення Н-31 Дніпро-Царичанка – Кобеляки – Решетилівка на ділянці км 137+900 – км 141+200	2018	-	-	-	

**Інформація щодо здійснення процедури закупівель та укладення договорів
Дніпропетровська область**

Назва заходу ²	Планові показники, передбачені державним інвестиційним проектом ³		Фактичні показники		Пояснення щодо причин розбіжностей між плановими і фактичними показниками ⁴	Вжиті заходи для подолання відставання у строках/обсягах ⁵
	Строки	Вартість (тис. грн.)	Строки виконання (номер договору, дата укладання)	Вартість (тис. грн.)		
1	2	3	4	5	6	7
1. Проведення процедури закупівлі щодо проектних робіт:						
1.1. Проектно-вишукувальні роботи						
1.2. Експертиза						
Будівництво автомобільної дороги державного значення Н-31 Дніпро – Царичанка – Кобеляки – Решетилівка від с. Лобойківка до межі Дніпропетровської області, II етап – II стадії, Дніпропетровська область	лютий 2018	304,91406	№ 00-0672-18/П5 від 11.06.2018	304,91406	Експертний звіт № 00-0672-18/ПБ від 15.06.2018	-
Будівництво автомобільної дороги державного значення Н-31 Дніпро – Царичанка – Кобеляки – Решетилівка від с. Лобойківка до межі Дніпропетровської області, км 11+400 – км 12+400, Дніпропетровська область	вересень 2018	182,01534	№ 28-0094-18 від 07.06.2018, ДУ1 до договору від 14.09.2018	182,01534	Експертний звіт № 28-0094-18 від 14.09.2018	-

1	2	3	4	5	6	7
Будівництво автомобільної дороги державного значення Н-31 Дніпро – Царичанка – Кобеляки – Решетилівка від с. Лобойківка до межі Дніпропетровської області, км 12+400 – км 14+400, Дніпропетровська область	грудень 2018	120,0	-	-	Експертиза не завершена	Планується отримання експертного звіту в січні 2019 р.
Будівництво автомобільної дороги державного значення Н-31 Дніпро – Царичанка – Кобеляки – Решетилівка від с. Лобойківка до межі Дніпропетровської області, км 14+400 – км 15+900, Дніпропетровська область	грудень 2018	120,0	-	-	Експертиза не завершена	Планується отримання експертного звіту в січні 2019 р.
Будівництво автомобільної дороги державного значення Н-31 Дніпро – Царичанка – Кобеляки – Решетилівка від с. Лобойківка до межі Дніпропетровської області, км 15+900 – км 19+400, Дніпропетровська область	грудень 2018	489,97213	№ 1462-Е-18 від 28.11.2018	-	Експертиза не завершена	Планується отримання експертного звіту в січні 2019 р.
Будівництво автомобільної дороги державного значення Н-31 Дніпро – Царичанка – Кобеляки – Решетилівка від с. Лобойківка до межі Дніпропетровської області, км 19+400 – км 21+600, Дніпропетровська область	грудень 2018	283,09847	-	-	Укладення договору планується в лютому 2019 р.	-
1.3. Затвердження проекту						
Будівництво автомобільної дороги державного значення Н-31 Дніпро – Царичанка – Кобеляки – Решетилівка від с. Лобойківка до межі Дніпропетровської області, II етап – II стадії, Дніпропетровська область	березень 2018	-	-	-	Наказ Укрвододору від 30.07.2018 р. № 236	-
Будівництво автомобільної дороги державного значення Н-31 Дніпро – Царичанка – Кобеляки – Решетилівка від с. Лобойківка до межі	вересень 2018	-	-	-	Наказ Укрвододору від 19.09.2018 р.	-

1	2	3	4	5	6	7
Дніпропетровської області, км 11+400 – км 12+400, Дніпропетровська область	листопад 2018	-	-	-	№ 280	
Будівництво автомобільної дороги державного значення Н-31 Дніпро – Царичанка – Кобеляки – Решетилівка від с. Лобойківка до межі Дніпропетровської області, км 12+400 – км 14+400, Дніпропетровська область	листопад 2018	-	-	-	Проект буде затверджений після отримання експертного звіту	-
Будівництво автомобільної дороги державного значення Н-31 Дніпро – Царичанка – Кобеляки – Решетилівка від с. Лобойківка до межі Дніпропетровської області, км 14+400 – км 15+900, Дніпропетровська область	листопад 2018	-	-	-	Проект буде затверджений після отримання експертного звіту	-
Будівництво автомобільної дороги державного значення Н-31 Дніпро – Царичанка – Кобеляки – Решетилівка від с. Лобойківка до межі Дніпропетровської області, км 15+900 – км 19+400, Дніпропетровська область	грудень 2018	-	-	-	Проект буде затверджений після отримання експертного звіту	-
Будівництво автомобільної дороги державного значення Н-31 Дніпро – Царичанка – Кобеляки – Решетилівка від с. Лобойківка до межі Дніпропетровської області, км 19+400 – км 21+600, Дніпропетровська область	грудень 2018	-	-	-	Проект буде затверджений після отримання експертного звіту	-
2. Проведення процедури закупівлі щодо⁶:				-		
2.1. Будівельні роботи						
Будівництво автомобільної дороги державного значення Н-31 Дніпро – Царичанка – Кобеляки – Решетилівка від с. Лобойківка до межі Дніпропетровської області, II етап – II стадії,	вересень 2018	392 030,202	№ Б-О-1 від 18.10.2018	427 995,0	Сума договору передбачає фінансування 2018-	-

1	2	3	4	5	6	7
Дніпропетровська область					19 років-	
Будівництво автомобільної дороги державного значення Н-31 Дніпро – Царичанка – Кобеляки – Решетилівка від с. Лобойківка до межі Дніпропетровської області, км 11+400 – км 12+400, Дніпропетровська область	вересень 2018	33 326,550	№ Б-А-10 від 21.11.2018	220 000,0	Сума договору передбачає фінансування 2018-19 років-	-
2.2. Авторський нагляд						
Будівництво автомобільної дороги державного значення Н-31 Дніпро – Царичанка – Кобеляки – Решетилівка від с. Лобойківка до межі Дніпропетровської області, II етап – II стадії, Дніпропетровська область	вересень 2018	10,100	№ 516К-А-1 від 18.12.2018	3,078	Вартість згідно виконавчого кошторису проектної організації	-
Будівництво автомобільної дороги державного значення Р-52 Дніпропетровськ – Царичанка – Кобеляки – Решетилівка від с. Лобойківка до межі Дніпропетровської області, км 7+560 – км 9+460, Дніпропетровська область	лютий 2018	7,312	№ 805-А-1 від 04.05.2018	7,312	-	-
Будівництво автомобільної дороги державного значення Р-52 Дніпропетровськ – Царичанка – Кобеляки – Решетилівка від с. Лобойківка до межі Дніпропетровської області, км 9+460 – км 11+400, Дніпропетровська область	лютий 2018	6,428	№ 806-А-1 від 24.05.2018	6,4276	-	-
2.3. Науковий супровід будівництва						
Будівництво автомобільної дороги державного значення Н-31 Дніпро – Царичанка – Кобеляки – Решетилівка від с. Лобойківка до межі Дніпропетровської області, II етап – II стадії, Дніпропетровська область	вересень 2018	55,150	-	-	Роботи виконані в 2018 році не підлягають науковому супроводу	-

1	2	3	4	5	6	7
Будівництво автомобільної дороги державного значення Р-52 Дніпропетровськ – Царичанка – Кобеляки – Решетилівка від с. Лобойківка до межі Дніпропетровської області, км 7+560 – км 9+460, Дніпропетровська область	лютий 2018	60,0	№ 398-18 від 27.06.2018	45,0	Вартість згідно виконавчого кошторису ДерждорНДІ	-
Будівництво автомобільної дороги державного значення Р-52 Дніпропетровськ – Царичанка – Кобеляки – Решетилівка від с. Лобойківка до межі Дніпропетровської області, км 9+460 – км 11+400, Дніпропетровська область	лютий 2018	30,081	№ 397-18 від 27.06.2018	20,051	Вартість згідно виконавчого кошторису ДерждорНДІ	-

Полтавська область

Назва заходу ²	Планові показники, передбачені державним інвестиційним проектом ³		Фактичні показники ⁷		Пояснення щодо причин розбіжностей між плановими і фактичними показниками ⁴	Ужиті заходи для подолання відставання у строках/обсягах ⁵
	строки	вартість (тис. гривень)	строки виконання (номер договору, дата укладення)	вартість (тис. гривень)		
1. Проведення процедури закупівлі щодо проектних робіт:						
1.1. коригування						
1.2. експертиза						
1.3. затвердження проекту						
1.4. інше						
2. Проведення процедури закупівлі щодо⁶:						
2.1. будівельних робіт						
Будівництво шляхопроводу через залізницю на км 128+552 при реконструкції автомобільної дороги державного значення Н-31	2017-2018	359 708,6	№ 100-12-17 від 20.06.2017	307 499,3		

Дніпро – Царичанка – Кобеляки – Решетилівка на ділянці - км 128+000 – км 129+400									
Будівництво шляхопроводу та транспортної розв'язки на км 130+045 при реконструкції автомобільної дороги державного значення Н-31 Дніпро – Царичанка – Кобеляки – Решетилівка на ділянці км 129+400 – км 131+150	2017-2018	745 248,448	№ 14-07-17 від 15.06.2017	575 109,9					
Реконструкція автомобільної дороги державного значення Н-31 Дніпро-Царичанка – Кобеляки – Решетилівка на ділянці км 96+550 – км 100+300	2018-2019	393 023,0	№ 12-01-18 від 10.05.2018	364 002					
Реконструкція автомобільної дороги державного значення Н-31 Дніпро-Царичанка – Кобеляки – Решетилівка на ділянці км 100+300 — км 103+500	2018-2019	287 384	10.05.2018 №12-02-18	272 415					
Будівництво обходу с. Красне на ділянці км 103+500 - км 105+200 при реконструкції автомобільної дороги державного значення Н-31 Дніпро-Царичанка – Кобеляки – Решетилівка	2018-2019	154 777					Проводиться викуп земельних ділянок, підрядник на будівництво визначиться у лютому 2019 року		
Будівництво обходу с. Красне на ділянці км 105+200 — км 108+000 при реконструкції автомобільної дороги державного значення Н-31 Дніпро-Царичанка – Кобеляки – Решетилівка	2018-2019	316 425	10.05.2018 №12-03-18	249 999					
Будівництво обходу с. Красне на ділянці км 108+000 — км 111+200 при реконструкції автомобільної дороги державного значення Н-31 Дніпро-Царичанка – Кобеляки – Решетилівка	2018-2019	325 727	10.05.2018 №12-04-18	257 999					

**Інформація щодо виконання
Дніпропетровська область**

Назва заходу ²	Планові показники, передбачені державним інвестиційним проектом ³				Фактичні показники		Пояснення щодо причин розбіжностей між плановими і фактичними показниками ⁴	Вжиті заходи для подолання відставання у строках/обсяга х ⁵
	Строки	Вартість (тис. грн.)	Строки виконання (номер договору, дата укладання)	Вартість (тис. грн.)	Вартість			
					2	3		
1								7
1. Виконання проектних робіт, у тому числі:								
1.1 Проектно-вишукувальні роботи								
1.2. Експертиза								
Будівництво автомобільної дороги державного значення Н-31 Дніпро – Царичанка – Кобеляки – Решетилівка від с. Лобойківка до межі Дніпропетровської області, II етап – II стадії, Дніпропетровська область	лютий – грудень 2018	1 500,000	-	486,9294		Недонадходження коштів від конфіскації		
Будівництво автомобільної дороги державного значення Н-31 Дніпро – Царичанка – Кобеляки – Решетилівка від с. Лобойківка до межі Дніпропетровської області, II етап – II стадії, Дніпропетровська область	лютий – грудень 2018	1 500,000	-	486,9294		Недонадходження коштів від конфіскації		
Будівництво автомобільної дороги державного значення Н-31 Дніпро – Царичанка – Кобеляки – Решетилівка від с. Лобойківка до межі Дніпропетровської області, км 11+400 – км 12+400, Дніпропетровська область	лютий 2018	304,91406	№ 00-0672-18/П5 від 11.06.2018	304,91406		Експертний звіт № 00-0672-18/ПБ від 15.06.2018		-
Будівництво автомобільної дороги державного значення Н-31 Дніпро – Царичанка – Кобеляки – Решетилівка від с. Лобойківка до межі Дніпропетровської області, км 11+400 – км 12+400, Дніпропетровська область	вересень 2018	182,01534	№ 28-0094-18 від 07.06.2018, ДУ1 до договору від 14.09.2018	182,01534		Експертний звіт № 28-0094-18 від 14.09.2018		-
Будівництво автомобільної дороги державного значення Н-31 Дніпро – Царичанка – Кобеляки – Решетилівка від с. Лобойківка до межі Дніпропетровської області	грудень 2018	120,0	-	-		Експертиза не завершена		Планується отримання експертного звіту в січні

1	2	3	4	5	6	7
області, км 12+400 – км 14+400, Дніпропетровська область						2019 р.
Будівництво автомобільної дороги державного значення Н-31 Дніпро – Царичанка – Кобеляки – Решетилівка від с. Лобойківка до межі Дніпропетровської області, км 14+400 – км 15+900, Дніпропетровська область	грудень 2018	120,0	-	-	Експертиза не завершена	Планується отримання експертного звіту в січні 2019 р.
Будівництво автомобільної дороги державного значення Н-31 Дніпро – Царичанка – Кобеляки – Решетилівка від с. Лобойківка до межі Дніпропетровської області, км 15+900 – км 19+400, Дніпропетровська область	грудень 2018	489,97213	№ 1462-Е-18 від 28.11.2018	-	Експертиза не завершена	Планується отримання експертного звіту в січні 2019 р.
Будівництво автомобільної дороги державного значення Н-31 Дніпро – Царичанка – Кобеляки – Решетилівка від с. Лобойківка до межі Дніпропетровської області, км 19+400 – км 21+600, Дніпропетровська область	грудень 2018	283,09847	-	-	Укладення договору планується в лютому 2019 р.	-
2. Виконання, усього, у тому числі:	лютий – листопад 2018	649 299,952		389 878,66207		
2.1 Будівельні роботи	лютий – листопад 2018	635 793,036		382 649,26019		
Будівництво автомобільної дороги державного значення Н-31 Дніпро – Царичанка – Кобеляки – Решетилівка від с. Лобойківка до межі Дніпропетровської області, II етап – II стадії, Дніпропетровська область	вересень – листопад 2018	392 030,202	№ Б-О-1 від 18.10.2018	184 313,4178	Недонадходження коштів від конфіскації	-
Будівництво автомобільної дороги державного значення Р-52 Дніпропетровськ – Царичанка – Кобеляки – Решетилівка від	лютий – листопад 2018	123 438,768	№ Б-А-2 від 23.10.2017	118 276,6649 1	Недонадходження коштів від конфіскації	-

1	2	3	4	5	6	7
с. Лобойківка до межі Дніпропетровської області, км 7+560 – км 9+460, Дніпропетровська область						
Будівництво автомобільної дороги державного значення Р-52 Дніпропетровськ – Царичанка – Кобеляки – Решетилівка від с. Лобойківка до межі Дніпропетровської області, км 9+460 – км 11+400, Дніпропетровська область	лютий – листопад 2018	86 997,516	№ Б-А-1 від 04.09.2017	78 806,097	Недонадходження коштів від конфіскації	-
Будівництво автомобільної дороги державного значення Н-31 Дніпро – Царичанка – Кобеляки – Решетилівка від с. Лобойківка до межі Дніпропетровської області, км 11+400 – км 12+400, Дніпропетровська область	жовтень – листопад 2018	33 326,550	№ Б-А-10 від 21.11.2018	1 253,08048	Недонадходження коштів від конфіскації	-
2.2 Авторський нагляд	лютий – грудень 2018	23,840		16,8176		
Будівництво автомобільної дороги державного значення Н-31 Дніпро – Царичанка – Кобеляки – Решетилівка від с. Лобойківка до межі Дніпропетровської області, II етап – II стадії, Дніпропетровська область	вересень – грудень 2018	10,100	№ 516К-А-1 від 18.12.2018	3,078	Зменшення обсягів будівельних робіт у зв'язку з недофінансуванням	-
Будівництво автомобільної дороги державного значення Р-52 Дніпропетровськ – Царичанка – Кобеляки – Решетилівка від с. Лобойківка до межі Дніпропетровської області, км 7+560 – км 9+460, Дніпропетровська область	лютий – листопад 2018	7,312	№ 805-А-1 від 04.05.2018	7,312		-
Будівництво автомобільної дороги державного значення Р-52 Дніпропетровськ – Царичанка – Кобеляки – Решетилівка від с. Лобойківка до межі Дніпропетровської області, км 9+460 – км 11+400, Дніпропетровська область	лютий – листопад 2018	6,428	№ 806-А-1 від 24.05.2018	6,4276		-

1	2	3	4	5	6	7
2.3 Утримання служби замовника	лютий – листопад 2018	13 337,845		7 147,53328		
Будівництво автомобільної дороги державного значення Н-31 Дніпро – Царичанка – Кобеляки – Решетилівка від с. Лобойківка до межі Дніпропетровської області, II етап – II стадії, Дніпропетровська область	вересень – листопад 2018	7 257,950	Згідно зведеного кошторису	3 074,34329	Зменшення обсягів будівельних робіт у зв'язку з недофінансуванням	-
Будівництво автомобільної дороги державного значення Р-52 Дніпропетровськ – Царичанка – Кобеляки – Решетилівка від с. Лобойківка до межі Дніпропетровської області, км 7+560 – км 9+460, Дніпропетровська область	лютий – листопад 2018	3 373,920	Згідно зведеного кошторису	2 439,57597	Зменшення обсягів будівельних робіт у зв'язку з недофінансуванням	-
Будівництво автомобільної дороги державного значення Р-52 Дніпропетровськ – Царичанка – Кобеляки – Решетилівка від с. Лобойківка до межі Дніпропетровської області, км 9+460 – км 11+400, Дніпропетровська область	лютий – листопад 2018	2 645,975	Згідно зведеного кошторису	1 633,61402	Зменшення обсягів будівельних робіт у зв'язку з недофінансуванням	-
Будівництво автомобільної дороги державного значення Н-31 Дніпро – Царичанка – Кобеляки – Решетилівка від с. Лобойківка до межі Дніпропетровської області, км 11+400 – км 12+400, Дніпропетровська область	жовтень – листопад 2018	60,000	-	-	Кошти на утримання замовника в виконаних роботах не передбачені	-
2.4 Науковий супровід будівництва	лютий – листопад 2018	145,231		65,051		
Будівництво автомобільної дороги державного значення Н-31 Дніпро – Царичанка – Кобеляки – Решетилівка від с. Лобойківка до межі Дніпропетровської області, II етап – II стадії, Дніпропетровська область	вересень – листопад 2018	55,150	-	-	Роботи виконані в 2018 році не підлягають науковому супроводу	-

1	2	3	4	5	6	7
Будівництво автомобільної дороги державного значення Р-52 Дніпропетровськ – Царичанка – Кобеляки – Решетилівка від с. Лобойківка до межі Дніпропетровської області, км 7+560 – км 9+460, Дніпропетровська область	лютий – листопад 2018	60,000	№ 398-18 від 27.06.2018	45,0		
Будівництво автомобільної дороги державного значення Р-52 Дніпропетровськ – Царичанка – Кобеляки – Решетилівка від с. Лобойківка до межі Дніпропетровської області, км 9+460 – км 11+400, Дніпропетровська область	лютий – листопад 2018	30,081	№ 397-18 від 27.06.2018	20,051		
3. РАЗОМ (ПРОЕКТНІ ТА БУДІВЕЛЬНІ РОБОТИ)	лютий – грудень 2018	650 799,952		390 365,59147		

Назва заходу ²	Планові показники, передбачені державним інвестиційним проектом ³		Фактичні показники ⁸		Пояснення щодо причин розбіжностей між плановими і фактичними показниками	Ужиті заходи для подолання відставання у строках/осягах
	строки	вартість (тис.гривень)	строки виконання	вартість (тис.гривень)		
1. Виконання проектних робіт, усього, у тому числі:	2018	-	-	-		
1.1. коригування	2018	-	-	-		
Будівництво шляхопроводу через залізницю на км 128+552 при реконструкції автомобільної дороги державного значення Н-31 Дніпро – Царичанка – Кобеляки – Решетилівка на ділянці - км 128+000 – км 129+400	2018	-	-	-		
Будівництво шляхопроводу та транспортної розв'язки на км 130+045 при реконструкції автомобільної дороги державного значення Н-31 Дніпро – Царичанка – Кобеляки – Решетилівка на ділянці км 129+400 – км 131+150	2018	-	-	-		
Реконструкція автомобільної дороги державного значення Н-31 Дніпро-Царичанка – Кобеляки – Решетилівка на ділянці км 96+550 – км 100+300	2018	-	-	-		
Реконструкція автомобільної дороги державного значення Н-31 Дніпро-Царичанка – Кобеляки – Решетилівка на ділянці км 100+300 — км 103+500	2018	-	-	-		

Будівництво обходу с. Красне на ділянці км 103+500 - км 105+200 при реконструкції автомобільної дороги державного значення Н-31 Дніпро-Царичанка – Кобеляки – Решетилівка	2018	-	-	-	-		
Будівництво обходу с. Красне на ділянці км 105+200 — км 108+000 при реконструкції автомобільної дороги державного значення Н-31 Дніпро-Царичанка – Кобеляки – Решетилівка	2018	-	-	-	-		
Будівництво обходу с. Красне на ділянці км 108+000 — км 111+200 при реконструкції автомобільної дороги державного значення Н-31 Дніпро-Царичанка – Кобеляки – Решетилівка	2018	-	-	-	-		
Реконструкція автомобільної дороги державного значення Н-31 Дніпро-Царичанка – Кобеляки – Решетилівка на ділянці км 131 + 150 — км 133 + 500	2018	-	-	-	-		
Реконструкція автомобільної дороги державного значення Н-31 Дніпро-Царичанка – Кобеляки – Решетилівка на ділянці км 133+500 – км 137+900	2018	-	-	-	-		
Реконструкція автомобільної дороги державного значення Н-31 Дніпро-Царичанка – Кобеляки – Решетилівка на ділянці км 137+900 – км 141+200	2018	-	-	-	-		
1.2. експертиза	2018	-	-	-	-		
Будівництво шляхопроводу через	2018	-	-	-	-		

залізницю на км 128+552 при реконструкції автомобільної дороги державного значення Н-31 Дніпро – Царичанка – Кобеляки – Решетилівка на ділянці - км 128+000 – км 129+400								
Будівництво шляхопроводу та транспортної розв'язки на км 130+045 при реконструкції автомобільної дороги державного значення Н-31 Дніпро – Царичанка – Кобеляки – Решетилівка на ділянці км 129+400 – км 131+150	2018	-	-	-	-	-	-	-
Реконструкція автомобільної дороги державного значення Н-31 Дніпро-Царичанка – Кобеляки – Решетилівка на ділянці км 96+550 – км 100+300	2018	-	-	-	-	-	-	-
Реконструкція автомобільної дороги державного значення Н-31 Дніпро-Царичанка – Кобеляки – Решетилівка на ділянці км 100+300 — км 103+500	2018	-	-	-	-	-	-	-
Будівництво обходу с. Красне на ділянці км 103+500 - км 105+200 при реконструкції автомобільної дороги державного значення Н-31 Дніпро-Царичанка – Кобеляки – Решетилівка	2018	-	-	-	-	-	-	-
Будівництво обходу с. Красне на ділянці км 105+200 — км 108+000 при реконструкції автомобільної дороги державного значення Н-31 Дніпро-Царичанка – Кобеляки – Решетилівка	2018	-	-	-	-	-	-	-
Будівництво обходу с. Красне на ділянці км 108+000 — км 111+200 при реконструкції автомобільної дороги державного значення Н-31 Дніпро-Царичанка – Кобеляки – Решетилівка	2018	-	-	-	-	-	-	-

Реконструкція автомобільної дороги державного значення Н-31 Дніпро-Царичанка – Кобеляки – Решетилівка на ділянці км 131 + 150 — км 133 + 500	2018	-	-	-	-	-
Реконструкція автомобільної дороги державного значення Н-31 Дніпро-Царичанка – Кобеляки – Решетилівка на ділянці км 133+500 – км 137+900	2018	-	-	-	-	-
Реконструкція автомобільної дороги державного значення Н-31 Дніпро-Царичанка – Кобеляки – Решетилівка на ділянці км 137+900 – км 141+200	2018	-	-	-	-	-
1.3 затвердження проекту	2018	-	-	-	-	-
1.4. інші	2018	-	-	-	-	-
2. Виконання, усього, у тому числі:	2018	1 348 352,448	квітень грудень 2018	1 041 107,9	Недонадходження коштів від конфіскагу	
2.1. будівельних робіт;	2018	1 339 636,448	квітень грудень 2018	1 032 391,9	Недонадходження коштів від конфіскагу	
Будівництво шляхопроводу через залізницю на км 128+552 при реконструкції автомобільної дороги державного значення Н-31 Дніпро-Царичанка – Кобеляки – Решетилівка на ділянці - км 128+000 – км 129+400	2018	287 616,0	квітень грудень 2018	194 967,8	Недонадходження коштів від конфіскагу	
Будівництво шляхопроводу та транспортної розв'язки на км 130+045 при реконструкції автомобільної дороги державного значення Н-31 Дніпро – Царичанка – Кобеляки – Решетилівка на ділянці км 131+150	2018	607 348,6	квітень грудень 2018	411 064,8	Недонадходження коштів від конфіскагу	
Реконструкція автомобільної дороги	2018	-	-	-	-	

державного значення Н-31 Дніпро-Царичанка – Кобеляки – Решетилівка на ділянці км 96+550 – км 100+300								
Реконструкція автомобільної дороги державного значення Н-31 Дніпро-Царичанка – Кобеляки – Решетилівка на ділянці км 100+300 — км 103+500	2018	-	-	-	-			
Будівництво обходу с. Красне на ділянці км 103+500 - км 105+200 при реконструкції автомобільної дороги державного значення Н-31 Дніпро-Царичанка – Кобеляки – Решетилівка	2018	-	-	-	-			
Будівництво обходу с. Красне на ділянці км 105+200 — км 108+000 при реконструкції автомобільної дороги державного значення Н-31 Дніпро-Царичанка – Кобеляки – Решетилівка	2018	-	-	-	-			
Будівництво обходу с. Красне на ділянці км 108+000 — км 111+200 при реконструкції автомобільної дороги державного значення Н-31 Дніпро-Царичанка – Кобеляки – Решетилівка	2018	-	-	-	-			
Реконструкція автомобільної дороги державного значення Н-31 Дніпро-Царичанка – Кобеляки – Решетилівка на ділянці км 131 + 150 — км 133 + 500	2018	154 722,1	вересень грудень 2018	136 409,6	Недонадходження коштів від конфіскагу			
Реконструкція автомобільної дороги державного значення Н-31 Дніпро-Царичанка – Кобеляки – Решетилівка на ділянці км 133+500 – км 137+900	2018	156 908,6	вересень грудень 2018	156 908,6				
Реконструкція автомобільної дороги державного значення Н-31 Дніпро-Царичанка – Кобеляки – Решетилівка на ділянці км 137+900 – км 141+200	2018	133 041,148	квітень серпень 2018	133 041,1				

2.2. придбання устаткування, обладнання, меблів, інвентарю	2018					
2.3. інших:	2018	8 716,0	квітень грудень 2018	8 716,0		
2.3.1. утримання служби замовника	2018	7 372,1	квітень грудень 2018	7 372,1		
Будівництво шляхопроводу через залізницю на км 128+552 при реконструкції автомобільної дороги державного значення Н-31 Дніпро – Царичанка – Кобеляки – Решетилівка на ділянці - км 128+000 – км 129+400	2018	2 454,6	квітень вересень 2018	2 454,6		
Будівництво шляхопроводу та транспортної розв'язки на км 130+045 при реконструкції автомобільної дороги державного значення Н-31 Дніпро – Царичанка – Кобеляки – Решетилівка на ділянці км 129+400 – км 131+150,	2018	4 917,5	серпень грудень 2018	4 917,5		
Реконструкція автомобільної дороги державного значення Н-31 Дніпро-Царичанка – Кобеляки – Решетилівка на ділянці км 96+550 – км 100+300	2018	-	-	-		
Реконструкція автомобільної дороги державного значення Н-31 Дніпро-Царичанка – Кобеляки – Решетилівка на ділянці км 100+300 — км 103+500	2018	-	-	-		
Будівництво обходу с. Красне на ділянці км 103+500 - км 105+200 при реконструкції автомобільної дороги державного значення Н-31 Дніпро-Царичанка – Кобеляки – Решетилівка	2018	-	-	-		
Будівництво обходу с. Красне на ділянці км 105+200 — км 108+000 при	2018	-	-	-		

реконструкції автомобільної дороги державного значення Н-31 Дніпро-Царичанка – Кобеляки – Решетилівка								
Будівництво обходу с. Красне на ділянці км 108+000 — км 111+200 при реконструкції автомобільної дороги державного значення Н-31 Дніпро-Царичанка – Кобеляки – Решетилівка	2018	-	-	-	-	-	-	-
Реконструкція автомобільної дороги державного значення Н-31 Дніпро-Царичанка – Кобеляки – Решетилівка на ділянці км 131 + 150 — км 133 + 500	2018	-	-	-	-	-	-	-
Реконструкція автомобільної дороги державного значення Н-31 Дніпро-Царичанка – Кобеляки – Решетилівка на ділянці км 133+500 – км 137+900	2018	-	-	-	-	-	-	-
Реконструкція автомобільної дороги державного значення Н-31 Дніпро-Царичанка – Кобеляки – Решетилівка на ділянці км 137+900 – км 141+200	2018	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2. автотрський нагляд	2018	1047,8				квітень листопад 2018	1047,8	
Будівництво шляхопроводу через залізницю на км 128+552 при реконструкції автомобільної дороги державного значення Н-31 Дніпро – Царичанка – Кобеляки – Решетилівка на ділянці - км 128+000 – км 129+400	2018	474,9				квітень листопад 2018	474,9	

Будівництво шляхопроводу та транспортної розв'язки на км 130+045 при реконструкції автомобільної дороги державного значення Н-31 Дніпро – Царичанка – Кобеляки – Решетилівка на ділянці км 129+400 – км 131+150	2018	572,9	квітень листопад 2018	572,9	572,9
Реконструкція автомобільної дороги державного значення Н-31 Дніпро-Царичанка – Кобеляки – Решетилівка на ділянці км 96+550 – км 100+300	2018	-	-	-	-
Реконструкція автомобільної дороги державного значення Н-31 Дніпро-Царичанка – Кобеляки – Решетилівка на ділянці км 100+300 – км 103+500	2018	-	-	-	-
Будівництво обходу с. Красне на ділянці км 103+500 - км 105+200 при реконструкції автомобільної дороги державного значення Н-31 Дніпро-Царичанка – Кобеляки – Решетилівка	2018	-	-	-	-
Будівництво обходу с. Красне на ділянці км 105+200 – км 108+000 при реконструкції автомобільної дороги державного значення Н-31 Дніпро-Царичанка – Кобеляки – Решетилівка	2018	-	-	-	-
Будівництво обходу с. Красне на ділянці км 108+000 – км 111+200 при реконструкції автомобільної дороги державного значення Н-31 Дніпро-Царичанка – Кобеляки – Решетилівка	2018	-	-	-	-

Реконструкція автомобільної дороги державного значення Н-31 Дніпро-Царичанка – Кобеляки – Решетилівка на ділянці км 131 + 150 — км 133 + 500	2018	-	-	-	-	
Реконструкція автомобільної дороги державного значення Н-31 Дніпро-Царичанка – Кобеляки – Решетилівка на ділянці км 133+500 – км 137+900	2018	-	-	-	-	
Реконструкція автомобільної дороги державного значення Н-31 Дніпро-Царичанка – Кобеляки – Решетилівка на ділянці км 137+900 – км 141+200	2018	-	-	-	-	
2.3.3. технічний нагляд тощо (конкретизувати)						
2.3.4 Науковий супровід проектних робіт та будівництва	2018	296,1	травень листопад 2018	296,1		
Будівництво шляхопроводу через залізницю на км 128+552 при реконструкції автомобільної дороги державного значення Н-31 Дніпро – Царичанка – Кобеляки – Решетилівка на ділянці - км 128+000 – км 129+400	2018	44,3	червень листопад 2018	44,3		
Будівництво шляхопроводу та транспортної розв'язки на км 130+045 при реконструкції	2018	74,0	червень листопад 2018	74,0		

автомобільної дороги державного значення Н-31 Дніпро – Царичанка – Кобеляки – Решетилівка на ділянці км 129+400 – км 131+150							
Реконструкція автомобільної дороги державного значення Н-31 Дніпро-Царичанка – Кобеляки – Решетилівка на ділянці км 96+550 – км 100+300	2018	85,9	травень вересень 2018	85,9	85,9		
Реконструкція автомобільної дороги державного значення Н-31 Дніпро-Царичанка – Кобеляки – Решетилівка на ділянці км 100+300 — км 103+500	2018	-	-	-	-		
Будівництво обходу с. Красне на ділянці км 103+500 - км 105+200 при реконструкції автомобільної дороги державного значення Н-31 Дніпро-Царичанка – Кобеляки – Решетилівка	2018	-	-	-	-		
Будівництво обходу с. Красне на ділянці км 105+200 — км 108+000 при реконструкції автомобільної дороги державного значення Н-31 Дніпро-Царичанка – Кобеляки – Решетилівка	2018	-	-	-	-		
Будівництво обходу с. Красне на ділянці км 108+000 — км 111+200 при реконструкції автомобільної дороги державного значення Н-31 Дніпро-Царичанка – Кобеляки – Решетилівка	2018	-	-	-	-		

Реконструкція автомобільної дороги державного значення Н-31 Дніпро-Царичанка – Кобеляки – Решетилівка на ділянці км 131 + 150 — км 133 + 500	2018	-	-	-	-	-
Реконструкція автомобільної дороги державного значення Н-31 Дніпро-Царичанка – Кобеляки – Решетилівка на ділянці км 133+500 – км 137+900	2018	-	-	-	-	-
Реконструкція автомобільної дороги державного значення Н-31 Дніпро-Царичанка – Кобеляки – Решетилівка на ділянці км 137+900 – км 141+200	2018	91,9	91,9	травень серпень 2018	91,9	-
3. Разом (1 + 2)	2018	1 348 352,448	1 041 107,9		1 041 107,9	Недонадходження коштів від конфіскату

11. Стан фінансування розроблення і реалізації державного інвестиційного проекту в поточному році за місяцями

Дніпропетровська область

(тис. гривень)


План фінансування на 2018 рік	У тому числі за місяцями											
	січень	лютий	березень	квітень	травень	червень	липень	серпень	вересень	жовтень	листопад	грудень
План розроблення і реалізації проекту відповідно до державного інвестиційного проекту (розділ III проекту)												
650 799,952	24 440,0	49 870,0	10 750,0	37 361,0	118 442,17	103 250,0	113 500,0	71 845,3	66 531,726	35 047,575	19 762,181	-
Розподіл асигнувань відповідно до доведеного Мініфіном помісячного плану асигнувань												
650 799,952	-	-	16 270,0	48 810,0	48 810,0	65 080,0	117 970,0	93 000,0	97 620,0	97 620,0	65 619,952	-
Касові видатки												
390 365,59147	-	-	-	65 080,0	18 931,61	304,91406	35065,90098	4 658,45828	23 808,9293	42900,48431	50441,676	149173,61854

Полтавська область

(тис. гривень)

План фінансування на 2018 рік	У тому числі за місяцями											
	січень	лютий	березень	квітень	травень	червень	липень	серпень	вересень	жовтень	листопад	грудень
	План розроблення і реалізації проекту відповідно до державного інвестиційного проекту (розділ III проекту)											
1 349 200,048	-	-	33 730,0	101 190,0	101 190,0	134 920,0	134 920,0	236 110	202 380	202 380	202 380,048	-
	Розподіл асигнувань відповідно до доведеного Мінфіном помісячного плану асигнувань											
1 349 200,048	-	-	33 730,0	101 190,0	101 190,0	134 920,0	82 030,0	257 000	202 380	202 380	234 380,048	-
	Касові видатки											
1 041 955,5	-	-	-	134 920,0	88,0	236 022,0	-	55 006,0	121 428	121 428	132 084,5	240 979,0

Директор Департаменту розвитку мережі доріг
Державного агентства автомобільних доріг України



С.Ю. ЦЕПЕЛІЄВ