

Результати оцінки ефективності бюджетної програми за 2025 рік

1. 311 Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України
(КВКВК ДБ) (найменування головного розпорядника коштів)
2. Апарат Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України
(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)
3. 3111720 0490 Проведення аварійно-відновлювальних робіт будівлі клінічного корпусу ДУ "Національний науковий центр "Інститут кардіології, клінічної та регенеративної медицини імені академіка М. Д. Стражеска НАМН України" для ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, що виникла 28.09.2025 внаслідок ракетної атаки
(КПКВК ДБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Ціль державної політики:

Забезпечення відбудови країни

Мета бюджетної програми

Реалізація заходів з аварійно-відновлювальних робіт будівлі клінічного корпусу Державної установи «Національний науковий центр «Інститут кардіології, клінічної та регенеративної медицини імені академіка М. Д. Стражеска Національної академії медичних наук України»

Завдання бюджетної програми:

- 1) Здійснення аварійно-відновлювальних робіт будівлі клінічного корпусу Державної установи «Національний науковий центр «Інститут кардіології, клінічної та регенеративної медицини імені академіка М. Д. Стражеска Національної академії медичних наук України»

5. Видатки / надання кредитів

5.1. Видатки / надання кредитів за напрямом використання бюджетних коштів

(тис грн)

Напрямок використання бюджетних коштів	План	План зі змінами	Факт	Відхилення плану зі змінами від плану (+/-)	Відхилення факту від плану зі змінами (+/-)
1	2	3	4	5	6

ВСЬОГО за бюджетною програмою:	0,0	37 000,2	0,0	37 000,2	-37 000,2
у тому числі: загальний фонд	0,0	37 000,2	0,0	37 000,2	-37 000,2
спеціальний фонд	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Проведення аварійно-відновлювальних робіт будівлі клінічного корпусу Державної установи «Національний науковий центр «Інститут кардіології, клінічної та регенеративної медицини імені академіка М. Д. Стражеска Національної академії медичних наук України» за кодом функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету КФКВ 0490 «Інша економічна діяльність, всього	0,0	37 000,2	0,0	37 000,2	-37 000,2
у тому числі: загальний фонд	0,0	37 000,2	0,0	37 000,2	-37 000,2
спеціальний фонд	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Пояснення щодо відхилень:

За бюджетною програмою 3111720 «Проведення аварійно-відновлювальних робіт будівлі клінічного корпусу ДУ «Національний науковий центр «Інститут кардіології, клінічної та регенеративної медицини імені академіка М. Д. Стражеска НАМН України для ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, що виникла 28.09.2025 внаслідок ракетної атаки» фінансування не здійснювалось, оскільки зміни до розпису Державного бюджету України на 2025 рік були проведені 19.12.2025. У процесі підготовки до виконання робіт погоджено план використання бюджетних коштів та відкрито рахунок в Головному управлінні Державної казначейської служби України у Київській області. Наприкінці 2025 року Державна казначейська служба України затвердила Регламент роботи органів Казначейства та встановила 28.12.2025 останнім днем для прийняття електронних документів через систему «Клієнт Казначейства – Казначейство». Тому, враховуючи стислі терміни до завершення бюджетного періоду 2025 року (5 робочих днів), проведення тендерних процедур відповідно до вимог законодавства у сфері публічних закупівель та виконання юридичних зобов'язань для реалізації зазначеного проекту було неможливо.

5.2. Видатки / надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків бюджету / класифікації кредитування бюджету

(тис грн)

КЕКВ / ККК	План		План зі змінами		Факт		Відхилення плану зі змінами від плану (+/-)		Відхилення факту від плану зі змінами (+/-)	
	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2610	0,0	0,0	37 000,2	0,0	0,0	0,0	37 000,2	0,0	-37 000,2	0,0
Всього:	0,0	0,0	37 000,2	0,0	0,0	0,0	37 000,2	0,0	-37 000,2	0,0

Кількість змін до плану **1**, з них змін на підставі пропозицій головного розпорядника **0**.

Пояснення щодо відхилень:

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 10 грудня 2025 року № 1413-р «Про виділення коштів з резервного фонду державного бюджету» передбачено виділити Державному агентству відновлення та розвитку інфраструктури України 37 000,21 тис. гривень на здійснення заходів з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації воєнного характеру, що виникла на території територіальної громади м. Києва внаслідок масованої ракетної атаки Російської Федерації 28 вересня 2025 року, для проведення аварійно-відновлювальних робіт будівлі клінічного корпусу Державної установи «Національний науковий центр «Інститут кардіології, клінічної та регенеративної медицини імені академіка М. Д. Стражеска Національної академії медичних наук України».

За бюджетною програмою 3111720 «Проведення аварійно-відновлювальних робіт будівлі клінічного корпусу ДУ «Національний науковий центр «Інститут кардіології, клінічної та регенеративної медицини імені академіка М. Д. Стражеска НАМН України для ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, що виникла 28.09.2025 внаслідок ракетної атаки» фінансування не здійснювалось, оскільки зміни до розпису Державного бюджету України на 2025 рік були проведені 19.12.2025. У процесі підготовки до виконання робіт погоджено план використання бюджетних коштів та відкрито рахунок в Головному управлінні Державної казначейської служби України у Київській області. Наприкінці 2025 року Державна казначейська служба України затвердила Регламент роботи органів Казначейства та встановила 28.12.2025 останнім днем для прийняття електронних документів через систему «Клієнт Казначейства – Казначейство». Тому, враховуючи стислі терміни до завершення бюджетного періоду 2025 року (5 робочих днів), проведення тендерних процедур відповідно до вимог законодавства у сфері публічних закупівель та виконання юридичних зобов'язань для реалізації зазначеного проекту було неможливо.

6. Стан фінансової дисципліни

(тис грн)

КЕКВ / ККК	Дебіторська заборгованість			Кредиторська заборгованість		
	на початок звітного року	на кінець звітного року		на початок звітного року	на кінець звітного року	
		всього	з неї прострочена		всього	з неї прострочена
1	2	3	4	5	6	7
ВСЬОГО за бюджетною програмою:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Пояснення щодо наявності та збільшення обсягів дебіторської та кредиторської заборгованостей:

Дебіторська та кредиторська заборгованість за загальним та спеціальним фондом на початок та на кінець звітного періоду відсутня.

7. Результативні показники

7.1. Результативні показники бюджетної програми за звітний період

Результативний показник	План	План зі змінами	Факт	Відхилення плану зі змінами від плану (+/-)	Відхилення факту від плану зі змінами (+/-)
1	2	3	4	5	6

Проведення аварійно-відновлювальних робіт будівлі клінічного корпусу Державної установи «Національний науковий центр «Інститут кардіології, клінічної та регенеративної медицини імені академіка М. Д. Стражеска Національної академії медичних наук України» за кодом функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету КФКВ 0490 «Інша економічна діяльність

Фінансування аварійно-відновлювальних робіт будівлі клінічного корпусу Державної установи «Національний науковий центр «Інститут кардіології, клінічної та регенеративної медицини імені академіка М. Д. Стражеска Національної академії медичних наук України» (тис. гривень)	0,0	37 000,2	0,0	37 000,2	-37 000,2
--	-----	----------	-----	----------	-----------

Пояснення щодо досягнення запланованих результатів

Відповідно до Правил складання паспортів бюджетних програм та звітів про їх виконання (наказ Мінфіну від 29.12.2012 №1098) паспорти за бюджетними програмами, які створюються протягом року за рахунок коштів резервного фонду бюджету, не складаються.

Результативні показники, які характеризують виконання бюджетної програми в цілому:

7.2. Результативні показники у порівнянні із результативними показниками попереднього року

Напрямок використання бюджетних коштів / результативний показник	2024 рік (факт за рік, що передувє звітному)	2025 рік (факт за звітний рік)	Відхилення (+/-)
1	2	3	4
Проведення аварійно-відновлювальних робіт будівлі клінічного корпусу Державної установи «Національний науковий центр «Інститут кардіології, клінічної та регенеративної медицини імені академіка М. Д. Стражеска Національної академії медичних наук України» за кодом функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету КФКВ 0490 «Інша економічна діяльність (тис. грн)			
у тому числі: загальний фонд	0,0	0,0	0,0
спеціальний фонд	0,0	0,0	0,0
Результативні показники, які характеризують виконання бюджетної програми в цілому: (тис. грн)			

Пояснення щодо змін у структурі напрямів використання бюджетних коштів:

Відповідно до Правил складання паспортів бюджетних програм та звітів про їх виконання (наказ Мінфіну від 29.12.2012 №1098) паспорти за бюджетними програмами, які створюються протягом року за рахунок коштів резервного фонду бюджету, не складаються.

8. Інформація про результати контрольних заходів, проведених органами, уповноваженими на здійснення контролю за дотриманням бюджетного законодавства

№ з/п	Найменування контрольного заходу	Пропозиція за результатами контрольного заходу	Стан врахування пропозицій за результатами контрольного заходу
1	2	3	4
1	У 2025 році контрольні заходи органами, уповноваженими на здійснення контролю за дотриманням бюджетного законодавства, за КПКВК 3111720 не здійснювались.		

9. Узагальнений висновок про ефективність бюджетної програми:

рівень досягнення мети та виконання завдань бюджетної програми

За підсумками 2025 року основну мету та завдання бюджетної програми «Проведення аварійно-відновлювальних робіт будівлі клінічного корпусу ДУ «Національний науковий центр «Інститут кардіології, клінічної та регенеративної медицини імені академіка М. Д. Стражеска НАМН України" для ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, що виникла 28.09.2025 внаслідок ракетної атаки» не досягнуто.

ефективність надання публічних послуг

Публічні послуги в рамках бюджетної програми не надаються.

ефективність системи планування показників бюджетної програми

Результативні показники відсутні, оскільки відповідно до Правил складання паспортів бюджетних програм та звітів про їх виконання (наказ Мінфіну від 29.12.2012 №1098) паспорти за бюджетними програмами, які створюються протягом року за рахунок коштів резервного фонду бюджету, не складаються.

стан фінансової дисципліни

Дебіторська та кредиторська заборгованість за загальним та спеціальним фондом на початок та на кінець звітного періоду відсутня.

врахування результатів контрольних заходів

У звітному році контрольні заходи органами, уповноваженими на здійснення контролю, не проводилися.

ефективність системи управління бюджетними коштами

Фінансові ресурси бюджетної програми не використані, у зв'язку з пізнім прийняттям рішення Уряду та закінченням бюджетного року.

вплив реалізації бюджетної програми на досягнення відповідних цілей державної політики

За бюджетною програмою 3111720 «Проведення аварійно-відновлювальних робіт будівлі клінічного корпусу ДУ «Національний науковий центр «Інститут кардіології, клінічної та регенеративної медицини імені академіка М. Д. Стражеска НАМН України для ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, що виникла 28.09.2025 внаслідок ракетної атаки» фінансування не здійснювалось, оскільки зміни до розпису Державного бюджету України на 2025 рік були проведені 19.12.2025. У процесі підготовки до виконання робіт погоджено план використання бюджетних коштів та відкрито рахунок в Головному управлінні Державної казначейської служби України у Київській області. Наприкінці 2025 року Державна казначейська служба України затвердила Регламент роботи органів Казначейства та встановила 28.12.2025 останнім днем для прийняття електронних документів через систему «Клієнт Казначейства – Казначейство». Тому, враховуючи стислі терміни до завершення бюджетного періоду 2025 року (5 робочих днів), проведення тендерних процедур відповідно до вимог законодавства у сфері публічних закупівель та виконання юридичних зобов'язань для реалізації зазначеного проекту було неможливо.

10. Заходи із підвищення ефективності бюджетної програми

№ з/п	Напрямок підвищення ефективності бюджетної програми	Захід
1	2	3
1	Реалізація бюджетної програми 3111720 "Проведення аварійно-відновлювальних робіт будівлі клінічного корпусу ДУ "Національний науковий центр "Інститут кардіології, клінічної та регенеративної медицини імені академіка М. Д. Стражеска НАМН України" для ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, що виникла 28.09.2025 внаслідок ракетної атаки" на 2026 рік не передбачена.	Заходи із підвищення ефективності бюджетної програми відсутні у зв'язку з відсутністю бюджетної програми на наступні роки.

Голова Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України

(підпис)

Сергій СУХОМЛИН

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)



РЕЗУЛЬТАТИ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2025 рік

Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України

ід-49038 в АІС "ГРК-ВЕБ", КВК=311, КПК=3111720, тип консолідації=Зведена форма ГРК, номер версії=1

08.04.2026 09:37:54 Сергій СУХОМЛИН (3FAA9288358EC00304000000DA193A0009A2D900)

08.04.2026 09:54:29 відправлено: Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України (1320F5)

d2af6635-ec9d-401e-b910-1ca6d9f3012f